Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Форма3

Объект : **«Капитальный ремонт здания КГУ "Джангельдинская средняя школа отдела образования Мендикаринского района»**

Договор подряда (контракт) **№ 39-Г** от **04.07.2023 г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		39-Г	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания КГУ "Джангельдинская средняя школа отдела образования Мендикаринского района»	351 274,67	313 638,10							37 636,57	351 274,67
Итого:	**351 274,67**	313 638,10							**37 636,57**	**351 274,67**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматалев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **«Капитальный ремонт здания КГУ "Джангельдинская средняя школа отдела образования Мендикаринского района»**

Договор подряда (контракт) № 39-Г от 04.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены и перегородки									
1	1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,6365	47623,93	20,80	30312,63	13,24	19581,29	7717,04	41072,04
						16839,13	0,00	10718,11	0,00		3042,37	
2	2	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,75	22281,84	7940,04	16711,38	5955,03		9800,60	28632,94
						14341,80	3807,46	10756,35	2855,60		2120,96	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки					47024,01	5968,27	19581,29	17517,64	69704,99
								21474,46	2855,60	0,00	5163,33	
			Раздел 2: Ограждения в лестничных клетках									
3	3	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	2,16	4084,65	125,04	8822,84	270,09	3563,24	3672,68	13495,16
						2309,96	51,59	4989,51	111,43		999,64	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,10361	174,46	4,82	4902,96	135,46	2870,22	1396,39	6803,29
						67,51	0,75	1897,27	21,08		503,95	
			Итого по разделу 2: Ограждения в лестничных клетках					13725,80	405,55	6433,47	5069,07	20298,46
								6886,79	132,51	0,00	1503,59	
			Раздел 3: Проемы									
5	5	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,94	3322,67	70,33	9768,65	206,77	1310,30	6004,68	17035,20
						2806,66	30,02	8251,58	88,26		1261,87	
6	6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,835	3641,30	66,73	10323,09	189,18	1580,99	6215,62	17861,80
						3016,90	28,18	8552,91	79,89		1323,10	
7	7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,384	2083,07	110,97	13298,32	708,43	3252,90	6945,10	21862,89
						1462,56	48,40	9336,98	308,99		1619,47	
8	8	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	1,9	11000,76	29,15	20901,44	55,39	17551,50	2389,62	25154,35
						1733,98	12,82	3294,56	24,36		1863,29	
9	9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,1253	2998,42	248,21	15367,80	1272,15	6229,90	6096,02	23180,92
						1534,69	117,25	7865,75	600,94		1717,11	
10	10	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,925	3888,16	240,37	11372,87	703,08	4606,99	4605,86	17257,03
						2072,75	114,27	6062,79	334,24		1278,30	
11	11	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,2704	2930,08	3,54	18372,77	22,20	9910,81	6076,63	26405,36
						1345,97	0,00	8439,77	0,00		1955,95	
			Итого по разделу 3: Проемы					99404,94	3157,20	44443,40	38333,53	148757,55
								51804,35	1436,67	0,00	11019,08	
			Раздел 4: Устройство перемычек									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,052427	263750,05	2319,30	13827,62	121,59	2574,39	8052,69	23630,74
						212326,40	1004,33	11131,64	52,65		1750,43	
			Итого по разделу 4: Устройство перемычек					13827,62	121,59	2574,39	8052,69	23630,74
								11131,64	52,65	0,00	1750,43	
			Раздел 5: Фасад									
13	13	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	17,63	3202,71	18,89	56463,78	333,03	10378,08	32988,12	96608,05
						2595,16	3,64	45752,67	64,17		7156,15	
14	14	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	88,15	139,67	0,30	12311,91	26,45	8262,30	2905,57	16434,88
						45,64	0,14	4023,17	12,34		1217,40	
15	15	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	25,8	1818,66	7,74	46921,43	199,69	31536,11	10963,56	62515,78
						588,59	1,61	15185,62	41,54		4630,80	
			Итого по разделу 5: Фасад					115697,12	559,17	50176,49	46857,25	175558,71
								64961,46	118,05	0,00	13004,35	
			Раздел 6: Козырек Кз-1									
16	16	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,053865	115304,79	27941,51	6210,89	1505,07	141,98	3602,02	10597,94
						84727,40	8149,20	4563,84	438,96		785,03	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,8171	174,46	4,82	2933,91	81,06	1717,53	826,51	4061,25
						67,51	0,75	1135,32	12,61		300,83	
18	18	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	0,03	614,00	179,94	18,00	6,00	1,00	11,00	31,00
						432,98	59,40	13,00	2,00		2,32	
19	19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	15	984,40	28,57	14766,00	428,55	1120,50	9636,44	26354,64
						881,13	11,16	13216,95	167,40		1952,20	
			Итого по разделу 6: Козырек Кз-1					23928,80	2020,68	2981,01	14075,97	41044,84
								18929,11	620,97	0,00	3040,38	
			Раздел 7: Кровля									
20	20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,1125	118822,21	1949,85	13367,50	219,36	9739,99	9636,44	24844,26
						30294,68	813,85	3408,15	91,56		1840,32	
21	21	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1032	118929,08	1501,74	12273,48	154,98	8882,10	2380,33	15826,11
						31360,50	674,55	3236,40	69,61		1172,30	
22	22	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,175	100612,09	1822,57	17607,12	318,95	13125,07	3097,61	22361,11
						23789,13	795,11	4163,10	139,14		1656,38	
23	23	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,766667	5786,21	36,00	33367,15	207,60	21258,01	8639,11	45366,76
						2063,85	16,86	11901,54	97,23		3360,50	
24	24	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,507	9122,71	80,52	22870,63	201,86	19790,33	2137,23	27008,49
						1148,16	35,87	2878,44	89,93		2000,63	
25	25	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	28,8325	318,74	3,74	9190,07	107,83	7828,31	1302,10	11331,54
						43,49	1,67	1253,93	48,15		839,37	
26	26	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,139	153255,26	1834,15	21302,48	254,95	11521,75	6935,44	30496,95
						68530,80	768,34	9525,78	106,80		2259,03	
27	27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, бялок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5	9122,71	80,52	4561,36	40,26	3947,02	426,25	5386,62
						1148,16	35,87	574,08	17,94		399,01	
28	28	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0,5	22997,99	1162,95	11499,00	581,48	6530,04	426,25	12879,27
						8774,96	500,64	4387,48	250,32		954,02	
29	29	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	17,4	1028,16	15,73	17889,98	273,70	10171,34	5412,28	25166,45
						427,87	4,15	7444,94	72,21		1864,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,95	1447,97	18,61	11511,36	147,95	210,83	8058,82	21135,80
						1402,84	5,06	11152,58	40,23		1565,61	
31	31	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	7,95	2113,02	1477,58	16798,51	11746,76	2181,80	3993,47	22455,33
						361,00	336,67	2869,95	2676,53		1663,36	
			Итого по разделу 7: Кровля					192238,63	14255,68	115186,60	52445,34	264258,69
								62796,36	3699,64	0,00	19574,72	
			ИТОГО по акту					505846,93	26488,13	241376,64	182351,49	743253,97
								237984,16	8916,09	0,00	55055,87	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			8919,05				
			Итого с временными									752173,02
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	2,20			16547,81				
			Итого с доп.затратами									768720,83
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15374,42				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									784095,24
			Итого с понижающим коэффицентом К=40%									313638,10
			НДС	%	12,00			37636,57				
			Итого с НДС									351274,67

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат Z"

_____ **Нурбаева Ж.Д.**