Форма 2-в

**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Газстрой"
**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:** Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО
**Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 141 от 30.12.2022 г., доп. соглашение № 61 от 28.03.2023 г.**

# АКТ № 7
## выполненных работ
## за ноябрь месяц 2023 года

| №№ п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **По локальной смете № 07-02** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 300 | | 2715,58 | 254,39 | 814674 | 76317 | 727299 | 37364 | 920201 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 36,86 | 78,46 | 11058 | 23538 | | 68163 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | 211-201-0707 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 0,189 | 56,7 | 7400,00 | | | | 419580 | | |
| 2 | 2 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | м2 основания | 300 | | 791,22 | 50,15 | 237366 | 15045 | 222321 | 5181 | 261951 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | – | 15,99 | – | 4797 | | 19404 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 211-201-0707 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 0,063 | 18,9 | 7400,00 | | | | 139860 | | |
| 3 | 3 | 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20/L=50,0м/** | секция | | 16,6666667 | 69862,00 | 7101,00 | 1164367 | 118350 | 748050 | 297133 | 1578417 |
| | | | *НР - 17828 Тенге; СП - 7015 Тенге* | | | | 17878,00 | 2476,00 | 297967 | 41267 | | 116917 | |
| 4 | 4 | 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками** | комплект | 1 | | 97870,00 | 168,00 | 97870 | 168 | 85678 | 14199 | 121035 |
| | | | *НР - 14199 Тенге; СП - 8966 Тенге* | | | | 12024,00 | 62,00 | 12024 | 62 | | 8966 | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | конструкция | 1 | 195410,00 | 1455,00 | 195410 | 1455 | 163607 | 21740 | 234522 |
| | | | НР - 21740 Тенге; СП - 17372 Тенге | | | 30348,00 | 492,00 | 30348 | 492 | | 17372 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 3116126 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | 351397 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | | 211335 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | | 70156 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | | 1946955 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | | | | 375617 | |
| | | - Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 230822 | |
| | | - Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту: | 3 116 126 |
| Временные здания и сооружения к = 2,9% | 90 368 |
| Итого: | 3 206 494 |
| Непредвиденные работы 2% | 64 130 |
| Итого: | 3 270 624 |
| Коэффициент в текущих ценах на 2022 г. к=1,0500514 | 3 434 323 |
| Понижающий коэффициент 0,9628172297 | 3 306 625 |
| Н Д С - 12% | 396 795 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ:** | **3 703 420** |

НДЗ РК 8-04-05-2015

Налоговый кодекс РК

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Газстрой"**
**БИН 050840001302**

Гаськин А.В.

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**БИН 060240011786**

Тлеккабылов Н.Б.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО "РОСИБ"**
**БИН 921040000350**

Ерлан Н.Е.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:** **ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**
**БИН 110140013314**

Женсикбаев А.С.

Наименование объекта: Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО

Полная сметная стоимость 142 656 327,74

Лимит финансирования на 2023 г. 142 576 327,26

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

| | | | |
|---|---|---|---|
| а) с нач.стр-ва | 142 656 327,74 | в т.ч. НДС | 15 284 606,51 |
| | | | |
| б) за отчетный месяц | 3 703 420,00 | в т.ч. НДС | 396 795,00 |

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, ул.Халыктар
БИН 060240011786

Исполнитель: ТОО "Газстрой"

БИН: 050840001302

БИК: IRTYKZKA

ИИК: KZ81965F010000410772

АО «ForteBank»

# СПРАВКА №7

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 141 | 30.12.2022 | 61 | 28.03.2023 | | | | |
| | | | | | | | | | |

| №№ п/п | Наименование и виды | Ед. изм. | стоимость работ | Аванс (тенге) | | | | ранее заактивированная сумма | стоимость выполненых работ с начала года | стоимость выполненных работ за текущий месяц | сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий меясц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | сумма погашения до текущего месяца | сумма погашения за текущий меясц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство газоснабжения социальных объектов и внутринаселённых пунктов Салтанат, Саралжин, Борык и Плантация Жангалинского района ЗКО | | 142 656 327,74 | | | | | 0,00 | 142 576 327,26 | 3 703 420,00 | 3 703 420,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ "Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

**Тлеккабылов Н.Б.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР**

**ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

**Женсикбаев А.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Газстрой"**

**Гасилин А.В.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

**ТОО "РОСИБ"**

**Ерлан Н.Е.**