Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»
Наименование объекта - Строительство крытого бассейна в г.Абай Абайского района

Акт

выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. С пересчетом в цены 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы по смете С1-1										
		Перегородки										
1	Е0110-88-1	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции**	57,0468	1412,59	11,20	80584	639	19851	1,71	98		
		м2		285,75	4,23	16301	241	120	0,02	1		
		Шкафы пожарные										
2	Е0110-35-1	**Установка штучных изделий - шкаф пожарный**	9	332,30	23,87	2991	215	1181	0,68	6		
		шт		100,35	9,02	903	81	120	0,04	--		
3	Прайс лист ТОО "ДЕЛЬТА" 2014г	**Шкаф пожарный**	9	10747,14	--	96724	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		Ножная ванна										
4	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	5,4	1621,88	11,72	8758	63	1169	1,06	6		
		м2		171,68	4,39	927	24	123	0,02	--		
		Тип 5 на отм.0.000										
5	Прайс-лист ТОО "Эверест"	**Керамогранит, толщина 10 мм**	65,4126	863,92	--	56511	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из керамогранита**	68,6191	286,67	0,32	19671	22	3523	0,24	16		
		м		41,63	0,11	2857	8	123	--	--		
		Тип 6										
7	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	178,9	325,53	11,72	58237	2097	38744	1,06	190		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	30714	785	123	0,02	4
8	Прайс-лист ТОО "Эверест"	Керамогранит, толщина 10 мм	182,478	863,92	--	157646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	191,423	286,67	0,32	54875	61	9828	0,24	45
		м		41,63	0,11	7969	21	123	--	--
		Тип 7								
10	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	109,118	1734,41	15,20	189255	1659	24249	1,07	117
		м2		173,30	7,37	18910	804	123	0,04	4
11	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	154,1121	138,54	0,32	21351	49	7912	0,24	36
		м		41,63	0,11	6416	17	123	--	--
		На отм. +3,300								
		Тип 2								
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	154,66	325,53	11,72	50347	1813	33494	1,06	164
		м2		171,68	4,39	26552	679	123	0,02	3
13	Прайс-лист ТОО "Эверест"	Керамогранит, толщина 10 мм	157,7532	863,92	--	136286	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	165,4862	286,67	0,32	47440	53	8496	0,24	39
		м		41,63	0,11	6889	18	123	--	--
		Тип 3								
15	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	30,68	325,53	11,72	9987	360	6644	1,06	33
		м2		171,68	4,39	5267	135	123	0,02	1
16	Прайс-лист ТОО "Эверест"	Керамогранит, толщина 10 мм	31,2936	863,92	--	27035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	32,8276	286,67	0,32	9411	11	1685	0,24	8
		м		41,63	0,11	1367	4	123	--	--
		Лестничная клетка, тип пола 5								
18	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	71,78	325,53	11,72	23367	841	15545	1,06	76
		м2		171,68	4,39	12323	315	123	0,02	2
19	Прайс-лист ТОО "Эверест"	Керамогранит, толщина 10 мм	73,2156	863,92	--	63252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	76,8046	286,67	0,32	22018	25	3943	0,24	18
		м		41,63	0,11	3197	8	123	--	--
		Внутренняя отделка На отм. 0,000								
21	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	293,48	112,08	3,43	32893	1007	23124	0,46	134
		м2		73,73	1,31	21638	384	105	0,01	2
22	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	411,97	306,50	2,10	126269	865	28472	0,39	161
		м2		65,03	0,79	26790	325	105	--	2
23	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	217,3	1026,06	2,10	222963	456	76159	2,00	435
		м2		333,00	0,79	72361	172	105	--	1
24	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	358,85	1026,06	2,10	368202	754	125770	2,00	718
		м2		333,00	0,79	119497	283	105	--	1
25	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	210,34	613,94	4,85	129135	1019	49532	1,29	271
		м2		222,86	1,41	46876	297	105	0,01	1
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	196,77	112,08	3,43	22054	675	15504	0,46	90
		м2		73,73	1,31	14508	258	105	0,01	1
27	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,09	1026,06	2,10	7275	15	2485	2,00	14
		м2		333,00	0,79	2361	6	105	--	--
		НА ОТМ. +3,300								
28	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	1313,75	112,08	3,43	147245	4506	103513	0,46	598
		м2		73,73	1,31	96863	1721	105	0,01	8
29	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	115,67	1026,06	2,10	118684	243	40540	2,00	231
		м2		333,00	0,79	38518	91	105	--	--
30	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	79,98	1026,06	2,10	82064	168	28031	2,00	160
		м2		333,00	0,79	26633	63	105	--	--
31	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	97,81	613,94	4,85	60049	474	23033	1,29	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,86	1,41	21798	138	105	0,01	1
32	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	68,56	112,08	3,43	7684	235	5402	0,46	31
		м2		73,73	1,31	5055	90	105	0,01	--
		Лестница Л-1								
33	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11,9	84,93	5,89	1011	70	1233	0,42	5
		м		71,78	2,23	854	27	140	0,01	--
34	Спрайс лист ТОО"Фирма"Алкон+" 2014г.	Ограждение	11,9	7440,06	--	88537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-2								
35	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,2	84,93	5,89	1546	107	1886	0,42	8
		м		71,78	2,23	1306	41	140	0,01	--
36	Спрайс лист ТОО"Фирма"Алкон+" 2014г.	Ограждение	18,2	7440,06	--	135409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
37	Коммерческое предл. ТОО "Завод Металл Профиль" 2014г	Полоса декоративная 80х1250 (ПРМ-03-RAL-0.5)	798	193,18	--	154158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен фасада (шуба)	49,442	349,96	3,58	17302	177	6529	0,73	36
		м2		124,88	0,88	6174	44	105	0,04	2
39	Е0115-156-2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	50	314,72	2,03	15736	102	1234	0,13	6
		м2		22,73	0,77	1137	38	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2873961	18779			3874
			Тенге			642962	7118			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2719803				
	Материалы -		Тенге			1046027				
	Всего заработная плата -		Тенге				650080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			761401				
	Местные материалы -		Тенге			250635				
		Накладные расходы -	Тенге			708710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3634224**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**756386**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**154158**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**154158**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9249**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**163407**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3797631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**756386**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3797631**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**756386**			
		временные здания и сооружения 1,8%				68357				
		ИТОГО:				3865988				
		зимнее удорожание 2,64%				102062				
		Выслуга лет 1%				38660				
		Доп. Отпуска 0,4%				15464				
		итого с прочими				4022174				
		Итого в текущих ценах 2,55742				10286389				
		налоги, сборы, обязательные платежи 2%				205728				
		Итого:				10492117				
		НДС 12%				1259054				
		Всего с НДС				11751171				

Подрядчик:
Директор ТОО «Нападочный центр Темиртау»

Субподрядчик:
инженер ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»