Форма3

Подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

ТОО "Карат-Z"

Реконструкция отделения гинекологии, ЦСО, инфекционное отделение, детское отделение, приемное отделение ЦРБ Меркенского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области

(контракт) **№ 43-Г** от **04.07.2023 г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			43-Г	04.07.2023				

пусковых комплексов, ъектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
еления гинекологии, ое отделение, детское ое отделение ЦРБ на Управления кимата Жамбылской	312 498,65	279 016,65							33 482,00	312 498,65
	312 498,65	279 016,65							**33 482,00**	**312 498,65**

ЙЙ ПОДРЯДЧИК:

ГрадСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Реконструкция отделения гинекологии, ЦСО, инфекционное отделение, детское отделение, приемное отделение ЦРБ Меркенского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) № 43-Г от 04.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены									
1	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,004	14350,23	3077,51	28757,85	6167,35	6868,15	16247,10	48605,35
						7845,49	872,07	15722,35	1747,65		13600,40	
2	2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,925	14029,42	3077,51	27006,50	5924,00	6754,00	14886,50	45244,50
						7443,32	872,07	14328,50	1678,50		3351,50	
			Итого по разделу 1: Стены					55764,35	12091,35	13622,15	31133,60	93849,85
								30050,85	3426,15	0,00	6951,90	
			Раздел 2: Проемы									
3	3	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,5	2539,37	202,74	34281,50	2737,00	15947,25	15259,50	53504,25
						1155,35	100,58	15597,25	1357,75		3963,25	
4	4	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,3975	2032,94	91,09	19104,50	856,00	5279,50	12027,50	33622,50
						1380,05	42,03	12969,00	395,00		2490,50	
			Итого по разделу 2: Проемы					53386,00	3593,00	21226,75	27287,00	87126,75
								28566,25	1752,75	0,00	6453,75	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
			Подраздел 1: Потолок									
5	5	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,65	124,31	0,91	15122,50	110,50	1033,00	11228,00	28458,50
						114,91	0,46	13979,00	56,00		2108,00	
6	6	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,162	3512,07	15,99	21641,40	98,50	12371,60	8291,40	32327,40
						1488,36	6,72	9171,30	41,40		2394,60	
7	7	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,405	922,39	5,31	14209,50	81,75	4184,00	7978,00	23962,50
						645,48	1,87	9943,50	28,75		1775,00	
8	8	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,405	927,11	5,77	14282,25	88,75	3112,00	8900,50	25037,25
						719,32	2,88	11081,00	44,25		1854,50	
9	9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,0664	1582,83	95,23	11184,91	672,93	2276,09	7015,24	19656,16
						1165,50	75,45	8235,89	533,16		1456,01	
10	10	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,332	1318,50	20,76	46585,25	733,50	16821,55	23427,40	75613,65
						821,64	7,19	29030,20	254,05		5601,00	
11	11	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		26,703	1321,62	89,61	35291,25	2392,80	6949,65	22306,80	62205,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности		971,75	72,46	25948,65	1934,85		4607,85	
12	12	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	8,901	5123,66	23,30	45605,70	207,40	18303,65	21760,10	72755,05
						3044,00	11,85	27094,65	105,50		5389,25	
			Итого по подразделу 1: Потолок					203922,76	4386,13	65051,54	110907,44	340016,41
								134484,19	2997,96	0,00	25186,21	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					203922,76	4386,13	65051,54	110907,44	340016,41
								134484,19	2997,96	0,00	25186,21	
			Раздел 4: Полы									
13	13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	80,5	125,24	35,63	10082,00	2868,00	5,00	7860,00	19377,00
						89,55	14,32	7209,00	1153,00		1435,00	
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,644	17708,00	1168,03	11404,00	752,20	9660,60	1074,80	13477,10
						1539,00	294,98	991,10	190,00		998,30	
15	15	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,2075	13486,10	1876,32	16284,50	2265,70	8361,30	6094,90	24169,80
						4685,28	684,45	5657,50	826,50		1790,40	
16	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,1	786,29	33,95	12659,20	546,60	5332,20	6635,60	20838,40
						421,15	17,30	6780,60	278,60		1543,60	
17	17	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	80,5	93,51	5,75	7528,00	463,00	6645,00	611,00	8790,00
						5,21	2,86	419,00	230,00		651,00	
18	18	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,05	1969,32	156,03	15853,00	1256,10	4168,30	10355,70	28305,40
						1295,49	73,05	10428,70	588,10		2096,70	
			Итого по разделу 4: Полы					73810,70	8151,60	34172,40	32632,00	114957,70
								31485,90	3266,20	0,00	8515,00	
			ИТОГО по акту					386883,81	28222,08	134072,84	201960,04	635950,71
								224587,19	11443,06	0,00	47106,86	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			9539,26				
			Итого с временными									645489,97
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	0,90			5809,41				
			Итого с доп.затратами									651299,38
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			13025,99				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									664325,37
			2022год-100%, К=1,050									697541,64
			Итого с понижающим коэффицентои К=40%									279016,66
			НДС	%	12,00			33482,00				
			Итого с НДС									312498,65

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ Нурбаева Ж.Д.