проставіе кода.

Форма 2

Заказчик:ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Подрядчик:ТОО"Азия Строй Проект-777"
Договор № 49 от 250216г

Выполнены работы по:Реконструкция (замена) водомерного узла по Валиханова дома №215А, 215Б, 215В, 217А, 217Б

АКТ

Приемки выполненных работ

за _____ м-ц 2016г

№	Наименование работ	№ един расцен	Ед изм	Кол-во	Цена един	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж счетчиков (водомеров).диам. 40 мм. Демонтаж	Е11-160901-0501	счетчик (водомер)	6	53,07	318,45	212,78
2	Задвижки диам. 50 мм. Демонтаж	Е11-160601-0103	шт	12	351,58	4218,95	2676,99
3	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб, диам. 50 мм, Демонтаж	Е11-160301-0208	м трубопровода	6	78,53	471,17	297,65
4	Фасонные части. Демонтаж	Е11-221201-0101	шт	24	62,47	1499,38	816,93
5	Счетчики (водомеры), диам.40 мм. Установка	Е11-160901-0501	счетчик (водомер)	6	361,08	2166,5	1368,11
6	Фасонные части. Приварка	Е11-221201-0101	шт	36	359,34	12936,28	7613,87
7	Фильтр диам. 40 мм	Кальк ТОО "Водомер"	шт	6	2589,29	15535,71	621,43
8	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой DN 40 ГОСТ 8965-75	С123-020101-1305	шт	6	251,25	1507,5	60,3
9	Бочонок из водогазопроводной трубы, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм	С123-020101-2105	шт	6	182,74	1096,44	43,86
10	Резьба правая, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм	С123-020101-2305	шт	6	127,58	765,48	30,62
11	Отводы крутоизогнутые приварные.наружным диам. 40мм ГОСТ 17380-2001	С123-020101-0133	шт	6	291,94	1749,84	69,99
12	Штуцер с накидной гайкой, диам 40мм	С123-020101-2005	шт	6	1923,58	11541,48	461,66
13	Краны диам 40 мм. Установка	Е11-160601-0102	шт	12	1379,5	16554	9443,63
14	Краны проходные, 11ч6бк для воды, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	С123-040901-0505	шт	12	10716,08	128593	5143,72
15	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб, диам. 40 мм. Прокладка	Е11-160301-0205	м трубопровода	15	295,7	4435,51	2841,71

16	Трубы стальные, диам 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0127	м	15	530,65	7959,75	318,39
17	Опламбировка	Кальк ТОО "Водомер"	шт	6	2589,29	15535,71	621,43
	Итого прямые затраты по см					150190	31940,74
	Накладные расходы					31940,73	
	Итого					182130,73	
	сметная прибыль8%					14570,46	
	итого					196701,19	
	временные здания и сооружения 1,2%					2360,41	
	Итого					199061,6	
	Зимнее удорожание 0,91%					1811,46	
	Итого					200873,06	
	Итого с понижающим коэф=0,95					190829,4	
	Итого к оплате					190829,4	

Сдал:
Директор ТОО "Азия Строй Проект-777"
_____ Д.Таласова

Принял:
зам.ген директора
по кап строительству ТОО "ВРМ"
_____ Б.Калмырзаев
зам.ген директора по экономике
и маркетингу ТОО "ВРМ"
_____ Ж.Турдалиев
Нач ПТО
_____ Д.Лесов
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Су Ресурстары кызмет"
_____ А.Мусаев

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____