АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент « 29 » июля 2016 г

Собственник строительства *Орман А.О.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шатских И.В. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект
Строительство водопроводной сети диам.150мм по ул.Коммунистическа, в с.Мартобе, Каратауского района, г.Шымкент
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией ТОО «АзияСтройПроект-777»
(наименование организации)

Выполнившими
-Земляные работы – 1395,13м3 (разборка и обратная засыпка)
- укладка труб диам.160х9,5мм (п-э) – 811 п.м., футляры диам.377х9мм – 40 п.м. (сталь)
-монтаж запорных арматур: задвижки диам.150мм-1шт, диам.80мм-1шт, диам.80мм-1шт
-устройство железобетонных колодцев диам.1500мм в к-ве -4 шт,
- приварка сварных фасонных частей (отводы, фланцы, втулки,тройники, переходы, и т.д.)
- устройство пожарного гидранта высотой Н=1 м – в к-ве 1шт,
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 36 м2
- врезка диам. 160мм – 1шт
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас проект» (наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 11 » марта 2016г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***01.07.2016г.*** окончание работ ***29.07.2016г.***

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство водопроводной сети диам.150мм по ул.Коммунистическа, в с.Мартобе, Каратауского района, г.Шымкент на сумму – 6 403,163 тыс.тенге с НДС

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т.– заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шатских И.М. -. начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Шатских И.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:

Начальник Каратауского уч.: _____ Карабаев К..

Генподрядчик: ТОО «АзияСтройПроект-777» _____ Таласова Д.

Авторский надзор: _____ Турсинбаев М.Б