Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы- Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Азия Строй проект-777"
Договор № 88 от " 22 " апреля 2016 г.

Выполненные работы: Строительство водопроводной сети диам.150мм по ул.Коммунистическая в с.Мартобе Каратауского района, г.Шымкент

АКТ

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2016г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е0101-13-1	м3	1395,132	22,38	31223	9939
2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после механизированной разработки/	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	43,1484	200,88	8668	9794
3	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧКИ/	Е0101-164-1	м3	71,955	167,4	12045	13611
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е0101-166-1	м3	69,39	122,18	8478	9580
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е0101-166-1	м3	234,304	122,18	28627	32349
6	Засыпка ТРАНШЕИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-1	м3	1191,041	5,55	6610	2084
7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3/ УШЕРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ/	Е0101-13-1	м3	47,871	22,38	1071	341
8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ДНИЩА /	Е0101-134-1	м3	8,748	21,55	189	145
9	Засыпка ПАЗУХ котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-1	м3	31,451	5,55	175	55
10	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ПАЗУХИ КОЛОДЦЕВ/	Е0101-134-1	м3	31,451	21,55	678	520
	ТРУБЫ	*					
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	Е0122-11-5	км	0,771	78125,61	60235	51558
12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	819,11	982	804366	--

13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	Е0122-8-9	км	0,04	243707,18	9748	8007
14	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм/ФУТЛЯР/	С130806-122 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	40,16	5534	222245	--
15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	км	0,04	734928,74	29397	5961
16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм	Е0122-47-2	м	40	282,86	11314	8139
17	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм	Е0122-38-4	врезка	1	1487,06	1487	886
18	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	Е0122-31-5	км	0,811	10216,13	8285	10153
	УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	*					
19	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	Е0122-35-5	шт	1	585,99	586	430
20	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	С130902-55	шт	1	11500	11500	--
21	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	Е0122-35-2	шт	1	405,4	405	304
22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	С130902-52	шт	1	5190	5190	--
23	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	Е0122-35-1	шт	1	242,08	242	190
24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	С130902-51	шт	1	3500	3500	--
25	Установка вентилей диам.65 мм	Е0122-35-2	шт	1	405,4	405	304
26	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	С130901-75	шт	1	5570	5570	--
27	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	1	575,87	576	392
28	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	1	16890	16890	--
29	Установка стальных сварных фасонных частей диам.250м /ТРОИНИКИ, ТРОИНИКИ С ПОЖ. ПОДСТ, ПЕРЕХОДЫ,МОНТАЖ. ВСТАВКИ, ЗАГЛУШКИ/	Е0122-33-5	т	0,042368	247994,13	10507	4485
30	Установка полиэтиленовых втулок,отводов	Е0122-34-1	шт	12	300,53	3606	2004
31	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	шт.	7	1013	7091	--
32	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	475	475	--

33	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3378 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	316	316	--
34	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	шт.	3	2140	6420	--
35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ГИЛЬЗА/	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	1,4	1942	2719	--
36	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004/ГИЛЬЗА/	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	0,6	982	589	--
37	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	Е0122-40-5	фланец	9	231,52	2084	2132
38	Фланцы стальные приварные и свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	шт.	16	671	10736	--
39	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	Е0122-40-2	фланец	1	118,85	119	126
40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	шт.	2	272	544	--
41	Болты строительные с гайками и шайбами	С11011-59	т	0,036524	149300	5453	--
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ	*					
42	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах/D=1500-4шт/	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	5,95	20010,56	119063	15268
43	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90//КС15х9а-4шт;КС15х9-3шт/	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	м	6,23	5863	36526	--
44	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90//КС15х6-2шт/	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	м	1,18	6449,3	7610	--
45	Плиты покрытий, перекрытий идниц для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН15-4шт,ПП15-4шт)	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	2,6	32100	83460	--
46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	2,6	-134	-348	--
47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	2,6	-250	-650	--

48	Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	11	896,4	9861	--
49	Люк чугунный тип Л /С120/, ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	4	8060	32240	--
50	СТРЕМЯНКИ(С-2-3шт,С-3-1шт)	С12021-267	т	0,07154	133700	9565	--
51	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100// НА УПОРЫ И ПОДУШКУ ПОД АРМАТУРЫ/	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	м3	0,32	4756	1522	--
52	Изол	С11011-169	м2	21,36	126	2691	--
53	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	21,36	280,33	5988	1205
54	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2 К=2	м2	21,36	-41,26	-881	-47
55	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	21,36	445,18	9509	703
	РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ	*					
56	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	7,2	408,11	2938	2323
57	Разборка покрытий оснований щебеночных	Е0127-18-2	м3	10,8	68,61	741	358
58	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	Е0127-22-1 К=2	м2	36	333,69	12013	833
59	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	36	516,31	18587	527
60	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-1К=12	м2	36	739,45	26620	6
61	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	Е0127-53-3	м2	36	512,24	18441	527
62	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-3К=12	м2	36	733,34	26400	6
	Итого прямые затраты по смете:					1762263	195198
	С накладными расходами					195198	
	Итого:					1957461	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					117448	
	Итого:					2074909	

	Временные здания и сооружения 1,2%					24899	
	Итого:					2099808	
	Зимние удорожания 0,91%					19108	
	Итого:					2118916	
	СК=2,736774					5798994	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					115980	
	Итого по смете:					5914974	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,966549					5717110	

"Сдал"

Директор ТОО "Азия Строй проект-777"

_____ Таласова Д.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Калмырзаев Б.

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Дилдабеков Б.

Начальник ПТО:

_____ Лесов Д.

Инженер ПТО

_____ Дяникулов К.

Начальник Каратаумского участка

_____ Карабаев к.