Форма-2

Заказчик:ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг"
Подрядчик:ТОО"Азия СтройПроект-777"
Договор № 49 от 25.02.16г

Выполнены работы по:Реконструкция водомерного узла по СНИПу в 18 мкр дом №19

АКТ

Приемки выполненных работ за _____ м-ц 2016 г

№	Наименование работ	№ един расцен	Ед изм	Кол-во	Цена един	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	демонтаж старого водомера диам.40 мм	Е0116-26-1	1 счечик	1	27,63	28	35
2	демонтаж задвижек диам.80 мм	Е0116-15-3	шт	2	215,15	430	493
3	установка задвижек диам.80 мм	Е0116-15-3	шт	2	582,88	1166	1233
4	демонтаж стальной трубы диам.80 мм	Е0122-8-2	км	0,001	21608,99	22	25
5	Установка счетчиков(в/м)диам.40 мм	Е0116-26-1	1счетчи	1	75,82	76	86
6	Установка кранов диам.40 мм	Е0116-15-2	шт	2	473,47	947	691
7	Краны проходные,муфтовые сальниковые диам.40 мм	С130904-17	шт	2	1230	2460	
8	Установка фасонных частей	Е0122-34-1	шт	2	75,47	151	181
9	фильтр диам.40 мм	Кальк ТОО "Водомер"	шт	1	1674,9	1675	
10	бочонок диам.40 мм	Кальк ТОО "Водомер"	шт	1	135,62	136	
11	Приварка резьбы и сгона диам.40 мм	Е0122-40-1	шт	2	74,06	148	164
12	сгон диам.40 мм	Кальк ТОО "Водомер"	шт	1	293,84	294	
13	резьба диам.40 мм	Кальк ТОО "Водомер"	шт	1	151,77	152	
14	Опламбировка	Кальк ТОО"Водомер"	шт	1	736,22	736	
	Итого прямые затраты по см					8421	2908
	Накладные расходы					2908	
	Итого					11329	
	Ненарм и непред затраты					680	
	Итого					12009	
	временные здания и сооружения 1,2%					144	
	Итого					12153	
	Зимнее удорожание 0,91%					111	
	Затраты за выслугу лет 1 %					121	
	затраты на допотпуска 0,4%					48	
	Итого					12433	
	СК-2,55742					31796	
	Налоги,сборы,обязат платежи 2%					636	
	Итого по смете					32432	
	итого с понижающим коэфф=0,95					30810	
	Итого к оплате					30810	

Сдал:
Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ Д.Таласова

Принял:
Зам ген директора ТОО "ВРМ"
_____ Б.Калмырзаев.
Нач ПТО
_____ Д.Лесов
Инженер ПТО
_____ К.Дяникулов
Директор ТОО "Су ресурстары кызмет"
_____ А.Мусаев