Форма3

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ Зангарская сош Павлодарского района, Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № 44-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		44-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Зангарская сош Павлодарского района, Павлодарской области	360 155,04	321 567,00							38 588,04	360 155,04
Итого:	**360 155,04**	321 567,00							**38 588,04**	**360 155,04**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ Зангарская сош Павлодарского района, Павлодарской области**

Договор подряда (контракт) № 44-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Проемы									
1	1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	6.279	2486,48 1729,56	120,16 52,64	15612,60 10859,90	754,50 330,50	3998,20	10071,40 2054,70	27738,70
2	2	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	44,225	487,19 122,37	1,74 0,82	21546,00 5411,75	77,00 36,25	16057,25	4903,25 2115,75	28565,00
3	3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,31	4294,45 3567,65	67,85 30,65	9920,25 8241,25	156,75 70,75	1522,25	5735,25 1252,50	16908,00
4	4	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2,1	3924,21 3319,02	71,70 32,65	8240,75 6970,00	150,50 68,50	1120,25	4856,50 1047,75	14145,00
			Итого по разделу 1: Проемы					55319,60 31482,90	1138,75 506,00	22697,95 0,00	25566,40 6470,70	87356,70
			Раздел 2: Полы									
5	5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	9,25	961,57 508,34	35,52 20,87	8894,50 4702,00	328,50 193,00	3864,00	4601,50 1079,50	14575,50
6	6	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	9,25	2319,58 995,07	114,16 17,99	21456,00 9204,50	1056,00 166,50	11195,50	8808,50 2421,00	32685,50
7	7	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	9,25	1402,74 600,39	56,55 10,26	12975,50 5553,50	523,00 95,00	6898,50	5309,50 1463,00	19748,00
8	8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	4,625	2295,48 1810,14	97,06 50,35	10616,50 8372,00	448,75 232,75	1795,75	8088,50 1496,50	20201,50
9	9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	95,45	961,57 508,34	35,52 20,87	91781,90 48521,10	3390,30 1992,00	39870,40	47482,60 11140,90	150405,40
10	10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	9,545	2319,58 995,07	114,16 17,99	22140,39 9497,94	1089,65 171,71	11552,79	9089,51 2498,40	33728,30
11	11	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	9,545	1402,74 600,39	56,55 10,26	13389,15 5730,72	539,77 97,93	7118,66	5478,93 1509,45	20377,53
12	12	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	9,545	3657,43 382,22	60,39 25,47	34910,17 3648,29	576,42 243,11	30685,46	3657,93 3085,42	41653,52
			Подраздел 1: Тип 3-147 м²									
13	13	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м² пола	7,35	4341,23 734,51	29,91 12,17	31908,05 5398,65	219,85 89,45	26289,55	5158,80 2965,35	40032,20
14	14	1111-0101-3502 РСНБ РК 2022	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м² покрытия	1,47	12945,64 1092,52	33,16 17,04	19030,09 1606,00	48,75 25,05	17375,34	1533,20 1645,06	22208,35
15	15	1111-0101-3301 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м² покрытия	7,35	5255,45 898,83	52,24 26,02	38627,55 6606,40	383,95 191,25	31637,20	6389,80 3601,35	48618,70
			Итого по подразделу 1: Тип 3-147 м²					89565,69	652,55	75302,09	13081,80	110859,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								13611,05	305,75	0,00	8211,76	
								305729,80	8604,94	188283,15	105598,77	444234,50
			Итого по разделу 2: Полы					108841,10	3497,75	0,00	32905,93	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
16	16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	13,77	1089,71 778,92	6,13 2,25	15005,31 10725,73	84,41 30,98	4195,17	8605,42 1888,83	25499,56
17	17	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	68,85	690,50 460,76	4,46 2,13	47540,95 31723,35	307,05 146,65	15510,55	25495,85 5842,60	78879,40
18	18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	16,653	1888,20 1406,06	110,48 91,03	31444,19 23415,12	1839,82 1515,92	6189,25	19944,80 4111,13	55500,12
19	19	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	16,653	806,82 496,03	6,13 2,25	13435,97 8260,39	102,08 37,47	5073,50	6638,22 1606,02	21680,21
20	20	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	5,04	2406,16 1488,23	27,61 9,96	12127,00 7500,70	139,20 50,20	4487,20	6040,70 1453,40	19621,10
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					119553,42 81625,29	2472,56 1781,22	35455,67 0,00	66724,99 14901,98	201180,39
			ИТОГО по акту					480602,82 221949,29	12216,25 5784,97	246436,77 0,00	197890,16 54278,61	732771,59
			Временные здания и сооружения	%	1,50			10991,57				743763,16
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	1,40			10412,68				754175,85
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15083,52				769259,37
			Итого с непредвиденными работами и затратами									803917,50
			2023 год-100%, К=1,0450539									321567,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%					38588,04				
			НДС	%	12,00							360155,04
			Итого с НДС									

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ **Нупбаева Ж.Д.**