Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №92 имени К.Кулетова" в с. К.Примова, Казалинский район, Кызылординской области**

Договор подряда (контракт) № 45-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		45-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №92 имени К.Кулетова" в с. К.Примова, Казалинский район, Кызылординской области	367 908,81	328 490,01							39 418,80	367 908,81
Итого:	**367 908,81**	328 490,01							**39 418,80**	**367 908,81**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №92 имени К.Кулетова" в с. К.Примова, Казалинский район, Кызылординской области**

Договор подряда (контракт) № 45-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Монтажные работы									
1	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,8336	13913,91 7845,49	3077,51 872,07	25512,54 14385,50	5642,92 1599,02	5484,14	11508,86 2961,72	39983,12
2	3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /СГ-1/	т металлических изделий	0,034889	525699,75 81328,80	2494,95 878,58	18340,90 2837,40	87,10 30,70	15416,40	2065,00 1632,50	22038,40
3	4	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,5301	37810,25 12111,00	5052,46 1182,34	20043,22 6420,04	2678,32 626,76	10944,86	5073,70 2009,36	27126,28
4	5	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Анкер А-1/.Установка прибетонировании	т	0,041416	286197,89 49484,50	2348,96 864,11	11853,00 2049,50	97,50 36,00	9706,50	1501,50 1068,50	14423,00
5	6	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	20,1	982,93 548,30	428,13 296,11	19756,90 11020,85	8605,40 5951,80	130,65	12220,30 2558,20	34535,40
6	7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12864	96646,81 93528,12	3118,69 1098,22	12433,00 12031,00	401,00 141,00		8764,00 1696,00	22893,00
7	8	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3	0,35175	37617,82 11146,66	6903,06 1655,72	13232,05 3920,85	2428,15 582,40	6883,10	3242,35 1317,95	17792,35
8	9	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	тконструкций	0,14835	81410,17 72989,58	3606,91 735,01	12077,25 10828,00	535,00 109,00	714,00	7874,75 1596,25	21548,25
9	10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлениемколера,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,6043	1212,09 1071,26	1,55 0,78	10429,00 9217,50	13,00 6,50	1198,50	6641,50 1365,50	18436,00
10	11	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые.Укладка	м ходов	58	62,41 52,77	7,05 3,14	3620,00 3061,00	409,00 182,00	150,00	2335,00 476,00	6431,00
			Итого по разделу 1: Монтажные работы					147297,86 75771,64	20897,39 9265,18	50628,15 0,00	61226,96 16681,98	225206,80
			Раздел 2: Кровля									
11	14	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	94,54	191,37 66,88	8,49 0,90	18092,25 6323,20	802,40 85,10	10966,65	4614,00 1816,50	24522,75
12	16	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм.Устройство	м2 стяжки	37,816	728,12 318,57	142,95 39,45	27534,70 12047,16	5405,80 1491,84	10081,74	9748,08 2982,62	40265,40
13	17	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	189,08	80,03 5,92	10,58 3,05	15131,60 1119,80	1999,50 576,70	12012,30	1221,50 1308,20	17661,30
14	18	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,597493	21252,22 19236,28	1984,57 912,23	12698,00 11493,50	1185,70 545,00	18,70	8667,80 1709,30	23075,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила,укладка мауэрлата.Установка	м3 древесины в конструкции	0,254299	192046,83 32861,60	2006,10 883,17	48837,32 8356,67	510,15 224,59	39970,50	6178,51 4401,27	59417,10
16	20	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,1581	172218,87 25820,49	1878,39 862,84	27227,80 4082,22	296,97 136,41	22848,61	3037,42 2421,22	32686,44
17	21	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев =стоек,подкосов,лежней.Установка	м3 древесины вконструкции	0,1245	191475,94 34025,63	1549,39 732,15	23838,75 4236,19	192,90 91,15	19409,67	3115,69 2156,36	29110,80
18	22	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости,ендовы.Установка	м3древесины в конструкции	0,1994	192046,83 32861,60	2006,10 883,17	38294,14 6552,60	400,02 176,10	31341,52	4844,66 3451,10	46589,90
19	23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,182995	9222,13 1245,04	83,06 38,92	29354,00 3962,95	264,40 123,90	25126,65	2942,55 2583,70	34880,25
20	24	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой прокладкой ТАК	м2 изолируемой поверхности	137,5115	129,67 112,93	16,74 4,71	17830,75 15529,15	2301,60 648,00		11647,60 2358,25	31836,60
21	26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кров.по,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	137,5115	322,56 47,20	3,85 1,81	44355,15 6490,00	529,45 249,25	37335,75	4852,25 3936,60	53144,00
22	27	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутойповерхности карнизов	8,64	2291,13 2239,81	37,21 18,30	19795,40 19351,95	321,50 158,10	121,90	14047,25 2707,40	36550,05
23	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1,2/.Установка	т стальных элементов	0,014767	1011520,31 86081,07	9807,56 2094,76	14937,10 1271,20	144,80 30,90	13521,10	937,50 1270,00	17144,60
24	29	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами /СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ/	м ограждения	290	137,41 97,84	32,59 9,70	39849,00 28374,00	9450,00 2813,00	2024,00	22455,00 4984,00	67288,00
			Итого по разделу 2: Кровля					377775,96 129190,59	23805,19 7350,04	224779,09 0,00	98309,81 38086,52	514172,29
			ИТОГО по акту					525073,82 204962,23	44702,58 16615,22	275407,24 0,00	159536,77 54768,50	739379,09
			Временные здания и сооружения	%	2,32			17153,59				756532,68
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты на строительство					10213,19				766745,88
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	1,35			15334,92				782080,79
			Итого с доп.затратами	%	2,00							821225,03
			Непредвиденные работы и затраты									328490,01
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			2022 год-100%, К=1,0500514					39418,80				367908,81
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%	%	12,00							
			НДС									
			Итого с НДС									

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жумаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.