Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Форма3

Объект : **Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул.Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района.Двор №2(2-очередь)**

Договор подряда (контракт) № 47-Г от 15.05.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		47-Г	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул.Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района.Двор №2(2-очередь)	326 018,37	291 087,83							34 930,54	326 018,37
Итого:	**326 018,37**	291 087,83							**34 930,54**	**326 018,37**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Благоустройство дворовой площадки многоквартирных жилых домов по ул. Толе би и скверов по ул.Толе би и Наурызбай батыра в г. Каскелен Карасайского района.Двор №2(2-очередь)**

Договор подряда (контракт) № 47-Г от 15.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Благоустройство территорри									
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,8	3435,23	1455,19	13053,90	5529,80	6698,00	2397,70	16687,70
						217,41	366,83	826,20	1394,00		1236,10	
			Подраздел 1: Тип1 Асфальтобетонное покрытие проезда									
2	2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,080496	192381,58	3059,34	15486,00	246,40	15239,60	122,80	16857,60
						0,00	1413,16	0,00	113,80		1248,80	
3	3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	134,16	280,43	244,08	37622,50	32745,70	271,00	10210,90	51659,60
						34,33	36,14	4605,70	4848,50		3826,20	
			Итого по подразделу 1: Тип1 Асфальтобетонное покрытие проезда					53108,50	32992,10	15510,60	10333,70	68517,20
								4605,70	4962,30	0,00	5075,00	
			Подраздел 2: 2 Покрытие тротуара									
4	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,8	4019,74	1400,58	19295,00	6723,00	11528,50	2951,50	24026,00
						217,41	351,95	1043,50	1689,50		1779,50	
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,084	192381,58	3059,34	16160,00	257,00	15903,00	128,00	17591,00
						0,00	1413,16	0,00	119,00		1303,00	
6	6	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	24	1020,30	233,34	24487,20	5600,20	17647,40	3329,80	30042,20
						51,65	76,81	1239,60	1843,40		2225,20	
7	7	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	120	58,01	12,73	6961,00	1528,00	5434,00	581,00	8146,00
						0,00	4,48	0,00	538,00		604,00	
8	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,036	192381,58	3059,34	6926,00	110,00	6816,00	55,00	7539,00
						0,00	1413,16	0,00	51,00		558,00	
9	9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	60	404,92	4,42	24295,00	265,00	7271,50	18203,00	45897,50
						279,31	1,60	16758,50	96,00		3399,50	
10	10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	120	45,00	0,00	5400,00	0,00		5832,00	12131,00
						45,00	0,00	5400,00	0,00		899,00	
			Итого по подразделу 2: 2 Покрытие тротуара					103524,20	14483,20	64600,40	31080,30	145372,70
								24441,60	4336,90	0,00	10768,20	
			Подраздел 3: Тип 3 покрытие резиновое									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		3,734	5156,74	2153,70	19255,30	8042,00	9973,00	3536,40	24615,00
				$м^3$ материала основания в плотном теле		332,19	544,74	1240,40	2034,10		1823,30	
12	12	1127-0601-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство		11,202	4524,83	76,65	50687,16	858,63	49306,83	788,73	55593,96
				$м^2$ покрытия		46,57	18,62	521,67	208,59		4118,07	
			Итого по подразделу 3: Тип 3 покрытие резиновое					**69942,46**	**8900,63**	**59279,83**	**4325,13**	**80208,96**
								1762,07	**2242,69**	**0,00**	**5941,37**	
			Подраздел 4: Поребрик									
13	13	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		3,734	14507,93	34,16	54172,61	127,55	50304,71	4089,70	62923,31
				$м^2$ покрытия		1001,70	12,43	3740,35	46,41		4661,00	
14	14	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		2,5	5156,74	2153,70	12891,90	5384,30	6677,10	2367,70	16480,40
				$м^3$ материала основания в плотном теле		332,19	544,74	830,50	1361,90		1220,80	
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		9,82	2584,40	44,28	25378,80	434,84	13462,34	12597,20	41014,12
				м бортового камня		1169,21	18,58	11481,64	182,46		3038,12	
			Итого по подразделу 4: Поребрик					**92443,31**	**5946,69**	**70444,15**	**19054,60**	**120417,83**
								16052,49	**1590,77**	**0,00**	**8919,92**	
			Итого по разделу 1: Благоустройство территорри					**332072,37**	**67852,42**	**216532,98**	**67191,43**	**431204,39**
								47688,06	**14526,66**	**0,00**	**31940,59**	
			Раздел 2: Озеленения									
16	16	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		103,56	906,49	20,85	93876,10	2159,30	30291,30	54537,80	160287,10
				$м^2$		593,14	5,30	61425,60	548,90		11873,20	
17	17	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		103,56	376,93	219,75	39034,90	22757,30	7170,50	13103,40	56309,70
				$м^2$		87,94	55,84	9107,10	5782,80		4171,40	
			Итого по разделу 2: Озеленения					**132911,00**	**24916,60**	**37461,80**	**67641,20**	**216596,80**
								70532,70	**6331,70**	**0,00**	**16044,60**	
			ИТОГО по акту					**464983,37**	**92769,02**	**253994,78**	**134832,63**	**647801,19**
								118220,76	**20858,36**	**0,00**	**47985,19**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**6737,13**				
			Итого с временными									**654538,32**
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	**%**	**1,02**			**6676,29**				
			Итого с доп.затратами									**661214,61**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**13224,29**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**674438,91**
			2023 год-100%, К=1,079									**727719,58**
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									**291087,83**
			НДС	**%**	**12,00**			**34930,54**				
			Итого с НДС									**326018,37**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нұрбаева Ж.Д.