ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Гулим и компания"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Строитель 2003"

Наименование объекта: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жарлыозек Коксуского района Алматинской области»

АКТ ф-3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 г.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед. работ по договору (тенге) в т.ч. НДС 12 %	Аванс			Сумма фактического расхода с начала года, (тенге) в т.ч. НДС 12 %	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц 2017 г. в т.ч. НДС 12 %		Стоимость выпоненных работ за август месяц 2017 г. в т.ч. НДС 12 %	Остаточная стоимость суммы договора (тенге) в т.ч. НДС 12 %
			Сумма аванса (тенге) в т.ч. НДС 12 %	Сумма погашения (тенге), в т.ч. НДС 12 %	Остаток (тенге), в т.ч. НДС 12%		кол-во	сумма		
«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жарлыозек Коксуского района Алматинской области»	тенге	964000	0	0	0	0	1	964000	964000	0
Итого:	тенге	964000	0	0	0	0	1	964000	964000	0

Генподрядчик:

Субподрядчик:

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Гулим и компания"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Строитель 2003"
Наименование объекта: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жарлыозек Коксуского района Алматинской области»

АКТ
выполненных работ за август месяц 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 17 Водовод									
119	Е1-24-6	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	253	6,01	6,01	1521	1521	510	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	526	97	0,00681	2
120	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	253	4,75	4,75	1202	1202	404	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	417	97	0,00539	1
121	Е1-24-6	Возврат растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	253	6,01	6,01	1521	1521	510	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	526	97	0,00681	2
122	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	253	4,75	4,75	1202	1202	404	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	417	97	0,00539	1
123	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	253	7,61	7,61	1925	1925	566	–	–

	м3 грунта								
124	Е1-12-14		–	2,31	–	584	97	0,00756	2
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1088	33,4	31,41	36339	34174	11218	0,0138	15
	м3 грунта		1,99	8,64	2165	9400	97	0,03	33
125	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	44	262,72	–	11560	–	13063	1,848	81
	м3 грунта		262,72	–	11560	–	113	–	–
126	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	68	1813,2	152,52	123298	10371	18637	1,02	69
	м3 основания		153,68	57,15	10450	3886	130	0,279	19
127	Е1-166-1								
	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы	3	122,18	–	367	–	415	0,885	3
	м3 грунта		122,18	–	367	–	113	–	–
128	Е1-13-1								
	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	325	27,97	26,96	9090	8762	2894	0,00701	2
	м3 грунта		1,01	8,17	328	2655	97	0,0305	10
129	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	325	21,55	4,52	7004	1469	5369	0,108	35
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5535	–	97	–	–
130	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	807	3,35	3,35	2703	2703	908	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	936	97	0,0038	3
131	Е1-27-11								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	807	1,48	1,48	1194	1194	400	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	412	97	0,00168	1

132	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	807	3,42	3,42	2760	2760	908	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	936	97	0,00379	3
133	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	68	9,8	9,8	666	666	197	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	203	97	0,00974	1
134	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,426	78245	36133,62	33332	15393	28500	247	105
		км трубопровода		41850	9612,9	17828	4095	130	37,3	16
135	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	430,26	801		344638				
		м								
136	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,024	115636,32	31953,19	2775	767	2448	360	9
		км трубопровода		66375	12071,25	1593	290	130	58,95	1
137	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	44	1142		50248				
		м								
138	Е22-26-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,024	383642,54	60158,66	9207	1444	976	46,3	1
		км трубопровода		8572,5	22725	206	545	130	110,99	3
139	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,45	10216,13	–	4597	–	5634	61,8	28
		км трубопровода		9630	–	4334	–	130	–	–
140	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
141	99-22-5(пл)С	Переход полиэтилн-сталь 160 мм	2	6486		12972				
		шт								
142	8-4-2714	Отвод полиэтиленовый литой 15-45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1740		6960				

		шт							
143	8-4-2764								
	Отвод полиэтиленовый литой 60-90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2140		4280				
		шт							
144	Е23-4-3 (ДМ) Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	5	242,67	92,01	1213	460	1203	0,8808	4
		м трубопровода	150,66	34,46	753	172	130	0,16824	1
145	Е23-4-3								
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 600 мм	40	532,97	115,01	21319	4600	1504	1,101	6
		м трубопровода	188,33	43,07	942	215	130	0,2103	1
	Всего прямые затраты				**696297**	**3535968**			**352**
					56617	**926050**			**100**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				406126				
	Накладные расходы, тенге				98004				
	- заработная плата, тенге				47658				
	- трудоемкость, чел-ч				352				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47658				
	Всего				**841959**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				17429				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7980				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3368				
	Итого				**870735**				
	НДС (12 %)				104488				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**975223**				

К оплате согласно договора -964 000 (девятьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге.

Генподрядчик: **Субподрядчик:**