Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Ахмета Байтурсынулы в селе Доскей, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 51-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		51-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Ахмета Байтурсынулы в селе Доскей, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области	295 255,53	263 621,01							31 634,52	295 255,53
Итого:	**295 255,53**	263 621,01							**31 634,52**	**295 255,53**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Ахмета Байтурсынулы в селе Доскей, Бухар-Жырауского района, Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 51-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружная отделка									
1	1	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	21,8549	680,37	3,62	14869,42	79,12	7640,47	5167,55	21639,93
						327,15	1,25	7149,83	27,32		1602,96	
2	2	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей.Облицовка фасадными панелями	м2	23,3054	843,71	2,92	19663,00	68,05	8105,62	8293,29	30192,79
						492,99	1,25	11489,33	29,13		2236,50	
			Итого по разделу 1: Наружная отделка					34532,42	147,17	15746,09	13460,84	51832,72
								18639,16	56,45	0,00	3839,46	
			Раздел 2: Оконные и дверные проемы									
3	3	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах иперегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,429	2032,94	91,09	19168,60	858,90	5297,20	9654,30	31128,70
						1380,05	42,03	13012,50	396,30		2305,80	
4	4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	3487,71	54,74	19043,00	299,00	3201,00	11287,00	32756,50
						2846,70	24,47	15543,00	133,50		2426,50	
5	5	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	5,96	3181,03	57,77	18959,00	344,50	2830,50	11476,50	32870,50
						2648,31	26,06	15784,00	155,50		2435,00	
6	6	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,86	2032,94	91,09	9880,00	442,00	2730,00	4976,00	16044,00
						1380,05	42,03	6707,00	204,00		1188,00	
7	7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоковна распорных дюбелях	м2	6,258	2032,94	91,09	12722,10	570,00	3515,70	6407,60	20660,10
						1380,05	42,03	8636,40	263,00		1530,40	
8	8	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХП2 Оконные проемы	м2	3,68	1639,44	210,75	6033,00	775,00	1386,00	3067,00	9828,00
						1052,05	105,48	3872,00	388,00		728,00	
9	9	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,22	2539,37	202,74	18334,30	1463,80	8528,80	6528,80	26852,10
						1155,35	100,58	8341,60	726,20		1989,00	
10	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	0,84531	23475,78	8,16	19844,31	6,90	15973,21	2782,22	24436,65
						4571,34	0,00	3864,20	0,00		1810,12	
11	11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	56,354	1353,00	3,31	76247,00	186,50	63490,10	9102,60	92177,60
						223,06	1,28	12570,30	72,10		6828,00	
12	12	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	10	3931,13	101,81	39311,50	1018,00	16491,50	16020,00	59758,00
						2180,18	44,79	21802,00	448,00		4426,50	
			Итого по разделу 2: Оконные и дверные проемы					239542,81	5964,60	123444,01	81302,02	346512,15
								110133,00	2786,60	0,00	25667,32	
			Раздел 3: Полы									
13	13	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе.Устройство	м2 покрытия	3,4213	5098,43	86,79	17443,26	296,94	12014,72	3797,58	22940,11
						1499,90	41,74	5131,61	142,81		1699,27	
14	14	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамогранитных.Устройство		23,371	1587,84	1,97	37109,40	46,00	28227,50	6378,30	46966,70

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м плинтусов	47,809	378,07	0,98	8835,90	22,90		3479,00	56898,90
				м2 стяжки		786,29	33,95	37591,70	1623,10	15833,90	15092,50	
						421,15	17,30	20134,80	827,10		4214,70	
16	16	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	33,278	300,52	2,60	10000,70	86,50	6423,30	2538,80	13542,70
						104,90	1,06	3490,90	35,30		1003,20	
17	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	18,97	786,29	33,95	14916,00	644,00	6283,00	5989,00	22577,00
						421,15	17,30	7989,00	328,00		1672,00	
18	18	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемойповерхности	9,485	1756,89	88,37	16664,00	838,50	8005,50	5732,50	24188,00
						824,51	14,91	7820,50	141,50		1791,50	
19	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	18,97	786,29	33,95	14916,00	644,00	6283,00	5989,00	22577,00
						421,15	17,30	7989,00	328,00		1672,00	
			Итого по разделу 3: Полы					148641,06	4179,04	83070,92	45517,68	209690,41
								61391,71	1825,61	0,00	15531,67	
			ИТОГО по акту					422716,29	10290,81	222261,02	140280,54	608035,28
								190163,87	4668,66	0,00	45038,45	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			7296,42				615331,70
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			12306,63				627638,34
			Итого с непредвиденными работами и затратами									659052,52
			2022 год-100%, К=1,0500514									263621,01
			Итого с понижающим коэффицентом К=40%									
			НДС	%	12,00			31634,52				295255,53
			Итого с НДС									

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.