Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы №78 находящийся по адресу: Микрорайрн 4, 759**

Договор подряда (контракт) № 54-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		54-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы №78 находящийся по адресу: Микрорайрн 4, 759	374 261,91	334 162,42							40 099,49	374 261,91
Итого:	**374 261,91**	334 162,42							**40 099,49**	**374 261,91**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания школы №78 находящийся по адресу: Микрорайрн 4, 759**

Договор подряда (контракт) № 54-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1,2,3/	м^2	12,663	3713,01	249,49	47017,85	3159,30	20877,10	17709,35	69905,35
						1814,85	127,53	22981,45	1614,90		5178,15	
2	2	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	2,079	5186,86	248,93	10783,50	517,50	5462,00	3644,90	15582,70
						2310,69	124,29	4803,90	258,40		1154,30	
3	3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,28	1502,57	7,19	22959,30	109,90	17780,70	3688,40	28779,60
						331,72	3,54	5068,70	54,10		2131,90	
4	4	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	16,4	2224,16	5,78	36476,20	94,80	25389,20	7934,30	47963,40
						670,26	1,68	10992,30	27,60		3552,90	
5	5	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /фрамуга/	м^2	3,2	4834,95	242,69	15472,00	777,00	6852,00	5934,00	23118,00
						2451,14	124,29	7844,00	398,00		1712,00	
6	6	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	3,255	3867,20	1065,28	12587,75	3467,50	3562,00	4655,75	18623,00
						1707,59	279,03	5558,25	908,25		1379,50	
7	7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	5,53875	2486,48	120,16	13772,00	665,55	3526,85	7107,20	22549,50
						1729,56	52,64	9579,60	291,55		1670,30	
8	8	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	1,744	11159,13	609,34	19461,50	1062,70	14,20	13676,50	35789,00
						10541,66	350,03	18384,70	610,50		2651,00	
			Итого вне раздела					178530,10	9854,25	83464,05	64350,40	262310,55
								85212,90	4163,30	0,00	19430,05	
			Раздел 1: Полы									
9	9	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м^3 изоляции	0,91875	23920,89	2340,28	21977,25	2150,00	14633,75	4285,25	28363,50
						5652,61	825,65	5193,25	758,50		2101,00	
10	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 /70/мм. Устройство	м^2 стяжки	18,375	961,57	35,52	17669,00	652,50	7675,50	7001,50	26644,00
						508,34	20,87	9340,50	383,50		1973,50	
11	11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м стяжки	9,1875	1165,09	60,70	10704,25	557,50	9569,50	643,75	12255,75
						62,82	34,51	577,25	317,00		907,75	
12	12	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0441	23076,30	2074,96	1018,00	91,00	2,00	695,00	1850,00
						20959,34	914,22	924,00	40,00		137,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	9,1875	2293,82	114,16	21074,50	1048,75	10883,50	6701,25	29997,75
						995,07	17,99	9142,25	165,25		2222,00	
14	14	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м 2 изолируемой поверхности	18,375	1376,98	56,55	25302,00	1039,00	13230,50	8079,00	36051,50
						600,39	10,26	11032,00	188,50		2670,50	
15	15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м 2 покрытия	1,8375	6748,21	27,17	12399,85	49,90	8054,15	3108,05	16748,50
						2337,82	11,41	4295,75	20,95		1240,60	
16	16	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	6,3	2442,83	17,13	15389,80	107,90	12714,00	1879,00	18650,30
						407,60	6,64	2567,90	41,80		1381,50	
17	17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	1,16712	27784,90	11,48	32428,30	13,40	25977,70	4634,80	40028,15
						5515,47	0,00	6437,20	0,00		2965,05	
18	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,589	961,57	35,52	14028,35	518,20	6093,95	5558,85	21154,20
						508,34	20,87	7416,15	304,45		1567,00	
19	19	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м 2 покрытия	5,8356	4291,22	97,06	25041,84	566,40	13912,18	7817,08	35487,62
						1810,14	50,35	10563,26	293,82		2628,70	
20	20	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	10,6	2442,83	17,13	25894,00	181,60	21391,85	3161,45	31379,90
						407,60	6,64	4320,55	70,40		2324,45	
21	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м 3 подстилающего слоя	0,815344	27784,90	11,48	22654,26	9,36	18147,88	3237,84	27963,46
						5515,47	0,00	4497,00	0,00		2071,36	
22	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	25,4795	938,26	35,52	23906,40	905,00	10049,10	9708,45	36303,95
						508,34	20,87	12952,25	531,75		2689,10	
23	23	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м² покрытия	5,0959	4427,28	30,18	22560,98	153,79	19370,43	2243,57	26788,89
						595,92	15,56	3036,75	79,29		1984,34	
24	24	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	37,8	305,16	3,05	11535,00	115,30	6636,20	3479,10	16215,40
						126,55	1,28	4783,60	48,40		1201,30	
25	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 /70/мм. Устройство	м стяжки	13,56	961,57	35,52	13039,00	481,75	5664,25	5166,75	19662,25
						508,34	20,87	6893,00	283,00		1456,50	
26	26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	13,56	1165,09	60,70	15798,50	823,25	14123,75	950,25	18088,50
						62,82	34,51	851,75	468,00		1339,75	
27	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,065088	23076,30	2074,96	1502,00	136,00	3,00	1025,00	2729,00
						20959,34	914,22	1364,00	60,00		202,00	
28	28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	5,424	2293,82	114,16	12441,70	619,20	6425,20	3956,30	17709,80
						995,07	17,99	5397,30	97,60		1311,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	10,848	1376,98 600,39	56,55 10,26	14937,40 6513,00	613,60 111,40	7811,00	4769,60 1576,60	21283,60
			Итого по разделу 1: Полы					**361302,38**	**10833,40**	**232369,39**	**88101,84**	**485356,02**
								118098,71	**4263,61**	**0,00**	**35951,80**	
			ИТОГО по акту					**539832,48**	**20687,65**	**315833,44**	**152452,24**	**747666,57**
								203311,61	**8426,91**	**0,00**	**55381,85**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**8972,00**				**756638,57**
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	**%**	**0,32**			**2421,24**				**759059,81**
			Итого с доп.затратами									
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**15181,20**				**774241,01**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**835406,05**
			2023 год- 100% К=1,079									**334162,42**
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									
			НДС	**%**	**12,00**			**40099,49**				**374261,91**
			Итого с НДС									

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нурбаева Ж.Д.**