Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания бани КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области, Туркестанской области, Толебийский район, с.о. Биринши Мамыр**

Договор подряда (контракт) № 56-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		56-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания бани КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области, Туркестанской области, Толебийский район, с.о. Биринши Мамыр	379 972,55	339 261,21							40 711,34	379 972,55
Итого:	**379 972,55**	339 261,21							**40 711,34**	**379 972,55**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания бани КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи, детей и молодежи Туркестанской области, Туркестанской области, Толебийский район, с.о. Биринши Мамыр**

Договор подряда (контракт) № 56-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонтные работы									
			Подраздел 1: Пробивка проема									
1	1	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0885	276685,72 236379,00	2313,59 1118,90	24486,69 20919,54	204,75 99,02	3362,39	15133,37 3169,60	42789,66
2	2	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,82	24308,38 15984,80	8323,58 4241,80	19932,87 13107,54	6825,34 3478,28		13932,08 2709,20	36574,15
3	3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,5651	86,63 32,70	1,77 0,33	222,21 83,88	4,54 0,85	133,80	58,46 22,45	303,12
4	4	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2,5651	6431,82 904,11	101,29 45,26	16498,26 2319,13	259,82 116,10	13919,31	1680,31 1454,29	19632,86
5	5	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,52	30692,04 7337,65	4868,33 1263,53	15959,86 3815,58	2531,54 657,04	9612,75	4070,08 1602,40	21632,34
			Итого по подразделу 1: Пробивка проема					77099,89 40245,67	9825,99 4351,29	27028,25 0,00	34874,30 8957,94	120932,13
			Подраздел 2: Наружная отделка									
6	6	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	21,01	4410,07 3056,43	25,74 8,11	92655,57 64215,59	540,80 170,39	27899,18	51508,79 11533,15	155697,51
7	7	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полимминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	21,01	3125,66 956,42	10,06 5,34	65670,12 20094,38	211,36 112,19	45364,37	16165,26 6546,83	88382,21
8	8	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	33,9	656,73 534,40	0,73 0,00	22263,15 18116,16	24,75 0,00	4122,24	14492,93 2940,49	39696,57
9	9	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	3682,19 2846,10	50,61 28,80	12482,62 9648,28	171,57 97,63	2662,78	7796,73 1622,35	21901,70
10	10	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	3016,30 2467,09	22,71 8,47	10225,26 8363,44	76,98 28,71	1784,84	6713,72 1355,12	18294,10
11	11	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	147,07	186,48 98,26	1,58 0,84	27425,61 14451,10	232,37 123,54	12742,14	11659,71 3126,82	42212,14
12	12	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	4631,90 3992,00	42,65 37,75	50950,90 43912,00	469,15 415,25	6569,75	35461,80 6913,02	93325,72
			Итого по подразделу 2: Наружная отделка					281673,23 178800,95	1726,97 947,71	101145,30 0,00	143798,94 34037,78	459509,95
			Подраздел 3: Прм-1,2,3									
13	13	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,216	47144,55 18667,50	4520,08 1127,32	10183,22 4032,18	976,34 243,50	5174,70	3890,87 1125,92	15200,01
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063	24669,51 22932,90	1448,61 477,20	1554,18 1444,77	91,26 30,06	18,14	1342,10 231,70	3127,98

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 3: Прм-1,2,3					11737,40	1067,60	5192,84	5232,97	18327,99
								5476,95	273,56	0,00	1357,62	
			Подраздел 4: Устройство кирпичной стены									
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,85	19581,41	1153,47	16644,20	980,45	14321,17	1455,94	19548,15
						1579,50	302,77	1342,58	257,35		1448,01	
16	16	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,96	22120,11	1412,21	21235,30	1355,71	16021,82	3842,86	27084,42
						4018,50	380,38	3857,76	365,16		2006,26	
17	17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0319	24959,41	1073,17	796,21	34,23	9,19	696,81	1612,46
						23598,24	405,62	752,78	12,94		119,44	
18	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,946	22120,11	1412,21	20925,62	1335,95	15788,17	3786,82	26689,44
						4018,50	380,38	3801,50	359,84		1977,00	
19	19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,735	13132,18	1662,44	49048,69	6209,21	14306,09	28142,28	83366,25
						7639,46	462,42	28533,38	1727,14		6175,28	
20	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0245	355881,35	2410,35	8719,09	59,05	6614,98	1922,46	11492,87
						83472,00	901,80	2045,06	22,09		851,32	
			Итого по подразделу 4: Устройство кирпичной стены					117369,11	9974,61	67061,42	39847,17	169793,59
								40333,06	2744,52	0,00	12577,31	
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы					487879,63	22595,17	200427,81	223753,38	768563,66
								264856,63	8317,08	0,00	56930,65	
			ИТОГО по акту					487879,63	22595,17	200427,81	223753,38	768563,66
								264856,63	8317,08	0,00	56930,65	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			17830,68				
			Итого с временными									786394,34
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	0,70			5504,76				
			Итого с доп.затратами									791899,10
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15837,98				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									807737,08
			2021 год- 100% К=1,050036									848153,01
			Итого с понижающим коэффицентом К=40%									339261,21
			НДС	%	12,00			40711,34				
			Итого с НДС									379972,55

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**