№ 31

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

от «30» декабря 2015 г. аул Косшы
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «31» марта 2015 г.
№ 14
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя комиссии – заместитель Акима района Оспанбеков Бахидбек Амантаевич

Заместитель председателя комиссии-
начальник ГУ «Управление государственного
архитектурно-строительный контроль
Акмолинской области
главный специалист отдела
Государственной строительной инспекции Акимжанов А.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

членов комиссии- представителей: заказчика
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» К.Агзаулы
(фамилия, имя, отчество)

Органы государственной санитарно- эпидемиологической службы Айтанов Т.М..
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Органов ЧС Целиноградского района Турмагамбетов Е.С.
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Генеральный подрядчик
ТОО «Компания НурайСтрой» Мамбетжанов Б.А.
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Генерального проектировщика
ТОО «Астана Быт Сервис» Ряснов А.А.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатационной организации
Руководитель ГУ «Отдел ЖИиКХ
Целиноградского района» Жанабергенов М.Б.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Отдел строительства» и ТОО «Компания НурайСтрой»
(наименование организации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: «Строительство внитриквартальных сетей водоотведения (канализация) (3 пусковой комплекс)»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский аульный округ

аул Косшы
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от « 3 » апреля 2009 г. № 153
Распоряжение акима
(наименование органа, выдавшего распоряжение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно- монтажных работ

от « 17 » мая 2012 г. №183
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республиики Казахстан»
(наименование органа, выдавшего распоряжение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Компания НурайСтрой»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями отсутствует
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

4. Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Астана Быт Сервис»
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы согласно архитектурно-планировочного задания
(наименование научно-исследоватедьских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении …… к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному рабочему проекту**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно- гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена: приказами ГУ «отдел строительства Целиноградского района»

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2011 г.; окончание работ декабрь 2015 года;
при продолжительности строительства, мес.;50 месяцев
по норме или по ПОС месяцев ; фактически: месяцев

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Распоряжение акима, экспертное заключение, рабочая комиссия, свидетельство, разрешение на СМР, АПЗ, Акт выбра и согласования,
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель ность и т.д.	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	По проекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекс

					а или очереди
Объем здания	куб. м.				
Общая площадь	кв.м.				
Рабочих мест	численность				
Производительность	тыс. кв.м				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период__выпуск продукции не предусмотрен__

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	кв.м		
Общая площадь квартир дома	кв.м		
Жилая площадь	кв.м		
Число этажей здания	этаж		
Общий строительный объем	куб.м		
Площадь балкона и лоджий	кв.м		
В том числе подземной части	куб.м		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв.м		

Показатели	По проекту	По проекту	По проекту	Фактически	Фактически	Фактически
Всего квартир	Число квартир	Площадь квартир, кв.м_____ Общая	Площадь квартир, кв.м_____ Жилая	число квартир	Площадь квартир, кв.м_____ Общая	Площадь квартир, кв.м_____ Жилая
В том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Общая протяженность канализационных сетей 39325,77м. Самотечные сети запроектированы из поливинилхлоридных труб ПВХ d160 и d200 по ТУ6-19-231-87. Напорные сети из полиэтиленовых напорных труб ПЭ-100 d160 и d200 по ГОСТ 18599-2001. Канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов по серии 3.90011-14.*

*Сброс стоков с а.Косшы предусматривается в ранее запроектированные очистные сооружения мощностью 10000м*3 в сутки. Проектом предусматриваются комплектные канализационные станции компании GRUNFOS в количестве 29 единиц, проектируемая КЛ-0,4кВ для электроснабжения КНС.*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень указанных актов приведен в приложении № к настоящему акту). не требуется

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ….. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ….. к акту.
15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	объем работ	сроки выполнения
Благоустройство и озеленение			

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации либо отчет об оценке: всего *1138255,235* тыс. тенге, в том числе: строительно- монтажных работ тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.
18. Сметная стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге,
19. На основании осмотра объектов и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **«Строительство внитриквартальных сетей водоотведения (канализация) (3 пусковой комплекс)»**

Принять в эксплуатацию:

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Оспанбеков Б. А.**

Заместитель председателя комиссии- начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительный контроль

Акмолинской области
Главный специалист отдела
государственной строительной инспекции _____ Акимжанов А.М.

Члены государственной приемочной комиссии:

Заказчик
_____ К. Агзамулы

Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы _____ Айтанов Т.М.

Органов ЧС Целиноградского района _____ Турмагамбетов Е.С.

Генеральный подрядчик
ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Мамбетжанов Б.А.

Генерального проектировщика
ТОО «Астана Быт Сервис» _____ Ряснов А.А.

Представитель эксплуатационной организации
Руководитель ГУ «Отдел ЖИиКХ
Целиноградского района» _____ Жанабергенов М.Б.

прошито
пронумеровано
5 листов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №6 от 07 августа 2013 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/6	07.08.2013				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	275 191 000							29 484 750
в том числе за текущий месяц		275 191 000						29 484 750

К оплате: Двести семьдесят пять миллионов сто девяносто одна тысяча тенге 00 тиын

И.о. начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"

Жандилдин Ш.А. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Байменшин Е.Н. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Шпунтовое ограждение										
1	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	3812,2872	3435,26	1889,51	13096209	7203366	7705635	6,58	25085		
		т		1161,00	596,62	4426065	2274487	115	2,15	8196		
2	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/**	762,45744	68500,00	--	52228335	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	3812,2872	3582,75	2619,75	13658480	9987247	8123267	5,82	22188		
		т		963,00	889,88	3671233	3392478	115	3,19	12161		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78983024	17190613			47272		
			Тенге			8097298	5666965			20358		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78983024						
	Материалы -		Тенге			1466778						
	Всего заработная плата -		Тенге				13764263					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52228335						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15828902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7914
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2374335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5688716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100500642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75544
		Сметная заработная плата -	Тенге				16138598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			100500642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75544
		Сметная заработная плата -	Тенге				16138598			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			78983024	17190613			47272
			Тенге			8097298	5666965			20358
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78983024				
	Материалы -		Тенге			1466778				
	Всего заработная плата -		Тенге				13764263			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52228335				
		Накладные расходы -	Тенге			15828902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7914
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2374335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5688716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100500642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75544
		Сметная заработная плата -	Тенге				16138598			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			100500642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75544
		Сметная заработная плата -	Тенге				16138598			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтжные работы	100500642
Временные здания и сооружения 2,4%	2 412 015
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	361 802
Итого с временными зданиями сооружениями	102 912 657
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	3 499 030
Затраты за выслугу лет 1%	1 029 127
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	411 651
Итого дополнительные затраты на на строительство	4 939 808
Итого с дополнительными затратами на строительство	107 852 465
Итого в базовых ценах 2001 года	107 852 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,2335					240 888 480			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					4 817 770			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					245 706 250			
		Итого в текущих ценах					**245 706 250**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**29 484 750**			
		Сметная стоимость строительства					**275 191 000**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №2 от 27 февраля 2012 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
на 5 марта 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациионо-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/2	27.02.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	85 714 286							9 183 674
в том числе за текущий месяц		85 714 286						9 183 674

К оплате: Восемьдесят пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть тенге, 00 тиын

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"
Кожанбеков С.К.

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Коши Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ на 5 марта 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализации										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1792,5	23,36	22,08	41871	39577	11890	0,01	16		
		м3		1,28	5,56	2294	9963	97	0,02	35		
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6745,83	36,74	34,55	247857	233075	76527	0,02	102		
		м3		2,19	9,50	14781	64112	97	0,03	223		
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	665,85	483,56	6,82	321976	4541	32557	0,26	173		
		м2		40,73	2,54	27120	1691	113	0,01	8		
4	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	509,79	6,48	6,48	3303	3303	1040	--	--		
		м3		--	2,10	--	1072	97	0,01	4		
5	С143008-92	Песок природный	523,5	844,00	--	441834	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	523,5	21,55	4,52	11279	2364	8648	0,11	57
				17,03	--	8915	--	97	--	--
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6758,08	6,83	6,83	46130	46130	12236	--	--
				--	1,87	--	12615	97	0,01	41
		м3								
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	6758,08	3,29	3,29	22233	22233	5897	--	--
				--	0,90	--	6080	97	--	20
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6758,08	21,55	4,52	145610	30520	111637	0,11	730
				17,03	--	115090	--	97	--	--
		м3								
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	786,45	3,79	3,24	2979	2551	1221	--	3
				0,48	1,12	377	881	97	--	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1285073	384295			1080
			Тенге			168579	96415			333
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1285073				
Материалы -			Тенге			290315				
Всего заработная плата -			Тенге				264994,00			
Местные материалы -			Тенге			441885				
		Накладные расходы -	Тенге			261654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39248,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92804				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1639531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1545
		Сметная заработная плата -	Тенге				304242,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1639531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1545
		Сметная заработная плата -	Тенге				304242,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,5	78245,00	36133,62	117368	54200	100353	247,00	371
		км		41850,00	9612,90	62775	14419	130	37,30	56
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0227	-139706,75	-90794,12	-3172	-2062	-2006	-286,00	-6
		км		-48375,00	-19582,83	-1098	-445	130	-84,07	-2
13	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	5385,76	908,00	--	4890273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм	136,68	1437,25	--	196443	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	2,56	2156,20	152,52	5520	390	702	1,02	3
		м3		153,68	57,15	393	146	130	0,28	1
16	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	18,96	13945,49	2538,55	264406	48131	88633	15,87	301
		м3		2645,33	950,63	50155	18024	130	4,64	88
17	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,96	311,00	--	5897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	18,96	100,00	--	1896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,6	27300,00	--	180180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	57,6	4350,00	--	250560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С11011-773	Скобы ходовые	156	221,00	--	34476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	18,9	16879,69	1686,97	319026	31884	61397	11,16	211
				1867,05	631,80	35287	11941	130	3,09	58
		м3								
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,11	27300,00	--	221403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	81	6950,00	--	562950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,3	311,00	--	5380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,3	100,00	--	1730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С11011-773	Скобы ходовые	105	221,00	--	23205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,3	35620,29	2104,76	117547	6946	12810	13,90	46
				2362,50	623,48	7796	2057	130	2,48	8
		м3								
29	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	3,3	311,00	--	1026	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,3	100,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
31	С11011-773	Скобы ходовые	34	221,00	--	7514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Е0123-24-1	Установка люков	36	8370,27	35,42	301330	1275	10425	1,31	47
				209,25	13,50	7533	486	130	0,07	3
		шт								
33	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев	4,6	12534,05	296,60	57657	1364	5569	5,95	27
				915,75	110,25	4212	507	118	0,54	2
		м3								
34	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-7,8м3/час Н-6,6м)	1	7753248,43	--	7753248	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
35	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-2м3/час Н-7м)	1	6679669,76	--	6679670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21995862	142129			999
			Тенге			167054	47137			214
Стоимость оборудования -			Тенге			14432918				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			14432918				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2672671				
Материалы -			Тенге			509908				
Всего заработная плата -			Тенге				214191,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			261638				
Местные материалы -			Тенге			1591942				
		Накладные расходы -	Тенге			277882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177033				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3127587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1352
		Сметная заработная плата -	Тенге				255873,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4890273				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4890273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293416				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5183689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22744194				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1352
		Сметная заработная плата -	Тенге				255873,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23280936	526424			2079
			Тенге			335633	143551			548
	Стоимость оборудования -		Тенге			14432918				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14432918				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3957745				
	Материалы -		Тенге			800223				
	Всего заработная плата -		Тенге				479185,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261638				
	Местные материалы -		Тенге			2033826				
		Накладные расходы -	Тенге			539535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80930,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4767117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2897
		Сметная заработная плата -	Тенге				560115,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4890273				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4890273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293416				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5183689				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24383724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2897
		Сметная заработная плата -	Тенге				560115,00			

В том числе оборудование	14432918
В том числе строительно монтжные работы	9950806
Временные здания и сооружения 2,4%	238 819
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	35 823
Итого с временными зданиями сооружениями	10 189 625
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	346 447
Затраты за выслугу лет 1%	101 896
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	40 759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого дополнительные затраты на на строительство					489 102			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					25 111 645			
		Итого в базовых ценах 2001 года					25 111 645			
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907					47 887 908			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					957 758			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					48 845 666			
		Итого в текущих ценах					**48 845 666**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**5 861 480**			
		Сметная стоимость строительства					**54 707 146**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ на 5 марта 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение(одна захватка 100м)								
1	E0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	983,88	571,75	435,68	562531	428654	226617	0,65	640
		м		122,63	98,84	120654	97247	104	0,35	347
2	E0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	88	452,66	5,38	39834	473	12149	0,78	69
		шт		130,50	2,25	11484	198	104	0,01	1
3	E0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	983,88	49,08	29,50	48292	29027	31485	0,11	112
		м		19,58	11,19	19264	11010	104	0,05	51
4	E0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	8	63,86	24,66	511	197	337	0,21	2
		шт		31,50	9,00	252	72	104	0,05	--
5	E0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	983,88	437,91	332,83	430853	327466	153251	0,60	586
		м		105,08	44,69	103387	43970	104	0,17	163

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм		88,55	4830,00	--	427683	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	м	178,89	2649,13	131,07	473897	23447	382682	11,40	2039
					2007,00	49,95	359028	8935	104	0,24	44
8	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м3	447,22	281,87	233,27	126058	104323	39692	0,29	130
					48,60	36,74	21735	16431	104	0,15	65
9	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	м	88	14800,00	--	1302400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	шт	268,33	647,00	--	173611	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м2	0,5876	62566,88	6788,50	36767	3989	36852	253,00	149
					45675,00	2565,00	26840	1507	130	12,52	7
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,2938	64249,36	8122,48	18878	2387	18704	254,00	75
					45900,00	3069,00	13486	902	130	14,99	4
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,1475	70153,47	10674,97	10348	1575	10135	270,00	40
					48825,00	4032,00	7202	595	130	19,69	3
14	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	км	117,53	321,00	--	37726	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м	58,76	472,00	--	27737	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	23,51	584,00	--	13727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	88	501,70	24,00	44150	2112	38000	3,00	264
				473,00	6,80	41624	598	90	0,04	3
		шт								
18	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	88	496,10	10,10	43657	889	34555	3,00	264
				434,00	2,30	38192	202	90	0,01	1
		шт								
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63,00	--	126	--	130	--	--
		фланец								
20	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
21	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	6311,11	436,70	436,70	2756063	2756063	49416	--	--
				--	65,25	--	411800	12	0,38	2388
		маш-ч								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6577588	3680621			4369
			Тенге			763274	593467			3079
Стоимость монтажных работ -			Тенге			87806				
Материалы -			Тенге			4990				
Всего заработная плата -			Тенге				80617,00			
		Накладные расходы -	Тенге			72555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10883,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9622				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			169983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							569
		Сметная заработная плата -	Тенге				91500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5980189				
		Материалы -	Тенге			51640				
		Всего заработная плата -	Тенге				1276125,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1476011				
		Местные материалы -	Тенге			91460				
		Накладные расходы -	Тенге			961485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							481
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144223,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7358174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7396
		Сметная заработная плата -	Тенге				1420348,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			509593				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			509593				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30576				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			540169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8068326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1511848,00			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж								
22	E0104-49-7	**Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения**	983,88	15,24	7,41	14992	7287	12594	0,05	45
		м		7,83	4,48	7706	4404	104	0,02	20
23	E0104-57-1	**Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	447,22	65,58	46,14	29329	20635	15877	0,12	52
		м		19,44	14,70	8694	6572	104	0,06	26
24	E0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,5876	19971,76	1701,76	11736	1000	14741	101,20	59
		км		18270,00	1026,00	10736	603	130	5,01	3
25	E0122-8-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,2938	20396,16	2036,16	5993	598	7482	101,60	30
		км		18360,00	1227,60	5395	361	130	6,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,1475	22205,68	2675,68	3275	395	4054	108,00	16
		км		19530,00	1612,80	2881	238	130	7,88	1
27	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	88	194,67	5,47	17131	482	15200	1,20	106
		шт		189,20	2,72	16650	239	90	0,02	1
28	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	88	175,77	2,17	15468	191	13822	1,20	106
		шт		173,60	0,92	15277	81	90	0,01	--
29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	26,79	1,59	54	3	66	0,13	--
		фланец		25,20	--	50	--	130	--	--
30	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	88	8575,22	4003,22	754619	352283	493260	26,00	2288
		шт		4572,00	1656,03	402336	145731	90	9,60	845
31	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	4,91	6,01	6,01	29	29	8	--	--
		м3		--	1,64	--	8	97	0,01	--
32	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	597,38	14,01	14,01	8367	8367	2778	--	--
		м3		--	4,80	--	2864	97	0,02	9
33	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2389,5	1,22	1,22	2920	2920	590	--	--
		м2		--	0,25	--	609	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			863913	394189			2701
			Тенге			469724	161710			911
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			787218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				580314,00			
		Накладные расходы -	Тенге			522282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78342,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78570				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1388070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3607
		Сметная заработная плата -	Тенге				658656,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76695				
	Всего заработная плата -		Тенге				51120,00			
		Накладные расходы -	Тенге			58190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8729,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				59849,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1531049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3903
		Сметная заработная плата -	Тенге				718505,00			
		РАЗДЕЛ 3.Магистральный трубопровод								
34	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	3,55	115636,32	31953,19	410581	113454	362093	360,00	1278
		км		66375,00	12071,25	235672	42860	130	58,95	209
35	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм**	710,15	1200,00	--	852177	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	3,55	34559,61	8009,61	122712	28440	144842	144,00	511
		км		26550,00	4828,50	94272	17145	130	23,58	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1385470	141894			1790
			Тенге			329944	60005			293
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			533293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			60815				
		Всего заработная плата -	Тенге				389950,00			
		Местные материалы -	Тенге			639				
		Накладные расходы -	Тенге			506935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76040,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1102641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2336
		Сметная заработная плата -	Тенге				465990,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			852177				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			852177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51131				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			903308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2005949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2336
		Сметная заработная плата -	Тенге				465990,00			

РАЗДЕЛ 4.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)

37	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	1180,37	85,53	85,53	100957	100957	9242	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	77019	12	0,38	447
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			100957	100957			--
			Тенге			--	77019			447
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100957				
		Всего заработная плата -	Тенге				77019,00			
		Накладные расходы -	Тенге			9242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1386,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				78405,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			116811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				78405,00			

РАЗДЕЛ 5.Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	28	1896,31	69,11	53097	1935	46341	10,80	302
		шт		1827,20	11,72	51162	328	90	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			53097	1935			302
			Тенге			51162	328			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			53097				
	Всего заработная плата -		Тенге				51490,00			
		Накладные расходы -	Тенге			46341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6951,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5966				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			105404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				58441,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			105404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата -	Тенге				58441,00			

РАЗДЕЛ 6.Шпунтовое ограждение

39	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	42,06	3435,26	1889,51	144487	79473	85014	6,58	277
		т		1161,00	596,62	48832	25094	115	2,15	90
40	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	8,41	105100,00	–	884101	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	42,06	3582,75	2619,75	150691	110187	89622	5,82	245
		т		963,00	889,88	40504	37428	115	3,19	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1179279	189660			522
			Тенге			89335	62522			225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			16183				
	Всего заработная плата -		Тенге				151858,00			
		Накладные расходы -	Тенге			174636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26195,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				178053,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			884101				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			884101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			937147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1435150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							833
		Сметная заработная плата -	Тенге				178053,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10160304	4509256			9684
			Тенге			1703440	955052			4956
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			928121				
	Материалы -		Тенге			4990				
	Всего заработная плата -		Тенге				712420,00			
		Накладные расходы -	Тенге			641178				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96177,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94158				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1663457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4504
		Сметная заработная плата -	Тенге				808597,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6986311				
	Материалы -		Тенге			128638				
	Всего заработная плата -		Тенге				1946072,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1476011				
	Местные материалы -		Тенге			92099				
		Накладные расходы -	Тенге			1710488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							855
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256573,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9218608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2202645,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			884101				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			884101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53046				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			937147				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1361770				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1361770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1443477				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13262689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15816
		Сметная заработная плата -	Тенге				3011242,00			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтжные работы	13262689
Временные здания и сооружения 2,4%	318 305
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	47 746
Итого с временными зданиями сооружениями	13 580 994
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	461 754
Затраты за выслугу лет 1%	135 810
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	54 324
Итого дополнительные затраты на на строительство	651 888
Итого с дополнительными затратами на строительство	14 232 881
Итого в базовых ценах 2001 года	14 232 881
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	27 142 104
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	542 842
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	27 684 947
Итого в текущих ценах	**27 684 947**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**3 322 194**
Сметная стоимость строительства	**31 007 140**

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №1 от 06 декабря 2011 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/1	06.12.2011.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	308 566 309							33 060 676
в том числе за текущий месяц		148 566 309						15 917 819

К оплате: Сто сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста девять тенге 00 тиын

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"

Кожанбеков С.К. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение(одна захватка 100м)										
1	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	416,9	571,75	435,68	238360	181633	96024	0,65	271		
		м		122,63	98,84	51124	41206	104	0,35	147		
2	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	38	452,66	5,38	17201	204	5246	0,78	30		
		шт		130,50	2,25	4959	86	104	0,01	--		
3	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	416,9	49,08	29,50	20463	12300	13341	0,11	48		
		м		19,58	11,19	8163	4665	104	0,05	22		
4	Е0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	3	63,86	24,66	192	74	126	0,21	1		
		шт		31,50	9,00	95	27	104	0,05	--		
5	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	416,9	437,91	332,83	182565	138757	64937	0,60	248		
		м		105,08	44,69	43808	18631	104	0,17	69		
6	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	37,52	4830,00	--	181222	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	м 75,8	2649,13	131,07	200804	9935	162153	11,40	864
				2007,00	49,95	152131	3786	104	0,24	18
8	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м3 189,5	281,87	233,27	53414	44205	16819	0,29	55
				48,60	36,74	9210	6962	104	0,15	28
9	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	м 38	14800,00	--	562400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	шт 113,7	647,00	--	73564	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м2 0,249	62566,88	6788,50	15579	1690	15615	253,00	63
				45675,00	2565,00	11373	639	130	12,52	3
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км 0,1245	64249,36	8122,48	7999	1011	7926	254,00	32
				45900,00	3069,00	5715	382	130	14,99	2
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км 0,0625	70153,47	10674,97	4385	667	4295	270,00	17
				48825,00	4032,00	3052	252	130	19,69	1
14	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	км 49,8	321,00	--	15986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м 24,9	472,00	--	11753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м 9,96	584,00	--	5817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	м 38	501,70	24,00	19065	912	16409	3,00	114
				473,00	6,80	17974	258	90	0,04	1
18	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	шт 38	496,10	10,10	18852	384	14921	3,00	114
				434,00	2,30	16492	87	90	0,01	1
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт 1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
				63,00	--	63	--	130	--	--
20	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	фланец 1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	компл 2674	436,70	436,70	1167736	1167736	20937	--	--
				--	65,25	--	174479	12	0,38	1012
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	маш-ч Тенге			2798788	1559518			1856
			Тенге			324157	251461			1305
Стоимость монтажных работ -			Тенге			37916				
Материалы -			Тенге			2155				
Всего заработная плата -			Тенге				34812,00			
		Накладные расходы -	Тенге			31331				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4700,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4155				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			73402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				39511,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2544735				
Материалы -			Тенге			22104				
Всего заработная плата -			Тенге				540806,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			635964				
Местные материалы -			Тенге			38754				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			407502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61125,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3129371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3134
		Сметная заработная плата -	Тенге				601931,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			216137				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12968				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			229105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3431878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3380
		Сметная заработная плата -	Тенге				641443,00			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж								
22	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	416,9	15,24	7,41	6353	3088	5336	0,05	19
		м		7,83	4,48	3265	1866	104	0,02	9
23	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	189,5	65,58	46,14	12428	8744	6728	0,12	22
		м		19,44	14,70	3684	2785	104	0,06	11
24	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,249	19971,76	1701,76	4973	424	6246	101,20	25
		км		18270,00	1026,00	4549	255	130	5,01	1
25	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1245	20396,16	2036,16	2539	254	3170	101,60	13
		км		18360,00	1227,60	2286	153	130	6,00	1
26	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0625	22205,68	2675,68	1388	167	1718	108,00	7
		км		19530,00	1612,80	1221	101	130	7,88	–
27	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	37	194,67	5,47	7203	202	6391	1,20	44
				189,20	2,72	7000	101	90	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							990
28	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм шт	37	175,77	2,17	6503	80	5812	1,20	44
				173,60	0,92	6423	34	90	0,01	--
29	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм шт	1	26,79	1,59	27	2	33	0,13	--
				25,20	--	25	--	130	--	--
30	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 фланец	37	8575,22	4003,22	317283	148119	207393	26,00	962
				4572,00	1656,03	169164	61273	90	9,60	355
31	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м шт	2,08	6,01	6,01	12	12	3	--	--
				--	1,64	--	3	97	0,01	--
32	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	253,13	14,01	14,01	3545	3545	1177	--	--
				--	4,80	--	1214	97	0,02	4
33	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом м3	1012,5	1,22	1,22	1237	1237	250	--	--
				--	0,25	--	258	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 м2	Тенге			363492	165874			1137
			Тенге			197618	68043			383
Стоимость монтажных работ -			Тенге			330989				
Всего заработная плата -			Тенге				243995,00			
		Накладные расходы -	Тенге			219596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32939,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33035				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			583620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				276935,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32502				
		Всего заработная плата -	Тенге				21665,00			
		Накладные расходы -	Тенге			24662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3699,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				25364,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			644214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				302299,00			
		РАЗДЕЛ 3.Магистральный трубопровод								
34	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	1,5	115636,32	31953,19	174033	48090	153480	360,00	542
		км		66375,00	12071,25	99894	18167	130	58,95	89
35	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	300,91	1200,00	--	361092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	1,5	34559,61	8009,61	52012	12054	61392	144,00	217
		км		26550,00	4828,50	39958	7267	130	23,58	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			587137	60144			759
			Тенге			139852	25434			124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226045				
		Материалы -	Тенге			25778				
		Всего заработная плата -	Тенге				165286,00			
		Местные материалы -	Тенге			271				
		Накладные расходы -	Тенге			214872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32231,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990
		Сметная заработная плата -	Тенге				197517,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							990
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361092				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21666				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			382758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			850130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							990
		Сметная заработная плата -	Тенге				197517,00			
		РАЗДЕЛ 4.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
37	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	500	85,53	85,53	42765	42765	3915	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	32625	12	0,38	189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42765	42765			--
			Тенге			--	32625			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42765				
	Всего заработная плата -		Тенге				32625,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				587,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				33212,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				33212,00			
		РАЗДЕЛ 5.Демонтаж								
38	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	12	1896,31	69,11	22756	829	19860	10,80	130
		шт		1827,20	11,72	21926	141	90	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			22756	829			130
			Тенге			21926	141			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22756				
	Всего заработная плата -		Тенге				22067,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2979,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2557				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				25046,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				25046,00			
		РАЗДЕЛ 6.Шпунтовое ограждение								
39	Е0105-12-6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м	18,23	3435,26	1889,51	62608	34436	36838	6,58	120
		т		1161,00	596,62	21159	10873	115	2,15	39
40	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	3,65	105100,00	--	383090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	18,23	3582,75	2619,75	65296	47745	38834	5,82	106
		т		963,00	889,88	17551	16218	115	3,19	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			510993	82181			226
			Тенге			38710	27091			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127903				
	Материалы -		Тенге			7012				
	Всего заработная плата -		Тенге				65801,00			
		Накладные расходы -	Тенге			75672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11351,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				77152,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			621864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				77152,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4325930**	**1911312**			**4107**
			Тенге			**722263**	**404795**			**2099**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			391662				
	Материалы -		Тенге			2155				
	Всего заработная плата -		Тенге				300874,00			
		Накладные расходы -	Тенге			270787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40618,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			702195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1903
		Сметная заработная плата -	Тенге				341492,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2973950				
	Материалы -		Тенге			54894				
	Всего заработная плата -		Тенге				826184,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			635964				
	Местные материалы -		Тенге			39025				
		Накладные расходы -	Тенге			726622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108993,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3922607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4802
		Сметная заработная плата -	Тенге				935177,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22985				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406075				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			577229				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			577229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			611863				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5642740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6705
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276670,00			
		В том числе оборудование				0				
		В том числе строительно монтажные работы				5 642 740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,4%					135 426			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					20 314			
		Итого с временными зданиями сооружениями					5 778 166			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%					196 458			
		Затраты за выслугу лет 1%					57 782			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					23 113			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					277 352			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					6 055 518			
		Итого в базовых ценах 2001 года					6 055 518			
		Итого в текущих ценах К-1,907					11 547 872			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					230 957			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					11 778 830			
		Итого в текущих ценах					**11 778 830**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 413 460**			
		Сметная стоимость строительства					**13 192 289**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализации								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом м3	18709,84	23,36 1,28	22,08 5,56	437047 23949	413098 103997	124107 97	0,01 0,02	166 361
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	71517,18	36,74 2,19	34,55 9,50	2627699 156708	2470990 679699	811316 97	0,02 0,03	1086 2360
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	6949,78	483,56 40,73	6,82 2,54	3360615 283065	47398 17652	339810 113	0,26 0,01	1807 85
4	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	5331,08	6,48 --	6,48 2,10	34542 --	34542 11215	10878 97	-- 0,01	-- 43
5	С143008-92	Песок природный м3	5864,4	844,00 --	-- --	4949554 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками м3	5864,4	21,55 17,03	4,52 --	126355 99871	26484 --	96875 97	0,11 --	633 --
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	82023,88	6,83 --	6,83 1,87	559887 --	559887 153106	148513 97	-- 0,01	-- 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять	82023,88	3,29	3,29	269847	269847	71578	--	--
				--	0,90	--	73792	97	--	241
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	82023,88	21,55	4,52	1767291	370424	1354961	0,11	8859
				17,03	--	1396867	--	97	--	--
		м3								
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8190,3	3,79	3,24	31028	26570	12711	--	27
				0,48	1,12	3931	9173	97	--	30
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14163864	4219239			12578
			Тенге			1964390	1048634			3621
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14163864				
	Материалы -		Тенге			3030153				
	Всего заработная плата -		Тенге				3013024,00			
	Местные материалы -		Тенге			4950081				
		Накладные расходы -	Тенге			2970748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1485
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				445612,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1028077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18162689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17684
		Сметная заработная плата -	Тенге				3458637,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18162689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17684
		Сметная заработная плата -	Тенге				3458637,00			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	11,83	78245,00	36133,62	925638	427461	791448	247,00	2922
				41850,00	9612,90	495086	113721	130	37,30	441
		км								
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,202	139706,75	90794,12	28221	18340	17846	286,00	58
				48375,00	19582,83	9772	3956	130	84,07	17
		км								
13	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	11948,57	908,00	--	10849304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм	204,02	1437,25	--	293228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	26,17	2156,20	152,52	56428	3991	7173	1,02	27
				153,68	57,15	4022	1496	130	0,28	7
		м3								
16	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	193,87	13945,49	2538,55	2703612	492149	906294	15,87	3076
				2645,33	950,63	512850	184299	130	4,64	900
		м3								
17	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	193,87	311,00	--	60294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	193,87	100,00	--	19387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	67,64	27300,00	--	1846572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	594,45	4350,00	--	2585858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С11011-773	Скобы ходовые	1604	221,00	--	354484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	197	16879,69	1686,97	3325299	332333	639956	11,16	2199
				1867,05	631,80	367809	124465	130	3,09	608
		м3								
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	83,6	27300,00	--	2282280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	625,04	6950,00	--	4344028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	177,03	311,00	--	55056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	177,03	100,00	--	17703	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-773	Скобы ходовые м3	1099	221,00	--	242879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах шт	34,47	35620,29	2104,76	1227831	72551	133805	13,90	479
				2362,50	623,48	81435	21491	130	2,48	85
29	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент м3	34,47	311,00	--	10720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	34,47	100,00	--	3447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-773	Скобы ходовые м3	342	221,00	--	75582	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0123-24-1	Установка люков шт	388	8370,27	35,42	3247665	13743	112355	1,31	508
				209,25	13,50	81189	5238	130	0,07	27
33	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев шт	23,79	12534,05	296,60	298185	7056	28802	5,95	142
				915,75	110,25	21786	2623	118	0,54	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 м3	Тенге			34853701	1367625			9410
			Тенге			1573948	457288			2099
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24004397				
Материалы -			Тенге			5395218				
Всего заработная плата -			Тенге				2031236,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			966173				
Местные материалы -			Тенге			14701433				
		Накладные расходы -	Тенге			2637678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1319
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395652,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1598524				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28240599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12828
		Сметная заработная плата -	Тенге				2426887,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10849304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10849304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11500262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39740861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12828
		Сметная заработная плата -	Тенге				2426887,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			49017564	5586864			21988
			Тенге			3538338	1505922			5720
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38168260				
	Материалы -		Тенге			8425371				
	Всего заработная плата -		Тенге				5044260,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			966173				
	Местные материалы -		Тенге			19651514				
		Накладные расходы -	Тенге			5608426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2804
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				841264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2626601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46403288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30512
		Сметная заработная плата -	Тенге				5885524,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10849304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10849304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11500262				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57903550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30512
		Сметная заработная плата -	Тенге				5885524,00			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтжные работы	57903550
Временные здания и сооружения 2.4%	1 389 685
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	208 453
Итого с временными зданиями сооружениями	59 293 235
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.4%	2 015 970
Затраты за выслугу лет 1%	592 932
Затраты на дополнительные отпуска0.4%	237 173
Итого дополнительные затраты на на строительство	2 846 075
Итого с дополнительными затратами на строительство	62 139 310
Итого в базовых ценах 2001 года	62 139 310
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	118 499 667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					2 369 993			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					120 869 660			
		Итого в текущих ценах					**120 869 660**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**14 504 359**			
		Сметная стоимость строительства					**135 374 020**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №2 от 27 февраля 2012 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
на 16 апреля 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/2	27.02.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	208 214 873							22 308 736
в том числе за текущий месяц		122 500 587						13 125 063

К оплате: Сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч пятьсот восемьдесят семь тенге, 00 тиын

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"

Кожанбеков С.К. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ на 16 апреля 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализации								
1	Ц0107-218-7	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т(Д 1м 1,5тн)**	2	15679,00	2568,00	31358	5136	18023	55,00	110
		шт		9473,00	540,00	18946	1080	90	3,13	6
2	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №4 (Q-5,5м3/час Н-6,5м)**	1	6203996,62	--	6203997	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №8 (Q-7м3/час Н-6м)**	1	5850422,18	--	5850422	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №28(Q-12м3/час Н-5м)**	1	6630895,25	--	6630895	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №59(Q-1,9м3/час Н-6м)**	1	6852528,38	--	6852528	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №62(Q-4,7м3/час Н-6м)**	1	6247523,22	--	6247523	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №63(Q-8,5м3/час Н-6м)**	1	7543962,85	--	7543963	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция №64(Q-4,7м3/час Н-6м)**	1	6159442,72	--	6159443	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**45520129**	**5136**			**110**
			Тенге			**18946**	**1080**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**45488771**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**45488771**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31358**				
	Материалы -		Тенге			**7276**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20026,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18023**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2704,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2963**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**52344**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22730,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**45541116**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22730,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**45520129**	**5136**			**110**
			Тенге			**18946**	**1080**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**45488771**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**45488771**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31358**				
	Материалы -		Тенге			**7276**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20026,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**18023**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2704,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2963**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**52344**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22730,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45541116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22730,00			

В том числе оборудование	45488771
В том числе строительно монтжные работы	52345
Временные здания и сооружения 2,4%	1 256
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	188
Итого с временными зданиями сооружениями	53 601
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	1 822
Затраты за выслугу лет 1%	536
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	214
Итого дополнительные затраты на на строительство	2 573
Итого с дополнительными затратами на строительство	45 544 945
Итого в базовых ценах 2001 года	45 544 945
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	86 854 210
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 737 084
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	88 591 295
Итого в текущих ценах	**88 591 295**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**10 630 955**
Сметная стоимость строительства	**99 222 250**

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ на 16 апреля 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение(одна захватка 100м)								
1	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	739	571,75	435,68	422520	321964	170213	0,65	480
		м		122,63	98,84	90624	73043	104	0,35	260
2	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	66	452,66	5,38	29876	355	9112	0,78	51
		шт		130,50	2,25	8613	149	104	0,01	1
3	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	739	49,08	29,50	36272	21803	23649	0,11	84
		м		19,58	11,19	14470	8269	104	0,05	38
4	Е0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	5	63,86	24,66	319	123	211	0,21	1
		шт		31,50	9,00	158	45	104	0,05	--
5	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	739	437,91	332,83	323615	245961	115107	0,60	440
		м		105,08	44,69	77654	33026	104	0,17	123
6	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	66	4830,00	--	318780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	134	2649,13	131,07	354983	17563	286657	11,40	1528
		м3		2007,00	49,95	268938	6693	104	0,24	33
8	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	33	281,87	233,27	9302	7698	2929	0,29	10
		м		48,60	36,74	1604	1212	104	0,15	5
9	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	66	14800,00	--	976800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-762	Фильтрационная сетка галенного плетения	201	647,00	--	130047	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,4	62566,88	6788,50	25027	2715	25085	253,00	101
		км		45675,00	2565,00	18270	1026	130	12,52	5
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,2	64249,36	8122,48	12850	1624	12732	254,00	51
		км		45900,00	3069,00	9180	614	130	14,99	3
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,1	70153,47	10674,97	7015	1067	6871	270,00	27
		км		48825,00	4032,00	4883	403	130	19,69	2
14	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	0,08	321,00	--	26	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	0,04	472,00	--	19	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	0,02	584,00	--	12	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	66	501,70	24,00	33112	1584	28500	3,00	198
		шт		473,00	6,80	31218	449	90	0,04	3
18	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	66	496,10	10,10	32743	667	25916	3,00	198
		шт		434,00	2,30	28644	152	90	0,01	1
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
20	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
21	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	4742,24	436,70	436,70	2070936	2070936	37132	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	309431	12	0,38	1795
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4785687	2694072			3170
			Тенге			554317	434512			2268
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65855				
	Материалы -		Тенге			3742				
	Всего заработная плата -		Тенге				60463,00			
		Накладные расходы -	Тенге			54416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8162,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			127487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				68625,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4399636				
	Материалы -		Тенге			38006				
	Всего заработная плата -		Тенге				928367,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1106847				
	Местные материалы -		Тенге			68507				
		Накладные расходы -	Тенге			689779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103467,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5394779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5383
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031833,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			320196				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			320196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19212				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			339408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5861675				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5810
		Сметная заработная плата -	Тенге				1100458,00			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж								
22	Е0104-49-7	**Демонтаж свободного спуска или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения**	739	15,24	7,41	11261	5473	9459	0,05	34
		м		7,83	4,48	5788	3308	104	0,02	15
23	Е0104-57-1	**Демонтаж фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	336	65,58	46,14	22035	15503	11928	0,12	39
		м		19,44	14,70	6532	4938	104	0,06	20
24	Е0122-8-1	**Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,4	19971,76	1701,76	7989	681	10034	101,20	40
		км		18270,00	1026,00	7308	410	130	5,01	2
25	Е0122-8-2	**Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,2	20396,16	2036,16	4079	407	5093	101,60	20
		км		18360,00	1227,60	3672	246	130	6,00	1
26	Е0122-8-3	**Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,1	22205,68	2675,68	2221	268	2749	108,00	11
		км		19530,00	1612,80	1953	161	130	7,88	1
27	Ц0112-802-2	**Демонтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	64	194,67	5,47	12459	350	11055	1,20	77
		шт		189,20	2,72	12109	174	90	0,02	1
28	Ц0112-808-2	**Демонтаж вентилей, клапанов чугунных фланцевых обратных поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давления до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50**	64	175,77	2,17	11249	139	10052	1,20	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм шт		173,60	0,92	11110	59	90	0,01	--
29	Е0122-40-1	Демонтаж приварных фланцев к стальным трубопрводам диам. 50 мм	1	26,79	1,59	27	2	33	0,13	--
		фланец		25,20	--	25	--	130	--	--
30	Ц0107-247-1	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	64	8575,22	4003,22	548814	256206	358735	26,00	1664
		т		4572,00	1656,03	292608	105986	90	9,60	615
31	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3	6,01	6,01	18	18	5	--	--
		м3		--	1,64	--	5	97	0,01	--
32	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	449	14,01	14,01	6289	6289	2088	--	--
		м3		--	4,80	--	2153	97	0,02	7
33	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	1795	1,22	1,22	2193	2193	444	--	--
		м2		--	0,25	--	457	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			628633	287528			1962
			Тенге			341105	117897			664
Стоимость монтажных работ -			Тенге			572522				
Всего заработная плата -			Тенге				422046,00			
		Накладные расходы -	Тенге			379842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56976,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57142				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1009506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2624
		Сметная заработная плата -	Тенге				479022,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56111				
Всего заработная плата -			Тенге				36956,00			
		Накладные расходы -	Тенге			41833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6275,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5877				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			103821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				43231,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1113326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2836
		Сметная заработная плата -	Тенге				522253,00			
		РАЗДЕЛ 3.Магистральный трубопровод								
34	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	3,09	115636,32	31953,19	357779	98863	315527	360,00	1114
		км		66375,00	12071,25	205364	37348	130	58,95	182
35	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм**	634,27	1200,00	--	761124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-8-5	**Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	3,09	34559,61	8009,61	106927	24782	126211	144,00	446
		км		26550,00	4828,50	82146	14939	130	23,58	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1225830**	**123645**			**1559**
			Тенге			**287510**	**52288**			**255**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464706				
	Материалы -		Тенге			52994				
	Всего заработная плата -		Тенге				339798,00			
	Местные материалы -		Тенге			557				
		Накладные расходы -	Тенге			441737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66261,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2036
		Сметная заработная плата -	Тенге				406058,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			761124				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			761124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45667				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			806791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1767621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2036
		Сметная заработная плата -	Тенге				406058,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
37	**С2015-26**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**886**	**85,53**	**85,53**	**75780**	**75780**	**6937**	**--**	**--**
		маш-ч		**--**	**65,25**	**--**	**57812**	**12**	**0,38**	**335**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**75780**	**75780**			**--**
			Тенге			**--**	**57812**			**335**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**75780**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**57812,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6937**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1041,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4963**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**87680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**339**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58852,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**87680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**339**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58852,00**			
		РАЗДЕЛ 5.Демонтаж								
38	**Ц0107-218-1**	**Демонтаж насосных агрегатов лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т**	**23**	**1896,31**	**69,11**	**43615**	**1590**	**38066**	**10,80**	**248**
		шт		**1827,20**	**11,72**	**42026**	**270**	**90**	**0,07**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**43615**	**1590**			**248**
			Тенге			**42026**	**270**			**2**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**43615**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42295,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38066**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5710,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4901**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**86582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**269**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48005,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**86582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**269**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48005,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Шпунтовое ограждение								
39	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	31,95	3435,26	1889,51	109773	60379	64589	6,58	210
		т		1161,00	596,62	37100	19065	115	2,15	69
40	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	5,94	105100,00	--	624158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	31,95	3582,75	2619,75	114486	83714	68090	5,82	186
		т		963,00	889,88	30773	28436	115	3,19	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**848418**	**144093**			**396**
			Тенге			**67872**	**47501**			**171**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**224260**				
	Материалы -		Тенге			**12295**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115373,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**132679**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19902,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**378355**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135275,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**624158**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**624158**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37450**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**661608**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1039963**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135275,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7607963**	**3326707**			**7336**
			Тенге			**1292830**	**710279**			**3694**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**681992**				
	Материалы -		Тенге			**3742**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**524804,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**472324**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**236**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70849,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1223575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3319
		Сметная заработная плата -	Тенге				595653,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5220493				
	Материалы -		Тенге			103295				
	Всего заработная плата -		Тенге				1478305,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1106847				
	Местные материалы -		Тенге			69064				
		Накладные расходы -	Тенге			1312965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							656
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196945,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6925465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1675249,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			624158				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			624158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37450				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			661608				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1081320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1081320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64879				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1146199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9956847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11923
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270902,00			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтжные работы	9956847
Временные здания и сооружения 2,4%	238 964
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	35 845
Итого с временными зданиями сооружениями	10 195 811
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	346 658
Затраты за выслугу лет 1%	101 958
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	40 783
Итого дополнительные затраты на на строительство	489 399
Итого с дополнительными затратами на строительство	10 685 210
Итого в базовых ценах 2001 года	10 685 210
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	20 376 696
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	407 534
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	20 784 230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах					**20 784 230**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**2 494 108**			
		Сметная стоимость строительства					**23 278 337**			

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №11 от 06 марта 2014 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационо-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/11	06.03.2014 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	91 385 660							9 791 321
в том числе за текущий месяц		56 385 660						6 041 321

К оплате: пятьдесят шесть миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят тенге, 00 тиын

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы_____

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов_____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование объекта - "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. 3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)"

АКТ

выполненных работ за октябрь 2014 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		УЧАСТОК №4 (Локальная смета 2-4-О)								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,8	23,36	22,08	8965	8474	2546	0,01	3
		м3		1,28	5,56	491	2133	97	0,02	7
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1935,302	36,74	34,55	71107	66867	21955	0,02	29
		м3		2,19	9,50	4241	18393	97	0,03	64
3	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	364,465	6,48	6,48	2362	2362	744	--	--
		м3		--	2,10	--	767	97	0,01	3
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4044,384	6,83	6,83	27607	27607	7323	--	--
		м3		--	1,87	--	7549	97	0,01	25
5	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	4044,384	3,29	3,29	13305	13305	3529	--	--
		м3		--	0,90	--	3638	97	--	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4044,384	21,55	4,52	87140	18265	66810	0,11	437
		м3		17,03	--	68876	--	97	--	--
		Монтажные работы								
7	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0878	139706,75	90794,12	12266	7972	7757	286,00	25
		км		48375,00	19582,83	4247	1719	130	84,07	7
9	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	9,26	2156,20	152,52	19966	1412	2538	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1423	529	130	0,28	3
10	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	41,5279	13945,49	2538,55	579127	105421	194133	15,87	659
		м3		2645,33	950,63	109855	39478	130	4,64	193
11	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,5279	311,00	--	12915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	41,5279	100,00	--	4153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	16,86	27300,00	--	460278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	126,85	4350,00	--	551798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	82,036	16879,69	1686,97	1384742	138392	266494	11,16	916
		м3		1867,05	631,80	153165	51830	130	3,09	253
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	57,85	27300,00	--	1579305	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	215,87	6950,00	--	1500297	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,036	311,00	--	25513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	82,036	100,00	--	8204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-773	Скобы ходовые	1130	221,00	--	249730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков	215	8370,27	35,42	1799608	7615	62259	1,31	282
		шт		209,25	13,50	44989	2903	130	0,07	15
26	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев	8	12534,05	296,60	100272	2373	9685	5,95	48
		м3		915,75	110,25	7326	882	118	0,54	4
27	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
28	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
29	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	2070,39	1086,01	6211	3258	4177	3,86	12
		шт		661,50	409,50	1985	1228	130	2,00	6
30	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.150мм	4	11717,96	--	46872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.200мм	1	29387,32	--	29387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.250мм	3	48794,03	--	146382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	16	231,52	33,52	3704	536	3791	0,90	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		180,00	2,25	2880	36	130	0,01	--
34	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
35	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	16	3360,00	--	53760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2	6710,00	--	13420	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		УЧАСТОК №5 (Локальная смета 2-5-О)								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6798,421	23,36	22,08	158806	150104	45096	0,01	60
		м3		1,28	5,56	8702	37788	97	0,02	131
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25630,249	36,74	34,55	941712	885551	290758	0,02	389
		м3		2,19	9,50	56161	243590	97	0,03	846
3	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	2413,695	6,48	6,48	15639	15639	4925	--	--
		м3		--	2,10	--	5078	97	0,01	19
4	С143008-92	Песок природный	2663,89	844,00	--	2248323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	2663,89	21,55	4,52	57396	12030	44005	0,11	288
		м3		17,03	--	45366	--	97	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28301,567	6,83	6,83	193184	193184	51243	--	--
		м3		--	1,87	--	52828	97	0,01	173
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	28301,567	3,29	3,29	93108	93108	24697	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	0,90	--	25461	97	--	83
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28301,567	21,55	4,52	609787	127811	467516	0,11	3057
		м3		17,03	--	481976	--	97	--	--
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3353,547	3,79	3,24	12705	10879	5205	--	11
		м3		0,48	1,12	1610	3756	97	--	12
		Монтажные работы								
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,073	78245,00	36133,62	83957	38771	71786	247,00	265
		км		41850,00	9612,90	44905	10315	130	37,30	40
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2	139706,75	90794,12	27941	18159	17669	286,00	57
		км		48375,00	19582,83	9675	3917	130	84,07	17
13	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,11	982,00	--	108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,3	1521,00	--	23271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20	35620,29	2104,76	712406	42095	77635	13,90	278
		м3		2362,50	623,48	47250	12470	130	2,48	50
17	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	20	311,00	--	6220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	20	100,00	--	2000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-773	Скобы ходовые	180	221,00	--	39780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
21	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,50	409,50	1323	819	130	2,00	4
22	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.200мм	1	29387,32	--	29387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.250мм	2	48794,03	--	97588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
25	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--
26	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	16	74,06	9,93	1185	159	1310	0,32	5
		фланец		63,00	--	1008	--	130	--	--
27	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2	6710,00	--	13420	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	4	10000,00	--	40000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	16	1410,00	--	22560	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т(Д 1м 1,5тн)	5	15679,00	2568,00	78395	12840	45058	55,00	275
		шт		9473,00	540,00	47365	2700	90	3,13	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14319714**	**2007951**			**7153**
			Тенге			**1149795**	**530230**			**1985**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			78395				
	Материалы -		Тенге			18190				
	Всего заработная плата -		Тенге				50065			
		Накладные расходы -	Тенге			45058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7407				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			130861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				56824			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14074779				
	Материалы -		Тенге			2584384				
	Всего заработная плата -		Тенге				1629960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			639127				
	Местные материалы -		Тенге			7753728				
		Накладные расходы -	Тенге			1765390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							883
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			950410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16790580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9730
		Сметная заработная плата -	Тенге				1894769			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17097972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10043
		Сметная заработная плата -	Тенге				1951593			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПОНИЖЕНИЕ №3 (Лкальная смета 2-8-О)								
		Водопонижение(одна захватка 100м)								
1	**Е0122-40-1**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	**516**	**74,06**	**9,93**	**38215**	**5124**	**42260**	**0,32**	**165**
		фланец		**63,00**	**--**	**32508**	**--**	**130**	**--**	**--**
2	**С130809-72**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	**12**	**1360,00**	**--**	**16320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Демонтаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	516	26,79	1,59	13823	820	16904	0,13	66
		фланец		25,20	--	13003	--	130	--	--
		Магистральный трубопровод								
4	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,864	115636,32	31953,19	562455	155420	496031	360,00	1751
		км		66375,00	12071,25	322848	58715	130	58,95	287
5	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	956,95	1200,00	--	1148340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	4,864	34559,61	8009,61	168098	38959	198413	144,00	700
		км		26550,00	4828,50	129139	23486	130	23,58	115
		Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
7	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	5697,17	85,53	85,53	487279	487279	44609	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	371740	12	0,38	2156
		Шпунтовое ограждение								
8	Е0105-12-6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м	4	3435,26	1889,51	13741	7558	8085	6,58	26
		т		1161,00	596,62	4644	2386	115	2,15	9
9	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	0,8	68500,00	--	54800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	4	3582,75	2619,75	14331	10479	8523	5,82	23
		т		963,00	889,88	3852	3560	115	3,19	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2517402	705639			2732
			Тенге			505994	459887			2579
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1352742				
	Материалы -		Тенге			85433				
	Всего заработная плата -		Тенге				965881			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54800				
	Местные материалы -		Тенге			876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			814826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2297622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5719
		Сметная заработная плата -	Тенге				1088105			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1164660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1164660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1234540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3532162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5719
		Сметная заработная плата -	Тенге				1088105			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16837116**	**2713590**			**9885**
			Тенге			**1655790**	**990117**			**4564**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			78395				
	Материалы -		Тенге			18190				
	Всего заработная плата -		Тенге				50065			
		Накладные расходы -	Тенге			45058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7407				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			130861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				56824			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15427522				
	Материалы -		Тенге			2669817				
	Всего заработная плата -		Тенге				2595841			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			693927				
	Местные материалы -		Тенге			7754604				
		Накладные расходы -	Тенге			2580216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				387032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1080464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19088202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15449
		Сметная заработная плата -	Тенге				2982874			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1331199				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1331199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79872				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1411071				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20630134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15762
		Сметная заработная плата -	Тенге				3039698			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе оборудование				0				
		В том числе строительно монтжные работы				20630134				
		Временные здания и сооружения 2,4%					495 123			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					74 268			
		Итого с временными зданиями сооружениями					21 125 257			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%					718 259			
		Затраты за выслугу лет 1%					211 253			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					84 501			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					1 014 012			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					22 139 270			
		Итого в базовых ценах 2001 года					22 139 270			
		Итого в текущих ценах 2013 г.					49 357 195			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					987 144			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					50 344 339			
		Итого в текущих ценах					**50 344 339**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**6 041 321**			
		Сметная стоимость строительства					**56 385 660**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №1 от 06 декабря 2011 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/1	06.12.2011.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	462 782 000							49 583 786
в том числе за текущий месяц		154 215 691						16 523 110

К оплате: Сто пятьдесят четыре миллиона двести пятнадцать тысяч шестьсот девяносто одна тенге 00 тиын

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"
Кожанбеков С.К. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целинаградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализации								
1	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция (Q-2,0м3/час Н-6м)**	1	6079717,84	--	6079718	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
2	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция (Q-11,2м3/час Н-6м)**	1	7453152,27	--	7453152	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция (Q-16,0м3/час Н-6м)**	1	7053851,21	--	7053851	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	**Комплексная канализационная станция (Q-3,5м3/час Н-6,6м)**	1	7753248,43	--	7753248	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**28339970**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**28339970**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**28339970**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**28339970**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.								
		Земляные работы								
5	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13699,51	23,36	22,08	320010	302474	90872	0,01	122
		м3		1,28	5,56	17535	76147	97	0,02	264
6	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52314,34	36,74	34,55	1922144	1807513	593472	0,02	794
		м3		2,19	9,50	114631	497195	97	0,03	1726
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	5088,67	483,56	6,82	2460663	34705	248811	0,26	1323
		м2		40,73	2,54	207262	12925	113	0,01	62
8	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	3902,75	6,48	6,48	25288	25288	7964	--	--
		м3		--	2,10	--	8210	97	0,01	31
9	С143008-92	Песок природный	4293,46	844,00	--	3623677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	4293,46	21,55	4,52	92507	19389	70924	0,11	464
		м3		17,03	--	73118	--	97	--	--
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	60000,58	6,83	6,83	409558	409558	108637	--	--
		м3		--	1,87	--	111997	97	0,01	366
12	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	60000,58	3,29	3,29	197394	197394	52360	--	--
		м3		--	0,90	--	53979	97	--	176
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60000,58	21,55	4,52	1292776	270966	991156	0,11	6480
				17,03	--	1021810	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5996,43	3,79	3,24	22717	19453	9306	--	20
		м3		0,48	1,12	2878	6716	97	--	22
		Монтажные работы								
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	8,63	78245,00	36133,62	675577	311982	577638	247,00	2133
		км		41850,00	9612,90	361338	82999	130	37,30	322
16	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150х2,2 мм	7144,12	908,00	--	6486860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	18,33	2156,20	152,52	39522	2796	5024	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2817	1048	130	0,28	5
18	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	135,8	13945,49	2538,55	1893782	344732	634826	15,87	2155
		м3		2645,33	950,63	359233	129095	130	4,64	631
19	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	135,8	311,00	--	42233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	135,8	100,00	--	13580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	47,38	27300,00	--	1293396	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	416,4	4350,00	--	1811323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-773	Скобы ходовые	1123	221,00	--	248183	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	137,9	16879,69	1686,97	2327776	232640	447982	11,16	1539
		м3		1867,05	631,80	257474	87128	130	3,09	425
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	58,56	27300,00	--	1598724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	437,82	6950,00	--	3042850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	124	311,00	--	38565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	124	100,00	--	12400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-773	Скобы ходовые	770	221,00	--	170170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	24,14	35620,29	2104,76	859949	50813	93714	13,90	336
		м3		2362,50	623,48	57036	15052	130	2,48	60
31	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	24,14	311,00	--	7508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,14	100,00	--	2414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-773	Скобы ходовые	238	221,00	--	52598	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0123-24-1	**Установка люков**	277	8370,27	35,42	2318565	9811	80212	1,31	363
		шт		209,25	13,50	57962	3740	130	0,07	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			33302708	4039513			15746
			Тенге			2533093	1086231			4111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26815849				
	Материалы -		Тенге			6035544				
	Всего заработная плата -		Тенге				3619324,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			470951				
	Местные материалы -		Тенге			13736747				
		Накладные расходы -	Тенге			4012898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1849725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32678471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21864
		Сметная заработная плата -	Тенге				4221259,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6486860				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6486860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389212				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6876071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39554542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21864
		Сметная заработная плата -	Тенге				4221259,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			61642678	4039513			15746
			Тенге			2533093	1086231			4111
	Стоимость оборудования -		Тенге			28339970				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28339970				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26815849				
	Материалы -		Тенге			6035544				
	Всего заработная плата -		Тенге				3619324,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			470951				
	Местные материалы -		Тенге			13736747				
		Накладные расходы -	Тенге			4012898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2006
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				601935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1849725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32678471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21864
		Сметная заработная плата -	Тенге				4221259,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6486860				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6486860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389212				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6876071				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			67894512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21864
		Сметная заработная плата -	Тенге				4221259,00			

В том числе оборудование	28339970
В том числе строительно монтжные работы	39554542
Временные здания и сооружения 2,4%	949 309
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	142 396
Итого с временными зданиями сооружениями	40 503 851
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	1 377 131
Затраты за выслугу лет 1%	405 038
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	162 015
Итого дополнительные затраты на на строительство	1 944 184
Итого с дополнительными затратами на строительство	70 788 005
Итого в базовых ценах 2001 года	70 788 005
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	134 992 726
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 699 855
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	137 692 581
Итого в текущих ценах	**137 692 581**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**16 523 110**
Сметная стоимость строительства	**154 215 691**

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №11 от 06 марта 2014 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/11	06.03.2014 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 000 000							750 000
в том числе за текущий месяц		7 000 000						750 000

К оплате: Семь миллионов тенге 00 тиын

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства"
Есиркепов Е.А.

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ
выполненных работ за апрель 2014 года
(работы выполнены в 2013 году)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
		Шпунтовое ограждение								
1	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	107,861	3435,26	1889,51	370531	203805	218015	6,58	710
		т		1161,00	596,62	125227	64352	115	2,15	232
2	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/**	21,63	68500,00	--	1481655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	107,861	3582,75	2619,75	386439	282569	229832	5,82	628
		т		963,00	889,88	103870	95983	115	3,19	344
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2238625	486374			1337
			Тенге			229097	160335			576
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2238625				
		Материалы -	Тенге			41500				
		Всего заработная плата -	Тенге				389432			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481655				
		Накладные расходы -	Тенге			447847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2847660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2137
		Сметная заработная плата -	Тенге				456609			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2238625**	**486374**			**1337**
			Тенге			**229097**	**160335**			**576**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2238625**				
	Материалы -		Тенге			**41500**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**389432**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1481655**				
		Накладные расходы -	Тенге			**447847**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**224**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**67177**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**161188**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2847660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**456609**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2847662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**456609**			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтажные работы	**2847662**
Временные здания и сооружения 2,4%	68 344
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10 252
Итого с временными зданиями сооружениями	2 916 006
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	99 144
Затраты за выслугу лет 1%	29 160
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	11 664
Итого дополнительные затраты на на строительство	139 968
Итого с дополнительными затратами на строительство	3 055 975
Итого в базовых ценах 2001 года	3 055 975
Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,2335	6 127 451
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	122 549
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	6 250 000
Итого в текущих ценах	**6 250 000**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**750 000**
Сметная стоимость строительства	**7 000 000**

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** "Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Жолдасы-НурсайСтрой" Республика Казахстан Астана қаласы Алматы ауданы Астана ауданы Астана облысы Бөлімі Мемлекеттік мекемесі

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №2 от 27 февраля 2012 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/2	27.02.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	293 955 147							31 495 194
в том числе за текущий месяц		85 740 274						9 186 458

К оплате: Восемьдесят пять миллионов семьсот сорок тысяч двести семьдесят четыре тенге, 00 тиын

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"
Кожанбеков С.К. _____

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ за май 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети канализации								
1	Ц0107-218-7	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т(Д 1м 1,5тн)**	4	15679,00	2568,00	62716	10272	36047	55,00	220
		шт		9473,00	540,00	37892	2160	90	3,13	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			62716	10272			220
			Тенге			37892	2160			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62716				
	Материалы -		Тенге			14552				
	Всего заработная плата -		Тенге				40052,00			
		Накладные расходы -	Тенге			36047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5407,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5926				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			104689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				45459,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			104689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				45459,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			62716	10272			220

	Тенге			**37892**	**2160**			**13**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**62716**				
Материалы -	Тенге			**14552**				
Всего заработная плата -	Тенге				**40052,00**			
Накладные расходы -	Тенге			**36047**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5407,00**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5926**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**104689**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**251**
Сметная заработная плата -	Тенге				**45459,00**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**104689**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**251**
Сметная заработная плата -	Тенге				**45459,00**			

В том числе оборудование	**0**
В том числе строительно монтжные работы	**104689**
Временные здания и сооружения 2,4%	2 513
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	377
Итого с временными зданиями сооружениями	107 202
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	3 645
Затраты за выслугу лет 1%	1 072
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	429
Итого дополнительные затраты на на строительство	5 146
Итого с дополнительными затратами на строительство	112 347
Итого в базовых ценах 2001 года	112 347
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	214 246
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	4 285
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	218 531
Итого в текущих ценах	**218 531**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**26 224**
Сметная стоимость строительства	**244 755**

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ за май 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение								
1	E0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	2695	571,75	435,68	1540853	1174144	620736	0,65	1752
		м		122,63	98,84	330488	266374	104	0,35	949
2	E0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	245	452,66	5,38	110902	1318	33825	0,78	191
		шт		130,50	2,25	31973	551	104	0,01	2
3	E0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	2695	49,08	29,50	132278	79510	86242	0,11	307
		м		19,58	11,19	52768	30157	104	0,05	140
4	E0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	23	63,86	24,66	1469	567	969	0,21	5
		шт		31,50	9,00	725	207	104	0,05	1
5	E0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	2695	437,91	332,83	1180167	896977	419775	0,60	1606
		м		105,08	44,69	283191	120440	104	0,17	447
6	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	242,5	4830,00	--	1171275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	E0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	490	2649,13	131,07	1298072	64224	1048222	11,40	5586
				2007,00	49,95	983430	24475	104	0,24	120

		м3									
8	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1225	281,87	233,27	345291	285756	108723	0,29	355
		м		48,60	36,74	59535	45007	104	0,15	179
9	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	245	14800,00	--	3626000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	735	647,00	--	475545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	1,62	62566,88	6788,50	101358	10997	101593	253,00	410
		км		45675,00	2565,00	73994	4155	130	12,52	20
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,81	64249,36	8122,48	52042	6579	51564	254,00	206
		км		45900,00	3069,00	37179	2486	130	14,99	12
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,405	70153,47	10674,97	28412	4323	27829	270,00	109
		км		48825,00	4032,00	19774	1633	130	19,69	8
14	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	324	321,00	--	104004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	162	472,00	--	76464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	72,9	584,00	--	42574	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	245	501,70	24,00	122917	5880	105796	3,00	735
		шт		473,00	6,80	115885	1666	90	0,04	10
18	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	245	496,10	10,10	121545	2475	96204	3,00	735
		шт		434,00	2,30	106330	563	90	0,01	3

19	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с в нижним шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	--	3500,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	--	7060,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	74,06	9,93	370	50	410	0,32	2
		фланец		63,00	--	315	--	130	--	--
22	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	5	1360,00	--	6800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
23	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	17287	436,70	436,70	7549233	7549233	135357	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1127977	12	0,38	6542
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18087570	10082033			11999
			Тенге			2095585	1625691			8434
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			244461				
		Материалы -	Тенге			13892				
		Всего заработная плата -	Тенге				224444,00			
		Накладные расходы -	Тенге			202000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26788				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			473249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1584
		Сметная заработная плата -	Тенге				254744,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16441992				
		Материалы -	Тенге			142877				
		Всего заработная плата -	Тенге				3496832,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4101545				
		Местные материалы -	Тенге			250521				
		Накладные расходы -	Тенге			2635246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				395287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1144634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20221872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20268
		Сметная заработная плата -	Тенге				3892119,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1401117				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1401117				

		Ненормируемые и непредвиденные затрат	Тенге			84067					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1485184					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22180304					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								21852
		Сметная заработная плата -	Тенге				4146863,00				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж									
24	Е0104-49-7	Демонтаж свободного спуска или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	2695	15,24	7,41	41067	19959	34497	0,05	123
		м		7,83	4,48	21107	12063	104	0,02	56
25	Е0104-57-1	Демонтаж фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1225	65,58	46,14	80336	56522	43489	0,12	142
		м		19,44	14,70	23814	18003	104	0,06	72
26	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	1,62	19971,76	1701,76	32354	2757	40637	101,20	164
		км		18270,00	1026,00	29597	1662	130	5,01	8
27	Е0122-8-2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,81	20396,16	2036,16	16521	1649	20626	101,60	82
		км		18360,00	1227,60	14872	994	130	6,00	5
28	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,405	22205,68	2675,68	8993	1084	11132	108,00	44
		км		19530,00	1612,80	7910	653	130	7,88	3
29	Ц0112-802-2	Демонтаж задвижек чугунных фланцевых на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	245	194,67	5,47	47695	1341	42318	1,20	294
		шт		189,20	2,72	46354	666	90	0,02	4
30	Ц0112-808-2	Демонтаж вентилей, клапанов чугунных фланцевых обратных поворотных, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	245	175,77	2,17	43063	531	38482	1,20	294
		шт		173,60	0,92	42532	225	90	0,01	1
31	Е0122-40-1	Демонтаж фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	5	26,79	1,59	134	8	164	0,13	1
		фланец		25,20	--	126	--	130	--	--
32	Ц0107-247-1	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	245	8575,22	4003,22	2100929	980789	1373281	26,00	6370
		шт		4572,00	1656,03	1120140	405728	90	9,60	2353

33	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдо[illegible]ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	13,45	6,01	6,01	81	81	21	--	--
		м3		--	1,64	--	22	97	0,01	--
34	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1636,3	14,01	14,01	22917	22917	7611	--	--
		м3		--	4,80	--	7846	97	0,02	26
35	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	6545	1,22	1,22	7997	7997	1617	--	--
		м2		--	0,25	--	1667	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2402088	1095636			7514
			Тенге			1306452	449530			2533
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2191687				
	Всего заработная плата -		Тенге				1615646,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1454081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							727
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3864514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10043
		Сметная заработная плата -	Тенге				1833758,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210401				
	Всего заработная плата -		Тенге				140337,00			
		Накладные расходы -	Тенге			159794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23969,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							810
		Сметная заработная плата -	Тенге				164306,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4256921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10854
		Сметная заработная плата -	Тенге				1998064,00			
		РАЗДЕЛ 3.Магистральный трубопровод								
36	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	9,72	115636,32	31953,19	1123985	310585	991247	360,00	3499
		км		66375,00	12071,25	645165	117333	130	58,95	573
37	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1944	1200,00	--	2332800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м								
38	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**	9,72	34559,61	8009,61	335919	77853	396499	144,00	1400
		км		26550,00	4828,50	258066	46933	130	23,58	229
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**3792704**	**388438**			**4899**
			Тенге			**903231**	**164266**			**802**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1459904**				
	Материалы -		Тенге			**166485**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1067497,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**1750**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1387746**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**694**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**208162,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**170859**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3018509**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6395**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1275658,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2332800**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2332800**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**139968**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2472768**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5491277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6395**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1275658,00**			

РАЗДЕЛ 4.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)

39	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	3232	85,53	85,53	276433	276433	25307	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	210888	12	0,38	1223
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**276433**	**276433**			**--**
			Тенге			**--**	**210888**			**1223**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**276433**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**210888,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25307**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3796,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**319844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214684,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**319844**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**214684,00**			

		РАЗДЕЛ 5.Демонтаж									
40	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	80	1896,31	69,11	151705	5529	132402	10,80	864
		шт		1827,20	11,72	146176	938	90	0,07	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151705	5529			864
			Тенге			146176	938			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			151705				
	Всего заработная плата -		Тенге				147114,00			
		Накладные расходы -	Тенге			132402				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19860,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17046				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			301154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							936
		Сметная заработная плата -	Тенге				166974,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			301154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							936
		Сметная заработная плата -	Тенге				166974,00			
		РАЗДЕЛ 6.Шпунтовое ограждение								
41	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	117,8	3435,26	1889,51	404674	222585	238105	6,58	775
		т		1161,00	596,62	136766	70282	115	2,15	253
42	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т**	23,56	105100,00	--	2476156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	117,8	3582,75	2619,75	422048	308607	251010	5,82	686
		т		963,00	889,88	113441	104828	115	3,19	376
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3302878	531191			1461
			Тенге			250207	175110			629
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826722				
	Материалы -		Тенге			45324				
	Всего заработная плата -		Тенге				425317,00			
		Накладные расходы -	Тенге			489114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73367,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1394787				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
	Сметная заработная плата -	Тенге				498684,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2476156				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2476156				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148569				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2624725				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4019512				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
	Сметная заработная плата -	Тенге				498684,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28013378**	**12379261**			**26736**
		Тенге			**4701651**	**2626422**			**13627**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			2587853				
Материалы -		Тенге			13892				
Всего заработная плата -		Тенге				1987204,00			
	Накладные расходы -	Тенге			1788483				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							894
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268273,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262580				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4638916				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12563
	Сметная заработная плата -	Тенге				2255476,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19215453				
Материалы -		Тенге			354686				
Всего заработная плата -		Тенге				5340870,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4101545				
Местные материалы -		Тенге			252271				
	Накладные расходы -	Тенге			4697207				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2349
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				704581,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1434760				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25347419				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31043
	Сметная заработная плата -	Тенге				6045451,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2476156				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2476156				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148569				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2624725				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3733917				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3733917				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224035				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3957952				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36569012				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43606
	Сметная заработная плата -	Тенге				8300927,00			

В том числе оборудование	0
В том числе строительно монтжные работы	36569012
Временные здания и сооружения 2,4%	877 656

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	131 648
Итого с временными зданиями сооружениями	37 446 668
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	1 273 187
Затраты за выслугу лет 1%	374 467
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	149 787
Итого дополнительные затраты на на строительство	1 797 440
Итого с дополнительными затратами на строительство	39 244 108
Итого в базовых ценах 2001 года	39 244 108
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	74 838 515
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	1 496 770
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	76 335 285
Итого в текущих ценах	**76 335 285**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**9 160 234**
Сметная стоимость строительства	**85 495 519**

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №11 от 06 марта 2014 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/11	06.03.2014 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	14 000 000							1 500 000
в том числе за текущий месяц		7 000 000						750 000

К оплате: Семь миллионов тенге 00 тиын

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства"
Есиркепов Е.А. _____

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Мамбетжанов Б.А. _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ
выполненных работ за май 2014 года
(работы выполнены в 2013 году)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПОНИЖЕНИЕ №3								
		Шпунтовое ограждение								
1	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м**	2019,6445	3435,26	1889,51	6938010	3816145	4082233	6,58	13289
		т		1161,00	596,62	2344807	1204960	115	2,15	4342
2	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/**	403,873	68500,00	--	27665301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2**	2019,6445	3582,75	2619,75	7235885	5290968	4303483	5,82	11754
		т		963,00	889,88	1944918	1797241	115	3,19	6443
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41839196	9107112			25044
			Тенге			4289725	3002202			10785
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41839196				
		Материалы -	Тенге			777058				
		Всего заработная плата -	Тенге				7291926			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27665301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8385715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1257857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3013495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53238406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40021
		Сметная заработная плата -	Тенге				8549784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			53238406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40021
		Сметная заработная плата -	Тенге				8549784			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**41839196**	**9107112**			**25044**
			Тенге			**4289725**	**3002202**			**10785**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41839196				
	Материалы -		Тенге			777058				
	Всего заработная плата -		Тенге				7291926			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27665301				
		Накладные расходы -	Тенге			8385715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1257857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3013495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53238406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40021
		Сметная заработная плата -	Тенге				8549784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			53238406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40021
		Сметная заработная плата -	Тенге				8549784			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтжные работы	**53238406**
Временные здания и сооружения 2,4%	1 277 722
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	191 658
Итого с временными зданиями сооружениями	54 516 128
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	1 853 548
Затраты за выслугу лет 1%	545 161
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	218 065
Итого дополнительные затраты на на строительство	2 616 774
Итого с дополнительными затратами на строительство	57 132 902
Итого в базовых ценах 2001 года	57 132 902
Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,2335	114 323 459
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 286 469
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	116 609 929
Итого в текущих ценах	**116 609 929**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**13 993 191**			
		Сметная стоимость строительства					**130 603 120**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ
выполненных работ за май 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

смета В учетом п5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,06	23,36	22,08	1	1	--	0,01	--
		м3		1,28	5,56	--	--	--	0,02	--
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16758,94	36,74	34,55	615760	579038	190119	0,02	254
		м3		2,19	9,50	36722	159277	97	0,03	553
3	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	14206,05	-483,56	-6,82	-6869435	-96885	-694606	-0,26	-3694
		м2		-40,73	-2,54	-578612	-36083	113	-0,01	-173
4	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	2157,8	-6,48	-6,48	-13981	-13981	-4403	--	--
		м3		--	-2,10	--	-4539	97	-0,01	-17
5	С143008-92	Песок природный	160,06	844,00	--	135086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	160,06	21,55	4,52	3449	723	2644	0,11	17
				17,03	--	2726	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	17425,61	6,83	6,83	118945	118945	31551	--	--
		м3		--	1,87	--	32527	97	0,01	106
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	17425,61	3,29	3,29	57328	57328	15206	--	--
		м3		--	0,90	--	15677	97	--	51
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17425,61	21,55	4,52	375453	78695	287855	0,11	1882
		м3		17,03	--	296758	--	97	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	379,38	-3,79	-3,24	-1437	-1231	-589	--	-1
		м3		-0,48	-1,12	-182	-425	97	--	-1
		Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,14	78245,00	36133,62	167090	77162	142867	247,00	527
		км		41850,00	9612,90	89369	20528	130	37,30	80
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0442	-139706,75	-90794,12	-6175	-4013	-3905	-286,00	-13
		км		-48375,00	-19582,83	-2138	-866	130	-84,07	-4
13	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3483	-147942,61	-97234,98	-51528	-33867	-32323	-296,00	-103
		км		-49950,00	-21436,60	-17398	-7466	130	-91,71	-32
14	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,848	-217692,60	-140427,57	-184603	-119083	-118653	-444,00	-377
		км		-75702,00	-31929,48	-64195	-27076	130	-134,61	-114
15	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	118,89	1510,00	--	179524	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	78,7	2370,00	--	186519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	136	3650,00	--	496400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-245 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	441,6	-9430,00	--	-4164288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150x2,2 мм	6719,66	-908,00	--	-6101449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм	547,2	-1437,25	--	-786463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 250 мм	411,09	-1768,66	--	-727078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 400 мм	407,8	-3451,38	--	-1407472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	79	-300,57	-225,64	-23745	-17825	-13198	-0,41	-33
		шт		-69,53	-58,98	-5493	-4659	130	-0,23	-18
24	СПрайс	Втулка под фланец д-160мм	18	-2343,56	--	-42184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Втулка под фланец д-200мм	24	-4532,53	--	-108781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Втулка под фланец д-250мм	6	-7365,05	--	-44190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Втулка под фланец д-350мм	3	-21209,58	--	-63629	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Втулка под фланец д-400мм	14	-28917,89	--	-404850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Отвод 90 градус д-400мм	2	-27126,02	--	-54252	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Отвод 40 градус д-400мм	12	-20879,65	--	-250556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы	2,79	-2156,20	-152,52	-6015	-425	-765	-1,02	-3
		м3		-153,68	-57,15	-429	-159	130	-0,28	-1
32	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	17,14	-13945,49	-2538,55	-238971	-43501	-80107	-15,87	-272
		м3		-2645,33	-950,63	-45331	-16290	130	-4,64	-80
33	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,14	-311,00	--	-5329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,14	-100,00	--	-1714	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	13,89	-27300,00	--	-379197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	49,95	-4350,00	--	-217283	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-773	Скобы ходовые	500,99	-221,00	--	-110719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	88,91	-16879,69	-1686,97	-1500773	-149989	-288825	-11,16	-992
		м3		-1867,05	-631,80	-165999	-56173	130	-3,09	-274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	60,45	-27300,00	--	-1650285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	173,68	-6950,00	--	-1207076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	120,55	-311,00	--	-37491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	120,55	-100,00	--	-12055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-773	Скобы ходовые	775,9	-221,00	--	-171474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	26,23	35620,29	2104,76	934320	55208	101819	13,90	365
		м3		2362,50	623,48	61968	16354	130	2,48	65
45	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	26,23	311,00	--	8158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	26,23	100,00	--	2623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-773	Скобы ходовые	209	221,00	--	46189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0123-24-1	Установка люков	131,93	-8370,27	-35,42	-1104290	-4673	-38204	-1,31	-173
		шт		-209,25	-13,50	-27606	-1781	130	-0,07	-9
49	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев	9,94	12534,05	296,60	124588	2948	12034	5,95	59
				915,75	110,25	9103	1096	118	0,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
50	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
		шт		317,25	13,50	2538	108	130	0,07	1
51	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
52	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	-2070,39	-1086,01	-4141	-2172	-2785	-3,86	-8
		шт		-661,50	-409,50	-1323	-819	130	-2,00	-4
53	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	1	-3300,80	-1746,05	-3301	-1746	-2249	-6,33	-6
		шт		-1071,00	-659,25	-1071	-659	130	-3,22	-3
54	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	-242,08	-6,95	-242	-7	-190	-0,88	-1
		шт		-144,00	-2,25	-144	-2	130	-0,01	--
55	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.150мм	10	15656,65	--	156567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.200мм	1	39265,11	--	39265	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.250мм	4	-65194,90	--	-260780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс ТОО "ТехноОПТ"	Задвижки д.350мм	1	-65194,90	--	-65195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	-3500,00	--	-3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	16	231,52	33,52	3704	536	3791	0,90	14
		фланец		180,00	2,25	2880	36	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	--
62	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	2	-481,59	-69,84	-963	-140	-965	-1,73	-3
		фланец		-369,00	-2,25	-738	-5	130	-0,01	--
63	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	2	-795,20	-105,57	-1590	-211	-1492	-2,70	-5
		фланец		-569,25	-4,50	-1139	-9	130	-0,02	--
64	Е0122-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	8	-867,45	-117,07	-6940	-937	-6458	-2,89	-23
		фланец		-616,50	-4,50	-4932	-36	130	-0,03	--
65	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	16	3360,00	--	53760	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
66	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2	6710,00	--	13420	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
67	С130809-79	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	2	-10000,00	--	-20000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
68	С130809-81	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 350 мм	2	-16300,00	--	-32600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
69	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм	11	-21200,00	--	-233200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	-22878,84	-17,71	-22879	-18	-363	-1,62	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-272,25	-6,75	-272	-7	130	-0,03	--
71	С131206-2	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	2	-4120,00	--	-8240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т(Д 1м 1,5тн)	26	15679,00	2568,00	407654	66768	234304	55,00	1430
		шт		9473,00	540,00	246298	14040	90	3,13	81
73	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-10,95м3/час Н-6м)	1	5679566,56	--	5679567	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-30м3/час Н-6м)	1	-9396144,10	--	-9396144	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-2,0м3/час Н-6м)	1	6531501,55	--	6531502	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-2,0м3/час Н-6м)	1	6531501,55	--	6531502	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-2,0м3/час Н-6м)	1	6079711,98	--	6079712	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
78	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-2,0м3/час Н-6м)	1	5627922,41	--	5627922	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-2,2м3/час Н-6м)	1	6079711,98	--	6079712	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-1,9м3/час Н-6м)	1	-6852528,40	--	-6852528	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-4,7м3/час Н-6м)	1	-6247523,20	--	-6247523	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-8,5м3/час Н-6м)	1	-7543962,80	--	-7543963	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс ТОО "GRUNDFOS"	Комплексная канализационная станция (Q-4,7м3/час Н-6м)	1	-6159442,70	--	-6159443	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-24149519	547527			-1138
			Тенге			-167524	102767			212
	Стоимость оборудования -		Тенге			330315				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			330315				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			407654				
	Материалы -		Тенге			94588				
	Всего заработная плата -		Тенге				260338,00			
		Накладные расходы -	Тенге			234304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35146,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			680476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1629
		Сметная заработная плата -	Тенге				295484,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18555679				
	Материалы -		Тенге			-7284652				
	Всего заработная плата -		Тенге				-325095,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7557447				
	Местные материалы -		Тенге			-3780517				
		Накладные расходы -	Тенге			-497068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-74560,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1143165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-20195911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2685
		Сметная заработная плата -	Тенге				-399655,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-6331809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-6331809				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-379909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-6711717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-25896838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1057
		Сметная заработная плата -	Тенге				-104172,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ №1								
		Восстановление существующей автодороги								
84	Е0127-54-3к =6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	450	0,02	--	9	--	6	--	--
		м2		0,01	--	5	--	133	--	--
85	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	67,35	24,52	15,35	1652	1034	985	0,03	2
		м2		5,94	5,06	400	341	133	0,02	1
86	Е0127-54-1к =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1540	0,02	--	31	--	20	--	--
		м2		0,01	--	15	--	133	--	--
87	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	58,8	5780,00	--	339864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	82,32	5000,00	--	411600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ №2								
		Водопонижение(одна захватка 100м)								
89	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	135	571,75	435,68	77186	58816	31094	0,65	88
		м		122,63	98,84	16555	13343	104	0,35	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	14	452,66	5,38	6337	75	1933	0,78	11
		шт		130,50	2,25	1827	32	104	0,01	--
91	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	135	49,08	29,50	6626	3983	4320	0,11	15
		м		19,58	11,19	2643	1511	104	0,05	7
92	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	135	437,91	332,83	59118	44932	21028	0,60	80
		м		105,08	44,69	14186	6033	104	0,17	22
93	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	27	2668,78	131,07	72057	3539	57759	11,40	308
		м3		2007,00	49,95	54189	1349	104	0,24	7
94	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	67,5	281,87	233,27	19026	15746	5991	0,29	20
		м		48,60	36,74	3281	2480	104	0,15	10
95	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	20	14800,00	--	296000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	73,08	647,00	--	47281	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0885	62566,88	6788,50	5537	601	5550	253,00	22
		км		45675,00	2565,00	4042	227	130	12,52	1
98	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0441	64249,36	8122,48	2833	358	2807	254,00	11
		км		45900,00	3069,00	2024	135	130	14,99	1
99	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,022	70153,47	10674,97	1543	235	1512	270,00	6
				48825,00	4032,00	1074	89	130	19,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
100	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	20	501,70	24,00	10034	480	8636	3,00	60
		шт		473,00	6,80	9460	136	90	0,04	1
101	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	20	496,10	10,10	9922	202	7853	3,00	60
		шт		434,00	2,30	8680	46	90	0,01	--
102	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	999,69	436,70	436,70	436564	436564	7828	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	65230	12	0,38	378
		Демонтаж								
103	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	135	15,24	7,41	2057	1000	1728	0,05	6
		м		7,83	4,48	1057	604	104	0,02	3
104	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	67,5	65,58	46,14	4427	3115	2396	0,12	8
		м		19,44	14,70	1312	992	104	0,06	4
105	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0885	19971,76	1701,76	1768	151	2220	101,20	9
		км		18270,00	1026,00	1617	91	130	5,01	--
106	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0441	20396,16	2036,16	899	90	1123	101,60	4
		км		18360,00	1227,60	810	54	130	6,00	--
107	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0039	22205,68	2675,68	87	11	108	108,00	--
		км		19530,00	1612,80	77	6	130	7,88	--
108	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	14	194,67	5,47	2725	77	2418	1,20	17
		шт		189,20	2,72	2649	38	90	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	14	175,77	2,17	2461	30	2199	1,20	17
		шт		173,60	0,92	2430	13	90	0,01	--
110	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	14	8575,22	4003,22	120053	56045	78473	26,00	364
		шт		4572,00	1656,03	64008	23184	90	9,60	134
111	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	17,16	6,01	6,01	103	103	27	--	--
		м3		--	1,64	--	28	97	0,01	--
112	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	56,59	14,01	14,01	793	793	263	--	--
		м3		--	4,80	--	271	97	0,02	1
113	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	652,99	1,22	1,22	798	798	161	--	--
		м2		--	0,25	--	166	97	--	1
		Магистральный трубопровод								
114	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	1,09	115636,32	31953,19	125928	34797	111056	360,00	392
		км		66375,00	12071,25	72282	13146	130	58,95	64
115	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	1,09	34559,61	8009,61	37635	8722	44423	144,00	157
		км		26550,00	4828,50	28913	5258	130	23,58	26
		Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
116	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	1980,08	85,53	85,53	169357	169357	15504	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	129200	12	0,38	749
		Демонтаж								
117	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	19	1896,31	69,11	36030	1313	31446	10,80	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1827,20	11,72	34717	223	90	0,07	1
		Шпунтовое ограждение								
118	Е0105-12-6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м	15	3435,26	1889,51	51529	28343	30319	6,58	99
		т		1161,00	596,62	17415	8949	115	2,15	32
119	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	2	105100,00	--	210200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	15	3582,75	2619,75	53741	39296	31962	5,82	87
		т		963,00	889,88	14445	13348	115	3,19	48
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ №3								
		Водопонижение(одна захватка 100м)								
121	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	3556,58	-571,75	-435,68	-2033457	-1549513	-819183	-0,65	-2312
		м		-122,63	-98,84	-436143	-351532	104	-0,35	-1253
122	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	337	-452,66	-5,38	-152546	-1813	-46526	-0,78	-263
		шт		-130,50	-2,25	-43979	-758	104	-0,01	-3
123	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	3556,58	-49,08	-29,50	-174567	-104929	-113813	-0,11	-405
		м		-19,58	-11,19	-69638	-39798	104	-0,05	-185
124	Е0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	46	-63,86	-24,66	-2938	-1134	-1938	-0,21	-10
		шт		-31,50	-9,00	-1449	-414	104	-0,05	-2
125	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	3556,58	-437,91	-332,83	-1557462	-1183737	-553976	-0,60	-2120
		м		-105,08	-44,69	-373725	-158944	104	-0,17	-590
126	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	87,21	-4830,00	--	-421224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	678,29	-2668,78	-131,07	-1810208	-88903	-1451017	-11,40	-7733
		м3		-2007,00	-49,95	-1361328	-33881	104	-0,24	-166
128	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1393,72	-281,87	-233,27	-392848	-325113	-123698	-0,29	-404
		м		-48,60	-36,74	-67735	-51205	104	-0,15	-203
129	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	337	-14800,00	--	-4987600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1017,43	-647,00	--	-658277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	2,12	-62566,88	-6788,50	-132930	-14423	-133238	-253,00	-538
		км		-45675,00	-2565,00	-97041	-5450	130	-12,52	-27
132	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	1,06	-64249,36	-8122,48	-67931	-8588	-67307	-254,00	-269
		км		-45900,00	-3069,00	-48530	-3245	130	-14,99	-16
133	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,53	-70153,47	-10674,97	-37181	-5658	-36418	-270,00	-143
		км		-48825,00	-4032,00	-25877	-2137	130	-19,69	-10
134	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	345,01	-321,00	--	-110748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	172,5	-472,00	--	-81420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	64,31	-584,00	--	-37557	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	340	-501,70	-24,00	-170578	-8160	-146819	-3,00	-1020
		шт		-473,00	-6,80	-160820	-2312	90	-0,04	-13
138	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	337	-496,10	-10,10	-167186	-3404	-132330	-3,00	-1011
		шт		-434,00	-2,30	-146258	-775	90	-0,01	-4
139	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	11242,4	-436,70	-436,70	-4909556	-4909556	-88028	--	--
		маш-ч		--	-65,25	--	-733567	12	-0,38	-4255
		Демонтаж								
140	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	3556,58	-15,24	-7,41	-54195	-26340	-45525	-0,05	-162
		м		-7,83	-4,48	-27855	-15919	104	-0,02	-74
141	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	1696,72	-65,58	-46,14	-111272	-78288	-60236	-0,12	-197
		м		-19,44	-14,70	-32984	-24935	104	-0,06	-99
142	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	2,03	-19971,76	-1701,76	-40635	-3462	-51038	-101,20	-206
		км		-18270,00	-1026,00	-37172	-2087	130	-5,01	-10
143	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	1,06	-20396,16	-2036,16	-21646	-2161	-27025	-101,60	-108
		км		-18360,00	-1227,60	-19485	-1303	130	-6,00	-6
144	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,53	-22205,68	-2675,68	-11769	-1418	-14567	-108,00	-57
		км		-19530,00	-1612,80	-10351	-855	130	-7,88	-4
145	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	332	-194,67	-5,47	-64631	-1817	-57346	-1,20	-398
		шт		-189,20	-2,72	-62814	-903	90	-0,02	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм	332	-175,77	-2,17	-58355	-720	-52147	-1,20	-398
		шт		-173,60	-0,92	-57635	-305	90	-0,01	-2
147	Ц0107-247-1	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	332	-8575,22	-4003,22	-2846973	-1329069	-1860936	-26,00	-8632
		шт		-4572,00	-1656,03	-1517904	-549803	90	-9,60	-3189
148	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3,52	-6,01	-6,01	-21	-21	-6	--	--
		м3		--	-1,64	--	-6	97	-0,01	--
149	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1034,06	-14,01	-14,01	-14483	-14483	-4810	--	--
		м3		--	-4,80	--	-4958	97	-0,02	-16
150	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	8043	-1,22	-1,22	-9828	-9828	-1988	--	--
		м2		--	-0,25	--	-2049	97	--	-7
		Демонтаж								
151	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	168	-1896,31	-69,11	-318580	-11611	-278045	-10,80	-1814
		шт		-1827,20	-11,72	-306970	-1969	90	-0,07	-11
		Шпунтовое ограждение								
152	Е0105-12-6	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м	30,49	-3435,26	-1889,51	-104741	-57611	-61628	-6,58	-201
		т		-1161,00	-596,62	-35399	-18191	115	-2,15	-66
153	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	5,65	-105100,00	--	-593815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	30,49	-3582,75	-2619,75	-109238	-79876	-64968	-5,82	-177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-963,00	-889,88	-29362	-27132	115	-3,19	-97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-19642585**	**-8911032**			**-26528**
			Тенге			**-4610342**	**-1747909**			**-8774**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			-3445078				
Материалы -			Тенге			-17988				
Всего заработная плата -			Тенге				-2662884,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-2396596				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1198
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-359489,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-350500				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			-6192174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16838
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3022374,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-15162943				
Материалы -			Тенге			-171945				
Всего заработная плата -			Тенге				-3695367,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-5302596				
Местные материалы -			Тенге			405882				
		Накладные расходы -	Тенге			-3384808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1692
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-507721,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1112865				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-19660615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-21355
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4203088,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-383615				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-383615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-23017				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-406632				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-650950				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-650950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-39057				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-690007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-26949428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-38193
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7225462,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-43792104**	**-8363505**			**-27666**
			Тенге			**-4777866**	**-1645143**			**-8562**
Стоимость оборудования -			Тенге			330315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			330315				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-3037424				
	Материалы -		Тенге			76600				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2402546,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-2162292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1081
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-324344,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-311983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-5511699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-15209
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2726890,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-33718622				
	Материалы -		Тенге			-7456597				
	Всего заработная плата -		Тенге				-4020462,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-12860043				
	Местные материалы -		Тенге			-3374635				
		Накладные расходы -	Тенге			-3881875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1941
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-582281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2256030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-39856527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-24041
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4602743,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-383615				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-383615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-23017				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-406632				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-6982758				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-6982758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-418965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-7401724				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-52846266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-39250
		Сметная заработная плата -	Тенге				-7329633,00			

В том числе оборудование	330315
В том числе строительно монтжные работы	-53176581
Временные здания и сооружения 2,4%	- 1 276 238
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	- 191 436
Итого с временными зданиями сооружениями	- 54 452 819
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	- 1 851 396
Затраты за выслугу лет 1%	- 544 528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%				-	217 811			
		Итого дополнительные затраты на на строительство				-	2 613 735			
		Итого с дополнительными затратами на строительство				-	56 736 239			
		Итого в базовых ценах 2001 года				-	56 736 239			
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907				-	108 196 008			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				-	2 163 920			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				-	110 359 928			
		Итого в текущих ценах				-	**110 359 928**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				-	**13 243 191**			
		Сметная стоимость строительства				-	**123 603 120**			

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализации) в с.Кощи Целиноградского района Акмолинской области (3 пусковой комплекс)

Договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организациооно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11	18.11.11.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	160 000 000							17 142 857
в том числе за текущий месяц		160 000 000						17 142 857

К оплате: Сто шестьдесят миллионов тенге 00 тиын

Начальник отдела
ГУ "Отдел строительства"

Кожанбеков С.К.

Директор
ТОО "Компания-НурайСтрой"

Мамбетжанов Б.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целинаградского района"
Подрядчик ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта- Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (3 пусковой комплекс)

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19645,33	23,36	22,08	458899	433753	130312	0,01	174
		м3		1,28	5,56	25146	109197	97	0,02	379
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	75093,04	36,74	34,55	2759083	2594540	851881	0,02	1140
		м3		2,19	9,50	164544	713684	97	0,03	2478
3	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	7297,27	483,56	6,82	3528646	49767	356801	0,26	1897
		м2		40,73	2,54	297218	18535	113	0,01	89
4	E0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	5597,63	6,48	6,48	36269	36269	11422	--	--
		м3		--	2,10	--	11776	97	0,01	45
5	C143008-92	Песок природный	6157,62	844,00	--	5197031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	6157,62	21,55	4,52	132672	27808	101718	0,11	665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	104864	--	97	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	86125,07	6,83	6,83	587881	587881	155938	--	--
		м3		--	1,87	--	160761	97	0,01	525
8	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	86125,07	3,29	3,29	283339	283339	75157	--	--
		м3		--	0,90	--	77482	97	--	253
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	86125,07	21,55	4,52	1855655	388945	1422709	0,11	9302
		м3		17,03	--	1466710	--	97	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8599,82	3,79	3,24	32580	27898	13347	--	29
		м3		0,48	1,12	4128	9632	97	--	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14872057	4430201			13207
			Тенге			2062610	1101066			3802
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14872057				
	Материалы -		Тенге			3181661				
	Всего заработная плата -		Тенге				3163676,00			
	Местные материалы -		Тенге			5197585				
		Накладные расходы -	Тенге			3119286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1560
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				467893,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1079481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19070824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18568
		Сметная заработная плата -	Тенге				3631569,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19070824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18568
		Сметная заработная плата -	Тенге				3631569,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	12,37	78245,00	36133,62	967891	446973	827575	247,00	3055
				41850,00	9612,90	517685	118912	130	37,30	461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,2207	139706,75	90794,12	30834	20039	19498	286,00	63
				48375,00	19582,83	10677	4322	130	84,07	19
13	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150х2,2 мм км	10199,01	908,00	--	9260701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс ТОО "СанТехПро ф-Н"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d 200 мм м	100,87	1437,25	--	144975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под канализационные колодцы м3	26,17	2156,20	152,52	56428	3991	7173	1,02	27
				153,68	57,15	4022	1496	130	0,28	7
16	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	193,87	13945,49	2538,55	2703612	492149	906294	15,87	3076
				2645,33	950,63	512850	184299	130	4,64	900
17	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	193,87	311,00	--	60294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	193,87	100,00	--	19387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	67,64	27300,00	--	1846572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	594,45	4350,00	--	2585858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-773	Скобы ходовые	1604	221,00	--	354484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	шт	197	16879,69	1686,97	3325299	332333	639956	11,16	2199
					1867,05	631,80	367809	124465	130	3,09	608
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	83,6	27300,00	--	2282280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	625,04	6950,00	--	4344028	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	177,03	311,00	--	55056	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	177,03	100,00	--	17703	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-773	Скобы ходовые	шт	1099	221,00	--	242879	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	34,47	35620,29	2104,76	1227831	72551	133805	13,90	479
					2362,50	623,48	81435	21491	130	2,48	85
29	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	м3	34,47	311,00	--	10720	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	34,47	100,00	--	3447	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-773	Скобы ходовые		342	221,00	--	75582	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	Е0123-24-1	Установка люков	388	8370,27	35,42	3247665	13743	112355	1,31	508
				209,25	13,50	81189	5238	130	0,07	27
		шт								
33	Е0108-6-9	Кладка кирпичная вокруг колодцев	23,79	12534,05	296,60	298185	7056	28802	5,95	142
				915,75	110,25	21786	2623	118	0,54	13
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33161711	1388835			9549
			Тенге			1597452	462845			2120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23901010				
	Материалы -		Тенге			5395233				
	Всего заработная плата -		Тенге				2060297,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			817920				
	Местные материалы -		Тенге			14701570				
		Накладные расходы -	Тенге			2675457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1338
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401319,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1594588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28171055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13007
		Сметная заработная плата -	Тенге				2461616,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9260701				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9260701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555642				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9816343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37987398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13007
		Сметная заработная плата -	Тенге				2461616,00			
		РАЗДЕЛ 3.Водопонижение(одна захватка 100м)								
34	Е0104-30-3	Роторное бурение скважин глубиной до 10 м в грунтах 3 группы станками типа ЛБУ-50	833,8	571,75	435,68	476721	363266	192048	0,65	542
				122,63	98,84	102249	82413	104	0,35	294
		м								
35	Е0104-65-3	Перемещение буровых станков перфораторного бурения в пределах строительной площадки	76	452,66	5,38	34402	409	10493	0,78	59
				130,50	2,25	9918	171	104	0,01	1
		шт								
36	Е0104-49-7	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра	833,8	49,08	29,50	40925	24599	26682	0,11	95
				19,58	11,19	16326	9330	104	0,05	43
		м								
37	Е0104-53-4	Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм	7	63,86	24,66	447	173	295	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				31,50	9,00	221	63	104	0,05	--
		шт								
38	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном	833,8	437,91	332,83	365129	277514	129873	0,60	497
				105,08	44,69	87616	37263	104	0,17	138
		м								
39	С130806-311 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х12,7 мм	75,04	4830,00	--	362443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
40	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения	151,6	2649,13	131,07	401608	19870	324307	11,40	1728
				2007,00	49,95	304261	7572	104	0,24	37
		м3								
41	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного	379	281,87	233,27	106829	88409	33638	0,29	110
				48,60	36,74	18419	13924	104	0,15	55
		м								
42	С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В	76	14800,00	--	1124800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	227,4	647,00	--	147128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
44	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,498	62566,88	6788,50	31158	3381	31231	253,00	126
				45675,00	2565,00	22746	1277	130	12,52	6
		км								
45	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,249	64249,36	8122,48	15998	2022	15851	254,00	63
				45900,00	3069,00	11429	764	130	14,99	4
		км								
46	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,125	70153,47	10674,97	8769	1334	8589	270,00	34
				48825,00	4032,00	6103	504	130	19,69	2
		км								
47	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	99,6	321,00	--	31972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
48	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	49,8	472,00	--	23506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
49	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	19,92	584,00	--	11633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
50	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	76	501,70	24,00	38129	1824	32818	3,00	228
				473,00	6,80	35948	517	90	0,04	3
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом,	76	496,10	10,10	37704	768	29843	3,00	228
		шт		434,00	2,30	32984	175	90	0,01	1
52	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	3500,00	--	28000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	7060,00	--	56480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
55	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
56	С2015-36	Насос для водопонижения и водоотлива, 75 кВт	5348	436,70	436,70	2335472	2335472	41875	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	348957	12	0,38	2024
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5682121	3119061			3712
			Тенге			648346	502931			2609
Стоимость монтажных работ -			Тенге			75833				
Материалы -			Тенге			4309				
Всего заработная плата -			Тенге				69624,00			
		Накладные расходы -	Тенге			62661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9399,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8310				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			146804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							491
		Сметная заработная плата -	Тенге				79023,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5089534				
Материалы -			Тенге			44215				
Всего заработная плата -			Тенге				1081653,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1271928				
Местные материалы -			Тенге			77508				
		Накладные расходы -	Тенге			815046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354275				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6258854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6269
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203910,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			516754				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			516754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31005				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			547759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6953417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6761
		Сметная заработная плата -	Тенге				1282932,00			
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж								
57	Е0104-49-7	**Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра**	833,8	15,24	7,41	12705	6175	10673	0,05	38
		м		7,83	4,48	6530	3732	104	0,02	17
58	Е0104-57-1	**Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного**	379	65,58	46,14	24855	17487	13455	0,12	44
		м		19,44	14,70	7368	5570	104	0,06	22
59	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	0,498	19971,76	1701,76	9946	847	12492	101,20	50
		км		18270,00	1026,00	9098	511	130	5,01	2
60	Е0122-8-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,249	20396,16	2036,16	5079	507	6341	101,60	25
		км		18360,00	1227,60	4572	306	130	6,00	1
61	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,125	22205,68	2675,68	2776	334	3436	108,00	14
		км		19530,00	1612,80	2441	202	130	7,88	1
62	Ц0112-802-2	**Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	74	194,67	5,47	14406	405	12782	1,20	89
		шт		189,20	2,72	14001	201	90	0,02	1
63	Ц0112-808-2	**Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом,**	74	175,77	2,17	13007	160	11623	1,20	89
		шт		173,60	0,92	12846	68	90	0,01	--
64	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	2	26,79	1,59	54	3	66	0,13	--
		фланец		25,20	--	50	--	130	--	--
65	Ц0107-247-1	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130**	74	8575,22	4003,22	634566	296238	414787	26,00	1924
		шт		4572,00	1656,03	338328	122546	90	9,60	711
66	Е0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	4,16	6,01	6,01	25	25	7	--	--
		м3		--	1,64	--	7	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя	506,25	14,01	14,01	7090	7090	2355	--	--
		м3		--	4,80	--	2427	97	0,02	8
68	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	2025	1,22	1,22	2474	2474	500	--	--
		м2		--	0,25	--	516	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			726983	331748			2273
			Тенге			395235	136086			766
Стоимость монтажных работ -			Тенге			661979				
Всего заработная плата -			Тенге				487991,00			
		Накладные расходы -	Тенге			439192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65879,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66070				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1167241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3034
		Сметная заработная плата -	Тенге				553870,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65004				
Всего заработная плата -			Тенге				43330,00			
		Накладные расходы -	Тенге			49324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7399,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6860				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			121187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							250
		Сметная заработная плата -	Тенге				50729,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1288428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3284
		Сметная заработная плата -	Тенге				604598,00			
		РАЗДЕЛ 5.Магистральный трубопровод								
69	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	3,01	115636,32	31953,19	347950	96147	306858	360,00	1083
		км		66375,00	12071,25	199722	36322	130	58,95	177
70	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	601,82	1200,00	--	722184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	3,01	34559,61	8009,61	103993	24102	122747	144,00	433
		км		26550,00	4828,50	79892	14529	130	23,58	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1174127**	**120249**			**1517**
			Тенге			**279614**	**50852**			**248**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			451943				
	Материалы -		Тенге			51539				
	Всего заработная плата -		Тенге				330466,00			
	Местные материалы -		Тенге			542				
		Накладные расходы -	Тенге			429606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64441,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			934441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1980
		Сметная заработная плата -	Тенге				394907,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			722184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			722184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43331				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			765515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1699957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1980
		Сметная заработная плата -	Тенге				394907,00			
		РАЗДЕЛ 6.Открытый водоотлив. Одна захватка 70м)								
72	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	1000	85,53	85,53	85530	85530	7830	--	--
				--	65,25	--	65250	12	0,38	378
			маш-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**85530**	**85530**			**--**
			Тенге			**--**	**65250**			**378**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85530				
	Всего заработная плата -		Тенге				65250,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1175,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				66425,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			98962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				66425,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Демонтаж								
73	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые,** шт	25	1896,31	69,11	47408	1728	41376	10,80	270
				1827,20	11,72	45680	293	90	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			47408	1728			270
			Тенге			45680	293			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47408				
	Всего заработная плата -		Тенге				45973,00			
		Накладные расходы -	Тенге			41376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6206,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			94111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				52179,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			94111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				52179,00			
		РАЗДЕЛ 8.Шпунтовое ограждение								
74	Е0105-12-6	**Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг на глубину до 15 м** т	36,45	3435,26	1889,51	125215	68873	73675	6,58	240
				1161,00	596,62	42318	21747	115	2,15	78
75	С12021-97	**Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т** т	7,29	105100,00	--	766179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0105-13-2	**Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2** т	36,45	3582,75	2619,75	130591	95490	77668	5,82	212
				963,00	889,88	35101	32436	115	3,19	116
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			1021986	164363			452
			Тенге			77420	54183			195
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255807				
	Материалы -		Тенге			14024				
	Всего заработная плата -		Тенге				131603,00			
		Накладные расходы -	Тенге			151343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22701,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				154304,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			766179				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			766179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			812150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1243729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							722
		Сметная заработная плата -	Тенге				154304,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**56771922**	**9641715**			**30980**
			Тенге			**5106357**	**2373505**			**10121**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			785219				
	Материалы -		Тенге			4309				
	Всего заработная плата -		Тенге				603588,00			
		Накладные расходы -	Тенге			543229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81484,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79707				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1408155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3817
		Сметная заработная плата -	Тенге				685072,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44720885				
	Материалы -		Тенге			8686672				
	Всего заработная плата -		Тенге				6876275,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2089848				
	Местные материалы -		Тенге			19977205				
		Накладные расходы -	Тенге			7247891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3624
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1087183,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3118127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7845024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41179
		Сметная заработная плата -	Тенге				7963458,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			766179				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			766179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45971				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			812150				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10499639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10499639**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**629978**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**11129617**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**68436825**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**44996**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8648530,00**			

В том числе оборудование	
В том числе строительно монтжные работы	**68436825**
Временные здания и сооружения 2,4%	1 642 484
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	246 373
Итого с временными зданиями сооружениями	70 079 309
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	2 382 697
Затраты за выслугу лет 1%	700 793
Затраты на дополнительные отпуска0,4%	280 317
Итого дополнительные затраты на на строительство	3 363 807
Итого с дополнительными затратами на строительство	73 443 116
Итого в базовых ценах 2001 года	73 443 116
Итого в текущих ценах 2011 г. К-1,907	140 056 022
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	2 801 120
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	142 857 143
Итого в текущих ценах	**142 857 143**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**17 142 857**
Сметная стоимость строительства	**160 000 000**

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (третий пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

Дополнительное соглашение №11 от 06 марта 2014 года к договору генподряда №41-11 от 18 ноября 2011 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационо-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		41-11/11	06.03.2014 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	35 000 000							3 750 000
в том числе за текущий месяц		7 000 000						750 000

К оплате: семь миллионов тенге, 00 тиын

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

К. Агзамулы_____

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Б. Мамбетжанов _____

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование объекта - Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. 3 пусковой комплекс протяженностью 55,3 км)

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2014 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
		РАЗДЕЛ 1.УЧАСТОК №4										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42,6	23,36	22,08	995	941	283	0,01	–		
		м3		1,28	5,56	55	237	97	0,02	1		
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	215,03	36,74	34,55	7901	7430	2439	0,02	3		
		м3		2,19	9,50	471	2044	97	0,03	7		
3	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	40,5	6,48	6,48	262	262	83	–	–		
		м3		–	2,10	–	85	97	0,01	–		
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	40,85	6,83	6,83	279	279	74	–	–		
		м3		–	1,87	–	76	97	0,01	–		
5	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	40,85	3,29	3,29	134	134	36	–	–		
		м3		–	0,90	–	37	97	–	–		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,85	21,55	4,52	880	184	675	0,11	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	696	--	97	--	--
		Монтажные работы								
7	E0123-13-6	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах**	9,1	16879,69	1686,97	153605	15351	29561	11,16	102
		м3		1867,05	631,80	16990	5749	130	3,09	28
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**								
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/**	21,33	6950,00	--	148244	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-51	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	9,1	311,00	--	2830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	9,1	100,00	--	910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-773	**Скобы ходовые**	125	221,00	--	27625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			510195	24582			110
			Тенге			18212	8228			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510195				
	Материалы -		Тенге			35795				
	Всего заработная плата -		Тенге				26440			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27625				
	Местные материалы -		Тенге			403982				
		Накладные расходы -	Тенге			33150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4973			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			575947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.УЧАСТОК №5								
		Земляные работы								
13	Е0101-12-8	Срезка растительного слоя грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2199,03	23,36	22,08	51368	48553	14587	0,01	20
		м3		1,28	5,56	2815	12223	97	0,02	42
14	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			8543,41	36,74	34,55	313904	295183	96919	0,02	130
		м3		2,19	9,50	18720	81197	97	0,03	282
15	Е0101-27-2	Засыпка песком траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м								
			804,56	6,48	6,48	5213	5213	1642	--	--
		м3		--	2,10	--	1693	97	0,01	6
16	С143008-92	Песок природный								
			887,94	844,00	--	749421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками								
			887,94	21,55	4,52	19132	4010	14668	0,11	96
		м3		17,03	--	15122	--	97	--	--
18	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			9433,85	6,83	6,83	64395	64395	17081	--	--
		м3		--	1,87	--	17609	97	0,01	58
19	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м								
			9433,85	3,29	3,29	31036	31036	8232	--	--
		м3		--	0,90	--	8487	97	--	28
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			9433,85	21,55	4,52	203262	42604	155839	0,11	1019
		м3		17,03	--	160658	--	97	--	--
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			1117,85	3,79	3,24	4235	3626	1735	--	4
		м3		0,48	1,12	537	1252	97	--	4
		Монтажные работы								
22	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,21	78245,00	36133,62	16431	7588	14049	247,00	52
		км		41850,00	9612,90	8789	2019	130	37,30	8
23	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			1,89	35620,29	2104,76	67322	3978	7337	13,90	26
		м3		2362,50	623,48	4465	1178	130	2,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143001-51	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент								
			1,89	311,00	--	588	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			1,89	100,00	--	189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-773	Скобы ходовые								
			11	221,00	--	2431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1528927	506186			1346
			Тенге			211105	125658			433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1528927				
	Материалы -		Тенге			30658				
	Всего заработная плата -		Тенге				336763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2431				
	Местные материалы -		Тенге			778546				
		Накладные расходы -	Тенге			332089				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1972676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				386576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1972676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1945
		Сметная заработная плата -	Тенге				386576			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2039122	530768			1455
			Тенге			229317	133886			469
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2039122				
	Материалы -		Тенге			66454				
	Всего заработная плата -		Тенге				363202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30056				
	Местные материалы -		Тенге			1182528				
		Накладные расходы -	Тенге			365239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54786			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2548623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2108
		Сметная заработная плата -	Тенге				417988			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2548623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2108
		Сметная заработная плата -	Тенге				417988			
		В том числе оборудование				0				
		В том числе строительно монтажные работы				2548623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,4%					61 167			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					9 175			
		Итого с временными зданиями сооружениями					2 609 790			
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%					88 733			
		Затраты за выслугу лет 1%					26 098			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					10 439			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					125 270			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					2 735 060			
		Итого в базовых ценах 2001 года					2 735 060			
		Итого в текущих ценах 2013 года					6 127 451			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					122 549			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					6 250 000			
		Итого в текущих ценах					**6 250 000**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**750 000**			
		Сметная стоимость строительства					**7 000 000**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г., №73

Объект: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (второй пусковой комплекс)

Дополнительное соглашение №8 от 10.02.2017г.
к договору генподряда №09-10 от 12 июля 2010 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационо-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		09-10	12.07.2010				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включ.	в отчётном месяце	Из гр.1					Налог на добавленную стоимость, 12%
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	10 138 053							1 086 220
в том числе за текущий месяц		10 138 053						1 086 220

К оплате:" десять миллионов сто тридцать восемь тысяч пятьдесят три тенге, 00 тиын

Руководитель
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
К. Агзамулы _____

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
Ж. Акмолдамбетов _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (канализация) в с.Кощи Целиноградского р-на,Акмолинской обл. (2 пусковой комплекс)

АКТ

выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ /2 очередь/								
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	20,75	-33,67	-32,10	-699	-666	-280	-0,01	--
		м3		-1,57	-12,33	-33	-256	97	-0,05	-1
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	3,59	218,93	--	786	--	889	1,54	6
		м3		218,93	--	786	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Подсыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы из мелкозернистой земли**	4,61	-134,10	--	-618	--	-699	-0,97	-4
		м3		-134,10	--	-618	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	15,01	6,48	6,48	97	97	31	--	--
		м3		--	2,10	--	32	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6,92	-21,55	-4,52	-149	-31	-114	-0,11	-1
		м3		-17,03	--	-118	--	97	--	--
		Комплектные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		шт		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
7	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
8	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина д	9	735,00	185,00	6615	1665	3602	2,00	18
		шт		383,00	38,30	3447	345	95	0,22	2
9	75-6-84	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7078, габаритные размеры 1300х650х250 мм	13	85500,00	--	1111500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	75-6-86	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	2	111600,00	--	223200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Измерительная аппаратура								
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	15	166,90	5,40	2504	81	2284	1,00	15
		шт		158,00	2,30	2370	35	95	0,01	--
12	СПрайс лист	Счетчик 380В, 5А	15	5235,35	--	78530	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-148	Щит с монтажной панелью ЩМП-1	15	12400,00	--	186000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	15	17,00	--	255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	15	134,00	--	2010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист	Патрон керамический Е-27	15	51,86	--	778	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	15	3089,00	497,00	46335	7455	33958	13,00	195
		шкаф		2273,00	110,00	34095	1650	95	0,64	10
18	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	16	38300,00	--	612800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура для установки муфт								
19	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2021,10	1245,00	20211	12450	9794	4,00	40
		шт		756,00	275,00	7560	2750	95	1,59	16
20	СТОО"Интерк омерц"	Муфта термоусаживания концевая ЕРКТ-0031	1	8909,97	--	8910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СТОО"Интерк омерц"	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	12	6124,37	--	73492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СТОО"Интерк омерц"	Зажим ПА-1, ПА-2	80	110,63	--	8851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СТОО"Интерк омерц"	Зажим аппаратный А-А1, А-2А	9	154,10	--	1387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СТОО"Интерк омерц"	Провод медный гибкий МГГ	6	1135,97	--	6816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КЛ-0,4кВ								
25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	366,43	36,70	27,80	13448	10187	5465	0,06	22
		м		8,80	6,90	3225	2528	95	0,04	15
26	С143008-92	Песок природный	0,1738	844,00	--	147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	366,43	32,40	23,70	11872	8684	5048	0,06	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,60	5,90	3151	2162	95	0,03	13
28	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	5,84	23400,00	--	136656	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
30	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
31	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	12	1016,16	873,67	12194	10484	2940	0,57	7
		м		142,23	93,31	1707	1120	104	0,42	5
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	413,4	27,70	2,10	11451	868	7933	0,10	41
		м		19,70	0,50	8144	207	95	--	1
33	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	380,5	18,50	2,60	7039	989	3832	0,06	23
		м		10,10	0,50	3843	190	95	--	1
34	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06СЕ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	1,06	130500,00	--	138200	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс лист ТОО"Интерк	Кабель силовой ВВГ-0,66 4х2,5мм2	166	54,33	--	9019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс лист ТОО"Интерк	Кабель силовой ВВГ-0,66 4х2,5мм2	239	50,38	--	12040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс лист ТОО"Интерк	Кабель силовой ВВГ-0,66 4х2,5мм2	84	-56,30	--	-4729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,15	109700,00	--	16455	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные оборудования и материалы								
39	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн 212 мм	2	94,00	--	188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	171,67	114,40	7,80	19639	1339	8040	0,29	50
		м		48,80	0,50	8377	86	95	--	--
41	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	171,67	230,00	--	39484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	19,11	159,90	81,10	3056	1550	1358	0,35	7
		м		54,50	20,30	1041	388	95	0,12	2
43	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	19,11	191,00	--	3650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	40	2021,10	1245,00	80844	49800	39178	4,00	160
		шт		756,00	275,00	30240	11000	95	1,59	64
45	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	40	16100,00	--	644000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0108-160-1	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2**	41	603,80	--	24756	--	20527	3,00	123
		шт		527,00	--	21607	--	95	--	--
47	С151803-205	**Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ**	41	263,00	--	10783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3590924	106126			740
			Тенге			131662	22592			130
		Стоимость оборудования -	Тенге			2026030				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2026030				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1360848				
		Материалы -	Тенге			32712				
		Всего заработная плата -	Тенге				150485,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1103483				
		Накладные расходы -	Тенге			142961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21444,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1594038				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата -	Тенге				171929,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160724				
		Материалы -	Тенге			3				
		Всего заработная плата -	Тенге				3769,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147586				
		Накладные расходы -	Тенге			3961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				594,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4363,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43322				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2599				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3840555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				176293,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3590924**	**106126**			**740**
			Тенге			**131662**	**22592**			**130**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2026030**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2026030**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1360848**				
	Материалы -		Тенге			**32712**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**150485,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1103483**				
		Накладные расходы -	Тенге			**142961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**71**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21444,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**90229**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1594038**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**924**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**171929,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**160724**				
	Материалы -		Тенге			**3**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3769,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**147586**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**594,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174566**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4363,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**43322**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43322**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2599**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**45921**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3840555**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**943**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176293,00**			

В том числе оборудование	**2026030**
В том числе строительно монтжные работы	**1814525**
Временные здания и сооружения 2,4%	43 549
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6 532
Итого с временными зданиями сооружениями	1 858 074
Дополнительные затраты на строительство	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%					63 175			
		Затраты за выслугу лет 1%					18 581			
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%					7 432			
		Итого дополнительные затраты на на строительство					89 188			
		Итого с дополнительными затратами на строительство					3 973 291			
		Итого в базовых ценах 2001 года					3 973 291			
		Итого в текущих ценах 2013 г. К-2,2335					8 874 346			
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)					177 487			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей					9 051 833			
		Итого в текущих ценах					**9 051 833**			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**1 086 220**			
		Сметная стоимость строительства					**10 138 053**			

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____