Форма-2

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Договор № 279 от " 01 " ноября 2017г.

Выполненные работы: Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в общее водомерные узлы по ул.40 Лет Октября, от дома № 20 до дома № 60 в прос.Ворошиловка, на 56 абонентов, инв.№ 900109448

АКТ
Приема выполненных работ
от " 27 " ноября 2017г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.вып ол.работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	3,12	408,11	1273	1007
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	6,24	95,88	598	309
3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	Е0101-13-2	м3	173,824	32,25	5606	1562
4	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ПРИЯМКИ /	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	5,21472	262,72	1370	1548
5	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ПРИЯМКИ /	Е0101-164-2	м3	10,2	218,93	2233	2523
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с), при перемешении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	188,55563	6,48	1222	385
7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	Е0101-27-8	м3	188,55563	3,20	603	190
	ТРУБЫ	*					
8	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-2	м	8	992,48	7940	7597
9	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	5	849,44	4247	3261

10	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	установ.	5	676,53	3383	2713
11	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	54	831,43	44897	6389
12	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	54	1089,57	58837	8467
13	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	54	5063,58	273433	39217
14	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	62,248	828,00	51541	--
15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	Е0122-20-3	км	0,062	228588,23	14172	3789
16	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	Е0122-47-1	м	62	244,98	15189	11851
17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.75 мм	Е0122-11-3	км	0,007	58601,95	410	362
18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	15,15	228,00	3454	--
19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,433	47514,93	20574	19345

20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	294,92	105,00	30967	--
21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	196,95	67,00	13196	--
22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	Е0116-29-2	м	62	11,13	690	80
23	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 40 мм	Е0122-38-1	врезка	1	478,53	479	371
24	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм	Е0122-31-2	км	0,015	8170,63	123	157
25	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм	Е0122-31-1	км	0,487	8097,13	3943	5085
	МОНТАЖ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОМЕРНОГО УЗЛА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ. КОЛОДЦА	*					
26	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /после механической разработки траншеи/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	20,51	262,72	5388	6089
27	Засыпка вручную ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	26,53	134,10	3558	4020
28	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	26,53	21,55	572	438
29	Стоимость железобетонного колодца 4-6в/м	КАЛЬК ТОО"Онтустик су курылысСервис"	шт	6	14103,08	84618	--
30	Стоимость железобетонного колодца 8-10в/м	КАЛЬК ТОО"Онтустик су курылысСервис"	шт	1	15917,62	15918	--
31	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	7	309,24	2165	2419
32	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	С130901-10	шт	7	702,00	4914	--
33	Установка муфты с резьбой,заглушки	Е0122-36-1	1шт	9	276,46	2488	2264
34	Муфта с резьбой диам.40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	7	179,62	1257	--
35	Заглушки для водоснабжения полиэтиленовые d-20мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	шт	2	64,15	128	--

36	Установка полиэтиленовых тройников	Е0122-34-2	шт	7	438,11	3067	1715
37	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-75х50х75мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	1	1851,80	1852	--
38	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	2	513,20	1026	--
39	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	4	641,50	2566	--
40	Установка полиэтиленовых переходов	Е0122-34-1	шт	9	299,69	2697	1500
41	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-75х50мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	шт	2	889,98	1780	--
42	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-10	шт	7	346,10	2423	--
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	*					
43	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	52	220,97	11490	794
44	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	52	541,40	28153	761
45	Добавлять на следующие 2 см толщины	Е0127-54-1 к=4	м2	208	60,64	12613	3
	Итого прямые затраты по смете:					**749054**	**136211**
	С накладными расходами					136 211	
	Итого:					885265	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					53116	
	Итого:					938381	
	Временные здания и сооружения 1,2%					11261	
	Итого:					949641	
	Зимние удорожания 0,91%					8642	
	Затраты на выслугу лет 1%					9496	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					3799	
	Итого:					971578	
	СК=2,927742					2844530	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					56891	
	Итого по смете:					2901421	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,98154156					2847865	

Сдал:

Директор ТОО"АзияСтройПроект-777"
Талаасов Т.

"Принял"

Зам.генерального директора ТОО "ВРиМ":
Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:
Д.Лесов

Начальник ОКС:
Н.Тулебаев

Инженер ОКС:
К.Дяникулов

Начальник участка Ворошиловка
Б.Танташев

дата подписания: "27" 11 2017г.