Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здании общеобразовательной средной школы им И.Алтынсарина Иргизского района Актюбинской области**

Договор №11-Г от 10.07.2023 года

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		11-Г	10.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здании общеобразовательной средной школы им И.Алтынсарина Иргизского района Актюбинской области	555 843,00	496 288							59 555	555 843
Итого:	**555 843,00**	496 288							**59 555**	**555 843,00**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здании общеобразовательной средной школы им И.Алтынсарина Иргизского района Актюбинской области**

Договор подряда (контракт) **№11-Г** от **10.07.2023**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Капитальный ремонт** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1**	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**64,38**	**234,59**	**0**	**15103**	**0**	**0**	**10874**	**28055**
						234,59	**0**	**15103**	**0**		**2078**	
2	**2**	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**20,502**	**858,59**	**4,94**	**17603**	**101**	**5183**	**8648**	**28351**
						600,83	**1,74**	**12318**	**36**		**2100**	
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	56,36	86				4846,96		
3	**3**	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,9085**	**1088,84**	**67,24**	**35832**	**2213**	**6962**	**20531**	**60872**
						810,05	**56,45**	**26657**	**1858**		**4509**	
	3.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4607	15320				7058,22		
	3.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,8688							
4	**4**	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**43,878**	**617,91**	**5,01**	**27113**	**220**	**11239**	**11327**	**41514**
						356,76	**1,76**	**15654**	**77**		**3075**	
	4:1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	120,6206	86				10373,37		
5	**5**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**43,878**	**706,79**	**5,04**	**31013**	**221**	**7529**	**16829**	**51668**
						530,17	**2,51**	**23263**	**110**		**3827**	
	5.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0276	220158				6085,86		
	5.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	22,3778	88				1969,24		
6	**6**	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,2925**	**1088,84**	**67,24**	**4674**	**289**	**908**	**2678**	**7940**
						810,05	**56,45**	**3477**	**242**		**588**	
	6.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0601	15320				920,66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,1133							
7	7	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**4,2925**	**4118,14**	**17,34**	**17677**	**74**	**8512**	**6570**	**26186**
			м2 поверхности облицовки			**2117,72**	**7,96**	**9090**	**34**		**1940**	
	7.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	4,3784	1781				7797,84		
8	8	**Е11-460201-0802**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		**46,81**	**234,59**	**0**	**10981**	**0**	**0**	**7907**	**20399**
				м2		**234,59**	**0**	**10981**	**0**		**1511**	
9	9	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		**26,65**	**858,59**	**4,94**	**22881**	**132**	**6737**	**11562**	**37199**
			м2 отделываемой поверхности			**600,83**	**1,74**	**16012**	**46**		**2755**	
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	73,2609	86				6300,43		
10	10	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**26,65**	**856,23**	**5,33**	**22819**	**142**	**4972**	**12798**	**38466**
			м2 окрашиваемой поверхности			**664,33**	**2,66**	**17704**	**71**		**2849**	
	10.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0184	220158				4048,38		
	10.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,6575	88				1289,86		
11	11	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		**25,49**	**1088,84**	**67,24**	**27755**	**1714**	**5393**	**15903**	**47150**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**810,05**	**56,45**	**20648**	**1439**		**3493**	
	11.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,3569	15320				5467,1		
	11.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,6729							
12	12	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**		**25,49**	**617,91**	**5,01**	**15751**	**128**	**6529**	**6580**	**24117**
			м2 отделываемой поверхности			**356,76**	**1,76**	**9094**	**45**		**1786**	
	12.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	70,072	86				6026,19		
13	13	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**25,49**	**706,79**	**5,04**	**18016**	**128**	**4374**	**9776**	**30016**
			м2 окрашиваемой поверхности			**530,17**	**2,51**	**13514**	**64**		**2223**	
	13.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0161	220158				3535,45		
	13.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	12,9999	88				1143,99		
14	14	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		**1,498**	**1088,84**	**67,24**	**1631**	**101**	**317**	**935**	**2771**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**810,05**	**56,45**	**1213**	**85**		**205**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,021	15320				321,29		
	14.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0395							
15	**15**	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**1,498**	**4118,14**	**17,34**	**6169**	**26**	**2971**	**2293**	**9139**
	15.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,528	**2117,72** / 1781	**7,96**	**3172**	**12**	272,43	**677**	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**453843**
			Раздел: 2. Полы									
16	**16**	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,942**	**276,12**	**78,55**	**536**	**153**	**0**	**320**	**925**
	16.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,099	**197,43**	**31,57**	**383**	**61**		**69**	
17	**17**	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,15536**	**24838,08**	**8,37**	**3859**	**1**	**3129**	**525**	**4734**
	17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1585	**4690,81** / 17055	**0**	**729**	**0**	2702,66	**351**	
18	**18**	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,1942**	**14278,92**	**2007,92**	**2773**	**390**	**1409**	**803**	**3863**
	18.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,2136	**5013,88** / 6165	**732,45**	**974**	**142**	1316,97	**286**	
			Итого по разделу: 2. Полы									**9522**
			ИТОГО:					**282185**	**6030**	**76164**	**146859**	**463365**
			В том числе :					**199986**	**4322**		**34322**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9267**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**472632**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**496288**
			НДС			**12 %**		**59555**				
			Итого с НДС									**555843**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-2"
Нурбаева Ж.Д.