Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект :**Капитальный ремонт зданий КГУ СШ им. Т.Жургенова по адресу: Актюбинская область, Иргизская район, с. Нура, ул. ТЖургенова, д.35**

Договор 14-Г от 05.08.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			14-Г	05.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ СШ им. Т.Жургенова по адресу: Актюбинская область, Иргизская район, с. Нура, ул. ТЖургенова, д.35	543 344,00	485 128,57							58 215,43	543 344,00
Итого:	**543 344,00**	485 128,57							**58 215,43**	**543 344,00**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____Нурбаева Ж.Д.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ СШ им. Т.Жургенова по адресу: Актюбинская область, Иргизская район, с. Нура, ул. ТЖургенова, д.35**

Договор подряда (контракт) **№14-Г** от 05.08.2023 года

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Ремонтные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Внутренняя отделка									
1	1	**Е11-460201-0802**	**Стены. Отбивка масляной краски**	**м2**	**7,335**	**234,59**	**0**	**1721**	**0**	**0**	**1239**	**3196**
						234,59	**0**	**1721**	**0**		**237**	
2	2	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**7,335**	**617,92**	**5,05**	**4532**	**37**	**1993**	**1811**	**6851**
						341,19	**1,68**	**2503**	**12**		**507**	
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	20,1639	86				1734,1		
3	3	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,67**	**706,79**	**5,14**	**10369**	**75**	**2718**	**5480**	**17116**
						516,36	**2,45**	**7575**	**36**		**1268**	
	3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0092	220158				2034,72		
	3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,4817	88				658,39		
4	4	**Е11-460201-0802**	**Стены. Отбивка масляной краски**	**м2**	**8,1525**	**234,59**	**0**	**1913**	**0**	**0**	**1377**	**3553**
						234,59	**0**	**1913**	**0**		**263**	
5	5	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**8,1525**	**617,92**	**5,05**	**5038**	**41**	**2215**	**2013**	**7614**
						341,19	**1,68**	**2782**	**14**		**564**	
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22,4112	86				1927,37		
6	6	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,305**	**706,79**	**5,14**	**11524**	**84**	**3021**	**6091**	**19024**
						516,36	**2,45**	**8419**	**40**		**1409**	
	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0103	220158				2261,5		
	6.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	8,3156	88				731,77		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка									**57354**
			Раздел: 4. 2 Полы									
7	7	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,0125**	**723,94**	**31,51**	**7972**	**347**	**3509**	**3086**	**11943**
						373,82	**15,35**	**4117**	**169**		**885**	
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2247	15729				3533,6		
8	8	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,0125**	**4254,35**	**343,22**	**46851**	**3780**	**13232**	**22696**	**75111**
						2709,57	**152,82**	**29839**	**1683**		**5564**	
	8.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	84,2456	58				4886,25		
	8.2	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	11,2328							
9	9	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**6,425**	**1544,27**	**13,99**	**9922**	**90**	**7876**	**1432**	**12262**
						304,52	**4,96**	**1957**	**32**		**908**	
	9.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	6,4893	1173				7611,89		
10	10	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**29,15**	**723,94**	**31,51**	**21103**	**919**	**9287**	**8168**	**31612**
						373,82	**15,35**	**10897**	**448**		**2342**	
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5947	15729				9353,41		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,15**	**3053,85**	**46,82**	**89020**	**1365**	**79323**	**6399**	**103052**
						285,83	**19,04**	**8332**	**555**		**7633**	
	11.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	30,316	2495				75638,42		
12	12	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**19,825**	**315,14**	**2,68**	**6248**	**53**	**4156**	**1482**	**8348**
						102,8	**1,04**	**2038**	**21**		**618**	
	12.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	20,0232	182				3644,23		
13	13	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**6,815**	**276,13**	**21,79**	**1882**	**148**	**1382**	**294**	**2349**
						51,59	**8,25**	**352**	**56**		**174**	
	13.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,3476	6221				2162,2		
14	14	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**0,6815**	**24795,76**	**7,32**	**16898**	**5**	**14216**	**1928**	**20332**
						3928,33	**0**	**2677**	**0**		**1506**	
	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6951	18664				12973,91		
15	15	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,815**	**1732,11**	**86,61**	**11804**	**590**	**6145**	**3716**	**16762**
						743,81	**13,44**	**5069**	**92**		**1242**	
	15.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	7,6328	259				1976,9		
	15.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0236	137499				3242,21		
16	16	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**0,545**	**14283,66**	**1791,16**	**7785**	**976**	**4518**	**1890**	**10448**
						4202,31	**613,91**	**2290**	**335**		**774**	
	16.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,5995	7576				4541,81		
17	17	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5,452**	**723,94**	**31,51**	**3947**	**172**	**1737**	**1528**	**5913**
						373,82	**15,35**	**2038**	**84**		**438**	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1112	15729				1749,39		
18	18	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**5,452**	**12363,07**	**25,9**	**67403**	**141**	**63330**	**2866**	**75891**
						721,19	**8,95**	**3932**	**49**		**5622**	
	18.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	5,561	7980				44377,1		
	18.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	5,561	3373				18757,39		
			Итого по разделу: 4. 2 Полы									**374023**
			ИТОГО:					**325931**	**8826**	**218658**	**73496**	**431377**
			В том числе :					**98450**	**3626**		**31954**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**21569**				
			Итого с временными									**452946**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9059**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**462005**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**485129**
			НДС			**12 %**		**58215**				
			Итого с НДС									**543344**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Нурбаева Ж.Д.