Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_____» _____2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Теплоэнергострой» ул.Сейфуллина 458/1, офис 214, БИН 080640006551
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **Директор – Алимкулов Амир Байгалиевич**

по объекту:
«Строительство электроснабжения линий микрорайона №5 в г.Аральске»

заказчиком которого является
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Руководитель - Абекенов Куанар Дайрабаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации
1. ТОО «КазТехЭнергоСтрой» ГСЛ 18009288 от 10.05.2018 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директор – Абреев Нурлан Раушанбекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. ТОО «ПроектДизайнКурылыс» ГСЛ №000091 от 13.06.2005г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Директор – Кодинцева З.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «А-НУР invest жоба» №13004885, 01.04.2013 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден (а)
Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства", № 47-НҚБ от 13.05.2022 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Проектируемый КТПН №1 - 10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА	м.	6042		6042	
Проектируемый КТПН №2 - 10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА	м.	5240		6591	
Проектируемый КТПН №3 - 10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА	м	6355		6355	
Проектируемый КТПН №4 - 10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА	м	3930		6047	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные электрические сети 10кВ – 3,15 км, Наружные электрические сети 0,4кВ – 21,935 км, опоры промежуточные, угловые, концевые – 867 штук, линейный разъеделитель РЛНД 80/400А – 7шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **16 сентября 2022год;** окончание работ: **20 апреля 2023 год.;**

день, месяц, год день, месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца;**

фактически, месяц: **7 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Аральской РЭС И.о.начальник - А.Карамурзаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись руководителя) 18.04.2023 г

дата, место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения –

Центр занятости населения отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния –

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство электроснабжения линий микрорайона №5 в г.Аральске»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Теплоэнергострой»

Директор Алимкулов Амир Байгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись руководителя , дата Место печати (при наличии)