Форма-2

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Договор № 279 от " 01 " ноября 2017г.

Выполненные работы: Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в общее водомерные узлы по ул.Белинского-Севостопольский, на 18 абонентов, в пос.Чапаевка, инв.№ 900368111

АКТ
Приема выполненных работ

от " 28 " декабря 2017г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.выполн.работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	3,99	408,11	1628	1287
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	7,98	94,92	757	391
3	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	Е0101-13-5	м3	80,63125	33,67	2715	1087
4	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	2,49375	200,88	501	566
5	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-1	м3	6,25	167,40	1046	1182
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-1	м3	89,152	5,55	495	156
	ТРУБЫ	*					
7	Продавливание грунта стальными трубами диам. 114 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/, в грунтах 1 группы	Е0122-46-1 т.ч. п-1.19, п-3.4, К=0,86, К=0,85	м	10	751,91	7519	7428
8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм/ФУТЛЯР/	С130806-82 Изм. и доп. вып. 24	м	10,04	607,00	6094	--
9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	км	0,01	221454,23	2215	611
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	Е0116-29-2	м	10	11,13	111	137
11	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	Е0122-47-1	м	10	244,98	2450	1912

12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,141	47585,84	6710	6304
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	76,76	105,00	8060	--
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-5651 Изм. и доп.вып.19	м	75,75	63,00	4772	--
15	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 63 мм	Е0122-31-1	км	0,151	8097,13	1223	1577
	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.40 мм	Е0122-38-1	врезка	1	467,33	467	371
16	МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА	*				0	
17	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	0,6	262,72	158	178
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	1,08	134,10	145	164
19	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	4,2	91,09	383	36
20	Устройство бетонной ОТМОСТКИ	Е0106-1-1	м3	0,4	5037,54	2015	82
21	Монтаж колодца, массой до 0,1 т	Е0109-4-1	т	0,12515	20197,65	2528	2010
22	Стоимость металлического на 8в/м	КАЛЬК ТОО "ВРиМ"	шт	1	11715,43	11715	--
23	Стоимость металлического на 10в/м	КАЛЬК ТОО "ВРиМ"	шт	1	12372,17	12372	--
24	Установка вентилей диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	3	473,47	1420	1037
25	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	С130901-40 Изм. и доп. вып. 24	шт.	2	739,00	1478	--
26	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	С130901-41 Изм. и доп. вып. 24	шт.	1	1119,00	1119	--
27	Установка муфты с наружной резбой	Е0122-34-1	шт	3	300,57	902	501
28	Муфта с наружной резбой	ПР ТОО "JAKKO"	шт	3	77,65	233	--
29	Установка полиэтиленовых тройников	Е0122-34-2	шт	1	439,98	440	246
30	Тройники для водоснабжения полиэтиленовые d50х40мм	ПР ТОО "JAKKO"прим	шт	1	487,74	488	--
31	Установка переходов	Е0122-34-1	шт	1	300,34	300	167
32	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	шт.	1	249,00	249	--

	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	*					
33	Устройство однослойных основанийи покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	Е0127-21-1	м2	66,5	105,73	7031	786
34	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	66,5	338,34	22500	628
35	Добавлять на следующие 2 см толщины	Е0127-54-1 К=4	м2	66,5	163,58	10878	4
	Итого прямые затраты по смете:					123117	28848
	С накладными расходами					28 848	
	Итого:					151965	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					9118	
	Итого:					161082	
	Временные здания и сооружения 1,2%					1933	
	Итого:					163015	
	Зимние удорожания 0,91%					1483	
	Затраты на выслугу лет 1%					1630	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					652	
	Итого:					166781	
	СК=2,927742					456442	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					9129	
	Итого по смете:					465571	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95331957					443838	

Сдал:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Таласова Л.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

Р.Лесов

Начальник ОКС:

Н.Тулебаев

Инженер ОКС:

К.Дяникулов

Начальник участка Ворошиловка

Б.Танташев

дата подписания: "28" 12 2017г.