Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"**
Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент"
Договор : №351 от 07.07.2022 г., дополнительное соглашение № 2 от 12.08.2022 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 22 август месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№351 от 07.07.2022г	наименование	код	Наименование	Код
		доп.соглашение №2 от 12.08.2022 г.			ТОО "ААА Акылбек"	

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2021г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент	44 265 607,00	44 265 607,00	39 522 863,39	37 638 979,00						4 742 743,61	44 265 607,00
Удержание аванса											-
Всего к оплате:	**44 265 607,00**	**44 265 607,00**	**39 522 863,39**	**37 638 979,00**						**4 742 743,61**	**44 265 607,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Управление: _____ 27.08.2022

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Директор _____ **Акжігіт Т.А.**

Подрядчик:
Товарищество согранченной ответственностью "ААА Акылбек"

Директор _____ **Холбаев М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"**

Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент"

Договор : №351 от 07.07.2022 г., дополнительное соглашение № 2 от 12.08.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1

за Август 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 Перенос канализации работы										
			Раздел: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ К-1										
1	1	Е11-220101-0108 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 630 мм.Укладка с соединением при помощи муфт		0,032	927233,75	344697,95	29671	11031	0	21461	55223	
			км трубопровода			582535,8	94895,96	18641	3037		4091		
2	2	Е11-220101-0107 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 450 мм.Укладка с соединением при помощи муфт		0,024	661697,62	208614,22	15881	5007	0	12329	30467	
			км трубопровода			453083,4	65829,58	10874	1580		2257		
3	3	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие		2,67	16775,03	6139,09	44789	16392	0	35042	86217	
			м3 конструкций колодца			10635,94	2620,9	28398	6998		6386		
4	4	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		208	170,13	163,66	35387	34041	0	5140	43769	
			м3 грунта			6,47	27,85	1346	5793		3242		
5	5	Е11-290101-0101	Ограждение стальное шпунтовое.Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов		2,97045	20564,16	13743,06	61085	40823	0	37370	106331	
			т стального шпунта			6821,1	4615,75	20262	13711		7876		
6	6	Е11-290101-0102	Шпунт в шпунтовом ограждении.Извлечение при проходке шахтных стволов		2,97045	11857,38	7001,88	35222	20798	0	23581	63507	
			т стального шпунта			4855,5	2361,35	14423	7014		4704		
7	7	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,297045	519108		154198		154198		166534	
				т							12336		
8	8	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые		258,3	570,59	28,64	147383	7398	74556	49460	212590	
			м2 креплений			253,31	12,64	65430	3265		15747		
9	9	Е11-290101-0101	Ограждение стальное шпунтовое.Устройство методом погружения шпунта при проходке шахтных стволов		2,1758	20564,16	13743,06	44743	29902	0	27373	77885	
			т стального шпунта			6821,1	4615,75	14841	10043		5769		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-290101-0102	Шпунт в шпунтовом ограждении.Извлечение при проходке шахтных стволов		2,1758	11857,38	7001,88	25799	15235	0	17273	46518	
				т стального шпунта		4855,5	2361,35	10565	5138		3446		
11	11	С1214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б		0,21758	519108		112948		112948		121984	
				т							9036		
12	12	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые		275,2	570,59	28,64	157026	7882	79434	52696	226500	
				м2 креплений		253,31	12,64	69711	3479		16778		
13	13	Е11-010205-1202	Котлованы.Водоотлив		124,8	1768	1768	220646	220647	0	96236	342233	
				м3 мокрого грунта		0	1071	0	133661		25351		
14	14	Е11-010205-1201	Траншеи.Водоотлив		61	1487,2	1487,2	90719	90719	0	39568	140710	
				м3 мокрого грунта		0	900,9	0	54955		10423		
15	15	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		203,71	225	225	45835	45835	0	5616	55567	
				м3 грунта		0	38,29	0	7800		4116		
16	16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,72	2237,93	0	23991	0	0	17273	44565	
				м3 грунта		2237,93	0	23991	0		3301		
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		203,71	174,62	79,8	35572	16256	0	19674	59666	
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	19316	8010		4420		
18	18	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		105,174	36,28	36,28	3816	3816	0	1093	5302	
				м3 грунта		0	14,43	0	1518		393		
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		11,686	972,97	0	11370	0	0	8186	21121	
				м3 грунта		972,97	0	11370	0		1565		
20	20	Е11-230101-0101	Защитный слой из песка h=300мм сверху трубопроводов.Устройство		15,6	8493,8	178,5	132503	2785	111420	18926	163543	
				м3 основания		1173	52,43	18299	818		12114		
21	21	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		4,94	8493,8	178,5	41959	882	35283	5993	51788	
				м3 основания		1173	52,43	5795	259		3836		
22	22	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 600 мм.Укладка		0,0655	1875979,57	787258,57	122877	51566	10972	80713	219877	
				км трубопровода		921213	323488,7	60339	21189		16287		
23	23	С1241-201-0722	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х36,7 мм		66,81	46062		3077402		3077402		3323594	
				м							246192		
24	24	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка		0,0495	1069352,46	372578,46	52933	18443	3699	36326	96400	
				км трубопровода		622044	119222,74	30791	5902		7141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1241-201-0719	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х25,5 мм		49,995	23450		1172383		1172383		1266174	
				м							93791		
26	26	Е11-221401-0107 К=0,7666	Трубы диаметром 1200(920) мм.Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м		22	40025,28	28018,48	880556	616407	4815	592790	1591214	
				м продавливания		11787,92	15429,26	259334	339444		117868		
27	27	С1241-102-0313	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм		22,088	95905		2118350		2118350		2287818	
				м							169468		
28	28	Е11-221401-0107 К=0,525	Трубы диаметром 1200(630) мм.Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м		22	27411	19188,23	603042	422141	3298	405968	1089731	
				м продавливания		8072,87	10566,61	177603	232465		80721		
29	29	С1241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		22,088	64480		1424234		1424234		1538173	
				м							113939		
30	30	Е11-220301-0116 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 1000(920) мм.Укладка /ФУТЛЯР/		0,0225	7565050,51	4340171,33	170214	97654	6018	94862	286282	
				км трубопровода		2957400	1301275,21	66542	29279		21206		
31	31	С1241-102-0313	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 920х8,0 мм		22,59	95905		2166494		2166494		2339814	
				м							173320		
32	32	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 700(630) мм.Укладка /ФУТЛЯР/		0,0135	4107078,83	2014697,13	55446	27199	1852	35130	97822	
				км трубопровода		1955170	673370,72	26395	9091		7246		
33	33	С1241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм		13,554	64480		873962		873962		943879	
				м							69917		
34	34	Е11-220601-0315 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0445	13933470,02	2406567,67	620039	107093	469119	65709	740608	
				км трубопровода		984903	506621,12	43828	22545		54860		
35	35	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0355	9162087,89	1357338,76	325254	48185	253991	35637	389762	
				км трубопровода		650064	363948,73	23077	12920		28871		
36	36	Е11-221401-0310	Трубы стальные диаметром 630х36,7 мм.Протаскивание в футляр		44,5	2822,69	22,7	125610	1010	49939	74297	215900	
				м трубы,уложенной в футляре		1677,76	8,69	74660	387		15993		
37	37	Е11-221401-0308	Трубы стальные диаметром 450х25,5 мм.Протаскивание в футляр		35,5	2430,71	17,04	86290	605	26125	59175	157102	
				м трубы,уложенной в футляре		1677,76	5,99	59560	213		11637		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-221401-0402 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 900 мм.Заделка бетоном		2	27756,53	157,15	55513	314	30511	24589	86510	
				футляр		12343,76	74,9	24688	150		6408		
39	39	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,7875	Концы футляра диаметром 800(630) мм.Заделка бетоном		2	19146,68	123,76	38293	248	21032	16961	59674	
				футляр		8506,95	58,98	17014	118		4420		
40	40	С1212-101-1704	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6		0,05	18504		925		925		999	
				м3							74		
41	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		12,805	26003,03	9911,29	332969	126914	58226	199846	575440	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	147828	54037		42625		
42	42	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016		7	28193		197351		197351		213139	
				шт.							15788		
43	43	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016		11	13259		145849		145849		157517	
				шт.							11668		
44	44	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016		9	18273		164457		164457		177614	
				шт.							13157		
45	45	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016		7	27865		195055		195055		210659	
				шт.							15604		
46	46	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016		5	5789		28945		28945		31261	
				шт.							2316		
47	47	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90		12	5313		63756		63756		68856	
				шт.							5100		
48	48	С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6		2	67625		135250		135250		146070	
				шт.							10820		
49	49	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	30272		60544		60544		65388	
				комплект							4844		
50	50	С1244-202-0103	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип ЛМ (А15)		5	12754		63770		63770		68872	
				комплект							5102		
51	51	С1222-503-0201	Стремянки		0,1588	887579		140948		140948		152224	
				т							11276		
52	52	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки,решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		4,6052	997,71	1,19	4595	6	641	3160	8375	
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	3948	3		620		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка МС-2,МС-3,МС-5,МС-6,МС-7		0,6888	972133,45	7902,09	669606	5443	629254	42433	769002	
			т стальных элементов			50679,6	1527,96	34908	1052		56963		
54	54	Е11-060101-0101	/отмостка вокруг люков В7,5/.Устройство		5,607	20967,4	1152,67	117564	6463	103161	8611	136269	
				м3		1416,15	271,59	7940	1523		10094		
			Итого по разделу: 1. КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ К-1									21634039	
			ИТОГО:					17761019	2099140	14270167	2270497	21634039	
								1391717	997397		1602523		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			6-2-1 Газопровод работы										
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)										
1	1	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 250 мм.ДЕМОНТАЖ		0,065	383415,17	134597,57	24922	8748	0	18819	47240	
			км трубопровода			248817,6	43636,28	16173	2836		3499		
2	2	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		67,9	225	225	15278	15278	0	1872	18522	
				м3 грунта		0	38,29	0	2600		1372		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,1	2237,93	0	4700	0	0	3384	8731	
				м3 грунта		2237,93	0	4700	0		647		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		30,72	36,28	36,28	1115	1114	0	319	1549	
				м3 грунта		0	14,43	0	443		115		
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		30,72	17,91	17,91	550	550	0	157	764	
				м3 грунта		0	7,12	0	219		57		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		33,6	174,62	79,8	5867	2681	0	3245	9841	
			м3 уплотненного грунта			94,82	39,32	3186	1321		729		
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2ПРИСЫПКА ГАЗОПРОВОДА МЯГКИМ ГРУНТОМ h=0,2мм.Группа грунтов 2		5,76	972,97	0	5604	0	0	4035	10410	
				м3 грунта		972,97	0	5604	0		771		
8	8	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		27,76	51,76	51,76	1437	1437	0	411	1996	
				м3 грунта		0	20,58	0	571		148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство постели из песка		2,88	8493,8	178,5	24462	514	20570	3494	30192	
				м3 основания		1173	52,43	3378	151		2236		
10	10	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка		0,036	1588913,83	227794,29	57201	8200	1227	49887	115655	
				км трубопровода		1327027,2	72727,14	47773	2618		8567		
11	11	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		36,36	9879		359200		359200		387936	Казахстан
				м							28736		
12	12	С1241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		3	52769		158307		158307		170972	
				шт.							12665		
13	13	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,036	979084,85	811673,15	35247	29220	492	10239	49125	
				км трубопровода		153745	158805,3	5535	5717		3639		
14	14	Ц13-390201-0507 #прим.	Трубопровод,диаметр 114(90) мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		3	1315,36	36,72	3946	110	205	2215	6654	
				стык		1210,3	0	3631	0		493		
15	15	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3		0,036	31412,56	21427,06	1131	772	0	327	1575	
				км кабеля		9985,5	4908,7	359	177		117		
16	16	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		36	32		1152		1152		1244	
				м							92		
17	17	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка		0,02	14967,19	7827,92	299	156	9	228	569	
				м3 сборных железобетонных конструкций		6669,42	2971,5	133	59		42		
18	18	С1225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6		1	6350		6350		6350		6858	
				шт.							508		
19	19	С1261-107-0513	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80		0,00362	2587597		9367		9367		10116	
				т							749		
20	20	Е11-231201-0101	Люки.Установка		1	2035,75	220,01	2036	220	142	1761	4101	
				шт.		1674,18	104,86	1674	105		304		
21	21	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		1	9004		9004		9004		9724	Казахстан
				комплект							720		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы,кран.Установка		1	1512,59	942,51	1513	942	0	846	2548	
				шт.		570,08	284,18	570	284		189		
23	23	С1242-101-2011	Задвижка с РЕ патрубками,с обрезиненным клином NBR,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для газа,Т до+40°С,PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм /Кран/		1	403705		403705		403705		436001	
				шт.							32296		
24	24	С1242-108-0402	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм		1	22368		22368		22368		24157	Казахстан
				шт.							1789		
25	25	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 225 мм		2	10079		20158		20158		21771	
				шт.							1613		
26	26	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство из бетона кл.В15,F150,W4		0,125	29306,37	1049,72	3663	131	2926	598	4602	
				м3		4850,14	407,42	606	51		341		
27	27	Е11-060101-0101	Устройство из бетона кл В15		0,02	25413,58	1152,67	508	23	457	31	582	
				м3		1416,15	271,59	28	5		43		
28	28	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		2,62	8493,8	178,5	22254	467	18713	3179	27468	
				м3 основания		1173	52,43	3073	137		2035		
29	29	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство		2,2	8400,57	1084,33	18481	2386	15744	994	21033	
				м3 материала основания в плотном теле		159,84	258,6	352	569		1558		
30	30	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм /ПАТРУБОК d219х5мм/.Укладка с пневматическим испытанием		0,001	1588226,43	744386,21	1588	744	91	1031	2829	
				км трубопровода		752494	288991,71	752	289		210		
31	31	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм		1,004	12790		12841		12841		13868	Казахстан
				м							1027		
32	32	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм /ФУТЛЯР d325х6мм/.Укладка с гидравлическим испытанием		0,00116	2051700,54	872580,92	2380	1012	196	1508	4199	
				км трубопровода		1010445	302447,85	1172	351		311		
33	33	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		1,16464	23216		27038		27038		29201	Казахстан
				м							2163		
34	34	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00116	5552637,58	775834,37	6441	900	5023	767	7785	
				км трубопровода		446338	221146,79	518	257		577		
35	35	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.Монтаж		0,02804	66138,9	2959,47	1855	83	133	1141	3236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций			58436,4	541,3	1639	15		240		
36	36	С1214-101-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 55 до 100 мм		0,02804	485348		13609		13609		14698	
				т							1089		
37	37	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка		0,00255	676582,63	227794,29	1725	580	87	1230	3191	
			км трубопровода			414696	72727,14	1057	185		236		
38	38	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм		2,5755	9879		25443		25443		27478	Казахстан
				м							2035		
39	39	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 225 мм		2	10079		20158		20158		21771	
				шт.							1613		
40	40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		4	1512,59	942,51	6050	3770	0	3383	10188	
				шт.		570,08	284,18	2280	1137		755		
41	41	С1241-210-0634	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х160 мм		2	29229		58458		58458		63135	
				шт.							4677		
42	42	С1241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм		2	52769		105538		105538		113981	
				шт.							8443		
43	43	С1241-703-0402	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5		0,726	1385		1006		1006		1086	
				кг							80		
44	44	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		1,9872	387		769		769		831	
				кг							62		
45	45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство из бетона кл.В15,W4,F150		0,1	25413,58	1152,67	2541	115	2284	154	2911	
				м3		1416,15	271,59	142	27		216		
46	46	Е11-120101-1001	Крышка из листовой оцинкованной стали.Устройство		1	5255,33	14,87	5255	15	4022	1125	6890	
			м2 покрытия			1218,89	4,04	1219	4		510		
47	47	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство		3	6757,59	2283,71	20273	6851	1503	14411	37459	
				шт.		3973	879,29	11919	2638		2775		
48	48	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм L=1,0м		3	990		2970		2970		3208	
				м							238		
49	49	С1261-301-0254	Ковер		0,02001	340239		6808		6808		7353	
				т							545		
50	50	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000129	647579		84		84		91	Казахстан
				т							7		
51	51	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,042	17492		735		735		794	
				м3							59		
52	52	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже		0,02001	8254,73	1306,11	165	26	18	83	268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		6026,56	3	121	0		20		
53	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,58029	96,77	2,71	56	1	25	20	82	
				м2		50,15	0,3	29	0		6		
54	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,58029	82,32	1,92	48	1	30	12	65	
				м2		29,33	0,3	17	0		5		
55	55	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2		0,081	1615,46	0	131	0	0	94	243	
				м3 грунта		1615,46	0	131	0		18		
56	56	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,081	972,97	0	79	0	0	57	147	
				м3 грунта		972,97	0	79	0		11		
57	57	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство		0,057	31186,29	1828,08	1778	104	1358	310	2255	
				м3		5530,14	437,54	315	25		167		
58	58	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж металлической стойки		0,03444	27830,48	12016,87	958	413	93	397	1463	
				т конструкций		13099,35	3612,98	451	124		108		
59	59	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,03231	459047		14832		14832		16019	Казахстан
				т							1187		
60	60	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,00142	429640		610		610		659	
				т							49		
61	61	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00071	346394		246		246		266	Казахстан
				т							20		
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,99876	82,32	1,92	82	2	51	20	110	
				м2		29,33	0,3	29	0		8		
63	63	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101		1	969,04	0	969	0	104	934	2055	
				шт.		865,26	0	865	0		152		
64	64	С1251-101-0120 #прим	Табличка-указатель		1	11055		11055		11055		11939	
				шт.							884		
65	65	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка /ФУТЛЯР/		0,006	954023,25	317882,25	5724	1907	345	4043	10548	
				км трубопровода		578613	101972,68	3472	612		781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		6,06	19305		116988		116988		126347	Казахстан
				м							9359		
67	67	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм /d225х20,5мм/.Протаскивание в футляр		6	1802,41	12,52	10814	75	2587	8095	20422	
			м трубы,уложенной в футляре			1358,69	4,04	8152	24		1513		
68	68	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство		1	6757,59	2283,71	6758	2283	501	4804	12487	
				шт.		3973	879,29	3973	879		925		
69	69	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		1	990		990		990		1069	
				м							79		
70	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		1	1512,59	942,51	1513	942	0	846	2548	
				шт.		570,08	284,18	570	284		189		
71	71	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х63 мм /Патрубок-накладка/		1	8572		8572		8572		9258	
				шт.							686		
72	72	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм		1	727		727		727		785	
				шт.							58		
73	73	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм /32Х32/		1	2997		2997		2997		3237	
				шт.							240		
74	74	С1261-301-0254	Ковер		0,00667	340239		2269		2269		2451	
				т							182		
75	75	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,000043	647579		28		28		30	Казахстан
				т							2		
76	76	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010		0,014	17492		245		245		265	
				м3							20		
77	77	С1241-117-0406 #ПРИМ.	КОЛПАК.Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм		1	642		642		642		693	
				шт.							51		
78	78	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,02	6493		130		130		140	
				м3							10		
79	79	С1234-303-0305	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ "ВИЛАТЕРМ" диаметром 20 мм		2,83	374		1058		1058		1143	
				м							85		
80	80	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		1,665	387		644		644		696	
				кг							52		
81	81	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,394	Концы футляра диаметром 800(315х28,6) мм.Заделка битумом и прядью		1	9501,92	0	9502	0	5246	4214	14813	
				футляр		4256,18	0	4256	0		1097		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,019	954023,25	317882,25	18126	6039	1093	12802	33402	
83	83	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	19,19	578613	101972,68	10994	1937	370463	2474	400100	Казахстан
84	84	Е11-221401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм /d225х20,5мм/.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	19	1802,41	12,52	34246	238	8193	29637	64669	
85	85	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	1358,69	4,04	25815	77	501	4790	12487	
86	86	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	6757,59	2283,71	6758	2283	990	4804	1069	
87	87	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	1	3973	879,29	3973	879	990	925	2548	
88	88	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х63 мм /Патрубок-накладка/	шт.	1	1512,59	942,51	1513	942	0	846	9258	
89	89	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	570,08	284,18	570	284	8572	189	785	
90	90	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 40х32 мм /32Х32/	шт.	1	8572		8572		727	686	3237	
91	91	С1261-301-0254	Ковер	т	0,00667	2997		2997		2269	58	2451	
92	92	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	340239		2269		28	240	30	Казахстан
93	93	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	647579		28		245	182	265	
94	94	С1241-117-0406 #ПРИМ.	КОЛПАК.Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х4,0 мм	шт.	1	17492		245		642	2	693	
95	95	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	642		642		130	20	140	
96	96	С1234-303-0305	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ "ВИЛАТЕРМ" диаметром 20 мм	м	2,83	6493		130		130	51	1143	
97	97	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,665	374		1058		1058	10	696	
						387		644		644	85		
											52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,394	Концы футляра диаметром 800(315х28,6) мм.Заделка битумом и прядью										
				футляр	1	9501,92	0	9502	0	5246	4214	14813	
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)			4256,18	0	4256	0		1097		
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									2598408	
99	99	Е11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 250 мм.Прокладка										
				км трубопровода	0,06	2297089,69	1007012,1	137825	60421	3467	89558	245574	
100	100	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм			1232289	275429,61	73937	16526		18191		
				м	60,6	15326		928756		928756		1003056	Казахстан
101	101	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка								74300		
				т фасонных частей	0,2	1105388,51	526936,23	221078	105388	3744	144122	394416	
102	102	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм			559733	168157,52	111947	33632		29216		
				шт.	10	11695		116950		116950		126306	
103	103	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка								9356		
				задвижка или клапан	1	8763,53	2788,78	8764	2789	497	6330	16301	
104	104	С1242-103-0705	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 40,марки 30с15нж,30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 200			5477,91	915,59	5478	916		1207		
				шт.	1	466962		466962		466962		504319	
105	105	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм								37357		
				шт.	2	6195		12390		12390		13381	
106	106	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка								991		
				т стальных элементов	0,013851	992695,52	8146,04	13750	112	12682	1152	16094	
107	107	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87			68917,8	1542,94	955	21		1192		
				т	0,000144	309548		45		45		49	
108	108	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2								4		
				м3 грунта	0,375	2937,2	0	1101	0	0	793	2046	
109	109	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство			2937,2	0	1101	0		152		
				м3	0,66	30486,57	1828,08	20121	1207	15265	3584	25601	
						5530,14	437,54	3650	289		1896		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,10782	27830,48	12016,87	3001	1296	293	1243	4584	
						13099,35	3612,98	1412	390		340		
111	111	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /180х4мм/	м	3,9	10450		40755		40755		44015	
											3260		
112	112	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01506	818918		12333		12333		13320	Казахстан
											987		
113	113	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00426	343539		1463		1463		1580	
											117		
114	114	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00051	309548		158		158		171	
											13		
115	115	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,12678	82,32	1,92	257	6	160	64	347	
						29,33	0,3	92	1		26		
116	116	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,25	2937,2	0	734	0	0	529	1364	
						2937,2	0	734	0		101		
117	117	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,44	30486,57	1828,08	13414	805	10176	2389	17067	
						5530,14	437,54	2433	193		1264		
118	118	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,10308	27830,48	12016,87	2869	1238	280	1189	4383	
						13099,35	3612,98	1350	372		325		
119	119	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /180х4мм/	м	4,4	10450		45980		45980		49658	
											3678		
120	120	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01004	818918		8222		8222		8880	Казахстан
											658		
121	121	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00284	343539		976		976		1054	
											78		
122	122	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	309548		105		105		113	
											8		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	123	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,98932	82,32 29,33	1,92 0,3	246 88	6 1	153	61 25	332	
124	124	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,25	2937,2 2937,2	0 0	734 734	0 0	0	529 101	1364	
125	125	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,44	30486,57 5530,14	1828,08 437,54	13414 2433	805 193	10176	2389 1264	17067	
126	126	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,20028	27830,48 13099,35	12016,87 3612,98	5574 2624	2407 724	544	2310 631	8515	
127	127	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /180х4мм/	м	10	10450		104500		104500	8360	112860	
128	128	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01004	818918		8222		8222	658	8880	Казахстан
129	129	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00284	343539		976		976	78	1054	
130	130	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	309548		105		105	8	113	
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,80812	82,32 29,33	1,92 0,3	478 170	11 2	297	119 48	645	
132	132	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	12	40223,25 2921,1	37302,15 6958,17	482679 35053	447626 83498	0	107882 47245	637806	
133	133	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	16,08	318		5113		5113	409	5522	
134	134	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,6	96,77 50,15	2,71 0,3	4993 2588	139 15	2266	1796 543	7332	
135	135	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,6	82,32 29,33	1,92 0,3	4248 1513	99 15	2635	1055 424	5727	
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									3300896	
			Раздел: 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	136	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 125 мм.ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,051	934975,99	431065,99	47684	21985	0	31709	85744	
						503910	124111,64	25699	6330		6351		
137	137	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 125 мм.Прокладка	км трубопровода	0,06	1580704,39	718443,31	94842	43106	1345	62174	169577	
						839850	206852,74	50391	12411		12561		
138	138	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	60,6	4928		298637		298637		322528	Казахстан
											23891		
139	139	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0279	1105388,51	526936,23	30840	14702	522	20105	55021	
						559733	168157,52	15617	4692		4076		
140	140	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	1642		14778		14778		15960	
											1182		
141	141	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3284,9	157,15	3285	157	284	2890	6669	
						2844,03	74,9	2844	75		494		
142	142	С1242-103-0703	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,газа,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 40,марки 30с15нж,30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	131178		131178		131178		141672	
											10494		
143	143	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180		5594	
											414		
144	144	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,009234	992695,52	8146,04	9167	75	8455	768	10730	
						68917,8	1542,94	636	14		795		
145	145	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000096	309548		30		30		32	
											2		
146	146	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00738	85383,52	8146,04	630	60	61	614	1343	
						68917,8	1542,94	509	11		99		
147	147	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074538	818975		6104		6104		6592	Казахстан
											488		
148	148	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000024	309548		7		7		8	
											1		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	2937,2	0	2203	0	0	1586	4092	
						2937,2	0	2203	0		303		
150	150	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,32	30486,57	1828,08	40242	2414	30529	7168	51203	
						5530,14	437,54	7300	578		3793		
151	151	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,19896	27830,48	12016,87	5537	2391	540	2294	8458	
						13099,35	3612,98	2606	719		627		
152	152	С1241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	м	13,2	5793		76468		76468		82585	Казахстан
											6117		
153	153	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01602	818918		13119		13119		14169	Казахстан
											1050		
154	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00294	349485		1027		1027		1109	
											82		
155	155	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	309548		149		149		161	
											12		
156	156	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,76984	82,32	1,92	475	11	295	118	640	
						29,33	0,3	169	2		47		
157	157	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	12	40223,25	37302,15	482679	447626	0	107882	637806	
158	158	С1261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	16,08	2921,1	6958,17	35053	83498		47245		
						318		5113		5113		5522	
159	159	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,8	96,77	2,71	2303	64	1045	828	3382	
						50,15	0,3	1194	7		251		
160	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,8	82,32	1,92	1959	46	1215	487	2642	
						29,33	0,3	698	7		196		
			Итого по разделу: 3. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									1633239	
			ИТОГО:					11350378	2341092	7896460	1562189	7532543	
			Локальная смета 2-1-1 Ремонт моста работы					1112821	522099		1033007		
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	15,84	3145,78	1301,28	49829	20612	0	41662	98810	
						1844,5	590,84	29217	9359		7319		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы/снятие растительного слоя 5см/.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.	м3 грунта	6,6	63,74	63,74	421	421	0	102	565	
						0	21,39	0	141		42		
3	3	Е12-160101-1507 #прим.	Трубопроводы диаметром до 300 мм.Демонтаж краном	м трубопровода	256	1066,09	209,59	272919	53655	6426	169093	477373	
						831,4	85,99	212838	22013		35361		
4	4	Е11-460401-0107	Разборка монолитного железобетона	м3	25,4	26945,3	11006,92	684411	279576	51598	409862	1181815	
						13906,96	5302,92	353237	134694		87542		
5	6	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	188,508	117		22055			1764	23819	
6	7	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3393,144	28		95008			7601	102609	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1884991	
			Раздел: 2. РЕМОНТ МОСТА										
7	9	С1226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	м	246,7558989	16991		4192629		4192629	335411	4528040	Казахстан
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТ МОСТА									4528040	
			ИТОГО:									6413031	
			ИТОГО ПО ФОРМЕ:									35 579 613	
			Временные здания и сооружения			3,28 %		1 167 011				36 746 624	
			Итого с временными									36 900 960	
			Зимние удорожания			0,42 %		154 336				37 638 979	
			Итого с зимними удорожаниями									39 522 864	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		738 019				44 265 607	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		4 742 744					
			Итого с НДС										

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Эксперт технадзор _____ **Кудайберген Ж**

Подрядчик:
Товарищество сограниченной ответственностью "ААА Акылбек"

Директор _____ **Холбаев М.Т.**