Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"
Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент"
Договор : №351 от 07.07.2022 г., дополнительное соглашение № 2 от 12.08.2022 г.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 29 сентябрь месяца 2022 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№351 от 07.07.2022г	наименование	код	Наименование	Код
		доп.согл-е №2 от 12.08.2022 г.			ТОО "ААА Акылбек"	

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2021г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул. Кремлевская в г.Шымкент	93 622 954,00	93 622 954,00	44 069 059,82	37 638 979,00						5 288 287,18	49 357 347,00
Удержание аванса											-
Всего к оплате:	**93 622 954,00**	**93 622 954,00**	**44 069 059,82**	**37 638 979,00**						5 288 287,18	49 357 347,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Управление:

29.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Директор Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"

Директор Холбаев М.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ААА Акылбек"

Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по ул.Кремлевская в г.Шымкент"

Договор : №351 от 07.07.2022 г., дополнительное соглашение № 2 от 12.08.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №2

за сентябрь 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	Е11-370401-0212 К=0,8	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство		43,2	5724,63	2351,02	247304	101564	0	169277	449907	
			м3 сборных конструкций			3373,61	932,38	145740	40279		33326		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									449907	
			Раздел: 2. РЕМОНТ МОСТА										
2	8	Е11-050101-0204 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2		32	27704,11	20877,78	886532	668089	7459	372655	1359922	
			м3 железобетона			6593,25	5169,85	210984	165435		100735		
3	9	С1226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012		9,2441011	16991		157067		157067		169632	
				м							12565		
4	10	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные.Устройство МОНОЛИТНОЙ Ж/Б НАСАДКИ СО ШКАФНОЙ СТЕНКОЙ ИЗ БЕТОНА КЛ.В30,F200 W6		32,74	90195,32	16001,05	2952995	523875	1781775	720895	3967801	
				м3		19772,3	6440,55	647345	210864		293911		
5	11	С1214-210-0101	Сетка С-1.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,168033	349485		58725		58725		63423	
				т							4698		
6	12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,0731745	22294,23	1433,85	68514	4407	885	58729	137422	
				т		20572,38	427,8	63223	1315		10179		
7	13	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,5895768	335138		532728		532728		575346	
				т							42618		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,2467148	349485		435708		435708		470565	
				т							34857		
9	15	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2368829	419679		99415		99415		107368	
				т							7953		
10	16	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетка С-2.Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2809182	22512,1	1056,58	6324	297	81	5504	12774	
				т		21167,52	363,63	5946	102		946		
11	17	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2733974	419679		114739		114739		123918	
				т							9179		
12	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0075208	349485		2628		2628		2838	
				т							210		
13	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0049728	346394		1723		1723		1861	
				т							138		
14	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0190976	343539		6561		6561		7086	
				т							525		
15	21	Е11-300109-0202 Изм. и доп. вып. 16	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м.Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами		12	63257,96	22934,21	759096	275210	320318	186922	1021699	
			балка пролетного строения			13630,56	4913,29	163567	58959		75681		
16	22	С1226-102-0105	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7		12	1799413		21592956		21592956		23320392	
				шт.							1727436		
17	23	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 16#прим.	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство МОНОЛИТНОЙ НАКЛАДНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В35,F200 W6		27	53825,01	3502,94	1453275	94579	1146035	211210	1797644	
			м3 железобетона в деле			7876,32	1436,31	212661	38780		133159		
18	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,36498	349485		127555		127555		137759	
				т							10204		
19	25	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4218	419679		177021		177021		191183	
				т							14162		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	26	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Цементная подливка.Устройство		0,06	41539,13	3569,12	2492	214	2060	230	2940	
				м3 бетона в деле		3636,3	929,72	218	56		218		
21	27	Е11-300114-0101	Тротуары.Устройство		11,34	23640,75	1651,58	268086	18729	120608	113896	412541	
				м3 сборных конструкций		11353,5	603,37	128749	6842		30559		
22	28	С1226-103-0110	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т75.75		14	130259		1823626		1823626		1969516	
				шт.							145890		
23	29	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обмоноличивание тротуаров с проезжей частью.Устройство		1,8	41539,13	3569,12	74770	6424	61801	6904	88208	
				м3 бетона в деле		3636,3	929,72	6545	1673		6534		
24	30	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,14797	419679		62100		62100		67068	
				т							4968		
25	31	Е11-300501-0101	Перила сварные стальные (14шт).Установка		1,44837	101374,16	230,77	146827	335	16176	109485	276817	
				т перил		89975	14,98	130317	22		20505		
26	32	С1222-525-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		1,39608	813350		1135502		1135502		1226342	
				т							90840		
27	33	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,04879	489955		23905		23905		25817	
				т							1912		
28	34	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0035	343539		1202		1202		1298	
				т							96		
29	43	Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 16	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ШВА.Устройство		1,56	45049,49	3502,94	70277	5465	52526	12203	89078	
				м3 железобетона в деле		7876,32	1436,31	12287	2241		6598		
30	44	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02384	419679		10005		10005		10805	
				т							800		
31	45	Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство		23,8	3308,97	211,76	78753	5040	42309	27890	115174	
				м2 изолируемой поверхности		1319,5	75,54	31404	1798		8531		
32	46	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93		47,6	238		11329		11329		12235	
				м2							906		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	47	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство		39	9377,92	242,28	365739	9449	267038	78927	480239	
				м3 подушки		2288,5	120,74	89252	4709		35573		
34	48	Е11-300111-0101 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м.Укладка		5,7192801	38175,69	3033,53	218338	17350	154995	43726	283029	
				м3 железобетонных конструкций		8041,74	1059,96	45993	6062		20965		
35	49	С1226-102-0406	Плита переходная железобетонная П400.98.25 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92		8	80160		641280		641280		692582	
				шт.							51302		
			Итого по разделу: 2. РЕМОНТ МОСТА									39222322	
			ИТОГО:					34615096	1731026	30989841	2118453	39672229	
								1894231	539137		2938679		
			ИТОГО ПО ФОРМЕ:									39 672 229	
			Временные здания и сооружения			3,28 %		1 301 249					
			Итого с временными									40 973 478	
			Зимние удорожания			0,42 %		172 089					
			Итого с зимними удорожаниями									41 145 567	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		822 911					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 968 478	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									44 069 060	
			НДС			12 %		5 288 287					
			Итого с НДС									49 357 347	

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фараб Құрылыс"

Эксперт технадзор _____ **Кудайберген Ж**

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "ААА Акылбек"

Директор _____ **Холбаев М.Т.**