Форма № 3-КС

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "ЖАҢА АРНА 2002" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "СК АПРИОРИ" ЖШС-і
Құрылыстың атауы және орын мекенжайы: Шымкент қаласында Ш. Қалдаяқов көшесінің бойындағы ауданы 1,2909 га жер учаскесінде № 45 мектеп-гимназияға жапсаржай салу
Келісім-шарт:

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАРЫ ТУРАЛЫ
2023 жылғы ШІЛДЕ айындағы
№1 АНЫҚТАМА 05.07.2023 ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
37399851	61804	4	09.02.2022 ж.	бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС	Есепті айға ҚҚС-мен төлемге
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есептік айға дейін	ҚҚС-сыз есептік айда	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны	оның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				жабдықты монтаждау бойынша	есепті айда		материалдарды сатып алуға	басқа қосымша шығыстар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыс-монтаждау жұмыстары құрылыс басталғаннан бері	33 636 671,00	30 032 742							3 603 929	33 636 671,00
Есептік кезеңдегі құрылыс жұмыстары:	33 636 671,00	30 032 742							3 603 929	33 636 671,00

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"ЖАҢА АРНА 2002" ЖШС-нің директор орынбасары

_____ К.А.Шынболатов

МЕРДІГЕР:

"СК АПРИОРИ" ЖШС-і директоры

_____ Бороздина С.Н.

Заказчик ТОО "ЖАНА АРНА 2002"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СК АПРИОРИ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство пристройки к школе-гимназии № 45 на земельном участке площадью 1,2909 га по ул. Калдаякова в г. Шымкент.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) - **Договор субподряда**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.07.2023	31.07.2023

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01. Благоустройство.											
		РАЗДЕЛ 1. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ(ТИП 1)									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7824	2096,41	2096,41	1640	1640	--	877	2719
					--	1038,20	--	812		201	
8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,7824	109935,00	--	86013	--	86013	--	92894
					--	--	--	--		6881	
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1564,8	1564,16	198,07	2447598	309940	2098194	88623	2739118
					25,22	27,22	39464	42594		202898	
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	/до 6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1564,8	328,88	0,04	514631	63	507620	7504	563905
					4,44	--	6948	--		41771	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,46944	2096,41	2096,41	984	984	--	526	1631
					--	1038,20	--	487		121	
12	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,46944	109935,00	--	51608	--	51608	--	55737
					--	--	--	--		4129	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1564,8	1576,04	209,54	2466187	327888	2098835	87490	2757972
					25,22	26,55	39464	41545		204294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5568661	640515	4842270	185020	6213976

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85876	85438	--	460295	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6213976				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
								171314			
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ(ТИП 3)											
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3635	2096,41	2096,41	762	762	--	408	1263
					--	1038,20	--	377		94	
25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,3635	109935,00	--	39961	--	39961	--	43158
					--	--	--	--		3197	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	727	1724,01	209,54	1253355	152336	1082684	40648	1397523
					25,22	26,55	18335	19302		103520	
27	8601-0703-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм/6мм/)**	м2	727	6039,00	7,00	4390353	5089	3842922	510354	5292560
					746,00	1,00	542342	727		391853	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	245,53144	1899,08	33,06	466284	8118	247196	231468	560589
					859,24	13,65	210970	3352		55820	
30	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,928503	41320,00	--	162326	--	162326	--	175312
					--	--	--	--		12986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6313041	166305	5375089	782878	7470405
							771647	23758	--	567470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7663389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					795405			
РАЗДЕЛ 3. А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ ЗА ГРАНИЦЕЙ (ТИП 1)											
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12,15	3696,43	1125,34	44912	13673	29297	5634	54590
					159,84	269,53	1942	3275		4044	
37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0243	2096,41	2096,41	51	51	--	27	85
					--	1038,20	--	25		6	
38	216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,0243	109935,00	--	2671	--	2671	--	2885
					--	--	--	--		214	

39	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48,6	1564,16	198,07	76018	9626	65166	2752	85072
					25,22	27,22	1226	1323		6302	
40	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	/до 6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	48,6	328,88	0,04	15984	2	15766	233	17514
					4,44	--	216	--		1297	
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01458	2096,41	2096,41	31	30	--	16	51
					--	1038,20	--	15		4	
42	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,01458	109935,00	--	1603	--	1603	--	1731
					--	--	--	--		128	
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	48,6	1576,04	209,54	76596	10183	65187	2717	85658
					25,22	26,55	1226	1290		6345	
44	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4375	6989,79	1060,94	3058	464	2202	551	3898
					897,00	457,78	392	200		289	
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	25	2051,08	33,06	51277	826	28970	23568	80833
					859,24	13,65	21481	341		5988	
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,075	41320,00	--	44419	--	44419	--	47973
					--	--	--	--		3554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				316620	34855	255281	35498	380290
							26483	6469	--	28171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				380289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32952			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
47	1147-0102-0120 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	20	5466,44	232,20	109329	4644	41850	56996	179631
					3141,76	96,66	62835	1933		13306	
48	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание/крупнозернистое/ под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,512	5532,29	1060,94	13897	2665	8979	3165	18427
					897,00	457,78	2253	1150		1365	
49	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	20	3914,10	1098,53	78282	21971	2353	54136	143011
					2697,90	378,00	53958	7560		10593	

50	254-101-0802 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	8	10538,00	--	84304	--	84304	--	91048
					--	--	--	--		6744	
51	254-103-3902 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	7043,00	--	49301	--	49301	--	53245
					--	--	--	--		3944	
52	254-103-2702 РСНБ РК 2015	Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	7043,00	--	35215	--	35215	--	38032
					--	--	--	--		2817	
53	1147-0108-0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	96	1820,91	40,96	174807	3932	51037	107116	304477
					1248,31	19,64	119838	1885		22554	
54	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	96	1743,66	183,54	167391	17620	251	135121	326713
					1557,50	41,94	149520	4026		24201	
55	254-101-0501 РСНБ РК 2015	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	240	5163,00	--	1239120	--	1239120	--	1338250
					--	--	--	--		99130	
56	254-104-1201 РСНБ РК 2015	Жимолость с оголённой корневой системой	шт.	48	628,00	--	30144	--	30144	--	32556
					--	--	--	--		2412	
57	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	70,78	6989,79	1060,94	494737	75094	356153	89179	630629
					897,00	457,78	63490	32402		46713	
58	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1415,6	530,60	11,12	751117	15741	322545	366842	1207396
					291,63	2,85	412831	4034		89437	
59	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	1415,6	271,34	0,30	384109	425	215029	148416	575127
					119,14	--	168655	--		42602	
60	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,14156	5782,73	4784,11	819	677	17	358	1271
					883,82	1992,34	125	282		94	
61	1147-0102-0101 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	17	381,15	76,94	6480	1308	--	4999	12397
					304,21	29,96	5172	509		918	
62	1147-0102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	5	1628,42	232,20	8142	1161	--	6569	15888
					1396,22	96,66	6981	483		1177	
63	1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	17	868,37	170,43	14762	2897	1882	9368	26060
					587,22	38,95	9983	662		1930	

64	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	5	3914,10	1098,53	19570	5493	587	13534	35752
					2697,90	378,00	13490	1890		2648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3661526	153628	2438767	995799	5029910
							1069131	56816	--	372585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5029910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1125947			
		РАЗДЕЛ 5. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
65	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	104800,00	253,00	104800	253	100309	3905	117401
					4238,00	67,00	4238	67		8696	
66	8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.	10	36967,00	275,00	369670	2750	344220	24220	425400
					2270,00	46,00	22700	460		31510	
67	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	15	23792,00	--	356880	--	356880	--	385425
					--	--	--	--		28545	
68	8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративный забор "Национальный стиль"	секция	137	23711,00	2997,00	3248407	410589	2589163	478267	4024786
					1815,00	1156,00	248655	158372		298112	
69	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	192704,00	1482,00	192704	1482	159954	22390	232302
					31268,00	494,00	31268	494		17208	
70	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	99351,00	2174,00	198702	4348	175666	15082	230886
					9344,00	668,00	18688	1336		17102	
71	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	153096,00	2164,00	153096	2164	138830	10035	176181
					12102,00	642,00	12102	642		13050	
72	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	324210,00	5566,00	648420	11132	612310	20772	722728
					12489,00	1757,00	24978	3514		53536	
73	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	2	124511,00	227,00	249022	454	232174	13884	283938
					8197,00	65,00	16394	130		21032	

74	8601-0104-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	комплект	1	128171,00	372,00	128171	372	114293	11488	150832
					13506,00	97,00	13506	97		11173	
75	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1308851,00	2139,00	1308851	2139	1241569	53834	1471700
					65143,00	692,00	65143	692		109015	
76	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	2	550884,00	889,00	1101768	1778	1053010	38636	1231636
					23490,00	304,00	46980	608		91232	
77	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	2	243771,00	--	487542	--	487542	--	526546
					--	--	--	--		39004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8548033	437461	7605920	692513	9979762
							504652	166412	--	739215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9979761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					671064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29 074 343

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29 074 343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								

	Всего:		29 074 343
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2% (1,5%*0,8)	1,20%	348 892
	Итого		29 423 235
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%(1%.0,7)	0,70%	205 963
	Итого		29 629 198
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2,0%	592 584
	Итого		30 221 782
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	том числе на 2021г. -8%	8%	2 417 743
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	том числе на 2022г. -92%	92%	27 804 039
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г. (к= 1)	1	2 417 743
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г. (к= 1,0500514)	1,0500514	29 195 670
	Итого		31 613 413

	С поправочным коэффициентом	0,95	30 032 742
Налоговый кодекс РК	НДС	12%	3 603 929
	Всего:		33 636 671

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директор ТОО "ЖАНА АРНА 2002"

_____ А.А.Шынболатов

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СК АПРИОРИ"

_____ Бороздина С.Н.