АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «29» 09 2017 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети с выносом ИВ в общее водомерные узлы в пос.Ворошиловка по ул.Подвойского, Ползунова, на 19 абонентов
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «АзияСтройПроект-777»**
(наименование организации)

Выполнившими
- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 71,4 м3
- укладка футляра диам.57-76-89мм – 23 п.м. (сталь)
- укладка в/п труб: диам. 50х3мм – 87 п.м., диам.40х2,4мм – 181 п.м. (п-э)
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
- монтаж распределительных ЖБ колодцев: на 8 и 6 аб. – 3шт.
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытии- 34 м2,
- врезка в существующий водопроводной сеть диам.50мм

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 14 » мая 2017г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *31.03.2017г.* окончание работ *31.08. 2017г.*

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети с выносом ИВ в общее водомерные узлы в пос.Ворошиловка по ул.Подвойского, Ползунова, на 19 абонентов на сумму – 874,285тенге (без НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б.. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Тулебаев Н.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного учреждения по договору:

_____ Б.Танташев

Проектировщик: _____ Д.Таласова

Авторский надзор: _____ Турсинбаев М.Б.