Форма-2

Заказчик: ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"
Договор № 103 от " 31 " мая 2017г.

Выполненные работы: Реконструкция в/п сети с выносом ИВ в общее водомерные узлы в пос.Ворошиловка по ул.Подвойского, Ползунова, на 19 абонентов, инв.№ 900109627

АКТ

Приема выполненных работ
от " 08 " сентября 2017г.

№№ п/п	Наименование работ	№ един расцен	Ед. изм	Кол-во	Цена един	Стоим.вып ол.работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	2,04	408,11	833	658
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	4,08	95,88	391	202
3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2	м3	71,4	218,93	15632	17664
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	71,031443	134,10	9525	10764
	ТРУБЫ	*					
5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 57-89-108 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-1	м	23,5	875,29	20569	20418
6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	4,518	509,00	2300	--
7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	12,55	416,00	5221	--
8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	6,526	250,00	1632	--
9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 57 мм	Е0122-20-1	км	0,0065	151044,59	982	392
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	Е0116-29-1	м	6,5	10,99	71	89

11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	Е0116-29-2	м	17	11,13	189	233
12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 20-40-50 мм	Е0122-47-1	м	23,5	244,98	5757	4492
13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,2445	47514,93	11617	10923
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	87,87	105,00	9226	--
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	182,81	67,00	12248	--
16	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50мм	Е0122-38-1	врезка	1	478,53	479	371
17	Промывка с дезинфекциейтрубопроводов диам.50 мм	Е0122-31-1	км	0,268	8097,13	2170	2799
	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОЛОДЦА	*					
18	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	8,71	262,72	2288	2586
19	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	0,396	1395,20	552	109
20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	1,26	134,10	169	191
21	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	1,26	21,55	27	21
22	Устройство ЖБ КОЛОДЦЕВ с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	1,621	1780,68	2886	3267
23	Стоимость ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОЛОДЦА НА 8-10 АБОН.	КАЛЬК ТОО "ОНТУСТИК СУ КУРЫЛЫССЕРВИС"	шт	1	20668,97	20669	--
24	Стоимость ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КОЛОДЦА НА 4-6 АБОН.	КАЛЬК ТОО "ОНТУСТИК СУ КУРЫЛЫССЕРВИС"	шт	2	18354,43	36709	--
25	Установка вентелей диам. 40мм	Е0122-35-1	шт	1	242,08	242	190

26	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	С130901-10	шт	1	702,00	702	--
27	Установка муфты с резьбой	Е0122-36-1	1шт	3	276,46	829	755
28	Муфта, d 50 мм	С130804-39	10шт	0,3	369,00	111	--
29	Установка полиэтиленовых тройников	Е0122-34-2	шт	2	438,11	876	490
30	Тройник-переходник для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40мм	ОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	2	534,27	1069	--
31	Установка полиэтиленовых переходников	Е0122-34-1	шт	2	299,69	599	333
32	Переходы для водоснабжения полиэтиленовые d-50х40мм	ПР ТОО "IAKKO" ЛИСТ-9	шт	2	323,52	647	--
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	*					
33	Устройство однослойных основанийипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	Е0127-21-1	м2	34	220,97	7513	519
34	Устройство покрытиятолщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	34	541,4	18408	497
35	Добавлять на следующие 2 см толщины	Е0127-54-1 К=4	м2	35	265,31	9286	2
	Итого прямые затраты по смете:					**202425**	**77965**
	С накладными расходами					77 965	
	Итого:					280389	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					16823	
	Итого:					297213	
	Временные здания и сооружения 1,2%					3567	
	Итого:					300779	
	Зимние удорожания 0,91%					2737	
	Затраты на выслугу лет 1%					3008	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					1203	
	Итого:					307727	
	СК=2,927742					900947	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					18019	
	Итого по смете:					918965	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95138					874285	

Сдал:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

_____ Тинасов Д.

"Принял"

Зам.генерального директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.генерального директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Дилдабеков

Начальник ПТО:

_____ А.Лесов

Начальник ОКС:

_____ Н.Тулебаев

Инженер ОКС:

_____ К.Дяпкулов

Начальник участка Ворошиловка

_____ Б.Танташев

дата подписания: "28" 09 2017г.