Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком Заказчику
и финансирующему банку

Генподрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Субподрядчик: ТОО "MBN Building"

Договор: №35/22 от 31.07.2022 года

Объект: "Строительство школы на 180 учащихся в массиве Казарма г.Тараз Жамбылской области"

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2022г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство школы на 180 учащихся в массиве Казарма г.Тараз Жамбылской области"	182 588 000,00	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	0,00	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	0,00
2	Итого	182 588 000,00	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	0,00	20 000 000,00	17 857 142,86	2 142 857,14	0,00
3	в том числе НДС 12%	19 563 000,00	2 142 857,14				2 142 857,14			
6	Итого к оплате :	182 588 000,00	20 000 000,00				20 000 000,00			

Генподрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Генеральный директор _____ Н.С. Әбдірәсілов

Субподрядчик:

ТОО "MBN Building"

Директор _____ Шуратбаев Б.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 180 учащихся в массиве Казарма г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№35/22** от **31.07.2022г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 общестроительные работы									
			Раздел: Лестницы									
1	72	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство**		5,1	48208,86	2847,58	245865	14523	129812	94958	368089
				м3		19908	552,66	101531	2819		27266	
2	73	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0678	234691		15912		15912		17185
				т							1273	
3	74	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,9987	246529		246209		246209		265906
				т							19697	
4	75	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		1,140807	48208,86	2847,58	54997	3248	29037	21241	82337
				м3		19908	552,66	22711	630		6099	
			Итого по разделу: Лестницы									**733517**
			ИТОГО:					**562983**	17771	**420970**	**116199**	**733517**
								124242	**3449**		**54335**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**11003**				
			Итого с временными									**744520**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**6701**				
			Итого с зимними удорожаниями									**751221**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15024**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**766245**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**804585**
			Локальная смета №06-01 модульную котельную									
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		36,8838	257,29	244,03	9490	9000	0	1911	12313
				м3 грунта		13,26	58,71	489	2165		912	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		2,7762	3118,85	0	8659	0	0	6234	16084
				м3 грунта		3118,85	0	8659	0		1191	
3	3	Е11-010104-0405	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**		16,167	18,16	18,16	294	294	0	82	406
				м3		0	7,04	0	114		30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками		16,167	156,87	74,79	2536	1209	0	1351	4198
				м3		82,08	34,02	1327	550		311	
5	5	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы		2,853	1203,95	0	3435	0	0	2473	6381
				м3		1203,95	0	3435	0		473	
6	6	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		20,64	222,76	214,63	4598	4430	1	967	6010
				м3 грунта		8,06	57,04	166	1177		445	
7	7	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		510,84	40		20434				22069
				т·км							1635	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 3 группы. Работа на отвале		1,94	20,63	17,52	40	34	0	14	58
				м3 грунта		3,01	6,79	6	13		4	
9	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские/из бетона В75/		19,05	17760,7	1676,42	338341	31936	269408	40229	408856
				м3		1942,15	378,44	36998	7209		30286	
10	10	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,24671	246529		60821		60821		65687
				т							4866	
11	11	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		7,6	632,77	221,12	4809	1680	2828	797	6055
				м2 основания		39,6	57,56	301	437		449	
12	12	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см изщебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502		15,2	43,84	12,81	-666	-195	-462	-68	-793
				м2 основания		0,62	3,54	-9	-54		-59	
13	13	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		7,6	1340,77	2,88	10190	22	8817	1467	12590
				м2 покрытия		177,7	1,02	1351	8		933	
14	14	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка		1	30290,09	15593,76	30290	15594	1736	15892	49877
				т блок-боксов		12960	4503,19	12960	4503		3695	
15	15	Коммерческое предложение	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 1000 кВт		1	18976572,7		18976573				18976573
				комплект						18976573		
			ИТОГО:					**19469844**	**64004**	**343149**	**71349**	**19586364**
								65683	**16122**	**18976573**	**45171**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**18976573**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**9147**				
			Итого с временными									**19595509**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**5570**				
			Итого с зимними удорожаниями									**19601079**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12493**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19613572**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**20594957**
			Локальная смета №06-02 теплоснабжение									
1	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		56,5239	863,49	19,64	48808	1110	32396	14367	68229
				м2 поверхности		270,72	2,59	15302	146		5054	
2	22	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	3446,12		6892		6892		7443
				шт.							551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	2024,04		2024		2024		2186
				шт.							162	
4	24	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону		16	1523,55	65,37	24377	1046	8918	12178	39479
			м2 оштукатуриваемой поверхности			900,82	50,56	14413	809		2924	
5	25	Е11-231201-0101	Люки. Установка		2	1772,3	188,58	3545	377	270	3048	7120
				шт.		1448,86	90,72	2898	181		527	
6	26	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		2	20883		41766		41766		45107
				комплект							3341	
7	27	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,068	8463,6	1701,79	9039	1817	3779	3952	14030
			м3 подстилающего слоя			3223,8	712,8	3443	761		1039	
8	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		10,68	1248,66	2,88	13336	31	11407	2061	16629
				м2 покрытия		177,7	1,02	1898	11		1232	
9	29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,82	21425,14	9142,72	38994	16639	4165	24589	68670
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9994,08	3652,93	18189	6648		5087	
10	30	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	22474		22474		22474		24272
				шт.							1798	
11	31	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	21807		21807		21807		23552
				шт.							1745	
12	32	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		1	15405		15405		15405		16637
				шт.							1232	
13	33	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6		2	9825		19650		19650		21222
				шт.							1572	
14	34	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		1	3412		3412		3412		3685
				шт.							273	
15	35	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	2004		2004		2004		2164
				шт.							160	
16	36	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	20883		20883		20883		22554
				комплект							1671	
17	37	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,534	8463,6	1701,79	4520	909	1889	1976	7016
			м3 подстилающего слоя			3223,8	712,8	1722	381		520	
18	38	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		5,34	1248,66	2,88	6668	15	5704	1031	8315
				м2 покрытия		177,7	1,02	949	5		616	
19	39	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка		1,62	8135,89	92,78	13180	151	10878	2155	16562
				м трубопровода		1328,08	29,48	2151	48		1227	
20	40	Е11-260101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми		0,0026	144211,57	2356,2	375	6	3	281	708
				м3 изоляции		140858,23	1101,6	366	3		52	
21	41	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83		0,00272	2446503		6654		6654		7186
				т							532	
22	42	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм(161 мм). Приварка		2	2531,81	194,26	5064	389	245	4411	10233
				фланец		2215,07	12,96	4430	26		758	
23	43	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоскиенз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 (161 мм)ГОСТ 12816-80		2	6225		12450		12450		13446
				шт.							996	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	44	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм). Приварка**		2	1054,72	64,08	2109	128	122	1840	4265
				фланец		929,4	0	1859	0		316	
25	45	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (91 мм)ГОСТ 12816-80**		2	2630		5260		5260		5681
				шт.							421	
26	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части (грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка**		0,01432	1350902,28	507623,03	19345	7269	5140	8930	30537
				т фасонных частей		484372,3	145516,63	6936	2084		2262	
27	47	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**		0,002512	633838		1592		1592		1719
				т							127	
28	49	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**		0,09783	894315,11	322438,66	87491	31544	505	63254	162804
				км труб		562031,71	91070,55	54984	8909		12060	
			ИТОГО:					2506612	77978	2270252	177254	651451
			В том числе :					158382	24686		214709	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		9772				661222
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		5951				667173
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13343				680517
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									714567
			Итого по АКТУ									22114109
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,95			0,95						21008403
			Субподрядный коэффициент К=0,85			0,85						17857143
			НДС			12 %		2142857				
			Итого с НДС									20000000

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "MBN Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуратбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ТаразКурылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Н.С. Әбдірәсілов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)