Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 7 БИН 931240000964 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070106KSN0612030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87133336505
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 3825350
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Сейфулина"
(наименование, адрес)

Объект : "Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, улица Сейфулина"
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 49** от **16.03.2023г.** ДС №49/1 от 25.05.2023г. ДС №49/2 от 14.08.2023г.

Акт выполненных работ №4
на доп.работы (без оплаты)

за **август 2023** (месяц, год) на **№4-1-1 (на добавление) Наружное освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		5	2100,41	0	10502	0	0	7561	19508	
				м3 грунта		2100,41	0	10502	0		1445		
2	2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		5	1095,44	0	5477	0	0	3944	10175	
				м3 грунта		1095,44	0	5477	0		754		
3	3	С232-040101-0805	**Установка горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 75 тс. Демонтаж и монтаж.**		1	73802,4	73802,4	73802	73802	0	0	79706	
				маш.-ч		0	5852,35	0	5852		5904		
4	4	Е11-221401-0902 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м**		23	1307,8	310,28	30079	7136	0	25638	60174	
				м		997,52	128,44	22943	2954		4457		
5	5	С1241-201-0415	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм**		23	3657		84111		84111		90840	Казахстан
				м							6729		
6	6	Е11-130701-0102	**Штуцера. Уплотнение шнуровым асбестом на замазке силикатной**		1	3402,11	108,49	3402	109	0	2306	6165	
				шт.		3293,62	47,86	3294	48		457		
	6.1	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т		2462597							
	6.2	217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	т		269010							
	6.3	261-107-0946	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т		718647							
7	7	С1217-504-0105	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 6 мм**		0,00075	2314134		1736		1736		1875	
				т							139		
8	8	С1218-202-0101	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ**		0,4	378		151		151		163	
				кг							12		
9	9	С1218-202-0201	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ**		0,4	4004		1602		1602		1730	
				кг							128		
10	10	С1261-107-0239	**Шайбы оцинкованные М18 ГОСТ 11371-78**		17,93	758		13591		13591		14678	
				кг							1087		
11	11	С1261-107-0983	**Гайка шестигранная М18**		17,93	758		13591		13591		14678	Казахстан
				кг							1087		
			Итого по разделу:									299692	
			Раздел: 1. Кабельный проводниковые изделия										
12	12	С1243-701-0828	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35+1х25-0,6/1,0**		0,7641862	665224		508355		508355		549023	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							40668		
			Итого по разделу: 1. Кабельный проводниковые изделия									549023	
			ИТОГО:					746399	81047	623137	39449	848715	
								42216	8854		62867		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,92%		16295					
			Итого с временными									865.010	
			Зимние удорожания			0,9%		7785					
			Итого с зимними удорожаниями									872.795	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		17456					
			Всего									890.251	
			НДС			12%		106830					
			Итого с НДС									997.081	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки					0,95				947.227	
			в том числе НДС, 12%			12%						*101.489*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Муталжарского района" Актюбинская область, Муталжарский район, г.Кандыагаш

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Утемуратов Талгат Урвалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "КустанайСпецСтрой" БИН 091040019033
Шадияров Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

Балтабаев Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)