Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2023 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №251 от 22.08.2023г., Дополнительное соглашение №251/1 от 28.08.2023г.
Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов	С начала строительства по отчетный месяц всего	Стоимость выполненных работ в тенге							
			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"	109 198 288,00	109 198 288,00	109 198 288,00			109 198 288,00	109 198 288,00		
	Итого:	109 198 288,00	109 198 288,00	109 198 288,00			109 198 288,00	109 198 288,00		
	в т.ч. НДС 12%	11 699 816,57	11 699 816,57	11 699 816,57			11 699 816,57	11 699 816,57		
2	Удержание аванса 30%	32 759 486,40	32 759 486,40				32 759 486,40			
3	Удержание - 5%	5 459 914,40	5 459 914,40				5 459 914,40			
	Итогок оплате с НДС	**70 978 887,20**	**70 978 887,20**				**70 978 887,20**			

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ **Исабеков Н. А.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Тараз-Технопроект»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №251 от 22.08.2023г., Дополнительное соглашение №251/1 от 28.08.2023г.

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь 2023 года

по объекту: РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализации)"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение									
							Сначала строительства, тенге					За отчетный месяц, тенге				
			из них					из них					из них			
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Сумма	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	Наружный водопровод	29 572 335			29 572 335	86,4	25 549 972			25 549 972	86,4	25 549 972			25 549 972
2	02-02	Наружная канализация	169 054 729			169 054 729	43,6	73 764 079			73 764 079	43,6	73 764 079			73 764 079
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**198 627 064**			**198 627 064**	50,0	**99 313 532**			**99 313 532**	50,0	**99 313 532**			**99 313 532**
		Временные здания и сооружения 1%	1 986 271			1 986 271		993 135			993 135		993 135			993 135
		Итого	200 613 335			200 613 335		100 306 667			100 306 667		100 306 667			100 306 667
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 0,31%	621 901			621 901		310 951			310 951		310 951			310 951
		Итого	201 235 236			201 235 236		100 617 618			100 617 618		100 617 618			100 617 618
		Непредвиденные работы и затраты 2%	4 024 705			4 024 705		2 012 352			2 012 352		2 012 352			2 012 352
		Итого сметная стоимость	205 259 941			205 259 941		102 629 970			102 629 970		102 629 970			102 629 970
		НДС 12%			24 631 193	24 631 193				12 315 596	12 315 596				12 315 596	12 315 596
		ИТОГО:	**205 259 941**		**24 631 193**	**229 891 134**		**102 629 970**		**12 315 596**	**114 945 566**		**102 629 970**		**12 315 596**	**114 945 566**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=0,95	**194 996 944**		**23 399 633**	**218 396 577,22**	**50,0**	**97 498 471**		**11 699 817**	**109 198 288,00**	**50,0**	**97 498 471**		**11 699 817**	**109 198 288,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%				**23 399 633,27**					**11 699 816,57**					**11 699 816,57**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тара

Руководитель _____ **Исабеков Н. А.**

Технадзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Эксперт _____ **Джамангараев К.Б.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Тараз-Технопроект»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"
Договор о государственных закупках №251 от 22.08.2023г., Дополнительное соглашение №251/1 от 28.08.2023г.

АКТ №1

выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						РАЗДЕЛ 1.						
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта		778,34	349,85	349,85	272302	272303	–	35843	332797
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	–	49783		24652	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		1073,69	251,50	251,50	270033	270033	–	35545	330024
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,98	--	49368		24446	
3	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта		556,16	349,85	349,85	194573	194573	–	25612	237800
		НР - 72%; СП - 8%				–	63,96	--	35572		17615	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		74,4801	11746,97	--	874916	–	–	629939	1625244
		НР - 72%; СП - 8%				11746,97	--	874916	--		120388	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		155,668	1942,04	--	302314	--	--	217666	561579
		НР - 72%; СП - 8%				1942,04	--	302314	--		41598	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		622,672	58,20	58,20	36240	36240	--	5573	45158
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,43	--	7740		3345	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		622,672	363,47	155,56	226320	96863	--	114370	367946
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	129457	29390		27255	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		214,738	2132,96	--	458027	--	--	329779	850831
		НР - 72%; СП - 8%				2132,96	--	458027	--		63024	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		858,952	67,88	67,88	58306	58305	--	8961	72649
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	12446		5381	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		858,952	363,47	155,56	312200	133619	--	157769	507567
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	178582	40543		37598	
11	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		134,72	406,06	406,06	54704	54705	--	7201	66858
		НР - 72%; СП - 8%				--	74,24	--	10002		4952	
12	412-101-01 15 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км		4243,68	66,00	--	280083	--		--	302490
		СП - 8%				--	--	--	--		22407	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		134,72	52,37	44,51	7056	5996	30	1655	9408
		НР - 72%; СП - 8%				7,64	9,42	1030	1269		697	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		68,25	10480,24	267,32	715276	18245	523272	176274	962874
		НР - 99%; СП - 8%				2545,92	62,94	173759	4296		71324	
15	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км		0,546	4345223,32	3532085,52	2372492	1928519	--	848358	3478518
		НР - 99%; СП - 8%				813137,80	756326,02	443973	412954		257668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-201-0821 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	551,46	10833,00	–	5973966	–	5973966	–	6451883
		СП - 8%			–	–	–	–		477917	
18	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	14	19400,00	–	271600	–	271600	–	293328
		СП - 8%			–	–	–	–		21728	
20	242-101-1209 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300(SIGMETEX)	шт.	2	350838,00	–	701676	–	701676	–	757810
		СП - 8%			–	–	–	–		56134	
22	242-106-0205 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer 3500 из серого чугуна, диск из нержавеющейстали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100 типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	29661,00	–	59322	–	59322	–	64068
		СП - 8%			–	–	–	–		4746	
23	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	46	15233,00	–	700718	–	700718	–	756775
		СП - 8%			–	–	–	–		56057	
25	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3291,00	–	13164	–	13164	–	14217
		СП - 8%			–	–	–	–		1053	
28	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (футляра)	км трубопровода	0,02	5347940,60	2151816,66	106959	43036	2835	70770	191947
		НР - 99%; СП - 8%			3054416,56	519801,19	61088	10396		14218	
29	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х5,0мм	м	20,08	50655,00	–	1017152	–	1017152	–	1098524
		СП - 8%			–	–	–	–		81372	
30	1122-0601-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой илибитумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	6362715,63	1223376,79	127254	24467	88183	19557	158556
		НР - 99%; СП - 8%			730184,00	257553,58	14604	5151		11745	
31	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	3658,01	22,62	73160	453	13752	58472	142163

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				2947,76	5,39	58955	108		10531	
38	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до+80°С, PN 10/16 DN 100	шт.		2	145221,00	–	290442	–	290442	–	313677
		СП - 8%				–	–	–	–		23235	
39	242-404-0205 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РКГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.		2	600533,00	–	1201066	–	1201066	–	1297151
		СП - 8%				–	–	–	–		96085	
41	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100(SIGMETEX)	шт.		2	80407,00	–	160814	–	160814	–	173679
		СП - 8%				–	–	–	–		12865	
43	241-113-0233 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 300х8,0-100х8,0 мм	шт.		5	35098,00	–	175490	–	175490	–	189529
		СП - 8%				–	–	–	–		14039	
44	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		10	3291,00	–	32910	–	32910	–	35543
		СП - 8%				–	–	–	–		2633	
48	241-505-0405 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.		5	221921,00	–	1109605	–	1109605	–	1198373
		СП - 8%				–	–	–	–		88768	
49	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.		5	151884,00	–	759420	–	759420	–	820174
		СП - 8%				–	–	–	–		60754	
50	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм под гидрант	шт.		5	3291,00	–	16455	–	16455	–	17771
		СП - 8%				–	–	–	–		1316	
53	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами530х5,0 мм	м		4,2168	50655,00	–	213602	–	213602	–	230690
		СП - 8%				–	–	–	–		17088	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8,792	47203,18	17597,28	415010	154715	40102	262097	731275
		НР - 99%; СП - 8%				25044,74	5067,21	220193	44551		54169	
55	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		5	18005,00	--	90025	--	90025	--	97227
		СП - 8%				--	--	--	--		7202	
56	225-101-0109 РСНБ РК 2022 прим	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(б)	шт.		6	18005,00	--	108030	--	108030	--	116672
		СП - 8%				--	--	--	--		8642	
57	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		6	2900,00	--	17400	--	17400	--	18792
		СП - 8%				--	--	--	--		1392	
58	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.		6	29962,00	--	179772	--	179772	--	194154
		СП - 8%				--	--	--	--		14382	
59	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		6	25781,00	--	154686	--	154686	--	167061
		СП - 8%				--	--	--	--		12375	
60	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-18	шт.		1	36010,00	--	36010	--	36010	--	38891
		СП - 8%				--	--	--	--		2881	
61	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		6	35152,00	--	210912	--	210912	--	227785
		СП - 8%				--	--	--	--		16873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20651462	3292072	14162411	3005441	25549458
								2916898	713569	--	1892550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20651462				
	Материалы		Тенге					668175				
	Всего заработная плата		Тенге						3630467			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13494237				
	Транспортные расходы		Тенге					280083				
		Накладные расходы	Тенге					3005441				
		Сметная прибыль	Тенге					1892550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25549453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1520
		Сметная заработная плата	Тенге						3630467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25549453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1520
		Сметная заработная плата	Тенге						3630467			
		РАЗДЕЛ 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта		886,05552	349,85	349,85	309987	309986	--	40804	378854
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	--	56672		28063	
2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		24,446526	384,84	384,84	9408	9408	--	1238	11498
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,36	--	1720		852	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		2492,8375	251,50	251,50	626949	626949	--	82527	766234
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,98	--	114621		56758	
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		482,98978	276,65	276,65	133619	133620	--	17589	163305
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,58	--	24430		12097	
5	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		3562,8505	349,85	349,85	1246463	1246463	--	164074	1523379
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	--	227880		112843	
6	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовыхэкскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		195,28713	384,84	384,84	75154	75154	--	9893	91851
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,36	--	13740		6804	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		68,14033	14683,72	--	1000553	--	--	720398	1858628
		НР - 72%; СП - 8%				14683,72	--	1000553	--		137676	
8	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		78,808948	384,84	384,84	30329	30329	--	3992	37067
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,36	--	5545		2746	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		177,2111	1942,04	--	344152	--	--	247789	639297
		НР - 72%; СП - 8%				1942,04	--	344152	--		47355	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		708,84441	58,20	58,20	41255	41255	--	6344	51407
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,43	--	8811		3808	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		708,84441	363,47	155,56	257641	110267	--	130198	418866
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	147373	33457		31027	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		595,16546	2132,96	--	1269462	--	--	914013	2358153
		НР - 72%; СП - 8%				2132,96	--	1269462	--		174678	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		2380,6619	67,88	67,88	161599	161600	--	24837	201351
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	34496		14915	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2380,6619	363,47	155,56	865291	370336	--	437272	1406768
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	494955	112367		104205	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		770,85307	3052,88	--	2353321	--	--	1694391	4371529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3052,88	--	2353321	--		323817	
17	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 3	м3 грунта	3083,4123	79,33	79,33	244607	244607	--	37608	304792
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,94	--	52233		22577	
18	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3083,4123	433,51	185,18	1336694	570986	--	676054	2173768
		НР - 72%; СП - 8%			248,33	56,19	765707	173257		161020	
19	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	714,78	473,69	473,69	338584	338584	--	46668	416072
		НР - 72%; СП - 8%			--	90,68	--	64816		30820	
20	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т-км	6901,9118	66,00	--	455526	--		--	491968
		СП - 8%			--	--	--	--		36442	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	219,10831	52,37	44,51	11476	9753	48	2692	15301
		НР - 72%; СП - 8%			7,64	9,42	1675	2064		1133	
24	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500 мм. Укладка	км	0,45	3343267,23	528095,94	1504470	237643	337250	972983	2675649
		НР - 99%; СП - 8%			2065726,21	118298,38	929577	53234		198196	
25	241-701-0108 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 иуплотнительными резиновыми кольцами	м	1470,168	25924,00	--	38112635	--	38112635	--	41161646
		СП - 8%			--	--	--	--		3049011	
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,42	74696,52	14321,51	255462	48980	92481	126775	412816
		НР - 99%; СП - 8%			33333,58	4109,57	114001	14055		30579	
27	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	44	29962,00	--	1318328	--	1318328	--	1423794
		СП - 8%			--	--	--	--		105466	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	44	25781,00	--	1134364	--	1134364	--	1225113
		СП - 8%			--	--	--	--		90749	
29	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	45	12678,00	--	570510	--	570510	--	616151
		СП - 8%			--	--	--	--		45641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	19	18005,00	–	342095	–	342095	–	369463
		СП - 8%			–	–	–	–		27368	
31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	85	2900,00	–	246500	–	246500	–	266220
		СП - 8%			–	–	–	–		19720	
32	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4090,00	–	8180	–	8180	–	8834
		СП - 8%			–	–	–	–		654	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-18	шт.	47	36010,00	–	1692470	–	1692470	–	1827868
		СП - 8%			–	–	–	–		135398	
35	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8455,00	–	8455	–	8455	–	9131
		СП - 8%			–	–	–	–		676	
36	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2900,00	–	8700	–	8700	–	9396
		СП - 8%			–	–	–	–		696	
37	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14103,00	–	14103	–	14103	–	15231
		СП - 8%			–	–	–	–		1128	
38	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12352,00	–	12352	–	12352	–	13340
		СП - 8%			–	–	–	–		988	
39	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	764	785,00	–	599740	–	599740	–	647719
		СП - 8%			–	–	–	–		47979	
40	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	43	35152,00	–	1511536	–	1511536	–	1632459
		СП - 8%			–	–	–	–		120923	
41	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030,00	–	58060	–	58060	–	62705
		СП - 8%			–	–	–	–		4645	
43	241-112-0249 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	2	112241,00	–	224482	–	224482	–	242441
		СП - 8%			–	–	–	–		17959	
45	241-102-0258 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0мм	м	3,514	70015,00	–	246033	–	246033	–	265716
		СП - 8%			–	–	–	–		19683	
50	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,11165	495878,00	–	55365	–	55365	–	59794
		СП - 8%			–	–	–	–		4429	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.		29	3997,00	--	115913	--	115913	--	125186
		СП - 8%				--	--	--	--		9273	
57	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм	м		174,696	6714,00	--	1172909	--	1172909	--	1266742
		СП - 8%				--	--	--	--		93833	
		Аварийная канализация										
89	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		1	8455,00	--	8455	--	8455	--	9131
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
90	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
91	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	14103,00	--	14103	--	14103	--	15231
		СП - 8%				--	--	--	--		1128	
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	12352,00	--	12352	--	12352	--	13340
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
94	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		7	785,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
96	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
		СП - 8%				--	--	--	--		2045	
99	241-102-0259 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0мм	м		18,072	85676,00	--	1548337	--	1548337	--	1672204
		СП - 8%				--	--	--	--		123867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					61941933	4565920	49499710	6358139	73764079
								7420776	993398	--	5464006	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					61941933				
	Материалы		Тенге					429780				
	Всего заработная плата		Тенге						8414174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49069931				
	Транспортные расходы		Тенге					455526				
		Накладные расходы	Тенге					6358139				
		Сметная прибыль	Тенге					5464006				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					73764078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3713
		Сметная заработная плата	Тенге						8414174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					73764078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3713
		Сметная заработная плата	Тенге						8414174			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									99313532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10337674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7857992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1706967			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							63662123		
		- Перевозка грузов	Тенге					735609				
		- Накладные расходы	Тенге								9363580	
		- Сметная прибыль	Тенге								7356556	
		ИТОГО										**99 313 532**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**99 313 532**
		Временные здания и сооружения 1%:										**993 135**
		Итого:										**100 306 667**
		Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ в зимнее время 0,31%										**310 951**
		Итого										**100 617 618**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 012 352**
		Итого сметная стоимость										**102 629 970**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**97 498 471,43**
		НДС 12%										**11 699 816,57**
		ИТОГО:										**109 198 288,00**

Технический надзор
Эксперт ТОО "Тараз-Технопроект"

Джамангараев К.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.