Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2023 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №251 от 22.08.2023г., Дополнительное соглашение №251/1 от 28.08.2023г.
Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов	С начала строительства по отчетный месяц всего	Стоимость выполненных работ в тенге							
			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"	218 396 577,22	218 396 577,22	218 396 577,22			109 198 289,22	109 198 289,22		
	Итого:	218 396 577,22	218 396 577,22	218 396 577,22			109 198 289,22	109 198 289,22		
	в т.ч. НДС 12%	23 399 633,27	23 399 633,27	23 399 633,27			11 699 816,70	11 699 816,70		
2	Удержание аванса 30%	65 518 973,17	65 518 973,17				32 759 486,77			
3	Удержание - 5%	10 919 828,86	10 919 828,86				5 459 914,46			
	Итогок оплате с НДС	**141 957 775,19**	**141 957 775,19**				**70 978 887,99**			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ **Исабеков Н. А.**

Технадзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"
Эксперт _____ **Джамангараев К.Б.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Тараз-Технопроект»
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Договор о государственных закупках №251 от 22.08.2023г., Дополнительное соглашение №251/1 от 28.08.2023г.

АКТ №2

выполненных работ за декабрь 2023 года

по объекту: РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение									
							Сначала строительства, тенге					За отчетный месяц, тенге				
			из них					из них					из них			
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Сумма	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	Наружный водопровод	29 572 335			29 572 335	100,0	29 572 335			29 572 335	13,6	4 022 363			4 022 363
2	02-02	Наружная канализация	169 054 729			169 054 729	100,0	169 054 729			169 054 729	56,4	95 291 170			95 291 170
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	**198 627 064**			**198 627 064**	100,0	**198 627 064**			**198 627 064**	50,0	**99 313 533**			**99 313 533**
		Временные здания и сооружения 1%	1 986 271			1 986 271		1 986 271			1 986 271		993 135			993 135
		Итого	200 613 335			200 613 335		200 613 335			200 613 335		100 306 668			100 306 668
		Дополнительные затраты при производстве смр в зимнее время 0,31%	621 901			621 901		621 901			621 901		310 951			310 951
		Итого	201 235 236			201 235 236		201 235 236			201 235 236		100 617 619			100 617 619
		Непредвиденные работы и затраты 2%	4 024 705			4 024 705		4 024 705			4 024 705		2 012 352			2 012 352
		Итого сметная стоимость	205 259 941			205 259 941		205 259 941			205 259 941		102 629 971			102 629 971
		НДС 12%			24 631 193	24 631 193				24 631 193	24 631 193				12 315 597	12 315 597
		ИТОГО:	**205 259 941**		**24 631 193**	**229 891 134**		**205 259 941**		**24 631 193**	**229 891 134**		**102 629 971**		**12 315 597**	**114 945 568**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ)	**194 996 944**		**23 399 633**	**218 396 577,22**	**100,0**	**194 996 944**		**23 399 633**	**218 396 577,22**	**50,0**	**97 498 473**		**11 699 817**	**109 198 289,22**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%				**23 399 633,27**					**23 399 633,27**					**11 699 816,70**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Исабеков Н. А.**

Технадзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Эксперт _____ **Джамангараев К.Б.**

Подрядчик:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **Гилажева Ж.Б.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Тараз-Технопроект»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство внутриквартальных инженерных сетей (вода, газ, электричество, канализация, теплоснабжение) и расширение магистральных сетей в 15 микрорайоне г. Тараз (Наружный водопровод и канализация)"
Договор о государственных закупках №251 от 22.08.2023г., Дополнительное соглашение №251/1 от 28.08.2023г.

АКТ №2
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат				Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета №02-01										
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод										
17	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нестандартные Фасонные части стальные сварные диаметром 300 мм. Установка	тфасонных частей		0,55244	1329700,67	739642,98	734580	408609	9107	404223	1229907
		НР - 99%; СП - 8%				573572,27	165523,45	316864	91442		91104	
19	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан		2	28620,50	11810,95	57241	23622	1446	37508	102328
		НР - 99%; СП - 8%				16086,68	2856,51	32173	5713		7580	
21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Затворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
	Кзтр и Кэм=1,02		шт.		2	8605,85	473,36	17212	947	1032	15082	34877
		НР - 98%; СП - 8%				7616,54	78,10	15233	156		2583	
24	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец		46	10471,80	578,13	481703	26594	17454	434916	989948
		НР - 99%; СП - 8%				9514,23	35,96	437655	1654		73329	
26	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	2509,40	98,47	10038	394	324	9227	20806
		НР - 99%; СП - 8%				2330,02	--	9320	–		1541	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Упоры бетонные. Устройство	м3		0,1	32479,13	1978,42	3248	198	1746	1219	4824
		НР - 91%; СП - 8%				13035,57	359,94	1304	36		357	
32	1122-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	86718,00	48502,04	86718	48502	4523	44415	141624
		НР - 99%; СП - 8%				33693,16	11170,50	33693	11170		10491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	32550,32	16703,95	32550	16704	1957	17670	54238
		НР - 99%; СП - 8%			13889,37	3959,29	13889	3959		4018	
34	1146-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены колодцев бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4843,52	1838,90	9687	3677	--	5971	16911
		НР - 84%; СП - 8%			3004,62	549,70	6009	1099		1253	
35	1146-0303-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,4	244485,93	2500,38	97794	1000	37841	49780	159380
		НР - 84%; СП - 8%			147382,65	773,21	58953	309		11806	
36	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,546	258547,48	--	141167	--	34106	105991	266930
		НР - 99%; СП - 8%			196083,16	--	107061	--		19773	
37	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	5145,52	115,88	10291	232	382	9652	21538
		НР - 99%; СП - 8%			4838,75	35,96	9677	72		1595	
40	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4512,64	173,82	9025	348	614	8089	18484
		НР - 99%; СП - 8%			4031,66	53,94	8063	108		1369	
42	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300 мм. Установка	т фасонных частей	0,123	1329700,67	739642,98	163553	90976	2028	90000	273837
		НР - 99%; СП - 8%			573572,27	165523,45	70549	20359		20284	
45	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	2509,40	98,47	25094	985	809	23067	52014
		НР - 99%; СП - 8%			2330,02	--	23300	--		3853	
46	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные.Н1500 Установка	шт.	4	56924,49	357,06	227698	1428	206471	20018	267533
		НР - 99%; СП - 8%			4949,67	105,32	19799	421		19817	
47	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные.Н2500 Установка	шт.	1	63031,49	357,06	63031	357	57724	5004	73478
		НР - 99%; СП - 8%			4949,67	105,32	4950	105		5443	
51	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	2509,40	98,47	12547	492	405	11534	26007
		НР - 99%; СП - 8%			2330,02	--	11650	--		1926	
52	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр защитный из трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,0042	5347940,60	2151816,66	22461	9037	595	14862	40308
		НР - 99%; СП - 8%			3054416,56	519801,19	12829	2183		2986	
62	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	45	785,00	--	35325	--	35325	--	38151
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опорная подушка бетонная. Устройство	м3	0,07	32479,13	1978,42	2274	138	1224	853	3377
		НР - 91%; СП - 8%			13035,57	359,94	912	25		250	
64	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	17,65	1551,39	236,30	27382	4171	11819	13391	44035
		НР - 108%; СП - 8%			645,44	57,06	11392	1007		3262	
65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	17,65	1823,20	5,28	32179	93	24267	8471	43902
		НР - 108%; СП - 8%			442,99	1,41	7819	25		3252	
66	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатель ПГ. Установка опознавательного знака	знак	5	5192,89	--	25964	--	4753	19302	48887
		НР - 91%; СП - 8%			4242,20	--	21211	--		3621	
67	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	5	6368,00	--	31840	--	31840	--	34387
		СП - 8%			--	--	--	--		2547	
68	251-101-0139 РСНБ РК 2022 прим.	Знак ПГ прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	5	2809,00	--	14045	--	14045	--	15169
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2374647	638504	501837	1350245	4022880
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234305	139843	--	297990	
	Материалы		Тенге				2357435				
	Всего заработная плата		Тенге				419597				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1358759			
		Накладные расходы	Тенге				81210				
		Сметная прибыль	Тенге				1335163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3988005				
		Сметная заработная плата	Тенге								427
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1358759			
	Материалы		Тенге				17212				
	Всего заработная плата		Тенге				1032				
		Накладные расходы	Тенге					15389			
		Сметная прибыль	Тенге				15082				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34877				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15389			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4022882				
		Сметная заработная плата	Тенге								433
								1374148			

Локальная ресурсная смета №02-02

РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1438,0845	349,85	349,85	503114	503114	--	66226	614887
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	--	91980		45547	
2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		55,303474	384,84	384,84	21283	21283	--	2802	26011
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,36	--	3891		1927	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		4929,2225	251,50	251,50	1239699	1239700	--	163185	1515115
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,98	--	226646		112231	
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		1092,6302	276,65	276,65	302276	302276	--	39791	369432
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,58	--	55265		27365	
5	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		4751,8631	349,85	349,85	1662439	1662439	--	218829	2031769
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	--	303929		150501	
6	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовыхэкскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		441,78287	384,84	384,84	170016	170016	--	22380	207788
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,36	--	31084		15392	
7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		565,59868	14683,72	--	8305092	--	--	5979666	15427539
		НР - 72%; СП - 8%				14683,72	--	8305092	--		1142781	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		132,43739	384,84	384,84	50967	50967	--	6709	62290
		НР - 72%; СП - 8%				--	70,36	--	9318		4614	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		1931,55	2721,58	2721,58	5256868	5256868	--	--	5677417
		СП - 8%				--	--	--	--		420549	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		287,6169	1942,04	--	558565	--	--	402167	1037590
		НР - 72%; СП - 8%				1942,04	--	558565	--		76858	
11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1150,4676	58,20	58,20	66957	66957	--	10296	83433
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,43	--	14300		6180	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1150,4676	363,47	155,56	418156	178967	--	211314	679828
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	239190	54302		50358	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1204,3705	2132,96	--	2568870	--	--	1849587	4771933
		НР - 72%; СП - 8%				2132,96	--	2568870	--		353477	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		4817,4821	67,88	67,88	327011	327010	--	50260	407452
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	69805		30182	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4817,4821	363,47	155,56	1750993	749407	--	884859	2846720
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	1001585	227385		210868	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		1082,3737	3052,88	--	3304355	--	--	2379136	6138170
		НР - 72%; СП - 8%				3052,88	--	3304355	--		454679	
17	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунта		4329,4946	79,33	79,33	343459	343459	--	52806	427966
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,94	--	73342		31701	
18	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4329,4946	433,51	185,18	1876884	801736	--	949264	3052240
		НР - 72%; СП - 8%				248,33	56,19	1075149	243274		226092	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		40,95	-473,69	-473,69	-19398	-19397	–	-2674	-23837
		НР - 72%; СП - 8%				--	-90,68	--	-3713		-1766	
20	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км		14323,733	66,00	--	945366	--		--	1020995
		СП - 8%				--	--	--	--		75629	
21	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		454,72169	52,37	44,51	23816	20239	101	5587	31755
		НР - 72%; СП - 8%				7,64	9,42	3476	4283		2352	
22	1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,009	2048246,52	197272,00	18434	1775	3245	13676	34679
		НР - 99%; СП - 8%				1490453,12	44486,48	13414	400		2569	
23	241-701-0205 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м		9,072	6069,00	--	55058	--	55058	--	59463
		СП - 8%				--	--	--	--		4405	
24	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		0,9035	3343267,23	528095,94	3020642	477135	677123	1953534	5372110
		НР - 99%; СП - 8%				2065726,21	118298,38	1866384	106883		397934	
25	241-701-0108 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 иуплотнительными резиновыми кольцами	м		105,84	-25924,00	--	-2743796	--	-2743796	--	-2963300
		СП - 8%				--	--	--	--		-219504	
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		79,004	74696,52	14321,51	5901324	1131456	2136382	2928577	9536293
		НР - 99%; СП - 8%				33333,58	4109,57	2633486	324672		706392	
27	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		3	-29962,00	--	-89886	--	-89886	--	-97077
		СП - 8%				--	--	--	--		-7191	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	-25781,00	--	-77343	--	-77343	--	-83530
		СП - 8%				--	--	--	--		-6187	
29	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		3	-12678,00	--	-38034	--	-38034	--	-41077
		СП - 8%				--	--	--	--		-3043	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	-18005,00	--	-36010	--	-36010	--	-38891
		СП - 8%				--	--	--	--		-2881	
31	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		6	-2900,00	--	-17400	--	-17400	--	-18792
		СП - 8%				--	--	--	--		-1392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-18	шт.	4	-36010,00	--	-144040	--	-144040	--	-155563
		СП - 8%			--	--	--	--		-11523	
34	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,5	95862,76	20826,60	47931	10413	13820	26382	80258
		НР - 99%; СП - 8%			47395,82	5900,53	23698	2950		5945	
39	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	57	-785,00	--	-44745	--	-44745	--	-48325
		СП - 8%			--	--	--	--		-3580	
40	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	-35152,00	--	-70304	--	-70304	--	-75928
		СП - 8%			--	--	--	--		-5624	
41	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	-29030,00	--	-29030	--	-29030	--	-31352
		СП - 8%			--	--	--	--		-2322	
42	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм Установка	т фасонных частей	0,306	1329700,67	739642,98	406888	226331	5044	223902	681253
		НР - 99%; СП - 8%			573572,27	165523,45	175513	50650		50463	
44	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	5347940,60	2151816,66	18718	7531	497	12385	33591
		НР - 99%; СП - 8%			3054416,56	519801,19	10690	1819		2488	
46	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	1390,06	540,78	2780	1081	--	1698	4837
		НР - 84%; СП - 8%			849,28	161,65	1699	323		358	
47	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,04	283467,51	2498,77	11339	100	3948	6151	18889
		НР - 84%; СП - 8%			182280,82	773,21	7291	31		1399	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Соединительные части для рабочей части колодца и для горловины. Установка	т	3,5158	1198635,78	11779,96	4214164	41416	3658613	614363	5214809
		НР - 118%; СП - 8%			146235,54	1852,10	514135	6512		386282	
49	1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки всуществующих колодцах. Устройство	м3	2,86	130859,00	13214,06	374257	37792	88838	234727	657702
		НР - 91%; СП - 8%			86582,91	3606,41	247627	10314		48719	
50	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,0077	-495878,00	--	-3818	--	-3818	--	-4123
		СП - 8%			--	--	--	--		-305	
51	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до0,1 м2	м короба	47,5	12232,24	2151,27	581031	102186	327703	175602	817163
		НР - 99%; СП - 8%			3181,93	552,29	151142	26234		60531	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		148,26	1551,39	236,30	230010	35034	99282	112486	369895
		НР - 108%; СП - 8%				645,44	57,06	95694	8460		27400	
53	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		148,26	1823,20	5,28	270307	783	203847	71157	368782
		НР - 108%; СП - 8%				442,99	1,41	65677	209		27317	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,1458	2113413,94	874359,14	308136	127482	3605	204414	553554
		НР - 99%; СП - 8%				1214326,67	201849,20	177049	29430		41004	
55	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.		2	-3997,00	--	-7994	--	-7994	--	-8634
		СП - 8%				--	--	--	--		-640	
56	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,162	1794935,14	426052,90	290779	69020	13902	223387	555299
		НР - 99%; СП - 8%				1283068,80	109791,82	207857	17786		41133	
57	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм	м		12,048	-6714,00	--	-80890	--	-80890	--	-87361
		СП - 8%				--	--	--	--		-6471	
58	1120-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		27	5868,94	82,34	158461	2223	116780	39136	213405
		НР - 98%; СП - 8%				1461,42	17,64	39458	476		15808	
		Аварийная канализация										
89	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		1	-8455,00	--	-8455	--	-8455	--	-9131
		СП - 8%				--	--	--	--		-676	
90	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	-2900,00	--	-2900	--	-2900	--	-3132
		СП - 8%				--	--	--	--		-232	
91	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	-14103,00	--	-14103	--	-14103	--	-15231
		СП - 8%				--	--	--	--		-1128	
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	-12352,00	--	-12352	--	-12352	--	-13340
		СП - 8%				--	--	--	--		-988	
94	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		7	-785,00	--	-5495	--	-5495	--	-5935
		СП - 8%				--	--	--	--		-440	
96	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	-25559,00	--	-25559	--	-25559	--	-27604
		СП - 8%				--	--	--	--		-2045	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	241-102-0259 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х12,0мм	м		18,072	-85676,00	--	-1548337	--	-1548337	--	-1672204
		СП - 8%				--	--	--	--		-123867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40586556	13946799	2407297	20133767	65577945
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23287096	1992240	--	4857625	
	Материалы		Тенге					40428095				
	Всего заработная плата		Тенге					7235949				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						25239402			
	Транспортные расходы		Тенге					-4945433				
		Накладные расходы	Тенге					945366				
		Сметная прибыль	Тенге					20094631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4841817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65364543				
		Сметная заработная плата	Тенге									10280
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						25239402			
	Материалы		Тенге					158461				
	Всего заработная плата		Тенге					116780				
		Накладные расходы	Тенге						39934			
		Сметная прибыль	Тенге					39136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					15808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					213405				
		Сметная заработная плата	Тенге									14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						39934			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					65577948				
		Сметная заработная плата	Тенге									10294
									25279336			
		Локальная ресурсная смета №02-01вкл										
		РАЗДЕЛ 3. Наружный водопровод. Включить										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта		494,87	349,85	349,85	173130	173130	--	22789	211593
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	--	31652		15674	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		902,63	251,50	251,50	227011	227012	--	29882	277445
		НР - 72%; СП - 8%				--	45.98	--	41503		20551	
3	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3 грунта		278,62	349,85	349,85	97475	97476	--	12831	119130
		НР - 72%; СП - 8%				--	63,96	--	17821		8824	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		55,1661	11746,97	--	648035	--	--	466585	1203790

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				11746,97	--	648035	--		89170	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		116,628	1942,04	--	226497	--	--	163078	420741
		НР - 72%; СП - 8%				1942,04	--	226497	--		31166	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		466,512	58,20	58,20	27151	27151	--	4175	33832
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,43	--	5799		2506	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		466,512	363,47	155,56	169561	72570	--	85687	275668
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	96991	22019		20420	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		180,526	2132,96	--	385054	--	--	277239	715276
		НР - 72%; СП - 8%				2132,96	--	385054	--		52983	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		722,104	67,88	67,88	49016	49016	--	7534	61074
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	10463		4524	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		722,104	363,47	155,56	262461	112330	--	132634	426702
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	150130	34083		31608	
11	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		438,49	406,06	406,06	178053	178053	--	23439	217611
		НР - 72%; СП - 8%				--	74,24	--	32553		16119	
12	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км		13812,435	66,00	--	911621	--		--	984551
		СП - 8%				--	--	--	--		72930	
13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		438,49	52,37	44,51	22965	19518	95	5387	30621
		НР - 72%; СП - 8%				7,64	9,42	3352	4131		2268	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		375,95	10480,24	267,32	3940046	100499	2882408	970993	5303922
		НР - 99%; СП - 8%				2545,92	62,94	957139	23662		392883	
15	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,535	1127599,24	619561,33	603266	331465	--	335526	1013895
		НР - 99%; СП - 8%				508037,91	125448,58	271800	67115		75103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	540,35	1661,00	--	897521	--	897521	--	969323
		СП - 8%			--	--	--	--		71802	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,535	146951,00	--	78619	--	3687	74182	165026
		НР - 99%; СП - 8%			140059,40	--	74932	--		12224	
18	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	19487,86	12557,50	38976	25115	2189	17494	60988
		НР - 99%; СП - 8%			5836,03	2999,41	11672	5999		4518	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	2812,94	1576,37	56259	31528	--	31237	94495
		НР - 99%; СП - 8%			1236,57	341,04	24731	6821		7000	
20	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1456,00	--	26208	--	26208	--	28305
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
21	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2362,00	--	4724	--	4724	--	5102
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
22	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4512,64	173,82	9025	348	614	8089	18484
		НР - 99%; СП - 8%			4031,66	53,94	8063	108		1369	
23	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100(SIGMETEX)	шт.	2	80407,00	--	160814	--	160814	--	173679
		СП - 8%			--	--	--	--		12865	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01072	2113413,94	874359,14	22656	9373	265	15030	40700
		НР - 99%; СП - 8%			1214326,67	201849,20	13018	2164		3015	
25	241-113-0224 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	2	6080,00	--	12160	--	12160	--	13133
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
26	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	5515,00	--	44120	--	44120	--	47650
		СП - 8%			--	--	--	--		3530	
27	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3291,00	--	13164	--	13164	--	14217
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	3815,21	197,43	30522	1580	982	27823	63013
		НР - 99%; СП - 8%			3495,02	17,98	27960	144		4668	
29	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2509,40	98,47	5019	197	162	4613	10403
		НР - 99%; СП - 8%			2330,02	--	4660	--		771	
30	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные.Н1500 Установка	шт.	2	56924,49	357,06	113849	714	103236	10009	133767
		НР - 99%; СП - 8%			4949,67	105,32	9899	211		9909	
31	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая НПФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
		СП - 8%			--	--	--	--		24301	
32	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм под гидрант	шт.	2	3291,00	--	6582	--	6582	--	7109
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,68	47203,18	17597,28	645739	240730	62397	407812	1137835
		НР - 99%; СП - 8%			25044,74	5067,21	342612	69319		84284	
34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	18005,00	--	432120	--	432120	--	466690
		СП - 8%			--	--	--	--		34570	
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	2900,00	--	34800	--	34800	--	37584
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
36	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	29962,00	--	359544	--	359544	--	388308
		СП - 8%			--	--	--	--		28764	
37	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	25781,00	--	309372	--	309372	--	334122
		СП - 8%			--	--	--	--		24750	
38	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	12	35152,00	--	421824	--	421824	--	455570
		СП - 8%			--	--	--	--		33746	
39	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	84	785,00	--	65940	--	65940	--	71215
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опорная подушка бетонная. Устройство	м3	0,12	32479,13	1978,42	3897	237	2096	1463	5789
		НР - 91%; СП - 8%			13035,57	359,94	1564	43		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	42,36	1551,39	236,30	65717	10010	28366	32139	105684
		НР - 108%; СП - 8%			645,44	57,06	27341	2417		7828	
42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	42,36	1823,20	5,28	77231	224	58242	20331	105367
		НР - 108%; СП - 8%			442,99	1,41	18765	60		7805	
43	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатель ПГ. Установка опознавательного знака	знак	2	5192,89	--	10386	--	1902	7721	19555
		НР - 91%; СП - 8%			4242,20	--	8484	--		1449	
44	251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
45	251-101-0139 РСНБ РК 2022 прим.	Знак ПГ прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	2	2809,00	--	5618	--	5618	--	6067
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
		Водоразборные колодца Тип-1									
46	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1203970,35	205986,99	1445	247	43	1210	2867
		НР - 99%; СП - 8%			962301,60	55883,61	1155	67		212	
47	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	1058806,52	128490,08	635	77	17	556	1286
		НР - 99%; СП - 8%			901712,24	33852,30	541	20		95	
48	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6024	1810,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
49	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	948515,99	43173,19	569	26	374	167	795
		НР - 99%; СП - 8%			281608,08	125,87	169	--		59	
50	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,2048	4774,00	--	5752	--	5752	--	6212
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
51	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	1490716,76	43892,13	1789	52	1401	333	2292

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				280294,56	233,76	336	–		170	
52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		6	2753,98	57,94	16524	348	971	15160	34219
		НР - 99%; СП - 8%				2534,19	17,98	15205	108		2535	
53	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		6	46063,00	–	276378	–	276378	–	298488
		СП - 8%				–	–	–	–		22110	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей		0,0102	2113413,94	874359,14	21557	8919	252	14301	38726
		НР - 99%; СП - 8%				1214326,67	201849,20	12386	2059		2869	
55	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.		6	1299,00	–	7794	–	7794	–	8418
		СП - 8%				–	–	–	–		624	
56	241-117-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.		6	3244,00	–	19464	–	19464	–	21021
		СП - 8%				–	–	–	–		1557	
57	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0021	1203970,35	205986,99	2528	432	75	2117	5016
		НР - 99%; СП - 8%				962301,60	55883,61	2021	117		372	
58	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0021	1490716,76	43892,13	3131	92	2450	583	4011
		НР - 99%; СП - 8%				280294,56	233,76	589	–		297	
59	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м		2,1084	4774,00	–	10066	–	10066	–	10871
		СП - 8%				–	–	–	–		805	
60	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец		12	1319,81	49,23	15838	591	335	14763	33049
		НР - 99%; СП - 8%				1242,68	–	14912	–		2448	
61	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		12	1484,00	–	17808	–	17808	–	19233
		СП - 8%				–	–	–	–		1425	
62	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец		12	2509,40	98,47	30113	1182	971	27681	62417
		НР - 99%; СП - 8%				2330,02	–	27960	–		4623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	2895,00	--	34740	--	34740	--	37519
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
64	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	3918963,79	3136426,25	3919	3136	--	1336	5676
		НР - 99%; СП - 8%			782537,54	567098,27	783	567		420	
65	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0044	1574067,19	997504,50	6926	4389	--	3335	11082
		НР - 99%; СП - 8%			576562,69	188974,82	2537	831		821	
66	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0024	1127599,24	619561,33	2706	1487	--	1505	4548
		НР - 99%; СП - 8%			508037,91	125448,58	1219	301		337	
67	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	1,01	8331,00	--	8414	--	8414	--	9087
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
68	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,444	3454,00	--	15350	--	15350	--	16578
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
69	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2,424	1661,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
70	241-119-0102 РСНБ РК 2022	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	27	92,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
71	242-207-3102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный,штуцерный (Н-Н),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	2084,00	--	56268	--	56268	--	60769
		СП - 8%			--	--	--	--		4501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12757566	1729254	6724179	3278769	17319243
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3392512	382157	--	1282909	
	Материалы		Тенге				12757566				
	Всего заработная плата		Тенге				3153530				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3774669			
	Транспортные расходы		Тенге				3570649				
		Накладные расходы	Тенге				911621				
		Сметная прибыль	Тенге				3278769				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17319244				
		Сметная заработная плата	Тенге								1583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3774669			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17319244				
		Сметная заработная плата	Тенге								1583
								3774669			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета №02-02вкл									
		РАЗДЕЛ 4 Наружная канализация.									
		Подсыпка грунтом трубы 30 см									
		Вывоз грунта									
1	1101-0102-0387 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	914,667	473,69	473,69	433269	433269	--	59718	532426
		НР - 72%; СП - 8%			--	90,68	--	82942		39439	
2	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	28812,011	66,00	--	1901593	--		--	2053720
		СП - 8%			--	--	--	--		152127	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	914,667	52,37	44,51	47905	40712	201	11238	63874
		НР - 72%; СП - 8%			7,64	9,42	6992	8616		4731	
		Завоз грунта грунта									
4	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	914,667	243,90	225,58	223092	206330	--	40505	284684
		НР - 72%; СП - 8%			18,32	43,18	16761	39495		21088	
5	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	28812,011	66,00	--	1901593	--		--	2053720
		СП - 8%			--	--	--	--		152127	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	914,667	52,37	44,51	47905	40712	201	11238	63874
		НР - 72%; СП - 8%			7,64	9,42	6992	8616		4731	
7	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	914,667	1933,00	--	1768051	--	1768051	--	1909495
		СП - 8%			--	--	--	--		141444	
		Футляры									
8	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	6553999,58	2857653,76	52432	22861	1144	33598	92912
		НР - 99%; СП - 8%			3553387,76	688728,12	28427	5510		6882	
9	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	7764603,00	3359898,44	108704	47038	2288	69988	192987
		НР - 99%; СП - 8%			4241255,20	808372,99	59378	11317		14295	
10	241-102-0263 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	м	8	79436,00	--	635488	--	635488	--	686327
		СП - 8%			--	--	--	--		50839	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м		14	65744,00	--	920416	--	920416	--	994049
		СП - 8%				--	--	--	--		73633	
12	1122-0601-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,008	7355925,01	1329951,29	58847	10639	41896	8442	72672
		НР - 99%; СП - 8%				788970,00	276917,46	6312	2215		5383	
13	1122-0601-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,014	8192576,94	1428214,06	114696	19995	81750	16920	142145
		НР - 99%; СП - 8%				925106,00	295663,72	12951	4139		10529	
14	1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		22	4953,81	35,36	108984	778	28126	79487	203548
		НР - 99%; СП - 8%				3640,00	9,53	80080	210		15078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8322975	822334	3479561	331134	9346433
								217893	163060	--	692326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8322975				
	Материалы		Тенге					155606				
	Всего заработная плата		Тенге						380953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3323955				
	Транспортные расходы		Тенге					3803185				
		Накладные расходы	Тенге					331134				
		Сметная прибыль	Тенге					692326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9346435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						380953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9346435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						380953			
Локальная ресурсная смета №02-01вкл												
РАЗДЕЛ 5. Наружный водопровод. Включить												
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		128,04	251,50	251,50	32202	32202	--	4239	39356
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,98	--	5887		2915	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,96	2239,04	--	8867	--	--	6384	16471
		НР - 72%; СП - 8%				2239,04	--	8867	--		1220	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		26,4	2132,96	--	56310	--	--	40543	104602
		НР - 72%; СП - 8%				2132,96	--	56310	--		7748	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		77,44	67,88	67,88	5257	5257	–	808	6550
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,49	–	1122		485	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		77,44	363,47	155,56	28147	12046	–	14224	45761
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	16100	3655		3390	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8,8	10480,24	267,32	92226	2353	67469	22728	124151
		НР - 99%; СП - 8%				2545,92	62,94	22404	554		9196	
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,11	1127599,24	619561,33	124036	68151	–	68987	208464
		НР - 99%; СП - 8%				508037,91	125448,58	55884	13799		15442	
8	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		111,1	568,00	–	63105	–	63105	–	68153
		СП - 8%				–	–	–	–		5048	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,11	141789,63	–	15597	–	190	15252	33317
		НР - 99%; СП - 8%				140059,40	–	15407	–		2468	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	2812,94	1576,37	11252	6305	–	6247	18899
		НР - 99%; СП - 8%				1236,57	341,04	4946	1364		1400	
11	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		4	652,00	–	2608	–	2608	–	2817
		СП - 8%				–	–	–	–		209	
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан		2	2753,98	57,94	5508	116	324	5053	11406
		НР - 99%; СП - 8%				2534,19	17,98	5068	36		845	
13	242-203-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	46450,00	–	92900	–	92900	–	100332
		СП - 8%				–	–	–	–		7432	
14	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1484,00	–	5936	–	5936	–	6411
		СП - 8%				–	–	–	–		475	
15	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		0,7	95862,76	20826,60	67104	14578	19349	36934	112361
		НР - 99%; СП - 8%				47395,82	5900,53	33177	4130		8323	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		1	8455,00	--	8455	--	8455	--	9131
		СП - 8%				--	--	--	--		676	
17	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		1	12143,00	--	12143	--	12143	--	13114
		СП - 8%				--	--	--	--		971	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
19	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	14103,00	--	14103	--	14103	--	15231
		СП - 8%				--	--	--	--		1128	
20	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	12352,00	--	12352	--	12352	--	13340
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
21	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		14	785,00	--	10990	--	10990	--	11869
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
22	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%				--	--	--	--		2322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					701028	141008	341854	221399	996220
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					218163	30547	--	73792	
	Материалы		Тенге					701028				
	Всего заработная плата		Тенге					87332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						248710			
		Накладные расходы	Тенге					254522				
		Сметная прибыль	Тенге					221399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					73792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					996219				
		Сметная заработная плата	Тенге									107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					996219	248710			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	Тенге						248710			
		РАЗДЕЛ 7. Канализация										
23	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 м3	м3 грунта		223,488	251,50	251,50	56207	56207	--	7399	68694
		НР - 72%; СП - 8%				--	45,98	--	10276		5088	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		6,912	2239,04	--	15476	--	--	11143	28748
		НР - 72%; СП - 8%				2239,04	--	15476	--		2130	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		38,4	2132,96	--	81906	--	--	58972	152148
		НР - 72%; СП - 8%				2132,96	--	81906	--		11270	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		153,6	67,88	67,88	10426	10427	--	1602	12991
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	2226		962	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		153,6	363,47	155,56	55828	23894	--	28213	90764
		НР - 72%; СП - 8%				207,91	47,20	31934	7250		6723	
28	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,16	1270298,78	6991,70	203248	1119	29607	171124	404321
		НР - 99%; СП - 8%				1078263,68	2062,75	172522	330		29950	
29	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м		161,28	2187,00	--	352719	--	352719	--	380937
		СП - 8%				--	--	--	--		28218	
30	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		3,12	95862,76	20826,60	299092	64979	86238	164622	500811
		НР - 99%; СП - 8%				47395,82	5900,53	147875	18410		37097	
31	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		8	12143,00	--	97144	--	97144	--	104916
		СП - 8%				--	--	--	--		7772	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		4	2900,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%				--	--	--	--		928	
33	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		4	14103,00	--	56412	--	56412	--	60925
		СП - 8%				--	--	--	--		4513	
34	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		4	12352,00	--	49408	--	49408	--	53361
		СП - 8%				--	--	--	--		3953	
35	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		64	785,00	--	50240	--	50240	--	54259
		СП - 8%				--	--	--	--		4019	
36	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		4	29030,00	--	116120	--	116120	--	125410
		СП - 8%				--	--	--	--		9290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1455826	156626	849488	443075	2050813
								449713	38492	--	151913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1455826				
	Материалы		Тенге					115845				
	Всего заработная плата		Тенге						488205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					733643				
		Накладные расходы	Тенге					443075				
		Сметная прибыль	Тенге					151913				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2050814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						488205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2050814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
		Сметная заработная плата	Тенге						488205			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									99313533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					28799682				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						17434525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2746339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							14304217		
		- Перевозка грузов	Тенге					5660173				
		- Накладные расходы	Тенге								25758389	
		- Сметная прибыль	Тенге								7356555	
		ИТОГО										**99 313 533**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**99 313 533**
		Временные здания и сооружения 1%:										**993 135**
		Итого:										**100 306 668**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,31%										**310 951**
		Итого										**100 617 619**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**2 012 352**
		Итого сметная стоимость										**102 629 971**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**97 498 472,52**
		НДС 12%										**11 699 816,70**
		ИТОГО:										**109 198 289,22**

Технический надзор
Эксперт ТОО "Тараз-Технопроект"

Джамангараев К.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.