рма2в

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция водопроводных сетей села Самарканд Бухар-Жырауского района**
(наименование)

Договор **№ 15 от 06.02.2022 г.**

А К Т № 1
приемки выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2022 г.

Составлена в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Сметная стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	10000		171,91	164,90	1719100	1649000	--	424944	15568
						7,01	52,01	70100	520100		171524	
2	1101-0101-0372 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3000		595,94	595,94	1787820	1787820	--	324518	81325
						--	150,24	--	450720		168987	
3	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	м3 грунта	50		16084,70	5174,80	804235	258740	167495	356738	63851
						7560,00	2349,40	378000	117470		92878	
4	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	200		843,34	332,12	168668	66424	176	86872	75984

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						510,34	92,94	102068	18588		20443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2107-0203-0404	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,000035**	**0,007**	**25051,00**				**175**		
5	1101-0105-0804 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 4**	м3 грунта недобора	100		1331,56	487,63	133156	48763	150	70391	219831
						842,43	135,22	84243	13522		16284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2107-0203-0404	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00006**	**0,006**	**25051,00**				**150**		
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15		1720,18	--	25803	--	--	18578	47931
						1720,18	--	25803	--		3550	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10000		18,68	18,68	186800	186800	--	54000	260064
						--	7,50	--	75000		19264	
8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3500		21,28	21,28	74480	74480	--	21546	103708
						--	8,55	--	29925		7682	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12000		164,73	77,25	1976760	927000	--	1069286	3289730
						87,48	36,28	1049760	435360		243684	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3500		196,46	91,97	687610	321895	--	372154	1144545
						104,49	43,19	365715	151165		84781	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	105		2767,58	160,76	290596	16880	160083	117525	440770
						1082,22	48,37	113633	5079		32650	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,5		367035,60	107722,34	1284625	377028	14712	993555	2460434
						255110,00	31630,14	892885	110705		182254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**63**	**228,00**				**14364**		
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3500		1646,00	--	5761000	--	5761000	--	6221880

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		460880	
14	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50		43780,13	9507,06	2189006	475353	799728	1098432	3550433
						18278,50	3912,04	913925	195602		262995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	13,6	14249,00				193786		
14.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	1055	136,00				143480		
14.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,2	1358560,00				271712		
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20		22235,76	9397,57	444715	187952	43769	287967	791297
						10649,72	3894,08	212994	77882		58615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,66	14249,00				37902		
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети электроснабжения										
		Подземная прокладка кабелей										
16	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	92,8872		133,16	127,73	12369	11864	--	3057	16660
						5,43	40,28	504	3741		1234	
17	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,8828		1318,23	--	3800	--	--	2736	7059
						1318,06	--	3800	--		523	
18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,608		15,63	15,63	1197	1197	--	346	1667
						--	6,28	--	481		124	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,608		164,73	77,25	12620	5918	--	6826	21002
						87,48	36,28	6702	2779		1556	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,152		816,83	--	15644	--	1	11264	29061
						816,86	--	15645	--		2153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**									
			м кабеля	217	492,55	409,63	106883	88890	--	39119	157683
					82,92	167,46	17994	36339		11680	
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
			м3	13,02	1386,00	--	18046	--	18046	--	19490
					--	--	--	--		1444	
23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
			м кабеля	217	356,62	158,01	77387	34288	10111	31617	117724
					152,02	50,34	32988	10924		8720	
24	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			км	0,22134	560898,00	--	124149	--	124149	--	134081
					--	--	--	--		9932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				372095	142157	7099420	5391471	25161778
							77633	54264	--	1863837	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				308419				
	Материалы		Тенге				10110				
	Всего заработная плата		Тенге					98245			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124149				
		Накладные расходы	Тенге				70736				
		Сметная прибыль	Тенге				30332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				409487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					98245			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63676				
	Всего заработная плата		Тенге					33652			
	Местные материалы		Тенге				18046				
		Накладные расходы	Тенге				24229				
		Сметная прибыль	Тенге				7034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					33652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				504426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					131897			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25161778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4286759				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6520292			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2255382			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7099420		
		- Накладные расходы	Тенге							5391471	
		- Сметная прибыль	Тенге							1863837	

Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	654 206
Итого	Тенге	25 815 984
Зимние удорожания 3,3%	Тенге	851 927
Итого	Тенге	26 667 912
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	533 358
Итого	Тенге	27 201 270
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (МРП = 2525 тенге)		20 400 952
2020 г. - 25 % (МРП = 2651 тенге)		6 800 317
- в текущих и прогнозных ценах		28 561 333
в т.ч. с разбивкой по годам		
2019 г. - 75 % (Иинф = 1,050)		21 421 000
2020 г. - 25 % (Иинф = 1,050)		7 140 333
скидка	Тенге	2 856 133
итого со скидкой	Тенге	25 705 200
НДС 12%	Тенге	3 084 624
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	28 789 824

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 87019839492

Директор
_____ Мукаев Б.К.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН/ИНН/ УНП 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор
_____ Копжасаров М.Г.