Генподрядчик: ТОО "Куандык - К"

Субподрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№11	12.07.23г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)	12 795 579,64	11 424 624,68	12 795 579,64	12 795 579,64					1 370 954,96	12 795 579,64
ИТОГО к оплате:	12 795 579,64	11 424 624,68	12 795 579,64	12 795 579,64					1 370 954,96	12 795 579,64

Субподрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Копжасаров М.Г.**

Генподрядчик:

ТОО "Куандык - К",
БИН 020140003447

Руководитель _____ **Жаманшалов Б.Ш.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Куандык - К" г.Астана, район Алматы, проспект Ракымжан Кошкарбаев, 34, 143, БИН 020140003447**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)**

Договор подряда (контракт) №11 от 12.07.2023г.

Акт выполненных работ №1 от 25 сентября 2023 года

за сентябрь 2023 (месяц, год) на реконструкцию водопроводных сетей в селе Жалтыр Астраханского района Акмолинской области (3 очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010102-0374**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**200**		**197,65**	**197,65**	**39530**	**39530**	**--**	**6086**	**49266**
	1101-0102-0374											
	РСНБ РК 2022											
	Кзтр и Кэм=1,12											
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**42,27**	**--**	**8454**		**3650**	
2	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**200**		**42,09**	**36,98**	**8418**	**7396**	**58**	**2256**	**11528**
	1101-0102-0602											
	РСНБ РК 2022											
	Кзтр и Кэм=1,12											
		НР - 72%; СП - 8%				**4,82**	**10,84**	**964**	**2168**		**854**	
3	**Е11-010101-0356**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**200**		**199,04**	**199,04**	**39808**	**39808**	**--**	**6128**	**49610**
	1101-0101-0356											
	РСНБ РК 2022											
	Кзтр и Кэм=1,12											
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**42,56**	**--**	**8512**		**3674**	
4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**230**		**1224,13**	**--**	**281550**	**--**	**--**	**202715**	**523006**
	1101-0205-0501											
	РСНБ РК 2022											
	Кзтр и Кэм=1,12											
		НР - 72%; СП - 8%				**1224,13**	**--**	**281550**	**--**		**38741**	
5	**Е11-010104-0404**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**230**		**32,24**	**32,24**	**7415**	**7415**	**--**	**1557**	**9690**
	1101-0104-0404											
	РСНБ РК 2022											
	Кзтр и Кэм=1,12											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,40	--	2162		718	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	230	252,63	121,63	58105	27975	--	30691	95901
		НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	30130	12496		7105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				434826	122124	58	249433	739001
							312644	33792	--	54742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				434826				
	Материалы		Тенге				58				
	Всего заработная плата		Тенге					346436			
		Накладные расходы	Тенге				249433				
		Сметная прибыль	Тенге				54742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				739001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					346436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				739001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272
		Сметная заработная плата	Тенге					346436			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой									
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	50	10011,76	266,09	500588	13305	406229	83829	631170
		НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	81054	3622		46754	
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	2	603775,65	280295,81	1207551	560592	--	809583	2178505
		НР - 99%; СП - 8%			323479,84	85400,37	646960	170801		161371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	296009 С	**Трубы полимерные**	м	1010 2020	--				--		
9	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	2000	2542,00	--	5084000	--	5084000	--	5490720
		СП - 8%			--	--	--	--		406720	
10	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,1	570405,88	259044,79	57041	25904	--	39145	103881
		НР - 99%; СП - 8%			311361,09	84041,21	31136	8404		7695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	296009 С	**Трубы полимерные**	м	1010 101	--				--		
11	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,03	563299,06	254738,87	16899	7643	--	11649	30832
		НР - 99%; СП - 8%			308560,19	83654,93	9257	2510		2284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	296009 С	**Трубы полимерные**	м	1010 30,3	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,307046	119729,48	4747,51	36762	1457	12908	22834	64364
		НР - 99%; СП - 8%			72944,14	2173,25	22397	667		4768	
13	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	76424,16	279,00	76424	279	72992	3242	86039
		НР - 99%; СП - 8%			3153,40	121,21	3153	121		6373	
14	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	5	612,97	6,20	3065	31	41	2936	6481
		НР - 98%; СП - 8%			598,50	0,59	2993	3		480	
				Колодцы							
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	20	36754,90	13793,49	735098	275869	140297	431196	1259598
		НР - 99%; СП - 8%			15946,58	5831,02	318932	116620		93304	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	13	2214,86	29,66	28793	386	22792	5272	36790
		НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	5615	54		2725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7746221	885466	5739259	1409686	9888380
							1121497	302802	--	732474	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7743156				
	Материалы		Тенге				655220				
	Всего заработная плата		Тенге					1421303			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5084000				
		Накладные расходы	Тенге				1406750				
		Сметная прибыль	Тенге				731994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9881900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1421303			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3065				
	Материалы		Тенге				41				
	Всего заработная плата		Тенге					2996			
		Накладные расходы	Тенге				2936				
		Сметная прибыль	Тенге				480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9888381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1424299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10627382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1434141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1007590			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					336594				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5739319			
		- Накладные расходы	Тенге							1659119		
		- Сметная прибыль	Тенге							787216		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10 627 382**	
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**								**110 525**	
		ИТОГО	**Тенге**								**10 737 907**	
		с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	**Тенге**								**188 987**	
		ИТОГО	**Тенге**								**10 926 894**	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**218 538**	
		ИТОГО	**Тенге**								**11 145 432**	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								**12 025 921**	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**1 443 111**	
		Итого с НДС	**Тенге**								**13 469 031**	
		Итого по акту со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**12 795 579,64**	0,95

Подрядчик:
ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2
БИН 110240020454

Директор **Копжасаров М.Г.**

Генподрядчик:
ТОО "Куандык - К", г.Астана, район Алматы, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 34, 143

БИН 020140003447

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**