Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

Ресурсный метод с сентября 2021 года

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Подрядчик: ТОО "САПА "-NS-КУРЫЛЫС"

Наименование строительства и его адрес: Укрепление надземной части 22-х домов (№ 1/160, 1/161, 1/165, 1/167, 1/168, 1/180, 1/130, 1/131, 1/133, 1/135, 1/136, 1/150, 1/151, 1/155, 1/172, 1/173, 1/174, 1/156, 1/153, 1/148, 1/158, 1/171) расположенные по адресу: город Алматы, Алатауского район, микрорайон Зердели.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№3	30.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	100 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление строительства
города Алматы"

_____ Пургожаев А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "САПА "-NS-КУРЫЛЫС"

_____ Казанкапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА-NS-КУРЫЛЫС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Укрепление надземной части 22-х домов (№/160,1/161,1/165,1/167,1/168,1/180,1/130,1/131,1/133,1/135,1/136,1/150,1/151,1/155,1/172,1/173,1/174,1/156,1/153,1/148,1/158,1/171),расположенные по адресу: г.Алматы,Алатауского района,микрорайон Зердели**

(наименование, адрес)

Объект : **г.Алматы,Алатауского района,микрорайон Зердели**

(наименование)

Дополнительное соглашение **№3 от 06.3.2023 года** к Договору подряда (контракт) **№33** от **20.09.2022 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Ремонтные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. д.1/130										
1	1	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	5,43435	822,22 792,71	0 0	4468 4308	0 0	160	3102 606	8175	
2	2	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	10,50641	3958,74 3159,32	6,76 3,27	41592 33193	71 34	8328	23924 5241	70757	
3	3	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	2,101282	10936,44 479,68	14,51 6,21	22980 1008	30 13	21942	735 1897	25613	
4	4	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	18,1145	598,29 598,29	0 0	10838 10838	0 0	0	7478 1465	19781	
5	5	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	18,1145	478,01 478,01	0 0	8659 8659	0 0	0	8053 1337	18049	
6	6	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	18,1145	1445,21 1332,58	108,81 43,93	26179 24139	1971 796	69	23439 3970	53588	
7	7	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	18,1145	135,24 123,18	12,06 0	2450 2231	218 0	0	1540 319	4309	
8	8	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	18,1145	1812,47 1812,47	0 0	32832 32832	0 0	0	22654 4439	59925	
9	9	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	7,2458	5356		38809		38809	3105	41913	
10	10	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	18,1145	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	665800 464281	102579 10357	98940	398696 85160	1149655	
11	11	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	18,1145	22680		410837		410837	32867	443704	
12	12	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	36,229	9430		341639		341639	27331	368971	
13	13	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	7,2458	598,29 598,29	0 0	4335 4335	0 0	0	2991 586	7912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		7,2458	478,01	0	3463	0	0	3221	7219	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	3463	0		535		
15	15	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		7,2458	1445,21	108,81	10472	789	28	9375	21435	
				м² покрытия		1332,58	43,93	9656	318		1588		
16	16	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		7,2458	135,24	12,06	980	87	0	616	1723	
				м²		123,18	0	893	0		128		
17	17	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		7,2458	1812,47	0	13133	0	0	9062	23970	
				м²		1812,47	0	13133	0		1776		
18	18	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,89832	5356		15523		15523		16765	
				кг							1242		
19	19	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		7,2458	36755,06	5662,81	266320	41032	39576	159478	459862	
				м²		25630,34	571,75	185712	4143		34064		
20	20	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		7,2458	22680		164335		164335		177482	
				м²							13147		
21	21	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		14,4916	9430		136656		136656		147588	
				кг							10932		
22	22	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		7,2458	7544,3	146,46	54664	1062	42781	8134	67823	
				м²		1493,65	65,58	10823	475		5024		
			Итого по разделу: 1. д.1/130									3196220	
			Раздел: 2. д.1/131										
23	23	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		10,8687	822,22	0	8937	0	321	6203	16351	
				м трещин		792,71	0	8616	0		1211		
24	24	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		30,79465	3958,74	6,76	121908	208	24410	70121	207391	
				м² стенки		3159,32	3,27	97290	101		15362		
25	25	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		6,15893	10936,44	14,51	67357	89	64313	2155	75072	
				м		479,68	6,21	2954	38		5561		
26	26	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		9,05725	598,29	0	5419	0	0	3739	9891	
				м²		598,29	0	5419	0		733		
27	27	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		9,05725	478,01	0	4329	0	0	4026	9024	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	4329	0		668		
28	28	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		9,05725	1445,21	108,81	13090	985	35	11719	26794	
				м² покрытия		1332,58	43,93	12070	398		1985		
29	29	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		9,05725	135,24	12,06	1225	109	0	770	2155	
				м²		123,18	0	1116	0		160		
30	30	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		9,05725	1812,47	0	16416	0	0	11327	29962	
				м²		1812,47	0	16416	0		2219		
31	31	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,6229	5356		19404		19404		20957	
				кг							1552		
32	32	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		9,05725	36755,06	5662,81	332900	51290	49470	199348	574828	
				м²		25630,34	571,75	232141	5179		42580		
33	33	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		9,05725	22680		205418		205418		221852	
				м²							16433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	18,1145	9430		170820		170820		184485	
											13666		
35	35	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	17,02763	598,29	0	10188	0	0	7030	18595	
						598,29	0	10188	0		1377		
36	36	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	17,02763	478,01	0	8139	0	0	7570	16966	
						478,01	0	8139	0		1257		
37	37	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	17,02763	1445,21	108,81	24609	1853	65	22032	50372	
						1332,58	43,93	22691	748		3731		
38	38	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	17,02763	135,24	12,06	2303	205	0	1447	4050	
						123,18	0	2097	0		300		
39	39	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	17,02763	1812,47	0	30862	0	0	21295	56329	
						1812,47	0	30862	0		4172		
40	40	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	6,811052	5356		36480		36480		39398	
											2918		
41	41	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	17,02763	36755,06	5662,81	625852	96424	93003	374774	1080676	
						25630,34	571,75	436424	9735		80050		
42	42	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	17,02763	22680		386187		386187		417082	
											30895		
43	43	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	34,05526	9430		321141		321141		346833	
											25691		
44	44	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	м²	14,4916	7544,3	146,46	109329	2122	85561	16269	135646	
						1493,65	65,58	21645	950		10048		
			Итого по разделу: 2. л.1/131									3544708	
			Раздел: 3. д.1/133										
45	45	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	6,15893	822,22	0	5064	0	182	3515	9266	
						792,71	0	4882	0		686		
46	46	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	м² стенки	9,05725	3958,74	6,76	35855	61	7180	20624	60998	
						3159,32	3,27	28615	30		4518		
47	47	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,81145	10936,44	14,51	19811	26	18916	634	22080	
						479,68	6,21	869	11		1636		
48	48	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	23,54885	598,29	0	14089	0	0	9721	25715	
						598,29	0	14089	0		1905		
49	49	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	23,54885	478,01	0	11257	0	0	10469	23463	
						478,01	0	11257	0		1738		
50	50	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	23,54885	1445,21	108,81	34033	2562	90	30470	69664	
						1332,58	43,93	31381	1034		5160		
51	51	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	23,54885	135,24	12,06	3185	284	0	2001	5601	
						123,18	0	2901	0		415		
52	52	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	23,54885	1812,47	0	42682	0	0	29450	77902	
						1812,47	0	42682	0		5771		
53	53	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	9,41954	5356		50451		50451		54487	
											4036		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	23,54885	36755,06	5662,81	865539	133353	128622	518304	1494551	
						25630,34	571,75	603565	13464		110707		
55	55	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	23,54885	22680		534088		534088		576815	
											42727		
56	56	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	47,0977	9430		444131		444131		479662	
											35531		
57	57	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	10,14412	598,29	0	6069	0	0	4188	11077	
						598,29	0	6069	0		821		
58	58	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	10,14412	478,01	0	4849	0	0	4509	10107	
						478,01	0	4849	0		748		
59	59	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	10,14412	1445,21	108,81	14660	1104	39	13126	30009	
						1332,58	43,93	13518	446		2223		
60	60	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	10,14412	135,24	12,06	1372	122	0	862	2413	
						123,18	0	1250	0		179		
61	61	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	10,14412	1812,47	0	18386	0	0	12686	33558	
						1812,47	0	18386	0		2486		
62	62	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	4,057648	5356		21733		21733		23471	
											1739		
63	63	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	10,14412	36755,06	5662,81	372848	57444	55406	223270	643807	
						25630,34	571,75	259997	5800		47689		
64	64	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	10,14412	22680		230069		230069		248474	
											18405		
65	65	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	20,28824	9430		191318		191318		206623	
											15305		
66	66	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	м²	21,7374	7544,3	146,46	163993	3184	128342	24403	203469	
						1493,65	65,58	32468	1426		15072		
			Итого по разделу: 3. д.1/133									4313211	
			Раздел: 4. д.1/135										
67	67	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	9,78183	822,22	0	8043	0	289	5583	14716	
						792,71	0	7754	0		1090		
68	68	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	м² стенки	15,57847	3958,74	6,76	61671	105	12348	35473	104916	
						3159,32	3,27	49217	51		7771		
69	69	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	3,115694	10936,44	14,51	34074	45	32535	1090	37978	
						479,68	6,21	1494	19		2813		
70	70	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	7,97038	598,29	0	4768	0	0	3290	8704	
						598,29	0	4768	0		645		
71	71	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	7,97038	478,01	0	3810	0	0	3543	7941	
						478,01	0	3810	0		588		
72	72	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	7,97038	1445,21	108,81	11519	867	30	10313	23579	
						1332,58	43,93	10621	350		1747		
73	73	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	7,97038	135,24	12,06	1078	96	0	677	1896	
						123,18	0	982	0		141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		7,97038	1812,47	0	14446	0	0	9968	26367	
				м²		1812,47	0	14446	0		1953		
75	75	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,188152	5356		17076		17076		18442	
				кг							1366		
76	76	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		7,97038	36755,06	5662,81	292952	45135	43533	175426	505848	
				м²		25630,34	571,75	204283	4557		37470		
77	77	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		7,97038	22680		180768		180768		195230	
				м²							14462		
78	78	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		15,94076	9430		150321		150321		162347	
				кг							12026		
79	79	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		17,02763	598,29	0	10188	0	0	7030	18595	
				м²		598,29	0	10188	0		1377		
80	80	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		17,02763	478,01	0	8139	0	0	7570	16966	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	8139	0		1257		
81	81	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		17,02763	1445,21	108,81	24609	1853	65	22032	50372	
				м² покрытия		1332,58	43,93	22691	748		3731		
82	82	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		17,02763	135,24	12,06	2303	205	0	1447	4050	
				м²		123,18	0	2097	0		300		
83	83	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		17,02763	1812,47	0	30862	0	0	21295	56329	
				м²		1812,47	0	30862	0		4172		
84	84	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		6,811052	5356		36480		36480		39398	
				кг							2918		
85	85	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		17,02763	36755,06	5662,81	625852	96424	93003	374774	1080676	
				м²		25630,34	571,75	436424	9735		80050		
86	86	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		17,02763	22680		386187		386187		417082	
				м²							30895		
87	87	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		34,05526	9430		321141		321141		346833	
				кг							25691		
88	88	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		21,7374	7544,3	146,46	163993	3184	128342	24403	203469	
				м²		1493,65	65,58	32468	1426		15072		
			Итого по разделу: 4. д.1/135									3341732	
			Раздел: 5. д.1/139										
89	89	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		5,43435	822,22	0	4468	0	160	3102	8175	
				м трещин		792,71	0	4308	0		606		
90	90	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		21,7374	3958,74	6,76	86053	147	17231	49498	146394	
				м² стенки		3159,32	3,27	68675	71		10844		
91	91	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		4,34748	10936,44	14,51	47546	63	45397	1521	52992	
				м		479,68	6,21	2085	27		3925		
92	92	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		9,05725	598,29	0	5419	0	0	3739	9891	
				м²		598,29	0	5419	0		733		
93	93	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		9,05725	478,01	0	4329	0	0	4026	9024	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	4329	0		668		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		9,05725	1445,21	108,81	13090	985	35	11719	26794	
				м² покрытия		1332,58	43,93	12070	398		1985		
95	95	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		9,05725	135,24	12,06	1225	109	0	770	2155	
				м²		123,18	0	1116	0		160		
96	96	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		9,05725	1812,47	0	16416	0	0	11327	29962	
				м²		1812,47	0	16416	0		2219		
97	97	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,6229	5356		19404		19404		20957	
				кг							1552		
98	98	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		9,05725	36755,06	5662,81	332900	51290	49470	199348	574828	
				м²		25630,34	571,75	232141	5179		42580		
99	99	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		9,05725	22680		205418		205418		221852	
				м²							16433		
100	100	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		18,1145	9430		170820		170820		184485	
				кг							13666		
101	101	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		7,2458	598,29	0	4335	0	0	2991	7912	
				м²		598,29	0	4335	0		586		
102	102	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		7,2458	478,01	0	3463	0	0	3221	7219	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	3463	0		535		
103	103	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		7,2458	1445,21	108,81	10472	789	28	9375	21435	
				м² покрытия		1332,58	43,93	9656	318		1588		
104	104	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		7,2458	135,24	12,06	980	87	0	616	1723	
				м²		123,18	0	893	0		128		
105	105	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		7,2458	1812,47	0	13133	0	0	9062	23970	
				м²		1812,47	0	13133	0		1776		
106	106	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,89832	5356		15523		15523		16765	
				кг							1242		
107	107	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		7,2458	36755,06	5662,81	266320	41032	39576	159478	459862	
				м²		25630,34	571,75	185712	4143		34064		
108	108	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		7,2458	22680		164335		164335		177482	
				м²							13147		
109	109	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		14,4916	9430		136656		136656		147588	
				кг							10932		
110	110	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		5,43435	7544,3	146,46	40999	796	32085	6101	50867	
				м²		1493,65	65,58	8117	356		3768		
			Итого по разделу: 5. д.1/139									2202333	
			Раздел: 6. д.1/141										
111	111	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		6,52122	822,22	0	5362	0	192	3722	9811	
				м трещин		792,71	0	5170	0		727		
112	112	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		18,1145	3958,74	6,76	71711	123	14359	41248	121995	
				м² стенки		3159,32	3,27	57230	59		9037		
113	113	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		3,2629038	10936,44	14,51	35684	47	34072	1142	39772	
				м		479,68	6,21	1565	20		2946		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		14,4916	598,29	0	8670	0	0	5982	15825	
				м²		598,29	0	8670	0		1172		
115	115	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		14,4916	478,01	0	6927	0	0	6442	14439	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	6927	0		1069		
116	116	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		14,4916	1445,21	108,81	20943	1577	55	18751	42870	
				м² покрытия		1332,58	43,93	19311	637		3175		
117	117	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		14,4916	135,24	12,06	1960	175	0	1232	3447	
				м²		123,18	0	1785	0		255		
118	118	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		14,4916	1812,47	0	26266	0	0	18123	47940	
				м²		1812,47	0	26266	0		3551		
119	119	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		5,79664	5356		31047		31047		33531	
				кг							2484		
120	120	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		14,4916	36755,06	5662,81	532639	82063	79152	318956	919724	
				м²		25630,34	571,75	371425	8286		68128		
121	121	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		14,4916	22680		328669		328669		354963	
				м²							26294		
122	122	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		28,9832	9430		273312		273312		295177	
				кг							21865		
123	123	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		7,2458	598,29	0	4335	0	0	2991	7912	
				м²		598,29	0	4335	0		586		
124	124	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		7,2458	478,01	0	3463	0	0	3221	7219	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	3463	0		535		
125	125	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		7,2458	1445,21	108,81	10472	789	28	9375	21435	
				м² покрытия		1332,58	43,93	9656	318		1588		
126	126	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		7,2458	135,24	12,06	980	87	0	616	1723	
				м²		123,18	0	893	0		128		
127	127	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		7,2458	1812,47	0	13133	0	0	9062	23970	
				м²		1812,47	0	13133	0		1776		
128	128	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,89832	5356		15523		15523		16765	
				кг							1242		
129	129	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		7,2458	36755,06	5662,81	266320	41032	39576	159478	459862	
				м²		25630,34	571,75	185712	4143		34064		
130	130	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		7,2458	22680		164335		164335		177482	
				м²							13147		
131	131	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		14,4916	9430		136656		136656		147588	
				кг							10932		
132	132	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		14,4916	7544,3	146,46	109329	2122	85561	16269	135646	
				м²		1493,65	65,58	21645	950		10048		
			Итого по разделу: 6. д.1/141									2899096	
			Раздел: 7. д.1/142										
133	133	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		5,43435	822,22	0	4468	0	160	3102	8175	
				м трещин		792,71	0	4308	0		606		
134	134	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		9,05725	3958,74	6,76	35855	61	7180	20624	60998	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	28615	30		4518		
135	135	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,5095417	10936,44	14,51	16509	22	15763	528	18400	
				м		479,68	6,21	724	9		1363		
136	136	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		7,2458	598,29	0	4335	0	0	2991	7912	
				$м^2$		598,29	0	4335	0		586		
137	137	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		7,2458	478,01	0	3463	0	0	3221	7219	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	3463	0		535		
138	138	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		7,2458	1445,21	108,81	10472	789	28	9375	21435	
				$м^2$ покрытии		1332,58	43,93	9656	318		1588		
139	139	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		7,2458	135,24	12,06	980	87	0	616	1723	
				$м^2$		123,18	0	893	0		128		
140	140	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		7,2458	1812,47	0	13133	0	0	9062	23970	
				$м^2$		1812,47	0	13133	0		1776		
141	141	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,89832	5356		15523		15523		16765	
				кг							1242		
142	142	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		7,2458	36755,06	5662,81	266320	41032	39576	159478	459862	
				$м^2$		25630,34	571,75	185712	4143		34064		
143	143	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		7,2458	22680		164335		164335		177482	
				$м^2$							13147		
144	144	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		14,4916	9430		136656		136656		147588	
				кг							10932		
145	145	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		10,8687	7544,3	146,46	81997	1592	64171	12202	101735	
				$м^2$		1493,65	65,58	16234	713		7536		
			Итого по разделу: 7. л.1/142									1053265	
			Раздел: 8. л.1/144										
146	146	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		12,68015	822,22	0	10426	0	374	7237	19076	
				м трещин		792,71	0	10052	0		1413		
147	147	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		21,7374	3958,74	6,76	86053	147	17231	49498	146394	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	68675	71		10844		
148	148	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		3,3360037	10936,44	14,51	36484	48	34835	1167	40663	
				м		479,68	6,21	1600	21		3012		
149	149	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		38,04045	598,29	0	22759	0	0	15704	41540	
				$м^2$		598,29	0	22759	0		3077		
150	150	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		38,04045	478,01	0	18184	0	0	16911	37902	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	18184	0		2807		
151	151	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		38,04045	1445,21	108,81	54976	4139	145	49221	112534	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	50692	1671		8336		
152	152	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		38,04045	135,24	12,06	5145	459	0	3233	9048	
				$м^2$		123,18	0	4686	0		670		
153	153	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		38,04045	1812,47	0	68947	0	0	47573	125842	
				$м^2$		1812,47	0	68947	0		9322		
154	154	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		15,21618	5356		81498		81498		88018	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							6520		
155	155	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		38,04045	36755,06	5662,81	1398179	215416	207774	837261	2414276	
				м²		25630,34	571,75	974990	21750		178835		
156	156	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		38,04045	22680		862757		862757		931778	
				м²							69021		
157	157	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		76,0809	9430		717443		717443		774838	
				кг							57395		
158	158	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		12,68015	598,29	0	7586	0	0	5235	13847	
				м²		598,29	0	7586	0		1026		
159	159	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		12,68015	478,01	0	6061	0	0	5637	12634	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	6061	0		936		
160	160	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		12,68015	1445,21	108,81	18325	1380	49	16407	37511	
			м² покрытия			1332,58	43,93	16897	557		2779		
161	161	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		12,68015	135,24	12,06	1715	153	0	1078	3016	
				м²		123,18	0	1562	0		224		
162	162	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		12,68015	1812,47	0	22982	0	0	15858	41947	
				м²		1812,47	0	22982	0		3107		
163	163	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		5,07206	5356		27166		27166		29339	
				кг							2173		
164	164	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		12,68015	36755,06	5662,81	466060	71805	69258	279087	804759	
				м²		25630,34	571,75	324997	7250		59612		
165	165	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		12,68015	22680		287586		287586		310593	
				м²							23007		
166	166	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		25,3603	9430		239148		239148		258279	
				кг							19132		
167	167	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		14,4916	7544,3	146,46	109329	2122	85561	16269	135646	
				м²		1493,65	65,58	21645	950		10048		
			Итого по разделу: 8. д.1/144									6389481	
			Раздел: 9. д.1/150										
168	168	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		8,33267	822,22	0	6851	0	246	4756	12536	
				м трещин		792,71	0	6605	0		929		
169	169	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		12,31786	3958,74	6,76	48763	83	9764	28048	82956	
				м² стенки		3159,32	3,27	38916	40		6145		
170	170	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,8904021	10936,44	14,51	20674	27	19740	661	23042	
				м		479,68	6,21	907	12		1707		
171	171	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		26,44717	598,29	0	15823	0	0	10918	28880	
				м²		598,29	0	15823	0		2139		
172	172	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		26,44717	478,01	0	12642	0	0	11757	26351	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	12642	0		1952		
173	173	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		26,44717	1445,21	108,81	38222	2878	101	34220	78237	
				м² покрытия		1332,58	43,93	35243	1162		5795		
174	174	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		26,44717	135,24	12,06	3577	319	0	2248	6290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		123,18	0	3258	0		466		
175	175	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		26,44717	1812,47	0	47935	0	0	33075	87490	
				м²		1812,47	0	47935	0		6481		
176	176	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		10,578868	5356		56660		56660		61193	
				кг							4533		
177	177	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		26,44717	36755,06	5662,81	972067	149765	144452	582096	1678496	
				м²		25630,34	571,75	677850	15121		124333		
178	178	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		26,44717	22680		599822		599822		647807	
				м²							47986		
179	179	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		52,89434	9430		498794		498794		538697	
				кг							39903		
180	180	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		11,23099	598,29	0	6719	0	0	4636	12264	
				м²		598,29	0	6719	0		909		
181	181	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		11,23099	478,01	0	5368	0	0	4993	11190	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	5368	0		829		
182	182	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		11,23099	1445,21	108,81	16231	1222	43	14532	33225	
				м² покрытия		1332,58	43,93	14966	493		2461		
183	183	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		11,23099	135,24	12,06	1519	135	0	955	2671	
				м²		123,18	0	1384	0		198		
184	184	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		11,23099	1812,47	0	20356	0	0	14046	37154	
				м²		1812,47	0	20356	0		2752		
185	185	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		4,492396	5356		24061		24061		25986	
				кг							1925		
186	186	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		11,23099	36755,06	5662,81	412796	63599	61343	247192	712786	
				м²		25630,34	571,75	287854	6421		52799		
187	187	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		11,23099	22680		254719		254719		275096	
				м²							20377		
188	188	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		22,46198	9430		211816		211816		228762	
				кг							16945		
			Итого по разделу: 9. д.1/150									4611109	
			Раздел: 10. д.1/151										
189	189	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		5,651724	822,22	0	4647	0	167	3226	8503	
				м трещин		792,71	0	4480	0		630		
190	190	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		32,6061	3958,74	6,76	129079	220	25845	74246	219591	
				м² стенки		3159,32	3,27	103013	107		16266		
191	191	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		5,0040055	10936,44	14,51	54726	73	52253	1751	60995	
				м		479,68	6,21	2400	31		4518		
192	192	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		25,3603	598,29	0	15173	0	0	10469	27693	
				м²		598,29	0	15173	0		2051		
193	193	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		25,3603	478,01	0	12123	0	0	11274	25268	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	12123	0		1872		
194	194	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		25,3603	1445,21	108,81	36651	2760	97	32814	75022	
				м² покрытия		1332,58	43,93	33795	1114		5557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		25,3603	135,24	12,06	3430	306	0	2155	6032	
				м²		123,18	0	3124	0		447		
196	196	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		25,3603	1812,47	0	45965	0	0	31716	83895	
				м²		1812,47	0	45965	0		6215		
197	197	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		10,14412	5356		54332		54332		58678	
				кг							4346		
198	198	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		25,3603	36755,06	5662,81	932119	143611	138516	558174	1609517	
				м²		25630,34	571,75	649993	14500		119223		
199	199	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		25,3603	22680		575172		575172		621185	
				м²							46014		
200	200	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		50,7206	9430		478295		478295		516559	
				кг							38264		
201	201	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		15,21618	7544,3	146,46	114796	2228	89839	17082	142428	
				м²		1493,65	65,58	22728	998		10550		
			Итого по разделу: 10. д.1/151									3455365	
			Раздел: 11. д.1/155										
202	202	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		6,52122	822,22	0	5362	0	192	3722	9811	
				м трещин		792,71	0	5170	0		727		
203	203	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		14,4916	3958,74	6,76	57369	98	11487	32998	97596	
				м² стенки		3159,32	3,27	45784	47		7229		
204	204	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		2,2240024	10936,44	14,51	24323	32	23224	778	27109	
				м		479,68	6,21	1067	14		2008		
205	205	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		10,14412	598,29	0	6069	0	0	4188	11077	
				м²		598,29	0	6069	0		821		
206	206	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		10,14412	478,01	0	4849	0	0	4509	10107	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	4849	0		748		
207	207	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		10,14412	1445,21	108,81	14660	1104	39	13126	30009	
				м² покрытия		1332,58	43,93	13518	446		2223		
208	208	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		10,14412	135,24	12,06	1372	122	0	862	2413	
				м²		123,18	0	1250	0		179		
209	209	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		10,14412	1812,47	0	18386	0	0	12686	33558	
				м²		1812,47	0	18386	0		2486		
210	210	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		4,057648	5356		21733		21733		23471	
				кг							1739		
211	211	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		10,14412	36755,06	5662,81	372848	57444	55406	223270	643807	
				м²		25630,34	571,75	259997	5800		47689		
212	212	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		10,14412	22680		230069		230069		248474	
				м²							18405		
213	213	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		20,28824	9430		191318		191318		206623	
				кг							15305		
214	214	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		10,8687	7544,3	146,46	81997	1592	64171	12202	101735	
				м²		1493,65	65,58	16234	713		7536		
			Итого по разделу: 11. д.1/155									1445790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. д.1/160										
215	215	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	5,43435	822,22 792,71	0 0	4468 4308	0 0	160	3102 606	8175	
216	216	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков	м² стенки	9,05725	3958,74 3159,32	6,76 3,27	35855 28615	61 30	7180	20624 4518	60998	
217	217	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,3900015	10936,44 479,68	14,51 6,21	15202 667	20 9	14515	486 1255	16943	
218	218	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	м²	12,68015	598,29 598,29	0 0	7586 7586	0 0	0	5235 1026	13847	
219	219	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	12,68015	478,01 478,01	0 0	6061 6061	0 0	0	5637 936	12634	
220	220	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	12,68015	1445,21 1332,58	108,81 43,93	18325 16897	1380 557	49	16407 2779	37511	
221	221	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	м²	12,68015	135,24 123,18	12,06 0	1715 1562	153 0	0	1078 224	3016	
222	222	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	12,68015	1812,47 1812,47	0 0	22982 22982	0 0	0	15858 3107	41947	
223	223	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	5,07206	5356		27166		27166	2173	29339	
224	224	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	12,68015	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	466060 324997	71805 7250	69258	279087 59612	804759	
225	225	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	12,68015	22680		287586		287586	23007	310593	
226	226	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	25,3603	9430		239148		239148	19132	258279	
227	227	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	м²	11,23099	598,29 598,29	0 0	6719 6719	0 0	0	4636 909	12264	
228	228	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	11,23099	478,01 478,01	0 0	5368 5368	0 0	0	4993 829	11190	
229	229	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	11,23099	1445,21 1332,58	108,81 43,93	16231 14966	1222 493	43	14532 2461	33225	
230	230	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	м²	11,23099	135,24 123,18	12,06 0	1519 1384	135 0	0	955 198	2671	
231	231	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	11,23099	1812,47 1812,47	0 0	20356 20356	0 0	0	14046 2752	37154	
232	232	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	4,492396	5356		24061		24061	1925	25986	
233	233	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	11,23099	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	412796 287854	63599 6421	61343	247192 52799	712786	
234	234	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	11,23099	22680		254719		254719	20377	275096	
235	235	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		22,46198	9430		211816		211816		228762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							16945		
236	236	Е12-080101-0801 Ктр и Кэм=1,06	Покрытие из профпастила.Ремонт отдельных мест		5,43435	7544,3	146,46	40999	796	32085	6101	50867	
				м²		1493,65	65,58	8117	356		3768		
			Итого по разделу: 12. д.1/160									2988043	
			Раздел: 13. д.1/161										
237	237	Е12-030101-1401 Ктр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		5,43435	822,22	0	4468	0	160	3102	8175	
				м трещин		792,71	0	4308	0		606		
238	238	Е12-020101-1201 Ктр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		12,31786	3958,74	6,76	48763	83	9764	28048	82956	
				м² стенки		3159,32	3,27	38916	40		6145		
239	239	Е12-040101-1803 Ктр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,8904021	10936,44	14,51	20674	27	19740	661	23042	
				м		479,68	6,21	907	12		1707		
240	240	Е11-130601-0207 Ктр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		26,44717	598,29	0	15823	0	0	10918	28880	
				м²		598,29	0	15823	0		2139		
241	241	Е11-080201-0601 Ктр и Кэм=1,08	Расшивка швов		26,44717	478,01	0	12642	0	0	11757	26351	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	12642	0		1952		
242	242	Е11-110101-1507 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		26,44717	1445,21	108,81	38222	2878	101	34220	78237	
				м² покрытия		1332,58	43,93	35243	1162		5795		
243	243	Е11-130601-0209 Ктр и Кэм=1,04	Обеспыливание		26,44717	135,24	12,06	3577	319	0	2248	6290	
				м²		123,18	0	3258	0		466		
244	244	Е11-130601-0208 Ктр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		26,44717	1812,47	0	47935	0	0	33075	87490	
				м²		1812,47	0	47935	0		6481		
245	245	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		10,578868	5356		56660		56660		61193	
				кг							4533		
246	246	Е11-460101-1001 Ктр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		26,44717	36755,06	5662,81	972067	149765	144452	582096	1678496	
				м²		25630,34	571,75	677850	15121		124333		
247	247	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		26,44717	22680		599822		599822		647807	
				м²							47986		
248	248	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		52,89434	9430		498794		498794		538697	
				кг							39903		
249	249	Е11-130601-0207 Ктр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		21,7374	598,29	0	13005	0	0	8974	23737	
				м²		598,29	0	13005	0		1758		
250	250	Е11-080201-0601 Ктр и Кэм=1,08	Расшивка швов		21,7374	478,01	0	10391	0	0	9663	21658	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	10391	0		1604		
251	251	Е11-110101-1507 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		21,7374	1445,21	108,81	31415	2365	83	28126	64305	
				м² покрытия		1332,58	43,93	28967	955		4763		
252	252	Е11-130601-0209 Ктр и Кэм=1,04	Обеспыливание		21,7374	135,24	12,06	2940	262	0	1847	5170	
				м²		123,18	0	2678	0		383		
253	253	Е11-130601-0208 Ктр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		21,7374	1812,47	0	39398	0	0	27185	71910	
				м²		1812,47	0	39398	0		5327		
254	254	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		8,69496	5356		46570		46570		50296	
				кг							3726		
255	255	Е11-460101-1001 Ктр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		21,7374	36755,06	5662,81	798960	123095	118728	478435	1379586	
				м²		25630,34	571,75	557137	12428		102192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	256	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	21,7374	22680		493004		493004		532445	
											39440		
257	257	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	43,4748	9430		409967		409967		442765	
											32797		
258	258	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	10,8687	7544,3	146,46	81997	1592	64171	12202	101735	
						1493,65	65,58	16234	713		7536		
			Итого по разделу: 13. д.1/161									5961223	
			Раздел: 14. д.1/165										
259	259	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	7,97038	822,22	0	6553	0	235	4549	11991	
						792,71	0	6318	0		888		
260	260	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	21,7374	3958,74	6,76	86053	147	17231	49498	146394	
						3159,32	3,27	68675	71		10844		
261	261	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	3,3360037	10936,44	14,51	36484	48	34835	1167	40663	
						479,68	6,21	1600	21		3012		
262	262	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	14,4916	598,29	0	8670	0	0	5982	15825	
						598,29	0	8670	0		1172		
263	263	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	14,4916	478,01	0	6927	0	0	6442	14439	
						478,01	0	6927	0		1069		
264	264	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	14,4916	1445,21	108,81	20943	1577	55	18751	42870	
						1332,58	43,93	19311	637		3175		
265	265	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	14,4916	135,24	12,06	1960	175	0	1232	3447	
						123,18	0	1785	0		255		
266	266	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	14,4916	1812,47	0	26266	0	0	18123	47940	
						1812,47	0	26266	0		3551		
267	267	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	5,79664	5356		31047		31047		33531	
											2484		
268	268	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	14,4916	36755,06	5662,81	532639	82063	79152	318956	919724	
						25630,34	571,75	371425	8286		68128		
269	269	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	14,4916	22680		328669		328669		354963	
											26294		
270	270	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	28,9832	9430		273312		273312		295177	
											21865		
271	271	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	7,2458	7544,3	146,46	54664	1062	42781	8134	67823	
						1493,65	65,58	10823	475		5024		
			Итого по разделу: 14. д.1/165									1994787	
			Раздел: 15. д.1/167										
272	272	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,53603	822,22	0	2085	0	75	1447	3815	
						792,71	0	2010	0		283		
273	273	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	23,54885	3958,74	6,76	93224	159	18666	53622	158594	
						3159,32	3,27	74398	77		11748		
274	274	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		3,614004	10936,44	14,51	39524	53	37738	1264	44052	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		479,68	6,21	1734	22		3263		
275	275	E11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		5,43435	598,29	0	3251	0	0	2243	5934	
				$м^2$		598,29	0	3251	0		439		
276	276	E11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		5,43435	478,01	0	2598	0	0	2416	5414	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	2598	0		401		
277	277	E11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		5,43435	1445,21	108,81	7854	591	21	7032	16076	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	7242	239		1191		
278	278	E11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		5,43435	135,24	12,06	735	66	0	462	1293	
				$м^2$		123,18	0	670	0		96		
279	279	E11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		5,43435	1812,47	0	9850	0	0	6796	17978	
				$м^2$		1812,47	0	9850	0		1332		
280	280	C1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,17374	5356		11643		11643		12574	
				кг							931		
281	281	E11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		5,43435	36755,06	5662,81	199740	30774	29682	119609	344896	
				$м^2$		25630,34	571,75	139284	3107		25548		
282	282	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		5,43435	22680		123251		123251		133111	
				$м^2$							9860		
283	283	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		10,8687	9430		102492		102492		110691	
				кг							8199		
284	284	E11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		24,27343	598,29	0	14522	0	0	10021	26507	
				$м^2$		598,29	0	14522	0		1964		
285	285	E11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		24,27343	478,01	0	11603	0	0	10791	24185	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	11603	0		1792		
286	286	E11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		24,27343	1445,21	108,81	35080	2641	93	31408	71807	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	32346	1066		5319		
287	287	E11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		24,27343	135,24	12,06	3283	293	0	2063	5773	
				$м^2$		123,18	0	2990	0		428		
288	288	E11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		24,27343	1812,47	0	43995	0	0	30356	80299	
				$м^2$		1812,47	0	43995	0		5948		
289	289	C1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		9,709372	5356		52003		52003		56164	
				кг							4160		
290	290	E11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		24,27343	36755,06	5662,81	892171	137456	132579	534252	1540538	
				$м^2$		25630,34	571,75	622136	13878		114114		
291	291	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		24,27343	22680		550521		550521		594563	
				$м^2$							44042		
292	292	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		48,54686	9430		457797		457797		494421	
				кг							36624		
293	293	E12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		54,3435	7544,3	146,46	409984	7959	320854	61009	508672	
				$м^2$		1493,65	65,58	81170	3564		37680		
			Итого по разделу: 15. л.1/167									4257357	
			Раздел: 16. л.1/168										
294	294	E12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		4,34748	822,22	0	3575	0	128	2481	6540	
				м трещин		792,71	0	3446	0		484		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
295	295	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков		13,40473	3958,74	6,76	53066	91	10625	30523	90276	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	42350	44		6687		
296	296	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		2,0572023	10936,44	14,51	22499	30	21482	720	25076	
				м		479,68	6,21	987	13		1857		
297	297	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		19,92595	598,29	0	11922	0	0	8226	21759	
				$м^2$		598,29	0	11922	0		1612		
298	298	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		19,92595	478,01	0	9525	0	0	8858	19853	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	9525	0		1471		
299	299	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		19,92595	1445,21	108,81	28797	2168	76	25783	58946	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	26553	875		4366		
300	300	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		19,92595	135,24	12,06	2695	240	0	1693	4739	
				$м^2$		123,18	0	2455	0		351		
301	301	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		19,92595	1812,47	0	36115	0	0	24919	65918	
				$м^2$		1812,47	0	36115	0		4883		
302	302	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		7,97038	5356		42689		42689		46105	
				кг							3415		
303	303	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		19,92595	36755,06	5662,81	732379	112837	108834	438565	1264620	
				$м^2$		25630,34	571,75	510709	11393		93676		
304	304	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		19,92595	22680		451921		451921		488074	
				$м^2$							36154		
305	305	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		39,8519	9430		375803		375803		405868	
				кг							30064		
306	306	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		6,52122	598,29	0	3902	0	0	2692	7121	
				$м^2$		598,29	0	3902	0		527		
307	307	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		6,52122	478,01	0	3117	0	0	2899	6497	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	3117	0		481		
308	308	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		6,52122	1445,21	108,81	9425	710	25	8438	19292	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	8690	287		1429		
309	309	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		6,52122	135,24	12,06	882	79	0	554	1551	
				$м^2$		123,18	0	803	0		115		
310	310	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		6,52122	1812,47	0	11819	0	0	8156	21573	
				$м^2$		1812,47	0	11819	0		1598		
311	311	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,608488	5356		13971		13971		15089	
				кг							1118		
312	312	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		6,52122	36755,06	5662,81	239688	36929	35618	143531	413876	
				$м^2$		25630,34	571,75	167141	3729		30657		
313	313	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		6,52122	22680		147901		147901		159733	
				$м^2$							11832		
314	314	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		13,04244	9430		122990		122990		132829	
				кг							9839		
315	315	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		7,2458	7544,3	146,46	54664	1062	42781	8134	67823	
				$м^2$		1493,65	65,58	10823	475		5024		
			Итого по разделу: 16, д.1/168									3343158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. д.1/170										
316	316	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	7,97038	822,22	0	6553	0	235	4549	11991	
						792,71	0	6318	0		888		
317	317	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	м² стенки	9,41954	3958,74	6,76	37289	64	7466	21449	63437	
						3159,32	3,27	29759	31		4699		
318	318	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,4456016	10936,44	14,51	15810	21	15095	506	17621	
						479,68	6,21	693	9		1305		
319	319	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	21,7374	598,29	0	13005	0	0	8974	23737	
						598,29	0	13005	0		1758		
320	320	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	21,7374	478,01	0	10391	0	0	9663	21658	
						478,01	0	10391	0		1604		
321	321	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м³ покрытия	21,7374	1445,21	108,81	31415	2365	83	28126	64305	
						1332,58	43,93	28967	955		4763		
322	322	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	21,7374	135,24	12,06	2940	262	0	1847	5170	
						123,18	0	2678	0		383		
323	323	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	21,7374	1812,47	0	39398	0	0	27185	71910	
						1812,47	0	39398	0		5327		
324	324	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	8,69496	5356		46570		46570		50296	
											3726		
325	325	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	21,7374	36755,06	5662,81	798960	123095	118728	478435	1379586	
						25630,34	571,75	557137	12428		102192		
326	326	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	21,7374	22680		493004		493004		532445	
											39440		
327	327	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	43,4748	9430		409967		409967		442765	
											32797		
328	328	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	11,59328	598,29	0	6936	0	0	4786	12659	
						598,29	0	6936	0		938		
329	329	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	11,59328	478,01	0	5542	0	0	5154	11551	
						478,01	0	5542	0		856		
330	330	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	11,59328	1445,21	108,81	16755	1261	44	15001	34296	
						1332,58	43,93	15449	509		2540		
331	331	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	11,59328	135,24	12,06	1568	140	0	985	2758	
						123,18	0	1428	0		204		
332	332	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	11,59328	1812,47	0	21012	0	0	14498	38352	
						1812,47	0	21012	0		2841		
333	333	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	4,637312	5356		24838		24838		26825	
											1987		
334	334	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	11,59328	36755,06	5662,81	426112	65651	63321	255165	735779	
						25630,34	571,75	297140	6628		54502		
335	335	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	11,59328	22680		262936		262936		283971	
											21035		
336	336	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		23,18656	9430		218649		218649		236141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							17492		
337	337	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		90,5725	7544,3	146,46	683306	13265	534757	101681	847787	
				м²		1493,65	65,58	135284	5940		62799		
			Итого по разделу: 17. д.1/170									4915041	
			Раздел: 18. д.1/172										
338	338	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		5,43435	822,22	0	4468	0	160	3102	8175	
				м трещин		792,71	0	4308	0		606		
339	339	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		10,8687	3958,74	6,76	43026	74	8615	24749	73197	
				м² стенки		3159,32	3,27	34338	36		5422		
340	340	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,6680019	10936,44	14,51	18242	24	17418	584	20332	
				м		479,68	6,21	800	11		1506		
341	341	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		23,18656	598,29	0	13872	0	0	9572	25320	
				м²		598,29	0	13872	0		1876		
342	342	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		23,18656	478,01	0	11084	0	0	10308	23102	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	11084	0		1711		
343	343	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		23,18656	1445,21	108,81	33509	2523	88	30002	68592	
				м² покрытия		1332,58	43,93	30898	1019		5081		
344	344	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		23,18656	135,24	12,06	3136	280	0	1970	5515	
				м²		123,18	0	2856	0		409		
345	345	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		23,18656	1812,47	0	42025	0	0	28997	76704	
				м²		1812,47	0	42025	0		5682		
346	346	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		9,274624	5356		49675		49675		53649	
				кг							3974		
347	347	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		23,18656	36755,06	5662,81	852223	131301	126643	510331	1471559	
				м²		25630,34	571,75	594280	13257		109004		
348	348	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		23,18656	22680		525871		525871		567941	
				м²							42070		
349	349	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		46,37312	9430		437299		437299		472282	
				кг							34984		
350	350	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		14,4916	598,29	0	8670	0	0	5982	15825	
				м²		598,29	0	8670	0		1172		
351	351	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		14,4916	478,01	0	6927	0	0	6442	14439	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	6927	0		1069		
352	352	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		14,4916	1445,21	108,81	20943	1577	55	18751	42870	
				м² покрытия		1332,58	43,93	19311	637		3175		
353	353	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		14,4916	135,24	12,06	1960	175	0	1232	3447	
				м²		123,18	0	1785	0		255		
354	354	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		14,4916	1812,47	0	26266	0	0	18123	47940	
				м²		1812,47	0	26266	0		3551		
355	355	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		5,79664	5356		31047		31047		33531	
				кг							2484		
356	356	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		14,4916	36755,06	5662,81	532639	82063	79152	318956	919724	
				м²		25630,34	571,75	371425	8286		68128		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	357	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	14,4916	22680		328669		328669		354963	
											26294		
358	358	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	28,9832	9430		273312		273312		295177	
											21865		
			Итого по разделу: 18. д.1/172									4594285	
			Раздел: 19. д.1/173										
359	359	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	10,8687	822,22	0	8937	0	321	6203	16351	
						792,71	0	8616	0		1211		
360	360	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	27,17175	3958,74	6,76	107566	184	21538	61872	182993	
						3159,32	3,27	85844	89		13555		
361	361	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизолиционными ремонтными составами	м	4,1700046	10936,44	14,51	45605	61	43544	1459	50829	
						479,68	6,21	2000	26		3765		
362	362	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	32,6061	598,29	0	19508	0	0	13461	35606	
						598,29	0	19508	0		2637		
363	363	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	32,6061	478,01	0	15586	0	0	14495	32488	
						478,01	0	15586	0		2406		
364	364	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	32,6061	1445,21	108,81	47123	3548	125	42190	96458	
						1332,58	43,93	43450	1432		7145		
365	365	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	32,6061	135,24	12,06	4410	393	0	2771	7756	
						123,18	0	4016	0		575		
366	366	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	32,6061	1812,47	0	59097	0	0	40777	107865	
						1812,47	0	59097	0		7990		
367	367	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	13,04244	5356		69855		69855		75444	
											5588		
368	368	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	32,6061	36755,06	5662,81	1198439	184642	178092	717652	2069379	
						25630,34	571,75	835706	18643		153287		
369	369	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	32,6061	22680		739506		739506		798667	
											59161		
370	370	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	65,2122	9430		614951		614951		664147	
											49196		
371	371	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	9,78183	598,29	0	5852	0	0	4038	10682	
						598,29	0	5852	0		791		
372	372	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	9,78183	478,01	0	4676	0	0	4349	9746	
						478,01	0	4676	0		722		
373	373	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	9,78183	1445,21	108,81	14137	1064	37	12657	28938	
						1332,58	43,93	13035	430		2144		
374	374	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	9,78183	135,24	12,06	1323	118	0	831	2327	
						123,18	0	1205	0		172		
375	375	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	9,78183	1812,47	0	17729	0	0	12233	32359	
						1812,47	0	17729	0		2397		
376	376	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	3,912732	5356		20957		20957		22633	
											1677		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	377	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	9,78183	36755,06	5662,81	359532	55393	53428	215296	620814	
						25630,34	571,75	250712	5593		45986		
378	378	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	9,78183	22680		221852		221852		239600	
											17748		
379	379	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	19,56366	9430		184485		184485		199244	
											14759		
380	380	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	м²	5,43435	7544,3	146,46	40999	796	32085	6101	50867	
						1493,65	65,58	8117	356		3768		
			Итого по разделу: 19. д.1/173									5355191	
			Раздел: 20. д.1/174										
381	381	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	9,05725	822,22	0	7447	0	267	5170	13626	
						792,71	0	7180	0		1009		
382	382	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков	м² стенки	13,04244	3958,74	6,76	51632	88	10338	29698	87836	
						3159,32	3,27	41205	43		6506		
383	383	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	2,0016022	10936,44	14,51	21890	29	20901	700	24398	
						479,68	6,21	960	12		1807		
384	384	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	м²	18,1145	598,29	0	10838	0	0	7478	19781	
						598,29	0	10838	0		1465		
385	385	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	18,1145	478,01	0	8659	0	0	8053	18049	
						478,01	0	8659	0		1337		
386	386	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	18,1145	1445,21	108,81	26179	1971	69	23439	53588	
						1332,58	43,93	24139	796		3970		
387	387	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	м²	18,1145	135,24	12,06	2450	218	0	1540	4309	
						123,18	0	2231	0		319		
388	388	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	18,1145	1812,47	0	32832	0	0	22654	59925	
						1812,47	0	32832	0		4439		
389	389	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	7,2458	5356		38809		38809		41913	
											3105		
390	390	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	18,1145	36755,06	5662,81	665800	102579	98940	398696	1149655	
						25630,34	571,75	464281	10357		85160		
391	391	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	18,1145	22680		410837		410837		443704	
											32867		
392	392	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	36,229	9430		341639		341639		368971	
											27331		
393	393	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	м²	7,2458	598,29	0	4335	0	0	2991	7912	
						598,29	0	4335	0		586		
394	394	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	7,2458	478,01	0	3463	0	0	3221	7219	
						478,01	0	3463	0		535		
395	395	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	7,2458	1445,21	108,81	10472	789	28	9375	21435	
						1332,58	43,93	9656	318		1588		
396	396	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	м²	7,2458	135,24	12,06	980	87	0	616	1723	
						123,18	0	893	0		128		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
397	397	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		7,2458	1812,47	0	13133	0	0	9062	23970	
				м²		1812,47	0	13133	0		1776		
398	398	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,89832	5356		15523		15523		16765	
				кг							1242		
399	399	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		7,2458	36755,06	5662,81	266320	41032	39576	159478	459862	
				м²		25630,34	571,75	185712	4143		34064		
400	400	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		7,2458	22680		164335		164335		177482	
				м¹							13147		
401	401	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		14,4916	9430		136656		136656		147588	
				кг							10932		
402	402	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		21,7374	7544,3	146,46	163993	3184	128342	24403	203469	
				м²		1493,65	65,58	32468	1426		15072		
			Итого по разделу: 20. д.1/174									3353180	
			Раздел: 21. д.1/177										
403	403	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		10,8687	822,22	0	8937	0	321	6203	16351	
				м трещин		792,71	0	8616	0		1211		
404	404	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков		27,17175	3958,74	6,76	107566	184	21538	61872	182993	
				м² стенки		3159,32	3,27	85844	89		13555		
405	405	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		4,1700046	10936,44	14,51	45605	61	43544	1459	50829	
				м		479,68	6,21	2000	26		3765		
406	406	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		32,6061	598,29	0	19508	0	0	13461	35606	
				м²		598,29	0	19508	0		2637		
407	407	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		32,6061	478,01	0	15586	0	0	14495	32488	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	15586	0		2406		
408	408	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		32,6061	1445,21	108,81	47123	3548	125	42190	96458	
				м² покрытия		1332,58	43,93	43450	1432		7145		
409	409	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		32,6061	135,24	12,06	4410	393	0	2771	7756	
				м²		123,18	0	4016	0		575		
410	410	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		32,6061	1812,47	0	59097	0	0	40777	107865	
				м²		1812,47	0	59097	0		7990		
411	411	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		13,04244	5356		69855		69855		75444	
				кг							5588		
412	412	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		32,6061	36755,06	5662,81	1198439	184642	178092	717652	2069379	
				м²		25630,34	571,75	835706	18643		153287		
413	413	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		32,6061	22680		739506		739506		798667	
				м²							59161		
414	414	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		65,2122	9430		614951		614951		664147	
				кг							49196		
415	415	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		9,78183	598,29	0	5852	0	0	4038	10682	
				м²		598,29	0	5852	0		791		
416	416	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		9,78183	478,01	0	4676	0	0	4349	9746	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	4676	0		722		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
417	417	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		9,78183	1445,21	108,81	14137	1064	37	12657	28938	
				м² покрытия		1332,58	43,93	13035	430		2144		
418	418	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		9,78183	135,24	12,06	1323	118	0	831	2327	
				м²		123,18	0	1205	0		172		
419	419	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		9,78183	1812,47	0	17729	0	0	12233	32359	
				м²		1812,47	0	17729	0		2397		
420	420	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,912732	5356		20957		20957		22633	
				кг							1677		
421	421	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		9,78183	36755,06	5662,81	359532	55393	53428	215296	620814	
				м²		25630,34	571,75	250712	5593		45986		
422	422	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		9,78183	22680		221852		221852		239600	
				м²							17748		
423	423	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		19,56366	9430		184485		184485		199244	
				кг							14759		
424	424	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		217,374	7544,3	146,46	1639935	31837	1283417	244035	2034688	
				м²		1493,65	65,58	324681	14255		150718		
			Итого по разделу: 21. д.1/177									7339012	
			Раздел: 22. д.1/178										
425	425	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		10,8687	822,22	0	8937	0	321	6203	16351	
				м трещин		792,71	0	8616	0		1211		
426	426	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		27,17175	3958,74	6,76	107566	184	21538	61872	182993	
				м² стенки		3159,32	3,27	85844	89		13555		
427	427	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		4,1700046	10936,44	14,51	45605	61	43544	1459	50829	
				м		479,68	6,21	2000	26		3765		
428	428	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		32,6061	598,29	0	19508	0	0	13461	35606	
				м²		598,29	0	19508	0		2637		
429	429	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		32,6061	478,01	0	15586	0	0	14495	32488	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	15586	0		2406		
430	430	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		32,6061	1445,21	108,81	47123	3548	125	42190	96458	
				м² покрытия		1332,58	43,93	43450	1432		7145		
431	431	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		32,6061	135,24	12,06	4410	393	0	2771	7756	
				м²		123,18	0	4016	0		575		
432	432	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		32,6061	1812,47	0	59097	0	0	40777	107865	
				м²		1812,47	0	59097	0		7990		
433	433	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		13,04244	5356		69855		69855		75444	
				кг							5588		
434	434	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		32,6061	36755,06	5662,81	1198439	184642	178092	717652	2069379	
				м²		25630,34	571,75	835706	18643		153287		
435	435	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		32,6061	22680		739506		739506		798667	
				м²							59161		
436	436	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		65,2122	9430		614951		614951		664147	
				кг							49196		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
437	437	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		11,59328	598,29	0	6936	0	0	4786	12659	
				м²		598,29	0	6936	0		938		
438	438	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		11,59328	478,01	0	5542	0	0	5154	11551	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	5542	0		856		
439	439	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		11,59328	1445,21	108,81	16755	1261	44	15001	34296	
				м² покрытия		1332,58	43,93	15449	509		2540		
440	440	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		11,59328	135,24	12,06	1568	140	0	985	2758	
				м²		123,18	0	1428	0		204		
441	441	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		11,59328	1812,47	0	21012	0	0	14498	38352	
				м²		1812,47	0	21012	0		2841		
442	442	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		4,637312	5356		24838		24838		26825	
				кг							1987		
443	443	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		11,59328	36755,06	5662,81	426112	65651	63321	255165	735779	
				м²		25630,34	571,75	297140	6628		54502		
444	444	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		11,59328	22680		262936		262936		283971	
				м²							21035		
445	445	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		23,18656	9430		218649		218649		236141	
				кг							17492		
446	446	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		173,8992	7544,3	146,46	1311948	25469	1026734	195228	1627750	
				м²		1493,65	65,58	259745	11404		120575		
			Итого по разделу: 22. д.1/178									7148065	
			Раздел: 23. д.1/180										
447	447	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		10,8687	822,22	0	8937	0	321	6203	16351	
				м трещин		792,71	0	8616	0		1211		
448	448	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		20,65053	3958,74	6,76	81750	139	16369	47022	139074	
				м² стенки		3159,32	3,27	65242	67		10302		
449	449	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		3,1692035	10936,44	14,51	34660	46	33094	1109	38630	
				м		479,68	6,21	1520	20		2861		
450	450	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		11,23099	598,29	0	6719	0	0	4636	12264	
				м²		598,29	0	6719	0		909		
451	451	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		11,23099	478,01	0	5368	0	0	4993	11190	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	5368	0		829		
452	452	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		11,23099	1445,21	108,81	16231	1222	43	14532	33225	
				м² покрытия		1332,58	43,93	14966	493		2461		
453	453	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		11,23099	135,24	12,06	1519	135	0	955	2671	
				м²		123,18	0	1384	0		198		
454	454	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		11,23099	1812,47	0	20356	0	0	14046	37154	
				м²		1812,47	0	20356	0		2752		
455	455	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		4,492396	5356		24061		24061		25986	
				кг							1925		
456	456	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		11,23099	36755,06	5662,81	412796	63599	61343	247192	712786	
				м²		25630,34	571,75	287854	6421		52799		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
457	457	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	11,23099	22680		254719		254719		275096	
											20377		
458	458	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	22,46198	9430		211816		211816		228762	
											16945		
459	459	Е12-080101-0801 Ктр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	5,43435	7544,3	146,46	40999	796	32085	6101	50867	
						1493,65	65,58	8117	356		3768		
			Итого по разделу: 23. д.1/180									1584055	
			ИТОГО:					63991819	3920975	37757411	18680121	89285714	
								22313440	455561		6613760		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		10714286					
			Итого с НДС									100 000 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА-NS-КУРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

САПА-NS-КУРЫЛЫС

(должность, подпись, расшифровка подписи, м.п.)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, м.п.)