Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказщика (застройщика)"

Заказчик:

Заказчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

Подрядчик:

ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ" РК., Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая 81/1, 1 БИН 040940004507

Стройка:

Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

Объект:

Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город	1 108 650,00	989 866,07							118 783,93	1 108 650,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		989 866,07							118 783,93	1 108 650,00

Субподрядчик:
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 40940004507

Руководитель _____ Конакбаев Д.Б

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
20.07.2002
Форма

чик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ" РК., Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Естая 81/1, 1
БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

йка : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование, адрес)

кт : Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, санузлов, внутренней системы водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №22 им. С. Торайгырова отдела образования акимата города Экибастуза", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 54 А

(наименование)

ор подряда (контракт) №08 от 07 июня 2023 года.

Акт приемки выполненных работ №1 от 28.07.2023 г.
за июль м-ц
на Водоснабжение и канализация

Основание: РП-ВК
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Хоз-питьевой водопровод -В1												
2.2 Монтажные работы												
13	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	64,2	1380,54	14,24	88631	914	753	62618	163349	
					1354,57	0,1	86963	6	–	12100		
25	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	49	731,98	–	35867	–	19453	11818	51500	

					334,98	–	16414	–	–	3815	
Раздел 3 Горячее водоснабжение - ТЗ											
32	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	57,8	1380,54	14,24	79795	823	678	56376	147065
					1354,57	0,1	78294	6	–	10894	
37	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	49	1490,17	17,11	73018	838	533	51591	134578
					1462,18	0,15	71647	7	–	9969	
Раздел 4 Канализация											
50	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	30	789,58	1,36	23687	41	82	16976	43916
					785,48	0,45	23564	14	–	3253	
51	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16,89271	763,46	3,32	12897	56	117	9173	23836
					753,2	1,02	12724	17	–	1766	
Раздел 5 Сантехнические устройства											
63	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	35	2826,34	87,32	98922	3056	7483	64709	176721
					2525,25	42,58	88384	1490	–	13090	
8	65	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	7	2413,92	65,79	16897	461	2297	10344	29420
					2020,2	32,22	14141	226	–	2179	
9	67	1117-0101-0109	Поддоны душевые глубокие. Установка НР = 72 %	комплект	4	2469,48	222,41	9878	890	959	6079	17234
					2007,25	103,44	8029	414	–	1277	
0	69	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	4	936,48	0,12	3746	–	119	2611	6865
					906,5	–	3626	–	–	508	

4	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	24	3533,52	173,81	84804	4171	12702	50383	146002
					2830,5	85,2	67932	2045	–	10815	
2	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	4	2932,89	78,8	11732	315	1005	7589	20867
					2602,95	32,01	10412	128	–	1546	

Всего	**961 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	673 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 525
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 408 952
- накладные расходы, тенге	487 957
в т.ч. зарплата, тенге	43 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	366 720
Всего	**961 353**
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	11 536
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 458**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**992 347**
-в текущих и прогнозных ценах	
2021 г -100% (Иинф.= 1,05)	1 041 964,29
Тендерная скидка к=0,95	989 866,07
НДС (12 %)	118 783,93
Итого	**1 108 650,00**

Субподрядчик:

ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 40940004507

Руководитель _____ **Конакбаев Д.Б.**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**