Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области	5 134 553	4 584 422							550 131	5 134 553

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Букенов Ж.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-2-4 (скважина)											
1	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	25,2	4026,73	2759,40	101474	69537	785	1857	129649
					1236,17	931,32	31152	23469		960	
2	Е11-040101-0103 1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	9,4	7029,49	4776,71	66077	44901	451	1222	84569
					2204,75	1621,10	20725	15238		626	
3	Е11-040101-0104 1104-0101-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	0,4	10842,24	7357,10	4337	2942	23	80	5550
					3429,61	2468,52	1372	987		41	
4	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	15	1128,48	717,82	16927	10768	491	290	21417
					377,87	191,44	5668	2872		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-3-1 (напорный водовод)											
5	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,205	359371,38	107445,94	73671	22026	700	22673	104052
					248514,00	30785,02	50945	6311		7708	
6	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 п.81	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,205	67268,43	--	13790	--	1902	4708	19977
					57989,00	--	11888	--		1480	
7	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 п.82	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	60318,73	--	2714	--	104	1033	4047
					57989,00	--	2610	--		300	
		Футляр методом ГНБ									
8	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.83	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	12	6344,26	5541,55	76131	66499	76	8711	91630
					796,31	1036,88	9556	12443		6787	
9	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.84	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1294,68	7,53	15536	90	1814	5409	22621
					1136,02	2,29	13632	27		1676	
		Колодцы д.1500									
10	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.87	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,6415	31271,13	7209,69	82603	19044	32011	15572	106029
					11943,23	2943,75	31548	7776		7854	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.98	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,7	876,20	19,96	28652	653	18814	3459	34670
					280,90	2,69	9185	88		2568	
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-5-1 (насосная II подъема. АС)											
12	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,88	247,71	31,99	6658	860	3806	869	8129
					74,09	11,84	1992	318		601	
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8	5836,95	1753,70	16343	4911	8973	1699	19479
					878,05	747,80	2459	2094		1441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,14	20281,26	1106,37	63683	3474	56212	1734	70650
					1273,05	244,03	3997	766		5233	
15	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,85	22581,46	1700,46	199846	15049	166959	7759	224213
					2015,54	393,02	17838	3478		16608	
16	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,95286	15454,82	956,70	14726	911	275	5042	21349
					14210,12	326,74	13540	311		1581	
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-5-2 (насосная II подъема. ТХ)									
17	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	6	31062,19	15872,04	186373	95232	10381	39604	244055
					13460,00	4673,80	80760	28043		18078	
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-6-1 (резервуары)									
18	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,3	22105,42	1700,46	50842	3911	42295	2016	57087
					2015,54	393,02	4636	904		4229	
19	Е11-070201-0101 1107-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	13,172	36337,74	10723,37	478641	141248	122933	128888	656131
					16281,51	4449,36	214460	58607		48602	
20	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	8,01	6996,89	2518,03	56045	20169	20617	8541	69753
					1904,98	354,06	15259	2836		5167	
21	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	12	409,84	2,74	4918	33	72	2280	7773
					401,11	1,35	4813	16		576	
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70	725,55	29,51	50788	2066	24326	9549	65164
					348,52	14,30	24396	1001		4827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	70	1814,45	15,02	127012	1051	81177	1693	155439
					639,77	2,83	44784	198		1154	
24	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	16	2270,45	5,49	36327	88	19852	735	47608
					1024,16	2,69	16387	43		357	
25	Е11-070516-0117 1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	10	2602,78	6,86	26028	69	12408	642	35035
					1355,12	3,36	13551	34		255	
РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-8-1 (станция очистки)											
26	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1851,38	1035,21	7406	4141	1645	125	9354
					404,94	260,02	1620	1040		63	
27	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	2709,38	1293,10	18966	9052	4919	341	24188
					713,57	324,80	4995	2274		172	
28	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,35	21898,38	1353,03	7664	473	6058	43	8765
					3237,36	306,58	1133	107		60	
29	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	7	31062,19	15872,04	217435	111105	12110	4626	284731
					13460,00	4673,80	94220	32717		2105	
РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-12 (разводящие сети)											
30	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,302	471989,78	152085,34	142541	45930	2697	4245	199800
					310973,00	44061,28	93914	13307		1480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,428	297621,40	75052,24	127382	32123	409	41168	182034
					221613,00	21281,72	94850	9109		13484	
		Прокладка футляров методом прокола									
32	Е11-221401-0209 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	23	11065,58	7961,21	254508	183108	399	6724	348226
					3087,00	4370,61	71001	100524		2595	
33	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	9728,87	7070,24	272408	197967	298	7272	372686
					2647,96	3906,11	74143	109371		2706	
34	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	12717,25	8974,88	356083	251296	1832	9472	486880
					3676,96	4866,69	102955	136267		3605	
35	Е11-221401-0213 1122-1401-0213 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	20	14624,02	10293,61	292480	205873	1817	7771	399871
					4239,48	5580,13	84790	111603		2960	
36	Е11-221001-0104 1122-1001-0104	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	49801,54	393,21	49802	393	40848	348	57521
					8560,71	171,10	8561	171		421	
		РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 4-2-1 (электроснабжение ВЛ-10)									
37	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 РСНБ РК 2015 п.1	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,872	93230,39	8887,32	81297	7750	2406	2392	113701
					81583,20	4361,04	71141	3803		842	
38	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	7342,07	3120,13	88105	37441	7702	1979	116482
					3580,20	1562,70	42962	18752		868	
		РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 7-2-4 (благоустройство КВС)									
		щебеночное покрытие площадок									
39	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	32,8	865,01	205,66	28372	6745	20509	13	32079
					34,09	59,83	1118	1962		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	32,8	242,65	49,55	7959	1625	6334	210	8822
					--	14,79	--	485		653	
					покрытие из плит бетонных тротуарных с бордюром из бортового камня БР 100.20.08						
41	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	67	861,50	249,39	57720	16709	38727	3088	65673
					34,09	72,61	2284	4865		4865	
42	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	67	-135,57	-29,73	-9083	-1992	-7091	-257	-10087
					--	-8,88	--	-595		-747	
43	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	0,67	2856,31	1045,14	1914	701	1117	10	2185
					143,57	232,36	96	156		10	
44	Е11-110101-2501 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	67	1287,90	128,96	86289	8640	477	2997	125566
					1151,82	38,09	77172	2552		930	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								5134553
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1474108				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					1644612			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					716330			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						770670		
	- Накладные расходы		Тенге							86482	
	- Сметная прибыль		Тенге							38033	

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Буженов Ж.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.