Утверждена
приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик(застройщик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство сетей электроснабжения в селе Шебир Мангистауского района Мангистауской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ месяц 2023г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	07.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	**5 872 669,90**									
в том числе : за **Ноябрь 2023г.**	5 872 669,90	5 243 455,27	5 243 455,27						629 214,63	**5 872 669,90**
Итого к оплате	**5 872 669,90**	5 243 455,27							629 214,63	**5 872 669,90**

Подрядчик:
ТОО "БН Капитал"

Директор **Берекетов Н.Ы.**

Заказчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Директор **Култоре М.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения в селе Шебир Мангистауского района Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№1** от 07.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки - Строительство сетей электроснабжения в селе Шебир Мангистауского района Мангистауской области**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА	$м^3$ грунта	2,4	78,64	78,64	189,00	189,00		45,00	253,00	
						0,00	26,16	0,00	63,00		19,00		
2	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,2	4560,03	0,00	14592,00	0,00		10506,00	27106,00	
						4560,03	0,00	14592,00	0,00		2008,00		
3	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	3,2	2112,85	0,00	6761,00	0,00		4868,00	12559,00	
						2112,85	0,00	6761,00	0,00		930,00		
4	8	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	16	3044,15	2162,49	48706,00	34600,00	134,00	20494,00	74736,00	
						873,29	727,83	13973,00	11645,00		5536,00		
5	10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	31	1023,83	31,29	31739,00	970,00	21305,00	7082,00	41927,00	
						305,27	12,03	9463,00	373,00		3106,00		
6	11	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1965,21	140,64	15722,00	1125,00	2386,00	9043,00	26746,00	
						1526,36	43,76	12211,00	350,00		1981,00		
7	13	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	55139,52	13852,21	55140,00	13852,00	13238,00	26856,00	88556,00	
						28049,74	5520,12	28050,00	5520,00		6560,00		
8	16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	6792,71	1948,34	122269,00	35070,00	2990,00	72016,00	209828,00	
						4678,26	878,50	84209,00	15813,00		15543,00		
9	20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	11	24687,26	11983,30	271560,00	131816,00	9625,00	157846,00	463759,00	
						11828,92	6108,13	130118,00	67189,00		34353,00		
10	36	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5853,49	873,01	5853,00	873,00	475,00	3534,00	10138,00	
						4505,22	403,62	4505,00	404,00		751,00		
11	49	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,015	366287,90	181336,59	5494,00	2720,00		2817,00	8976,00	
						184951,31	49785,94	2774,00	747,00		665,00		
12	95	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18	12109,84	5181,88	217977,00	93274,00	15751,00	125199,00	370630,00	
						6052,92	2641,44	108953,00	47546,00		27454,00		
13	97	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	37972,65	19294,89	113918,00	57884,00	2625,00	66330,00	194668,00	
						17802,72	9834,73	53408,00	29504,00		14420,00		
14	99	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 $м^3$	шт	29	4311,56	2200,26	125035,00	63808,00		72500,00	213338,00	
						2111,30	1013,69	61228,00	29397,00		15803,00		
15	101	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2520	843,63	428,88	2125948,00	1080778,00	363989,00	859874,00	3224693,00	
						270,31	203,60	681181,00	513072,00		238871,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	102	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,1	2288123,00		228812,27		228812,27		247117,27	
											18305,00		
17	116	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	401,27	22,09	16051,00	883,00	1212,00	10268,00	28425,00	
						348,88	7,66	13955,00	306,00		2106,00		
			ИТОГО по акту					3 405 766,27	1 517 842,00	662 542,27	1 449 278,00	5 243 455,27	
								1 225 381,00	721 929,00	-	388 411,00		
			НДС			12 %		629 214,63					
			ИТОГО С НДС									5 872 669,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БН Капитал" БИН 091140017165

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нерекетов Н.Ы.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулеров М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)