Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"

Подрядчик : ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Объект: Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9

Договор №57 от 09.10.2023 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№57	09.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9	2 676 596,48	2 389 818,29							286 778,19	2 676 596,48
Авторский надзор	11 351									11 351
Технический надзор:	71 562									71 562
Итого:	**2 759 509,48**	2 389 818,29							**286 778,19**	**2 759 509,48**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО "Architectural Design Company"	ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"	ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Нускабаева Д.О	Салык Н	Сиротина Ю.Д	Естемесова Р.К	Ержанулы Е

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
Плательщик ТОО "Арыс Инвест Строй"
Технический надзор ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Авторский надзор ТОО "Architectural Design Company"
Подрядчик ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Объект : Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 9
Договор подряда (контракт) № 57 от 09.10.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23353: 1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,028	124508,00 82634,00	40185,00 11923,00	3486,00 2313,00	1125,00 334,00	48,00		3486,00
2	Э23353: 2	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4нх50-0,6/1,0	км	0,027	1172935,00		31669,00		31669,00		31669,00
3	Э23353: 3	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23353: 4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8217,00 4590,00	3627,00 1093,00	32868,00 18360,00	14508,00 4372,00			32868,00
5	Э23353: 5	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	6087,00		24348,00		24348,00		24348,00
6	Э23353: 6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	52020,00 28527,00	22568,00 7211,00	104040,00 57054,00	45136,00 14422,00	1850,00		104040,00
7	Э23353: 7	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47906,00		191624,00		191624,00		191624,00
8	Э23353: 8	252-207-1403 РСНБ РК 2022	Зажим оттяжки типа SH702R	шт.	4	42758,00		171032,00		171032,00		171032,00
9	Э23353: 9	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
10	Э23353: 10	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3,оцинкованный.Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
11	Э23353: 11	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00
12	Э23353: 12	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
13	Э23353: 13	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00
14	Э23353: 14	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00
15	Э23353: 15	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169,00		8338,00		8338,00		8338,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Э23353: 16	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	18650,00		37300,00		37300,00		37300,00
17	Э23353: 17	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	7580,00		15160,00		15160,00		15160,00
18	Э23353: 18	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	2	9625,00 5630,00	3995,00 1101,00	19250,00 11260,00	7990,00 2202,00			19250,00
19	Э23353: 19	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³	м3грунта	269,272	327,00 31,00	296,00 64,00	88052,00 8347,00	79704,00 17233,00			88052,00
20	Э23353: 20	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3грунта	8,328	10220,00 10220,00	0,00 0,00	85112,00 85112,00	0,00 0,00			85112,00
21	Э23353: 21	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м3грунта	222,08	88,00 0,00	88,00 22,00	19543,00 0,00	19543,00 4886,00			19543,00
22	Э23353: 22	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).добавлять накажды последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3грунта	222,08	87,00 0,00	87,00 21,00	19321,00 0,00	19321,00 4664,00			19321,00
23	Э23353: 23	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3уплотненного грунта	222,08	193,00 40,00	150,00 33,00	42861,00 8883,00	33312,00 7329,00	666,00		42861,00
24	Э23353: 24	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	222,08	575,00 353,00	222,00 70,00	127696,00 78394,00	49302,00 15546,00			127696,00
25	Э23353: 25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи.ямы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3грунта	32,32	3623,00 3623,00	0,00 0,00	117095,00 117095,00	0,00 0,00			117095,00
26	Э23353: 26	6101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов2	м3грунта	116	158,00 0,00	158,00 36,00	18328,00 0,00	18328,00 4176,00			18328,00
27	Э23353: 27	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0472	1232417,00 822314,00	410103,00 108545,00	58170,00 38813,00	19357,00 5123,00			58170,00
28	Э23353: 28	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0472	239948,00 237699,00	0,00 0,00	11326,00 11219,00	0,00 0,00	107,00		11326,00
29	Э23353: 29	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,2	347,00 343,00	2,00 0,00	16378,00 16190,00	94,00 0,00	94,00		16378,00
30	Э23353: 30	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	47,672	241,00		11489,00		11489,00		11489,00
31	Э23353: 31	242-301-0302 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды.Т до+50°С.PN 16.марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4517,00		9034,00		9034,00		9034,00
32	Э23353: 32	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	4729,00 3955,00	112,00 0,00	9458,00 7910,00	224,00 0,00	1324,00		9458,00
33	Э23353: 33	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4366,00		8732,00		8732,00		8732,00
34	Э23353: 34	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4495,00 4197,00	298,00 2,00	8990,00 8394,00	596,00 4,00			8990,00
35	Э23353: 35	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1578,00		3156,00		3156,00		3156,00
36	Э23353: 36	6121-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонныхчастей	0,0152	3410163,00 2061168,00	1199505,00 301503,00	51834,00 31330,00	18233,00 4583,00	2271,00		51834,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Э23353: 37	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	1	4953,00		4953,00		4953,00		4953,00
38	Э23353: 38	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6233,00		6233,00		6233,00		6233,00
39	Э23353: 39	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали.наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533,00		533,00		533,00		533,00
40	Э23353: 40	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 32х2,5 мм	шт.	1	840,00		840,00		840,00		840,00
41	Э23353: 41	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	111104,00 72974,00	25023,00 7601,00	159990,00 105083,00	36033,00 10945,00	18874,00		159990,00
42	Э23353: 42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	35363,00		35363,00		35363,00		35363,00
43	Э23353: 43	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9б/	шт.	2	24977,00		49954,00		49954,00		49954,00
44	Э23353: 44	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	30446,00		30446,00		30446,00		30446,00
45	Э23353: 45	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6085,00		6085,00		6085,00		6085,00
46	Э23353: 46	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6027,00		6027,00		6027,00		6027,00
47	Э23353: 47	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00
48	Э23353: 48	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,01708	1145627,00		19567,00		19567,00		19567,00
49	Э23353: 49	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,49532	254,00 176,00	4,00 0,00	126,00 87,00	2,00 0,00	37,00		126,00
50	Э23353: 50	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,49532	395,00 206,00	7,00 2,00	196,00 102,00	3,00 1,00	91,00		196,00
51	Э23353: 51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	м3подстилающего слоя	0,282	51359,00 14731,00	13,00 0,00	14483,00 4154,00	4,00 0,00	10325,00		14483,00
52	Э23353: 52	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов.монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07072	1447973,00 248152,00	15086,00 2766,00	102401,00 17549,00	1067,00 196,00	83785,00		102401,00
53	Э23353: 53	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	5423735,00 1094569,00	62389,00 483,00	10847,00 2189,00	125,00 1,00	8533,00		10847,00
54	Э23353: 54	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,25	54087,00 17468,00	2459,00 730,00	13522,00 4367,00	615,00 183,00	8540,00		13522,00
55	Э23353: 55	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3основания	4,72	12862,00 4321,00	401,00 94,00	60709,00 20395,00	1893,00 444,00	38421,00		60709,00
56	Э23353: 56	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные.диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14158,00 8142,00	5662,00 1482,00	14158,00 8142,00	5662,00 1482,00	354,00		14158,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	923353: 57	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНК РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб.наружный диаметр 25 мм.Демонтаж	м трубопровода	34,1	2832,00 2830,00	2,00 0,00	96571,00 96503,00	68,00 0,00			96571,00
			ИТОГО по акту					**2045727,00**	**372245,00**	**914236,00**	**0,00**	**2045727,00**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			**759245,00**	**98126,00**	**0,00**	**0,00**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					**126835,07**				**2172562,07**
			Сметная прибыль	%	5,00			**108628,10**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			**108628,10**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2389818,28**
			НДС	%	12,00			**286778,19**				
			Итого с НДС									**2676596,48**
			Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2467,638x0,46% = 11,351					**11351,00**				
			Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2467,638x2,9% = 71,562					**71562,00**				
			Всего									**2759509,48**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района» управления образования Туркестанской области

Нускабаева Д.О

ПЛАТЕЛЬЩИК:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н

Авторский надзор:

ТОО "Architectural Design Company"

Сиротина Ю.Д

Технический надзор:

ТОО "АКНИЕТ-Нур Құрылыс"

Естемесова Р.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Ержанулы Е