Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Наименование строительства и его адрес: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Объект: Подземный газопровод.Низкое давление.

Договор: №31052021/GT от 31/05/2021г

Экземпляр
ТОО «Gastec» (Газтэк)
Просим вернуть
после подписания

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№31052021/GT	31.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного	16 099 737	14 374 765,18							1 724 971,82	16 099 737

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель: Молгалиева В.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: Ихласов Б.И.

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №1

за июль 2021 года

локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п пр смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Снятие и сохранение ППС									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	7807,57	22,97	22,97	179324	179324	--	48510	246061
						--	8,63	--	67375		18227	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	7807,57	19,88	19,88	155197	155197	--	41983	212955
						--	7,47	--	58310		15774	
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	7807,57	22,97	22,97	179324	179324	--	48510	246061
						--	8,63	--	67375		18227	
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	7807,57	19,88	19,88	155197	155197	--	41983	212955
						--	7,47	--	58310		15774	
			Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19137,703	186,74	177,90	3573842	3404597	--	662343	4575079
						8,84	39,23	169244	750676		338895	
6	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4566,22	248,30	239,93	1133781	1095553	--	221479	1463681
						8,37	58,99	38228	269381		108421	
7	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8219,196	141,00	--	1158907	--		--	1251619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		92713	
8	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4566,22	17,87 2,55	15,32 5,75	81615 11658	69957 26265	--	27304 8714	117632
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	607,19	1641,02 1641,02	-- --	996413 996413	-- --	--	717418 137106	1850937
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	94,04	1367,52 1367,52	-- --	128602 128602	-- --	--	92593 17696	238890
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	951,94	649,59 649,59	-- --	618371 618371	-- --	--	445227 85088	1148685
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1151,842	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,126	713,45 713,45	-- --	45037 45037	-- --	--	32427 6197	83661
14	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1759,972	22,97 --	22,97 8,63	40423 --	40423 15188	--	10935 4109	55467
15	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1936,03	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
16	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	63,25	713,45 713,45	-- --	45126 45126	-- --	--	32490 6209	83825
17	17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12643,32	15,87 --	15,87 5,96	200634 --	200634 75382	--	54275 20393	275302
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8691793 2052679	5480207 1388264	--	2477477 893543	12062810
			ОТДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления									
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
			Трубопроводы полиэтиленовые									
18	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	669,47	1008,93 859,86	149,07 38,43	675445 575650	99795 25728	--	595364 101665	1372474
19	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,0775	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	280786 201745	79041 21120	--	220636 40114	541536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	1,0797	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	281359 202157	79203 21163	--	221086 40196	542641
21	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,972	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	287573 197242	90331 24421	--	219447 40562	547582
22	48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4788	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	141656 97160	44496 12030	--	108098 19980	269735
23	51	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1046	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	37145 25821	11324 3052	--	28584 5258	70987
24	54	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1658	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	63918 42099	21819 5962	--	47581 8920	120419
25	69	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,022	692682,40 424564,00	268118,40 74733,86	707921 433904	274017 76378	--	505180 97048	1310149
26	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1106,758	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
27	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1117,262	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
28	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1027,978	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
29	78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	518,433	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
30	79	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	110,696	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
31	80	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	183,012	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	85	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1161,5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб									
33	149	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,128	967717,54 591100,00	376617,54 103274,65	123868 75661	48207 13219	--	87991 16949	228808
34	150	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	129,28	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
35	151	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой трубы/	м трубы, уложенной в футляре	128	1109,07 1098,00	11,07 3,62	141961 140544	1417 464	--	139508 22525	304084
36	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0204	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	9485 5998	3488 957	--	6885 1310	17680
37	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,604	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
38	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	20,604	933,79 926,71	7,08 1,87	19240 19094	146 38	--	18941 3054	41235
39	181	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0345	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	16041 10143	5898 1618	--	11644 2215	29900
40	182	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,845	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
41	183	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,5	933,79 926,71	7,08 1,87	32216 31972	244 64	--	31716 5115	69046
42	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0453	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	17464 11502	5961 1629	--	13000 2437	32901
43	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,753	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
44	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	45,3	840,41 834,04	6,37 1,68	38071 37782	289 76	--	37480 6044	81594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0265	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	9410 6542	2869 773	--	7242 1332	17984
46	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,765	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
47	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д 75	м трубы, уложенной в футляре	26,5	700,34 695,03	5,31 1,40	18559 18418	141 37	--	18271 2946	39776
48	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0183	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	5414 3714	1701 460	--	4132 764	10309
49	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,483	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
50	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 (65)мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,3	933,79 926,71	7,08 1,87	17088 16959	129 34	--	16823 2713	36624
51	382	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,1739	25866,89 7320,60	18546,29 3599,50	133833 37876	95957 18623	--	40680 13961	188473
52	383	С СТ Прайс-лист КазахстанКазахстан ТОО Газаппарат стр.	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" с медным проводом	м	5329,117	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3058454 2191983	866471 227847	-- --	2380379 435108	5873937
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17936749

ИТОГО ПО АКТУ: Тенге 17 936 749
в текущих ценах 2019 года К=1,0498961 18 831 723
НДС 12% 2 259 807
ВСЕГО: 21 091 530
С понижающим коэффициентом 0,76332705426 16 099 737

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Молгалиева В.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)
Директор: Ихласов Б.И.