Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), 050000, г. Алматы ул.Оспанова дом 13

Наименование строительства и его адрес: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Объект: Подземный газопровод.Низкое давление.

Договор: №31052021/GT от 31/05/2021г

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№31052021/GT	31.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного	38 022 286	12 810 708,93							1 537 285,07	14 347 994

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор

Марданов А.А.

Субподрядчик

ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: Ихласов Б.И.

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Разбивка оси газопровода

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №3

за июнь 2022 года

на локальная смета №01-01-01 Разбивка оси газопровода

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№/№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ССЦИ-01 СТСЦИ-01 ч.2,гл.7.тб.62 п.16	Разивка оси газопровода (1:2000),при длине разбивочных сторон 50м 1 категория сложности	км.хода	23,172	58852,00 --	-- --	1363719 --	-- --	--	-- --	1363719
2	2	ССЦИ-01 СТСЦИ-01 ч.2,гл.7.тб.79 п.1	Составление технического отчета	шт	1	95234,00 --	-- --	95234 --	-- --	--	-- --	95234
												1458953
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				1458953				
												1 458 953
			ИТОГО ПО А К Т У:	Тенге								
												1 458 953
			ИТОГО :									1 531 749
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									183 810
			НДС 12%									1 715 559
			ВСЕГО:									1 309 533
			С понижающим коэффициентом 0,76332705426									

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор: Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: Ихласов Б.И.

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №4
за июнь 2022года

локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1		Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,63	649,59 649,59	-- --	17948 17948	-- --	--	12923 2470	33341
2		С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,39564	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17948 17948	-- --	-- --	12923 2470	33341
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
3		Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	221,7322	1008,93 859,86	149,07 38,43	223711 190659	33053 8521	--	197188 33672	454571
4		Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,7402	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	192889 138591	54298 14509	--	151568 27557	372014
5		Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 65мм/	км трубопровода	2,392	-197415,87 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-472219 -35981	-436238 -72602	--	-98811 -45682	-616712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	2,392	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	696750 156503	540247 113762	--	245941 75415	1018106
7	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,2528	260590,07 187234,00	73356,07 19600,95	65877 47333	18544 4955	--	51765 9411	127054
8	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 75мм/	км трубопровода	1,5034	-197415,87 -15042,30	-182373,57 -30352,10	-296795 -22615	-274180 -45631	--	-62104 -28712	-387611
9	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	1,5034	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	437916 98364	339552 71501	--	154577 47399	639891
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0125	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	3698 2537	1162 314	--	2922 522	7042
11	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 90мм/	км трубопровода	1,036	-222551,05 -16957,50	-205593,55 -34216,56	-230563 -17568	-212995 -35448	--	-48245 -22305	-301112
12	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	1,036	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	340191 76413	263778 55545	--	120082 36822	497095
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0186	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	5503 3774	1729 467	--	4199 776	10478
14	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,6503	-222551,05 -16957,50	-205593,55 -34216,56	-144725 -11027	-133697 -22251	--	-30283 -14001	-189009
15	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,6503	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	213539 47965	165574 34866	--	75376 23113	312028
16	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0252	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	8949 6221	2728 735	--	6886 1267	17102
17	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 125мм/	км трубопровода	0,3043	-268108,56	-247679,76	-81585	-75369	--	-17072	-106550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-20428,80	-11220,89	-6216	-12344		-7893	
18	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 125мм/	км трубопровода	0,3043	395589,17 88856,58	306732,60 64589,71	120378 27039	93339 19655	--	42491 13030	175899
19	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0483	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	18620 12264	6356 1737	--	13861 2599	35080
20	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,7036	-253970,02 -19351,50	-234618,52 -39047,13	-178693 -13616	-165078 -27474	--	-37391 -17287	-233371
21	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,7036	374728,02 84170,78	290557,24 61183,62	263659 59223	204436 43049	--	93067 28538	385264
22	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0016	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	617 406	211 58	--	459 86	1162
23	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,6665	-290101,84 -22104,60	-267997,24 -44602,29	-193353 -14733	-178620 -29727	--	-40459 -18705	-252517
24	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,6665	374728,02 84170,78	290557,24 61183,62	249756 56100	193656 40779	--	88160 27033	364949
25	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /диаметром 180мм/	км трубопровода	--	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	-- --	-- --	--	-- --	--
26	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,1751	-348750,59 -26573,40	-322177,19 -53619,36	-61066 -4653	-56413 -9389	--	-12778 -5908	-79752
27	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,1751	514574,98 115582,97	398992,01 84017,09	90102 20239	69864 14711	--	31804 9753	131659
28	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0037	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	1720 1088	633 174	--	1249 238	3207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	E11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,096	-348750,59 -26573,40	-322177,19 -53619,36	-33480 -2551	-30929 -5147	--	-7006 -3239	-43725
30	E11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,096	514574,98 115582,97	398992,01 84017,09	49399 11096	38303 8066	--	17437 5347	72183
31	E11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1557	496498,63 304288,00	192210,63 53300,22	77305 47378	29927 8299	--	55120 10594	143019
32	E11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,746	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,1635	-390642,55 -29765,40	-360877,15 -60060,13	-63870 -4867	-59003 -9820	--	-13365 -6179	-83414
[illegible]	E11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,746	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км [illegible]	[illegible]	[illegible] 129466,81	[illegible] 94109,23	[illegible] 21168	73071 15387	--	33265 10200	137704
34	E11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,2529	692682,40 424564,00	268118,40 74733,86	175179 107372	67807 18900	--	125010 24015	324204
35	E11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	1,2749	-523649,53 -39900,00	-483749,53 -80509,56	-667601 -50869	-616732 -102642	--	-139694 -64584	-871879
36	E11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,2749	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	1210594 221256	989338 217189	--	398986 128766	1738346
37	E11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	770848,65 456432,00	314416,65 87375,92	53959 31950	22009 6116	--	37686 7332	98977
38	E11-250127-0502 1125-0127-0502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,07	-524181,53 -40432,00	-483749,53 -80509,56	-36693 -2830	-33862 -5636	--	-7704 -3552	-47948
39	E11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,07	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	66469 12148	54321 11925	--	21907 7070	95446
40	C123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	780,023	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	C123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	262,196	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
42	C123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51,207	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
43	C123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	61,206	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
44	C123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,249	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
45	C123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	59,287	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
46	C123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,401	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
47	C123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
48	C123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,737	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
49	C123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	167,357	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
50	C123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	323,705	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
51	C123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	95,95	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
52	E11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	967717,54 591100,00	376617,54 103274,65	9677 5911	3766 1033	--	6874 1324	17876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-010502-0828 2301-0502-0828 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
54	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1110,96 1098,00	12,96 4,17	11110 10980	130 42	--	10912 1762	23783
55	Е11-250127-0102 1125-0127-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,01	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	9496 1735	7760 1704	--	3130 1010	13635
56	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
57	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
58	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0596	967717,54 591100,00	376617,54 103274,65	57676 35230	22446 6155	--	40971 7892	106539
59	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,196	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
60	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой трубы/	м трубы, уложенной в футляре	59,6	1109,07 1098,00	11,07 3,62	66101 65441	660 216	--	65000 10488	141589
61	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,1876	949559,88 173548,00	776011,88 170357,98	178137 32558	145580 31959	--	58710 18948	255796
62	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	16	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	76806 46646	30160 10317	--	56393 10656	143854
63	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	16	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	770848,65 456432,00	314416,65 87375,92	7708 4564	3144 874	--	5384 1047	14140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
66	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр/полиэтиленового	м трубы, уложенной в футляре	10	1006,26 995,89	10,38 2,96	10063 9959	104 30	--	9889 1596	21547
67	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,746	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,0265	576385,78 129466,81	446918,98 94109,23	15274 3431	11843 2494	--	5392 1653	22319
68	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	9601 5831	3770 1290	--	7049 1332	17982
69	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
70	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	--	496498,63 304288,00	192210,63 53300,22	-- --	-- --	--	-- --	--
71	С123-010502-0822 2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	--	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
72	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	--	992,48 984,91	7,57 2,09	-- --	-- --	--	-- --	--
73	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 200мм/	км трубопровода	0,016	514574,98 115582,97	398992,01 84017,09	8233 1849	6384 1344	--	2906 891	12031
74	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,666	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,036	514574,98 115582,97	398992,01 84017,09	18525 4161	14364 3025	--	6539 2005	27069
75	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	19201 11661	7540 2579	--	14098 2664	35964
76	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	[illegible]	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм.									
	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка	км трубопровода	0,0285	496498,63 304298,00	192210,63 53300,22	14150 8672	5478 1519	--	10089 1939	26179
78	[illegible] 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,785	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
79	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,5	992,48 984,91	7,57 2,09	28286 28070	216 59	--	27848 4491	60624
80	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,554	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,056	374728,02 84170,78	290557,24 61183,62	20985 4714	16271 3426	--	7407 2271	30663
81	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	24002 14577	9425 3224	--	17623 3330	44955
82	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
83	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0104	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	4836 3058	1778 488	--	3510 668	9013
84	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,504	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
85	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	10,196	933,79 926,71	7,08 1,87	9521 9449	72 19	--	9373 1512	20406
86	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,485	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,0567	374728,02 84170,78	290557,24 61183,62	21247 4772	16475 3469	--	7500 2300	31047
87	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм и 125мм/	км трубопровода	0,0257	395589,17 88856,58	306732,60 64589,71	10167 2284	7883 1660	--	3589 1100	14856
88	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	43203 26238	16965 5803	--	31721 5994	80918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	9	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
90	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0325	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	15111 9555	5556 1524	--	10969 2086	28167
91	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,825	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
92	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32,5	933,79 926,71	7,08 1,87	30348 30118	230 61	--	29877 4818	65043
93	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,1116	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	36646 8231	28415 5983	--	12935 3967	53548
94	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	48004 29154	18850 6448	--	35245 6660	89909
95	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
96	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0382	385514,96 253916,00	131598,96 35959,62	14727 9700	5027 1374	--	10963 2055	27744
97	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,967	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
98	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	43,2	840,41 834,04	6,37 1,68	36306 36031	275 73	--	35742 5764	77812
99	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,082	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	26926 6048	20878 4396	--	9505 2914	39345
100	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	33603 20408	13195 4514	--	24672 4662	62936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	7	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
102	Е11-220501-0103 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0068	355112,09 246856,00	109256,09 29177,66	2415 1679	736 198	--	1858 342	4615
103	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,868	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
104	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д 75	м трубы, уложенной в футляре	6,8	700,34 695,03	5,31 1,40	4762 4726	36 10	--	4688 756	10207
105	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 250 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,0266	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	13574 3049	10525 2216	--	4791 1469	19834
106	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	24002 14577	9425 3224	--	17623 3330	44955
107	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Ковер газовый стальной диаметром 273мм	шт	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
108	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0188	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	5562 3815	1747 472	--	4244 785	10591
109	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,071	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
110	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,8	933,79 926,71	7,08 1,87	17555 17422	133 35	--	17283 2787	37625
111	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,377	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 65мм/	км трубопровода	0,0927	291283,43 65427,60	225855,84 47559,22	27002 6065	20937 4409	--	9531 2923	39456
112	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	10	4800,36 2915,36	1885,00 644,79	48004 29154	18850 6448	--	35245 6660	89909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	С СТ Прайс-лист КазахстанРоссия ООО "Ортега Групп" стр.	Кожух газовый стальной диаметром 273мм	шт	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
114	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	967717,54 591100,00	376617,54 103274,65	7742 4729	3013 826	--	5499 1059	14300
115	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 500x45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
116	[illegible]	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в [illegible]	8	[illegible] [illegible]	11,87 3,62	[illegible] 8284	89 29	[illegible]	8725 1408	[illegible]
[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible] Испытание воздухом от передвижных компрессорных [illegible] на давление до 6 МПа	км [illegible] трубопровода	0,008	[illegible] 173548,00	776911,88 170357,98	7596 1388	6208 1363	--	2504 808	10908
118	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0095	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	4417 2793	1624 446	--	3206 610	8233
119	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,545	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
120	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,5	933,79 926,71	7,08 1,87	8871 8804	67 18	--	8733 1408	19013
121	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,425	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 100мм/	км трубопровода	0,0095	328369,92 73757,90	254612,02 53614,51	3120 701	2419 509	--	1101 338	4558
122	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,009	464968,21 294008,00	170960,21 46898,27	4185 2646	1539 422	--	3037 578	7800
123	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
124	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	933,79 926,71	7,08 1,87	8404 8340	64 17	--	8274 1334	18012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible] 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопроводы диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 140мм и 125мм/	км трубопровода	0,009	395589,17 88856,58	306732,60 64589,71	3560 800	2761 581	--	1257 385	5202
126	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм Укладка	км трубопровода	0,0133	295857,19 202924,00	92933,19 25124,74	3935 2699	1236 334	--	3003 555	7493
127	С127-010502-0813 2[illegible]-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,433	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
128	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр до 63	м трубы, уложенной в [illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	7924 7765	59 [illegible]	--	7793 7642	167[illegible]
[illegible]	[illegible] [illegible] к=0,377	[illegible]	50 тр. трубопровода	[illegible]	291283,43 65427,60	225855,84 [illegible]	3874 870	3004 633	--	1367 419	5661
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3340928 1837230	1003698 403502	-- --	2194530 442835	5978297

ИТОГО ПО АКТУ: Тенге 6 011 638
в текущих ценах 2019 года К=1,0498961 6 311 595
НДС 12% 757 391
ВСЕГО: 7 068 987
С понижающим коэффициентом 0,76332705426 5 395 949

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор: _____ Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: _____ Ихласов Б.Н.

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №5
за июнь 2022года

локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	340,982	649,59 649,59	-- --	221498 221498	-- --	--	159479 30478	411456
2	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	337,41736	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
3	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,314	713,45 713,45	-- --	35183 35183	-- --	--	25332 4841	65356
4	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	970,308	22,97 --	22,97 8,63	22286 --	22286 8373	--	6029 2265	30580
5	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1067,278	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
6	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	80,61	713,45 713,45	-- --	57511 57511	-- --	--	41408 7914	106833
7	17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9833,33	15,87 --	15,87 5,96	156043 --	156043 58628	--	42212 15860	214116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				492522 314193	178329 67002	-- --	274460 61358	828341

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	87	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	164	1220,53 417,73	802,80 208,27	200167 68507	131660 34156	--	101636 24144	325947
9	88	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
10	89	С123-020304-1008 2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
11	90	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
12	91	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
13	92	С123-020304-0811 2302-0304-0811 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
14	93	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
15	94	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /диаметром 140мм/	шт	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
16	95	С123-020304-1014 2302-0304-1014 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
17	96	С123-020304-1017 2302-0304-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
18	97	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Отвод 90° ПЭ100 SDR11 DN355x32,3	шт	20	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
19	98	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Отвод 90° ПЭ100 SDR11 DN400x36,3	шт	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
20	99	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Отвод 60° ПЭ100 SDR11 DN355x32,3	шт	8	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Муфты электросварные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	100	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	742	1220,53 417,73	802,80 208,27	905633 309953	595681 154534	--	459842 109238	1474713
22	101	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 63	шт	180	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
23	102	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт"" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 75	шт	80	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
24	103	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 90	шт	60	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
25	104	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 110	шт	100	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
26	105	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 125	шт	28	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
27	106	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 140	шт	28	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
28	107	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 160	шт	60	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
29	108	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 180	шт	35	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
30	109	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 200	шт	10	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
31	110	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 250	шт	16	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
32	111	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 355	шт	123	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	112	С СТ Прайс-лист Россия ООО "Полимерпласт" стр.	Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 400	шт	22	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
			Изолирующие соединения									
34	275	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Манжета герметизирующая МГ 500/355 А тип 2 с крепежными деталями	шт	20	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
35	286	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ-500/355	шт	20	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
36	297	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	143	1220,53 417,73	802,80 208,27	174536 59735	114801 29782	--	88622 21053	284210
37	298	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 400/250	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
38	299	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 355/63	шт	16	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
39	300	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 400/110	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
40	301	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 250/110	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
41	302	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 250/63	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
42	303	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 200/90	шт	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
43	304	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 180/90	шт	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
44	305	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 180/63	шт	3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
45	306	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 160/110	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
46	307	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 160/90	шт	7	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
47	308	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 160/63	шт	9	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
48	309	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 125/63	шт	7	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
49	310	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 110/63	шт	19	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
50	311	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 90/63	шт	30	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
51	312	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Седелочный электросварной отвод ПЭ 100 SDR11 63/63	шт	39	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
52	313	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	57	1798,61 616,50	1182,11 306,78	102521 35140	67380 17486	--	52101 12370	166991
53	314	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/250	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
54	315	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/160	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
55	316	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/180	шт	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
56	317	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/125	шт	1	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							--	--	--	--	--	
57	318	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/110	шт	6		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
58	319	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/90	шт	5		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
59	320	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 355/75	шт	4		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
60	321	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 250/90	шт	1		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
61	322	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 200/180	шт	1		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
62	323	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 140/110	шт	1		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
63	324	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 140/90	шт	1		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	325	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 140/63	шт	19		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
65	326	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 110/90	шт	7		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
66	327	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник неравнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 90/75	шт	5		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
67	328	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО "SimaxSolution" стр.	Тройник равнопроходной электросварной ПЭ 100 SDR11 160/160	шт	1		-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	423	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,4	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 140мм/	км трубопровода	0,77	136853,88 20218,80	116635,08 24343,47	105377 15568	89809 18744	--	31225 10928	147530
113	424	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,7225	146775,78 21684,66	125091,12 26108,37	106046 15667	90378 18863	--	31423 10997	148466
114	425	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,514	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,2111	175857,23 25981,16	149876,07 31281,36	37123 5485	31639 6603	--	11000 3850	51974
115	426	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,571	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,112	195358,91 28862,34	166496,57 34750,31	21880 3233	18648 3892	--	6483 2269	30633
116	427	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,714	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 250мм/	км трубопровода	0,19	244284,17 36090,56	208193,61 43453,10	46414 6857	39557 8256	--	13753 4813	64980
117	428	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /диаметром 325мм/	км трубопровода	1,4705	342134,69 50547,00	291587,69 60858,68	503109 74329	428780 89493	--	149078 52175	704362
118	429	Е11-250126-0102 1125-0126-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,265	342484,27 50895,60	291588,67 60859,12	90758 13487	77271 16128	--	26950 9417	127125
					Контроль качества сварных стыков на стальном газопроводе							
119	430	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	13	19035,92 1054,08	17981,84 3326,28	247467 13703	233764 43242	--	51820 23943	323230
120	431	Е11-250211-0102 1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	23573,38 1350,54	22222,84 4110,78	23573 1351	22223 4111	--	4970 2283	30827
121	432	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	24635,14 1394,46	23240,68 4299,06	24635 1394	23241 4299	--	5181 2385	32202
122	433	Е11-250211-0104 1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	25349,66 1515,24	23834,42 4408,89	25350 1515	23834 4409	--	5391 2459	33200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	434	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	30970,84 1877,58	29093,26 5381,67	30971 1878	29093 5382	--	6606 3006	40583
124	435	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) /диаметром 400мм/	стык	1	30970,84 1877,58	29093,26 5381,67	30971 1878	29093 5382	--	6606 3006	40583
			Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									
125	436	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	527,00 507,20	19,80 --	13702 13187	515 --	--	8044 1740	23486
126	437	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	790,50 760,80	29,70 --	4743 4565	178 --	--	2785 602	8130
127	438	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	924,23 887,60	36,63 --	8318 7988	330 --	--	4873 1055	14246
128	439	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	1317,50 1268,00	49,50 --	19763 19020	743 --	--	11602 2509	33874
129	440	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	2615,20 2536,00	79,20 --	18306 17752	554 --	--	10829 2331	31466
130	441	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	2625,10 2536,00	89,10 --	26251 25360	891 --	--	15470 3338	45058
131	442	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	17	3937,65 3804,00	133,65 --	66940 64668	2272 --	--	39447 8511	114899
132	443	Ц13-390201-0529 1339-0201-0529 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	3962,40 3804,00	158,40 --	23774 22824	950 --	--	13923 3016	40713
			Пересечения с сущ. кабелем связи									
133	446	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,01157	73525,58 53957,50	19568,08 4776,63	74376 54582	19794 4832	--	40995 9230	124601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	447	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72117	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
135	448	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.)/Х102/	кг	290,4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
136	449	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Столбики сигнальные железобетонные. Установка /столбик замерный/	шт.	6	1338,88 577,92	760,96 298,11	8033 3468	4566 1789	--	5677 1097	14807
137	450	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ЗАО"Связьстройдеталь" стр.	Замерный столбик СЭК-1200	шт	6	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
138	451	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	4	2168,63 1075,23	1093,40 337,29	8675 4301	4374 1349	--	5594 1141	15410
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3819201 1066884	2752317 624805	-- --	1546820 429280	5795305
			РАЗДЕЛ 3.Добавить									
139	51	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	355112,09 246856,00	108256,09 29177,66	249 173	76 20	--	191 35	475
140	52	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 125мм/	км трубопровода	0,0007	-268108,56 -20428,80	-247679,76 -41220,89	-188 -14	-173 -29	--	-39 -18	-245
141	53	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 к=0,512	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /диаметром 125мм/	км трубопровода	0,0007	395589,17 88856,58	306732,60 64589,71	277 62	215 45	--	98 30	405
142	79	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,707	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
					Земляные работы при вывозе и завозе разработанного грунта с грунтовых дорог (во временный отвал)							
143	35д	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 + вывоз во временный отвал	м3 грунта	146,478	248,30 8,37	239,93 58,99	36370 1226	35144 8641	--	7105 3478	46953
144	36д	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	263,6604	141,00 --	-- --	37176 --	-- --		-- 2974	40150
145	37д	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3+ завоз из временного отвала	м3 грунта	146,478	248,30	239,93	36370	35144	--	7105	46953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						8,37	58,99	1226	8641		3478	
146	38д	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	263,6604	141,00 --	-- --	37176 --	-- --		-- 2974	40150
				Укрепление грунта (участки газопровода вдоль ограждений)								
147	42д	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	336,874	208,88 185,64	23,24 9,27	70366 62537	7829 3123	--	47275 9411	127052
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				217796 65210	78234 20443	-- --	61735 22362	301893
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6 925 539
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									7 271 096
			НДС 12%									872 532
			ВСЕГО:									8 143 628
			С понижающим коэффициентом 0,76332705426									6 216 252

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"

Директор:_____ Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)

Директор: _____ Ихласов Б.И.

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastec" (Газтэк), РК 060000 , г.Атырау ул.Элеваторная дом13

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: П Демонтажные работы. Подземный и надземный газопровод среднего давления

Договор подряда (контракт) №31052021/GT от 31/05/2021г

А К Т выполненных работ №6
за июнь 2022года

локальная смета Демонтажные работы. Подземный и надземный газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы									
1	1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Разборка	км трубопровода	0,015	87983,27 65850,84	22132,43 7445,14	1320 988	332 112	--	1088 193	2601
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1320 988	332 112	-- --	1088 193	2601
			РАЗДЕЛ 2.ГРП-11									
2	2	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	18,187	9723,50 6908,30	2815,20 1262,70	176841 125641	51200 22965	--	124829 24134	325804
3	3	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 к-0,6	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	118,13 30,53	87,60 17,00	354 92	263 51	--	168 42	564
4	4	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,15	1417,84 1152,76	30,03 11,56	4466 3631	95 36	740	2531 560	7557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	3	1518,61 1371,08	147,52 71,13	4556 4113	443 213	--	3634 655	8845
6	6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	6,22	13301,78 7769,30	5532,48 2481,48	82737 48325	34412 15435	--	53558 10904	147199
7	7	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 к-0,6	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны /демонтаж/	шт. сборных конструкций	5	1073,56 621,67	451,89 87,04	5368 3108	2259 435	--	4181 764	10313
8	8	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	32,76	14999,03 8046,71	6952,32 3118,32	491368 263610	227758 102156	--	307244 63889	862501
9	9	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 прим.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /ограждение/	т конструкций	1,58136	39638,33 18449,76	16794,52 4840,47	62682 29176	26558 7655	6948	25413 7048	95143
10	10	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,025	14523,41 3496,25	8015,19 2023,48	363 87	200 51	76	95 37	495
11	11	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	16,5	336,01 302,58	2,76 0,92	5544 4993	46 15	505	3606 732	9882
12	12	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	16	578,02 520,48	4,72 1,56	9248 8328	76 25	844	6014 1221	16483
13	13	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	43,5	734,02 666,80	6,65 2,39	31930 29006	289 104	2635	20959 4231	57120
14	14	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	6	880,57 875,81	4,77 2,30	5283 5255	29 14	--	3793 726	9803
15	15	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	4	271,08 266,51	4,57 2,21	1084 1066	18 9	--	774 149	2007
16	16	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,6	Манометры с трехходовым краном. Установка /Снятие/	комплект	8	55,85 55,85	-- --	447 447	-- --	--	438 71	955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 к-0,6	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка /снятие/	фильтр	1	288,30 211,77	76,53 21,23	288 212	77 21	--	228 41	558
18	18	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6 к-0,6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка /Снятие/	комплект	4	73,38 73,38	-- --	294 294	-- --	--	288 46	628
19	19	Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 к-0,6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка /Демонтаж/	котел	1	12592,06 8876,95	3715,10 1376,37	12592 8877	3715 1376	--	10048 1811	24452
20	20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 к-0,6	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка /Демонтаж/	счетчик (водомер)	1	103,14 94,23	8,91 3,95	103 94	9 4	--	96 16	215
21	21	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015 к-0,6	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка /Демонтаж/	шт.	3	449,44 420,24	29,20 7,91	1348 1261	88 24	--	1259 209	2816
22	22	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	151	70,00 --	-- --	10570 --	-- --		-- 846	11416
23	23	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	181,2	141,00 --	-- --	25549 --	-- --		-- 2044	27593
24	24	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	30,2	430,00 --	-- --	12986 --	-- --		-- 1039	14025
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				946004 537615	347533 150589	11748 --	569156 121215	1636374
			ИТОГО ПО АКТУ: в текущих ценах 2019 года К=1,0498961 НДС 12% ВСЕГО: С понижающим коэффициентом 0,76332705426	Тенге								1 588 999 1 668 284 200 194 1 868 478 1 426 260

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: _____ Марданов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Gastec" (Газтэк)
Директор: _____ Ихласов Б.И.