Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 12 2022 года

Заказчик **Государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кызылорда)", 120000, Кызылорда, город Кызылорда, Женис, 105, 8/7242/ 236989 Директор Баякеев Әбділда Сарсенбайұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии (прилагается) **от «21» 12 2022 года, ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3, 8-701-368-69-28, директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «21» 12 2022года, ТОО "Aisar-Group" БИН 150640025819, 87057001626, эксперт технического надзора Әбішев Нұрбек Ербайұлы, № KZ31VJE00051146; KZ04VJE00051147; KZ26VJE00020002 от 29.11.2019 0:00:00; 29.11.2019 0:00:00; 13.09.2016 0:00:00**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «21» 12 **2022года, ТОО "ГеоСтройИнжиниринг", ГСЛ № 0000537, 24.10.2013г, авторский надзор Мусрепов Избас Боханович с приказом от 31.01.2019 года № 25**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий «Газоснабжение здания по адресу г. Аральск, ул. Сатбаева №7" в г. Кызылорда»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, Аральская г.а., г.Аральск Сатбаев 7

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельный участок
Акт на право постоянного землепользование №101 от 24.06.2009г., с кадастровым номером 10-147-005-1232, площадь земельного участка 3,0га

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **№417 от "12"03. 2004 года**
Акимат города Аральск

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролю Кызылординской области», номер уведомления KZ04REA00302564 от 27.10.2022 16:51**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3)проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ГеоСтройИнжиниринг", №0000537 16.06.2008 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение **Государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Кызылорда) №138 от 18.08.2022**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28.10.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 11.11.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _2_ месяц;
фактически _1_ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
ГРПШ-04М-2У-1	комп		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Помещение котельной оборудовано системой водоснабжения, электроснабжения и топливоснабжения, отопления и вентиляции. Здание котельной одноэтажное, прямоугольное в плане, без подвала общей площадью 83,6м2. Для газоснабжения котельной принята двухступенчатая схема газоснабжения (средние и низкое). Точка подключения – существующий газопровод среднего давления, проложенный от ГРП-2. Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ-04М-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с измерительным комплексом на базе счетчика газа СГ 16МТ-G100, с электронным коллектором газа miniElcor. Подводящий газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11. Протяженность сетей – 288м. После ГРПШ прокладка выполнена надземная из стальных электросварных труб на металлических опорах и кронштейнах. Проектом предусмотрен ввод газопровода низкого давления в котельную и внутри котельные газопроводы до газовой рампы, входящий комплект поставки горелки Ø76х3мм, Ø57х3мм, Ø45х2,5мм, Ø32х2,5мм, прокладываемые открыто. В целях безопасности внутри котельной на вводе установлена система автоматического контроля загазованости САКЗ-65, которая отключает подачу газа при аварийной утечке газа и скоплении угарного газа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **19 084,152** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **12 427,2** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 362,528** тысяч тенге, прочие **5 294,414** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **17 153,403** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **12 427,2** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 362,528** тысяч тенге, прочие **3 363,665** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ✓;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция (перепланировке, переоборудованию) помещений (отдельных частей) существующих зданий «Газоснабжение здания по адресу г. Аральск, ул. Сатбаева №7" в г. Кызылорда»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Директор Баякеев Әбділда Сарсенбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт _____ Технадзор: Әбішев Нұрбек Ербайұлы, № KZ31VJE00051146; KZ04VJE00051147; KZ26VJE00020002 от 29.11.2019 0:00:00; 29.11.2019 0:00:00; 13.09.2016 0:00:00

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация _____ ТОО «Aisar-Group»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Директор: Сраилов Айбол Архабаевич.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** _____ ТОО «ГеоСтройИнжиниринг»

_____ Директор: Мусрепов Избас Боханович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)**организация** ТОО «ГеоСтройИнжиниринг»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Авторский надзор: Мусрепов Избас Боханович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор: Мусрепов Избас Боханович соответствии с приказом от 31.01.2019 года № 25

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор Шауенов Адильхан Рахматуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	300,98	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	300,98	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	300,98	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50мм	шт	1	
	d =80мм	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =32мм шаровый	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		

10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Газорегуляторный пункт шкафный ГРПШ-04-2У1 с узлом учета газа в комплекте	ГРПШ-04-2У1			1	
2	Труба полиэтиленовая для подачи газобразного топливо PE 100 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8мм	PE 100 ГАЗ SDR 11		63х5,8мм	300,98	
3	Лента сигнальная с медным проводником				290	
4	Труба полиэтиленовая для подачи газобразного топливо PE 100 ГАЗ SDR 11 – 110х10мм	PE 100 ГАЗ SDR 11		110х10мм	12,12	
5	Трубы стальные электросварные прямошовные Ø25мм, толщина стенки 2,5мм			Ø25мм	3	
6	Отвод полиэтиленовый литой 90^0 PE 100 ГАЗ SDR 11 DN 63 PN 16	PE 100 ГАЗ SDR 11		DN 63	4	
7	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90^0 PE 100 ГАЗ SDR 17 DN 110х63х110 PN 10	PE 100 ГАЗ SDR 17		DN 110х63х110	1	
8	Шаровый кран полиэтиленовый Ø63мм			Ø63мм	1	
9	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные Ø32х3,2мм			Ø32х3,2мм	1,5	
10	Муфта полиэтиленовая литая PE 100 ГАЗ SDR 11 DN 63 PN 16	PE 100 ГАЗ SDR 11		11 DN 63	2	
11	Заглушка полиэтиленовая литая PE 100 ГАЗ SDR 11 DN 110 PN 16	PE 100 ГАЗ SDR 11		DN 110	1	
12	Труба полиэтиленовая для подачи газобразного топливо PE 100 ГАЗ SDR 11 – 110х10,4мм	PE 100 ГАЗ SDR 11		110х10,4мм	1,515	
13	Мешки полипропиленовые				195	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Баякеев Әбділда Сарсенбайұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Мусрепов Избас Боханович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)