Заказчик : **ТОО "МОНОЛИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыозексервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №1)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №1)**

( наименование)

# Акт выполненных работ

**за** **август 2019** **(месяц, год)**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел: 14. Стены /АС-21/** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21 | Кладка при высоте этажа до 4 м | | 241,87 | 36837,91 | 3059,7 | 8909985 | 740050 | 6340777 | 1890287 | 11664294 |
| | | | м3 кладки | | 7562,57 | 840,98 | 1829159 | 203408 | | 864022 | |
| 2 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 250,8 | 5981,45 | 281,24 | 1500148 | 70535 | 839631 | 566358 | 2231826 |
| | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 2352,4 | 75,78 | 589982 | 19006 | | 165320 | |
| 3 | С1214-403-0101 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | 0,1071 | 408331 | | 43732 | | 43732 | | 47231 |
| | | | т | | | | | | | 3499 | |
| 4 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,259 | 996013,85 | 8219,17 | 257968 | 2129 | 237149 | 22548 | 302957 |
| | | | т стальных элементов | | 72163 | 1616,07 | 18690 | 419 | | 22441 | |
| 5 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | | 0,736 | 46696,35 | 4701,26 | 34369 | 3461 | 17998 | 12458 | 50573 |
| | | | м3 | | 17540,9 | 1059,14 | 12910 | 780 | | 3746 | |
| 6 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | | 0,00675 | 402525 | | 2717 | | 2717 | | 2934 |
| | | | т | | | | | | | 217 | |
| 7 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | | 0,06397 | 398962 | | 25522 | | 25522 | | 27564 |
| | | | т | | | | | | | 2042 | |
| 8 | Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | | 4,73 | 32783,28 | 5553,69 | 155065 | 26269 | 84569 | 45744 | 216874 |
| | | | м3 | | 9350,25 | 1277,36 | 44227 | 6042 | | 16065 | |
| 9 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | | 0,538272 | 398962 | | 214750 | | 214750 | | 231930 |
| | | | т | | | | | | | 17180 | |
| 10 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | | 0,039312 | 402525 | | 15824 | | 15824 | | 17090 |
| | | | т | | | | | | | 1266 | |
| | | **Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/** | | | | | | | | | 14793273 |
| | | **Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | | 15,78 | 115711,7 | 1575,32 | 1825931 | 24858 | 1366196 | 401065 | 2405156 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 27558,7 | 681,33 | 434876 | 10751 | | 178160 | |
| 12 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | | 15,78 | 9003,28 | 65,15 | 142072 | 1028 | 124563 | 15259 | 169917 |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 1044,42 | 30,03 | 16481 | 474 | | 12586 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 886,25 | 3610,46 | 107,37 | 3199770 | 95157 | 1075376 | 1893430 | 5500656 |
| | | | | | 2289,69 | 32,54 | 2029238 | 28839 | | 407456 | |
| 14 | С1224-101-0301 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 980,1925 | 2167 | | 2124077 | | 2124077 | | 2294003 |
| | | | | | | | | | | 169926 | |
| 15 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 491,25 | 314,1 | 3,02 | 154302 | 1484 | 133374 | 18114 | 186209 |
| | | | | | 39,58 | 1,39 | 19444 | 683 | | 13793 | |
| 16 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 177,46 | 5272,81 | 15,06 | 935713 | 2672 | 706559 | 209055 | 1236349 |
| | | | | | 1276,24 | 4,24 | 226482 | 752 | | 91581 | |
| 17 | Е11-120101-0902 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 103 | 3205,86 | 12,6 | 330204 | 1298 | 291310 | 34992 | 394412 |
| | | | | | 365,01 | 4,26 | 37596 | 439 | | 29216 | |
| 18 | Е12-080101-1902 | Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек | м труб | 38 | 3140,85 | 475,8 | 119352 | 18080 | 74776 | 25430 | 156365 |
| | | | | | 697,26 | 232,21 | 26496 | 8824 | | 11583 | |
| 19 | С1224-106-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 208 | 805 | | 167440 | | 167440 | | 180835 |
| | | | | | | | | | | 13395 | |
| 20 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 815 | 776,22 | 113,45 | 632619 | 92462 | 322504 | 223066 | 924140 |
| | | | | | 267,06 | 30,44 | 217654 | 24809 | | 68455 | |
| 21 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 815 | 1034,33 | 55,15 | 842979 | 44948 | 290580 | 477630 | 1426258 |
| | | | | | 622,64 | 14,37 | 507452 | 11712 | | 105649 | |
| 22 | С1261-105-0125 | Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 | м3 | 83,945 | 12237 | | 1027235 | | 1027235 | | 1109414 |
| | | | | | | | | | | 82179 | |
| 23 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 815 | 373 | 13,27 | 303995 | 10815 | 215975 | 73750 | 407965 |
| | | | | | 94,73 | 3,63 | 77205 | 2958 | | 30220 | |
| | | **Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/** | | | | | | | | | 16391679 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/** | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 468,67 | 899,5 | 5,32 | 421569 | 2494 | 127291 | 234103 | 708126 |
| | | | | | 622,58 | 1,8 | 291785 | 844 | | 52454 | |
| 25 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 398,97 | 901,51 | 5,65 | 359675 | 2254 | 80600 | 222341 | 628577 |
| | | | | | 693,84 | 2,77 | 276821 | 1105 | | 46561 | |
| 26 | Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 69,7 | 61,53 | 0,89 | 4289 | 62 | 531 | 2981 | 7852 |
| | | | | | 53,02 | 0,45 | 3695 | 31 | | 582 | |
| 27 | Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 199,96 | 3459 | 15,72 | 691662 | 3144 | 401464 | 259515 | 1027271 |
| | | | | | 1435,56 | 6,48 | 287055 | 1296 | | 76094 | |
| 28 | Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1425,1 | 1377,4 | 88,28 | 1962933 | 125808 | 501379 | 1148232 | 3360058 |
| | | | | | 937,3 | 69,85 | 1335746 | 99543 | | 248893 | |
| 29 | Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 1425,1 | 61,53 | 0,89 | 87686 | 1268 | 10859 | 60960 | 160538 |
| | | | | | 53,02 | 0,45 | 75559 | 641 | | 11892 | |
| 30 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 754,21 | 1699,19 | 93,82 | 1281546 | 70760 | 363009 | 722111 | 2163950 |
| | | | | | 1124,06 | 72,74 | 847777 | 54861 | | 160293 | |
| 31 | Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 594,03 | 673,33 | 5,32 | 399978 | 3160 | 161339 | 189239 | 636354 |
| | | | | | 396,41 | 1,8 | 235479 | 1069 | | 47137 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 561,54 | 697,97 | 5,32 | 391938 | 2987 | 78846 | 249261 | 692495 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 552,24 | 2,62 | 310105 | 1471 | | 51296 | |
| 33 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | | 182,75 | 5045,33 | 22,99 | 922034 | 4201 | 381279 | 430913 | 1461183 |
| | | | м2 поверхностиоблицовки | | 2936 | 11,42 | 536554 | 2087 | | 108236 | |
| 34 | Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 | Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | | 32,49 | 1565,26 | 3,79 | 50855 | 123 | 28806 | 17589 | 73920 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 674,86 | 1,86 | 21926 | 60 | | 5476 | |
| | | **Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/** | | | | | | | | | 10920324 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 17. Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 35 | Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 6980,29 | 129,62 | 6980 | 130 | 3593 | 2373 | 10101 |
| | | | шт. | | 3258 | 38,1 | 3258 | 38 | | 748 | |
| 36 | С1247-203-0201 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54 | | 1 | 20119 | | 20119 | | 20119 | | 21729 |
| | | | шт. | | | | | | | 1610 | |
| 37 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 17516,72 | 1068,17 | 17517 | 1068 | 13191 | 2620 | 21748 |
| | | | шт. | | 3258 | 381 | 3258 | 381 | | 1611 | |
| 38 | С1247-201-0429 | Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24з0-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 11900 | | 11900 | | 11900 | | 12852 |
| | | | шт. | | | | | | | 952 | |
| 39 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 6 | 5939,26 | 125,54 | 35636 | 754 | 16342 | 13513 | 53081 |
| | | | шт. | | 3090 | 38,1 | 18540 | 229 | | 3932 | |
| 40 | С1247-204-2526 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 2794 | | 2794 | | 2794 | | 3018 |
| | | | шт. | | | | | | | 224 | |
| 41 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 3 | 2030 | | 6090 | | 6090 | | 6577 |
| | | | шт. | | | | | | | 487 | |
| 42 | С1247-204-0661 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 2 | 2030 | | 4060 | | 4060 | | 4385 |
| | | | шт. | | | | | | | 325 | |
| 43 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 3189,55 | 30,71 | 3190 | 31 | 1614 | 1112 | 4646 |
| | | | шт. | | 1545 | 0 | 1545 | 0 | | 344 | |
| 44 | С1247-204-0615 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 622 | | 622 | | 622 | | 672 |
| | | | шт. | | | | | | | 50 | |
| 45 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | | 2 | 12491 | | 24982 | | 24982 | | 26981 |
| | | | шт. | | | | | | | 1999 | |
| 46 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | | 2 | 108 | | 216 | | 216 | | 233 |
| | | | шт. | | | | | | | 17 | |
| 47 | Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 1 | 6240,9 | 124,88 | 6241 | 125 | 2146 | 2896 | 9868 |
| | | | шкаф | | 3969,75 | 51,82 | 3970 | 52 | | 731 | |
| 48 | С1247-201-0211 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 5780 | | 5780 | | 5780 | | 6242 |
| | | | шт. | | | | | | | 462 | |
| 49 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 13 | 3189,55 | 30,71 | 41464 | 399 | 20980 | 14461 | 60399 |
| | | | шт. | | 1545 | 0 | 20085 | 0 | | 4474 | |
| 50 | С1247-204-0659 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | | 2122 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | шт. | | | | | | | 157 | |
| 51 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 12 | 622 | | 7464 | | 7464 | | 8061 |
| | | | шт. | | | | | | | 597 | |
| 52 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | | 2 | 12491 | | 24982 | | 24982 | | 26981 |
| | | | шт. | | | | | | | 1999 | |
| 53 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | | 2 | 108 | | 216 | | 216 | | 233 |
| | | | шт. | | | | | | | 17 | |
| 54 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 1 | 5363,61 | 124,88 | 5364 | 125 | 1723 | 2569 | 8568 |
| | | | шкаф | | 3516,03 | 51,82 | 3516 | 52 | | 635 | |
| 55 | С1247-201-0210 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 5199,6 | | 5200 | | 5200 | | 5616 |
| | | | шт. | | | | | | | 416 | |
| 56 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 5 | 3189,55 | 30,71 | 15948 | 154 | 8069 | 5562 | 23231 |
| | | | шт. | | 1545 | 0 | 7725 | 0 | | 1721 | |
| 57 | С1247-204-0659 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 1965 | | 1965 | | 1965 | | 2122 |
| | | | шт. | | | | | | | 157 | |
| 58 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 4 | 622 | | 2488 | | 2488 | | 2687 |
| | | | шт. | | | | | | | 199 | |
| 59 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | | 1 | 12491 | | 12491 | | 12491 | | 13490 |
| | | | шт. | | | | | | | 999 | |
| 60 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | | 1 | 108 | | 108 | | 108 | | 117 |
| | | | шт. | | | | | | | 9 | |
| 61 | Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 1 | 6240,9 | 124,88 | 6241 | 125 | 2146 | 2896 | 9868 |
| | | | шкаф | | 3969,75 | 51,82 | 3970 | 52 | | 731 | |
| 62 | С1247-201-0213 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 8383 | | 8383 | | 8383 | | 9054 |
| | | | шт. | | | | | | | 671 | |
| 63 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 1 | 5939,26 | 125,54 | 5939 | 125 | 2724 | 2252 | 8846 |
| | | | шт. | | 3090 | 38,1 | 3090 | 38 | | 655 | |
| 64 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | | 2192 |
| | | | шт. | | | | | | | 162 | |
| 65 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 17 | 3189,55 | 30,71 | 54222 | 522 | 27435 | 18911 | 78984 |
| | | | шт. | | 1545 | 0 | 26265 | 0 | | 5851 | |
| 66 | С1247-204-0659 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 8 | 1965 | | 15720 | | 15720 | | 16978 |
| | | | шт. | | | | | | | 1258 | |
| 67 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 7 | 622 | | 4354 | | 4354 | | 4702 |
| | | | шт. | | | | | | | 348 | |
| 68 | С1247-204-0615 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | | 2 | 622 | | 1244 | | 1244 | | 1344 |
| | | | шт. | | | | | | | 100 | |
| 69 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | | 3 | 12491 | | 37473 | | 37473 | | 40471 |
| | | | шт. | | | | | | | 2998 | |
| 70 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | | 3 | 108 | | 324 | | 324 | | 350 |
| | | | шт. | | | | | | | 26 | |
| 71 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 1 | 5363,61 | 124,88 | 5364 | 125 | 1723 | 2569 | 8568 |
| | | | шкаф | | 3516,03 | 51,82 | 3516 | 52 | | 635 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 72 | С1247-201-0213 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8383 | | 8383 | | 8383 | 671 | 9054 |
| 73 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5939,26<br>3090 | 125,54<br>38,1 | 5939<br>3090 | 125<br>38 | 2724 | 2252<br>655 | 8846 |
| 74 | С1247-204-0660 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 2030 | | 2030 | | 2030 | 162 | 2192 |
| 75 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 11 | 3189,55<br>1545 | 30,71<br>0 | 35085<br>16995 | 338<br>0 | 17752 | 12236<br>3786 | 51107 |
| 76 | С1247-204-2817 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 5307 | | 15921 | | 15921 | 1274 | 17195 |
| 77 | С1247-204-2814 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7 | 3959 | | 27713 | | 27713 | 2217 | 29930 |
| 78 | С1247-204-0613 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 622 | | 622 | | 622 | 50 | 672 |
| 79 | С1247-215-0205 #прим. | Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78 | шт. | 3 | 12491 | | 37473 | | 37473 | 2998 | 40471 |
| 80 | С1261-404-0538 #прим. | Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 108 | | 324 | | 324 | 26 | 350 |
| 81 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1533,17<br>1417,23 | 89,03<br>38,1 | 1533<br>1417 | 89<br>38 | 27 | 1048<br>206 | 2787 |
| 82 | С1247-301-0225 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 22286 | | 22286 | | 22286 | 1783 | 24069 |
| 83 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1829,48<br>1629 | 182,48<br>76,2 | 5488<br>4887 | 548<br>229 | 54 | 3683<br>734 | 9905 |
| 84 | С1247-203-0103 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 3 | 12892 | | 38676 | | 38676 | 3094 | 41770 |
| 85 | Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3 | 8255,76<br>4479 | 119,74<br>38,1 | 24767<br>13437 | 359<br>114 | 10971 | 9757<br>2762 | 37286 |
| 86 | ТОО "Электрокомплект" | Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В | шт | 2 | 11092,5 | | 22185 | | 22185 | 1775 | 23960 |
| 87 | ТОО "Электрокомплект" | Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В | шт | 1 | 11092,5 | | 11092 | | 11092 | 887 | 11979 |
| 88 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 29610,96<br>20397 | 7122,4<br>3048 | 29611<br>20397 | 7122<br>3048 | 2092 | 16880<br>3719 | 50210 |
| 89 | 515-301-0110 РСНБ РК 2015 | Ящики управления Я5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 237245 | | 237245 | | 237245 | | 237245 |
| | | Отпускная цена | | | 237245 | | 237245 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***237245*** | | | | |
| | | **Итого по разделу: 17. Электрооборудование** | | | | | | | | | 1116145 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 18. Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 90 | Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка | шт. | 49 | 1661,94 | 17,06 | 81435 | 836 | 9793 | 51249 | 143299 |
| | | | | | 1445,03 | 7,62 | 70806 | 373 | | 10615 | |
| 91 | С1247-101-0115 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 49 | 2583 | | 126567 | | 126567 | | 136692 |
| | | | | | | | | | | 10125 | |
| 92 | Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка | шт. | 81 | 2401,65 | 227,75 | 194534 | 18448 | 16188 | 121059 | 340840 |
| | | | | | 1974,05 | 101,73 | 159898 | 8240 | | 25247 | |
| 93 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT | шт. | 57 | 14945,7 | | 851905 | | 851905 | | 920057 |
| | | | | | | | | | | 68152 | |
| 94 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 24 | 5342,4 | | 128218 | | 128218 | | 138475 |
| | | | | | | | | | | 10257 | |
| 95 | Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 35 | 639,8 | 4,26 | 22393 | 149 | 2396 | 14339 | 39671 |
| | | | | | 567,09 | 1,9 | 19848 | 66 | | 2939 | |
| 96 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82 | шт. | 25 | 1661,1 | | 41528 | | 41528 | | 44850 |
| | | | | | | | | | | 3322 | |
| 97 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1892,1 | | 1892 | | 1892 | | 2043 |
| | | | | | | | | | | 151 | |
| 98 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 6 | 2303,7 | | 13822 | | 13822 | | 14928 |
| | | | | | | | | | | 1106 | |
| 99 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82 | шт. | 3 | 1010,1 | | 3030 | | 3030 | | 3272 |
| | | | | | | | | | | 242 | |
| 100 | Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | шт. | 8 | 811,96 | 18,08 | 6496 | 145 | 52 | 4579 | 11961 |
| | | | | | 787,33 | 7,62 | 6299 | 61 | | 886 | |
| 101 | ТОО "Электрокомплект" | Световой указатель модели LUNA 2211-4 | шт. | 8 | 663,6 | | 5309 | | 5309 | | 5734 |
| | | | | | | | | | | 425 | |
| 102 | ТОО "Электрокомплект" | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 4699,8 | | 4700 | | 4700 | | 5076 |
| | | | | | | | | | | 376 | |
| 103 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54 | шт. | 75 | 391,65 | | 29374 | | 29374 | | 31724 |
| | | | | | | | | | | 2350 | |
| 104 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36 | шт. | 58 | 237,3 | | 13763 | | 13763 | | 14864 |
| | | | | | | | | | | 1101 | |
| 105 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W | шт. | 31 | 702,45 | | 21776 | | 21776 | | 23518 |
| | | | | | | | | | | 1742 | |
| 106 | ТОО "Электрокомплект" | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W | шт. | 6 | 711,9 | | 4271 | | 4271 | | 4613 |
| | | | | | | | | | | 342 | |
| 107 | С1261-404-0618 #прим. | Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220 | | 133 | 34 | | 4522 | | 4522 | | 4884 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | шт | | | | | | | 362 | |
| | | **Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | 1886501 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 19. Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 108 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | 47 | 259,63 | 0,22 | 12203 | 10 | 1590 | 7637 | 21427 |
| | | | шт. | | 225,57 | 0,11 | 10602 | 5 | | 1587 | |
| 109 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | | 125 | 212,49 | 0,22 | 26561 | 27 | 1209 | 18242 | 48387 |
| | | | шт. | | 202,6 | 0,09 | 25325 | 11 | | 3584 | |
| 110 | С1247-212-0101 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 34 | 345 | | 11730 | | 11730 | | 12668 |
| | | | шт. | | | | | | | 938 | |
| 111 | С1247-212-0104 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 55 | 368 | | 20240 | | 20240 | | 21859 |
| | | | шт. | | | | | | | 1619 | |
| 112 | С1247-212-0108 | Выключатель для непосредственного управления вентилятором | | 7 | 372 | | 2604 | | 2604 | | 2812 |
| | | | шт. | | | | | | | 208 | |
| 113 | С1247-214-0101 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | 3 | 309 | | 927 | | 927 | | 1001 |
| | | | шт. | | | | | | | 74 | |
| 114 | С1247-214-0116 | Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | | 63 | 476 | | 29988 | | 29988 | | 32387 |
| | | | шт. | | | | | | | 2399 | |
| 115 | С1247-202-0602 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48 | | 52 | 31 | | 1612 | | 1612 | | 1741 |
| | | | шт. | | | | | | | 129 | |
| 116 | С1247-202-0106 | Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192 | | 264 | 1384 | | 365376 | | 365376 | | 394606 |
| | | | шт. | | | | | | | 29230 | |
| | | **Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование** | | | | | | | | | 536888 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 20. Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 117 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 2841 | 364,42 | 162,52 | 1035317 | 461719 | 127845 | 431912 | 1584607 |
| | | | м кабеля | | 156,9 | 54,25 | 445753 | 154124 | | 117378 | |
| 118 | С1243-105-0501 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,824 | 220596 | | 181771 | | 181771 | | 196313 |
| | | | км | | | | | | | 14542 | |
| 119 | С1243-105-0503 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,23 | 341689 | | 78588 | | 78588 | | 84875 |
| | | | км | | | | | | | 6287 | |
| 120 | С1243-105-0701 | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 1,414 | 267301 | | 377964 | | 377964 | | 408201 |
| | | | км | | | | | | | 30237 | |
| 121 | С1243-105-0902 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,217 | 519633 | | 112760 | | 112760 | | 121781 |
| | | | км | | | | | | | 9021 | |
| 122 | С1243-105-0504 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,043 | 532930 | | 22916 | | 22916 | | 24749 |
| | | | км | | | | | | | 1833 | |
| 123 | С1243-105-0903 | Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,089 | 808109 | | 71922 | | 71922 | | 77676 |
| | | | км | | | | | | | 5754 | |
| 124 | С1243-105-0905 | Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,005 | 1922688 | | 9613 | | 9613 | | 10382 |
| | | | км | | | | | | | 769 | |
| 125 | С1243-201-0104 | Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78 | | 0,019 | 402937 | | 7656 | | 7656 | | 8268 |
| | | | км | | | | | | | 612 | |
| 126 | Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 1810 | 338,23 | 2,82 | 612196 | 5104 | 23747 | 420165 | 1114950 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | м | | 322,29 | 0,12 | 583345 | 217 | | 82589 | |
| 127 | С1241-207-0301 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | | 1238 | 27 | | 33426 | | 33426 | | 36100 |
| | | | м | | | | | | | 2674 | |
| 128 | С1241-207-0302 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | | 248 | 32 | | 7936 | | 7936 | | 8571 |
| | | | м | | | | | | | 635 | |
| 129 | С1241-207-0303 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | | 324 | 45 | | 14580 | | 14580 | | 15746 |
| | | | м | | | | | | | 1166 | |
| | | Итого по разделу: 20. Кабели и провода | | | | | | | | | 3692219 |
| | | ИТОГО: | | | | | 41419591 | 2136284 | 22647919 | 11553679 | 56906243 |
| | | | | | | | 13057973 | 745699 | 3577416 | 3932973 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 3577416 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1171911 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 61068141 |
| | | Итого в текущих ценах | | | | | | | | | 65610114 |
| | | НДС | | | 12 % | | 7807611 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 81 017 512,00 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сарыозексервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Останов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Амандосов А.С.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "МОНОЛИТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектурсунов У.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Оразбаев Е.О.