Заказчик : **ТОО "МОНОЛИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыозексервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №2)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №2)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 14. Стены /АС-21/									
1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м		241,87	40521,701	3365,67	9800983,5	814055	6974854,7	2079315,7	12830723,4
			м3 кладки		8318,827	925,078	2012074,9	223748,8		950424,2	
2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		250,8	6579,595	309,364	1650162,8	77588,5	923594,1	622993,8	2455008,6
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		2587,64	83,358	648980,2	20906,6		181852	
3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1071	449164,1		48105,2		48105,2		51954,1
			т							3848,9	
4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,259	1095615,235	9041,087	283764,8	2341,9	260863,9	24802,8	333252,7
			т стальных элементов		79379,3	1777,677	20559	460,9		24685,1	
5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,736	51365,985	5171,386	37805,9	3807,1	19797,8	13703,8	55630,3
			м3		19294,99	1165,054	14201	858		4120,6	
6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,00675	442777,5		2988,7		2988,7		3227,4
			т							238,7	
7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,06397	438858,2		28074,2		28074,2		30320,4
			т							2246,2	
8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		4,73	36061,608	6109,059	170571,5	28895,9	93025,9	50318,4	238561,4
			м3		10285,275	1405,096	48649,7	6646,2		17671,5	
9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,538272	438858,2		236225		236225		255123
			т							18898	
10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,039312	442777,5		17406,4		17406,4		18799
			т							1392,6	
		Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									16272600,3
		Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		15,78	127282,87	1732,852	2008524,1	27343,8	1502815,6	441171,5	2645671,6
			м3 древесины в конструкции		30314,57	749,463	478363,6	11826,1		195976	
12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		15,78	9903,608	71,665	156279,2	1130,8	137019,3	16784,9	186908,7
			м3 древесины в конструкции		1148,862	33,033	18129,1	521,4		13844,6	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	3971,506 2518,659	118,107 35,794	3519747 2232161,8	104672,7 31722,9	1182913,6	2082773 448201,6	6050721,6
14	C1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,1925	2383,7		2336484,7		2336484,7 186918,6		2523403,3
15	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,25	345,51 43,538	3,322 1,529	169732,2 21388,4	1632,4 751,3	146711,4	19925,4 15172,3	204829,9
16	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	5800,091 1403,864	16,566 4,664	1029284,3 249130,2	2939,2 827,2	777214,9	229960,5 100739,1	1359983,9
17	E11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3526,446 401,511	13,86 4,686	363224,4 41355,6	1427,8 482,9	320441	38491,2 32137,6	433853,2
18	E12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3454,935 766,986	523,38 255,431	131287,2 29145,6	19888 9706,4	82253,6	27973 12741,3	172001,5
19	C1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	885,5		184184		184184 14734,5		198918,5
20	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	853,842 293,766	124,795 33,484	695880,9 239419,4	101708,2 27289,9	354754,4	245372,6 75300,5	1016554
21	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1137,763 684,904	60,665 15,807	927276,9 558197,2	49442,8 12883,2	319638	525393 116213,9	1568883,8
22	C1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945	13460,7		1129958,5		1129958,5 90396,9		1220355,4
23	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	410,3 104,203	14,597 3,993	334394,5 84925,5	11896,5 3253,8	237572,5	81125 33242	448761,5
		Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									18030846,9
		Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									
24	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	989,45 684,838	5,852 1,98	463725,9 320963,5	2743,4 928,4	140020,1	257513,3 57699,4	778938,6
25	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	991,661 763,224	6,215 3,047	395642,5 304503,1	2479,4 1215,5	88660	244575,1 51217,1	691434,7
26	E11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	67,683 58,322	0,979 0,495	4717,9 4064,5	68,2 34,1	584,1	3279,1 640,2	8637,2
27	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	3804,9 1579,116	17,292 7,128	760828,2 315760,5	3458,4 1425,6	441610,4	285466,5 83703,4	1129998,1
28	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1515,14 1031,03	97,108 76,835	2159226,3 1469320,6	138388,8 109497,3	551516,9	1263055,2 273782,3	3696063,8
29	E11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	67,683 58,322	0,979 0,495	96454,6 83114,9	1394,8 705,1	11944,9	67056 13081,2	176591,8
30	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	1869,109 1236,466	103,202 80,014	1409700,6 932554,7	77836 60347,1	399309,9	794322,1 176322,3	2380345
31	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	740,663 436,051	5,852 1,98	439975,8 259026,9	3476 1175,9	177472,9	208162,9 51850,7	699989,4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		561,54	767,767	5,852	431131,8	3285,7	86730,6	274187,1	761744,5
		м2 окрашиваемой поверхности			607,464	2,882	341115,5	1618,1		56425,6	
33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		182,75	5549,863	25,289	1014237,4	4621,1	419406,9	474004,3	1607301,3
		м2 поверхностиоблицовки			3229,6	12,562	590209,4	2295,7		119059,6	
34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1721,786	4,169	55940,5	135,3	31686,6	19347,9	81312
		м2 окрашиваемой поверхности			742,346	2,046	24118,6	66		6023,6	
		Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									12012356,4
		Раздел: 17. Электрооборудование									
35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7678,319	142,582	7678	143	3952,3	2610,3	11111,1
			шт.		3583,8	41,91	3583,8	41,8		822,8	
36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54		1	22130,9		22130,9		22130,9		23901,9
			шт.							1771	
37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	19268,392	1174,987	19268,7	1174,8	14510,1	2882	23922,8
			шт.		3583,8	419,1	3583,8	419,1		1772,1	
38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24з0-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	13090		13090		13090		14137,2
			шт.							1047,2	
39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	6533,186	138,094	39199,6	829,4	17976,2	14864,3	58389,1
			шт.		3399	41,91	20394	251,9		4325,2	
40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3073,4		3073,4		3073,4		3319,8
			шт.							246,4	
41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	2233		6699		6699		7234,7
			шт.							535,7	
42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	2233		4466		4466		4823,5
			шт.							357,5	
43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3508,505	33,781	3509	34,1	1775,4	1223,2	5110,6
			шт.		1699,5		1699,5			378,4	
44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	684,2		684,2		684,2		739,2
			шт.							55	
45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		2	13740,1		27480,2		27480,2		29679,1
			шт.							2198,9	
46	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	118,8		237,6		237,6		256,3
			шт.							18,7	
47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6864,99	137,368	6865,1	137,5	2360,6	3185,6	10854,8
			шкаф		4366,725	57,002	4367	57,2		804,1	
48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6358		6358		6358		6866,2
			шт.							508,2	
49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	3508,505	33,781	45610,4	438,9	23078	15907,1	66438,9
			шт.		1699,5		22093,5			4921,4	
50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2161,5		2161,5		2161,5		2334,2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							172,7	
51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		12	684,2		8210,4		8210,4		8867,1
			шт.							656,7	
52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		2	13740,1		27480,2		27480,2		29679,1
			шт.							2198,9	
53	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	118,8		237,6		237,6		256,3
			шт.							18,7	
54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5899,971	137,368	5900,4	137,5	1895,3	2825,9	9424,8
			шкаф		3867,633	57,002	3867,6	57,2		698,5	
55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5719,56		5720		5720		6177,6
			шт.							457,6	
56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3508,505	33,781	17542,8	169,4	8875,9	6118,2	25554,1
			шт.		1699,5		8497,5			1893,1	
57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2161,5		2161,5		2161,5		2334,2
			шт.							172,7	
58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	684,2		2736,8		2736,8		2955,7
			шт.							218,9	
59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		1	13740,1		13740,1		13740,1		14839
			шт.							1098,9	
60	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		1	118,8		118,8		118,8		128,7
			шт.							9,9	
61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6864,99	137,368	6865,1	137,5	2360,6	3185,6	10854,8
			шкаф		4366,725	57,002	4367	57,2		804,1	
62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	9221,3		9221,3		9221,3		9959,4
			шт.							738,1	
63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	6533,186	138,094	6532,9	137,5	2996,4	2477,2	9730,6
			шт.		3399	41,91	3399	41,8		720,5	
64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2233		2233		2233		2411,2
			шт.							178,2	
65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		17	3508,505	33,781	59644,2	574,2	30178,5	20802,1	86882,4
			шт.		1699,5		28891,5			6436,1	
66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		8	2161,5		17292		17292		18675,8
			шт.							1383,8	
67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		7	684,2		4789,4		4789,4		5172,2
			шт.							382,8	
68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	684,2		1368,4		1368,4		1478,4
			шт.							110	
69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		3	13740,1		41220,3		41220,3		44518,1
			шт.							3297,8	
70	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		3	118,8		356,4		356,4		385
			шт.							28,6	
71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5899,971	137,368	5900,4	137,5	1895,3	2825,9	9424,8
			шкаф		3867,633	57,002	3867,6	57,2		698,5	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9221,3		9221,3		9221,3	738,1	9959,4
73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6533,186 3399	138,094 41,91	6532,9 3399	137,5 41,8	2996,4	2477,2 720,5	9730,6
74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2233		2233		2233	178,2	2411,2
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3508,505 1699,5	33,781	38593,5 18694,5	371,8	19527,2	13459,6 4164,6	56217,7
76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5837,7		17513,1		17513,1	1401,4	18914,5
77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4354,9		30484,3		30484,3	2438,7	32923
78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	684,2		684,2		684,2	55	739,2
79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	13740,1		41220,3		41220,3	3297,8	44518,1
80	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	118,8		356,4		356,4	28,6	385
81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1686,487 1558,953	97,933 41,91	1686,3 1558,7	97,9 41,8	29,7	1152,8 226,6	3065,7
82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	24514,6		24514,6		24514,6	1961,3	26475,9
83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2012,428 1791,9	200,728 83,82	6036,8 5375,7	602,8 251,9	59,4	4051,3 807,4	10895,5
84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	14181,2		42543,6		42543,6	3403,4	45947
85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9081,336 4926,9	131,714 41,91	27243,7 14780,7	394,9 125,4	12068,1	10732,7 3038,2	41014,6
86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	12201,75		24403,5		24403,5	1952,5	26356
87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	12201,75		12201,2		12201,2	975,7	13176,9
88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32572,056 22436,7	7834,64 3352,8	32572,1 22436,7	7834,2 3352,8	2301,2	18568 4090,9	55231
89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	260969,5		260969,5		260969,5		260969,5
		Отпускная цена			260969,5		260969,5				
		Сметная стоимость оборудования					***260969,5***				
		Итого по разделу: 17. Электрооборудование									1227759,5
		Раздел: 18. Светотехническое оборудование									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1828,134	18,766	89578,5	919,6	10772,3	56373,9	157628,9
					1589,533	8,382	77886,6	410,3		11676,5	
91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	2841,3		139223,7		139223,7		150361,2
										11137,5	
92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2641,815	250,525	213987,4	20292,8	17806,8	133164,9	374924
					2171,455	111,903	175887,8	9064		27771,7	
93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	16440,27		937095,5		937095,5		1012062,7
										74967,2	
94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5876,64		141039,8		141039,8		152322,5
										11282,7	
95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	703,78	4,686	24632,3	163,9	2635,6	15772,9	43638,1
					623,799	2,09	21832,8	72,6		3232,9	
96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1827,21		45680,8		45680,8		49335
										3654,2	
97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2081,31		2081,2		2081,2		2247,3
										166,1	
98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2534,07		15204,2		15204,2		16420,8
										1216,6	
99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1111,11		3333		3333		3599,2
										266,2	
100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	893,156	19,888	7145,6	159,5	57,2	5036,9	13157,1
					866,063	8,382	6928,9	67,1		974,6	
101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	729,96		5839,9		5839,9		6307,4
										467,5	
102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5169,78		5170		5170		5583,6
										413,6	
103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	430,815		32311,4		32311,4		34896,4
										2585	
104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	261,03		15139,3		15139,3		16350,4
										1211,1	
105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W	шт.	31	772,695		23953,6		23953,6		25869,8
										1916,2	
106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	783,09		4698,1		4698,1		5074,3
										376,2	
107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220		133	37,4		4974,2		4974,2		5372,4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт							398,2	
		Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование									2075151,1
		Раздел: 19. Электротехническое оборудование									
108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		47	285,593	0,242	13423,3	11	1749	8400,7	23569,7
			шт.		248,127	0,121	11662,2	5,5		1745,7	
109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		125	233,739	0,242	29217,1	29,7	1329,9	20066,2	53225,7
			шт.		222,86	0,099	27857,5	12,1		3942,4	
110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		34	379,5		12903		12903		13934,8
			шт.							1031,8	
111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		55	404,8		22264		22264		24044,9
			шт.							1780,9	
112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором		7	409,2		2864,4		2864,4		3093,2
			шт.							228,8	
113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	339,9		1019,7		1019,7		1101,1
			шт.							81,4	
114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		63	523,6		32986,8		32986,8		35625,7
			шт.							2638,9	
115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48		52	34,1		1773,2		1773,2		1915,1
			шт.							141,9	
116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192		264	1522,4		401913,6		401913,6		434066,6
			шт.							32153	
		Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									590576,8
		Раздел: 20. Кабели и провода									
117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2841	400,862	178,772	1138848,7	507890,9	140629,5	475103,2	1743067,7
			м кабеля		172,59	59,675	490328,3	169536,4		129115,8	
118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,824	242655,6		199948,1		199948,1		215944,3
			км							15996,2	
119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,23	375857,9		86446,8		86446,8		93362,5
			км							6915,7	
120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,414	294031,1		415760,4		415760,4		449021,1
			км							33260,7	
121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,217	571596,3		124036		124036		133959,1
			км							9923,1	
122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,043	586223		25207,6		25207,6		27223,9
			км							2016,3	
123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,089	888919,9		79114,2		79114,2		85443,6
			км							6329,4	
124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	2114956,8		10574,3		10574,3		11420,2
			км							845,9	
125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,019	443230,7		8421,6		8421,6		9094,8
			км							673,2	
126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		1810	372,053	3,102	673415,6	5614,4	26121,7	462181,5	1226445

№п/п	Шифр норм, Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		354,519	0,132	641679,5	238,7		90847,9	
127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		1238	29,7		36768,6		36768,6		39710
			м							2941,4	
128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		248	35,2		8729,6		8729,6		9428,1
			м							698,5	
129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		324	49,5		16038		16038		17320,6
			м							1282,6	
		Итого по разделу: 20. Кабели и провода									4061440,9
		ИТОГО:					45561550,1	2349912,4	24912710,9	12709046,9	62596867,3
							14363770,3	820268,9	3935157,6	4326270,3	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							3935157,6		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		1289102,1				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									64174955,1
		Итого в текущих ценах									72171125,4
		НДС			12%		8588372,1				
		Итого с НДС									80 119 263,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыозексервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Амиадосов А.С.

Принял (Заказчик)

ТОО "МОНОЛИТ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектурсунов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Оразбаев Е.О.