Заказчик : **ТОО "МОНОЛИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыозексервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №3)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №3)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 14. Стены /АС-21/									
1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м		241,87	44205,492	3671,64	10691982	888060	7608932,4	2268344,4	13997152,8
			м3 кладки		9075,084	1009,176	2194990,8	244089,6		1036826,4	
2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		250,8	7177,74	337,488	1800177,6	84642	1007557,2	679629,6	2678191,2
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		2822,88	90,936	707978,4	22807,2		198384	
3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1071	489997,2		52478,4		52478,4		56677,2
			т							4198,8	
4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,259	1195216,62	9863,004	309561,6	2554,8	284578,8	27057,6	363548,4
			т стальных элементов		86595,6	1939,284	22428	502,8		26929,2	
5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,736	56035,62	5641,512	41242,8	4153,2	21597,6	14949,6	60687,6
			м3		21049,08	1270,968	15492	936		4495,2	
6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00675	483030		3260,4		3260,4		3520,8
			т							260,4	
7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06397	478754,4		30626,4		30626,4		33076,8
			т							2450,4	
8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		4,73	39339,936	6664,428	186078	31522,8	101482,8	54892,8	260248,8
			м3		11220,3	1532,832	53072,4	7250,4		19278	
9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,538272	478754,4		257700		257700		278316
			т							20616	
10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,039312	483030		18988,8		18988,8		20508
			т							1519,2	
		Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									17751927,6
		Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		15,78	138854,04	1890,384	2191117,2	29829,6	1639435,2	481278	2886187,2
			м3 древесины в конструкции		33070,44	817,596	521851,2	12901,2		213792	
12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		15,78	10803,936	78,18	170486,4	1233,6	149475,6	18310,8	203900,4
			м3 древесины в конструкции		1253,304	36,036	19777,2	568,8		15103,2	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	4332,552 2747,628	128,844 39,048	3839724 2435085,6	114188,4 34606,8	1290451,2	2272116 488947,2	6600787,2
14	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,1925	2600,4		2548892,4		2548892,4 203911,2		2752803,6
15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,25	376,92 47,496	3,624 1,668	185162,4 23332,8	1780,8 819,6	160048,8	21736,8 16551,6	223450,8
16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	6327,372 1531,488	18,072 5,088	1122855,6 271778,4	3206,4 902,4	847870,8	250866 109897,2	1483618,8
17	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	3847,032 438,012	15,12 5,112	396244,8 45115,2	1557,6 526,8	349572	41990,4 35059,2	473294,4
18	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3769,02 836,712	570,96 278,652	143222,4 31795,2	21696 10588,8	89731,2	30516 13899,6	187638
19	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	966		200928		200928 16074		217002
20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	931,464 320,472	136,14 36,528	759142,8 261184,8	110954,4 29770,8	387004,8	267679,2 82146	1108968
21	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1241,196 747,168	66,18 17,244	1011574,8 608942,4	53937,6 14054,4	348696	573156 126778,8	1711509,6
22	С1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945	14684,4		1232682		1232682 98614,8		1331296,8
23	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	447,6 113,676	15,924 4,356	364794 92646	12978 3549,6	259170	88500 36264	489558
		Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									**19670014,8**
		Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									
24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	1079,4 747,096	6,384 2,16	505882,8 350142	2992,8 1012,8	152749,2	280923,6 62944,8	849751,2
25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	1081,812 832,608	6,78 3,324	431610 332185,2	2704,8 1326	96720	266809,2 55873,2	754292,4
26	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	73,836 63,624	1,068 0,54	5146,8 4434	74,4 37,2	637,2	3577,2 698,4	9422,4
27	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	4150,8 1722,672	18,864 7,776	829994,4 344466	3772,8 1555,2	481756,8	311418 91312,8	1232725,2
28	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1652,88 1124,76	105,936 83,82	2355519,6 1602895,2	150969,6 119451,6	601654,8	1377878,4 298671,6	4032069,6
29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	73,836 63,624	1,068 0,54	105223,2 90670,8	1521,6 769,2	13030,8	73152 14270,4	192645,6
30	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	2039,028 1348,872	112,584 87,288	1537855,2 1017332,4	84912 65833,2	435610,8	866533,2 192351,6	2596740
31	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	807,996 475,692	6,384 2,16	479973,6 282574,8	3792 1282,8	193606,8	227086,8 56564,4	763624,8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		561,54	837,564	6,384	470325,6	3584,4	94615,2	299113,2	830994
		м2 окрашиваемой поверхности			662,688	3,144	372126	1765,2		61555,2	
33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		182,75	6054,396	27,588	1106440,8	5041,2	457534,8	517095,6	1753419,6
		м2 поверхностиоблицовки			3523,2	13,704	643864,8	2504,4		129883,2	
34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1878,312	4,548	61026	147,6	34567,2	21106,8	88704
		м2 окрашиваемой поверхности			809,832	2,232	26311,2	72		6571,2	
		Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									**13104388,8**
		Раздел: 17. Электрооборудование									
35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8376,348	155,544	8376	156	4311,6	2847,6	12121,2
			шт.		3909,6	45,72	3909,6	45,6		897,6	
36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54		1	24142,8		24142,8		24142,8		26074,8
			шт.							1932	
37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	21020,064	1281,804	21020,4	1281,6	15829,2	3144	26097,6
			шт.		3909,6	457,2	3909,6	457,2		1933,2	
38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24з0-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	14280		14280		14280		15422,4
			шт.							1142,4	
39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	7127,112	150,648	42763,2	904,8	19610,4	16215,6	63697,2
			шт.		3708	45,72	22248	274,8		4718,4	
40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3352,8		3352,8		3352,8		3621,6
			шт.							268,8	
41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	2436		7308		7308		7892,4
			шт.							584,4	
42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	2436		4872		4872		5262
			шт.							390	
43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3827,46	36,852	3828	37,2	1936,8	1334,4	5575,2
			шт.		1854		1854			412,8	
44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	746,4		746,4		746,4		806,4
			шт.							60	
45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		2	14989,2		29978,4		29978,4		32377,2
			шт.							2398,8	
46	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	129,6		259,2		259,2		279,6
			шт.							20,4	
47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7489,08	149,856	7489,2	150	2575,2	3475,2	11841,6
			шкаф		4763,7	62,184	4764	62,4		877,2	
48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6936		6936		6936		7490,4
			шт.							554,4	
49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	3827,46	36,852	49756,8	478,8	25176	17353,2	72478,8
			шт.		1854		24102			5368,8	
50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2358		2358		2358		2546,4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							188,4	
51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		12	746,4		8956,8		8956,8		9673,2
			шт.							716,4	
52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		2	14989,2		29978,4		29978,4		32377,2
			шт.							2398,8	
53	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	129,6		259,2		259,2		279,6
			шт.							20,4	
54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6436,332	149,856	6436,8	150	2067,6	3082,8	10281,6
			шкаф		4219,236	62,184	4219,2	62,4		762	
55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6239,52		6240		6240		6739,2
			шт.							499,2	
56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3827,46	36,852	19137,6	184,8	9682,8	6674,4	27877,2
			шт.		1854		9270			2065,2	
57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2358		2358		2358		2546,4
			шт.							188,4	
58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	746,4		2985,6		2985,6		3224,4
			шт.							238,8	
59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		1	14989,2		14989,2		14989,2		16188
			шт.							1198,8	
60	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		1	129,6		129,6		129,6		140,4
			шт.							10,8	
61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7489,08	149,856	7489,2	150	2575,2	3475,2	11841,6
			шкаф		4763,7	62,184	4764	62,4		877,2	
62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	10059,6		10059,6		10059,6		10864,8
			шт.							805,2	
63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7127,112	150,648	7126,8	150	3268,8	2702,4	10615,2
			шт.		3708	45,72	3708	45,6		786	
64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2436		2436		2436		2630,4
			шт.							194,4	
65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		17	3827,46	36,852	65066,4	626,4	32922	22693,2	94780,8
			шт.		1854		31518			7021,2	
66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		8	2358		18864		18864		20373,6
			шт.							1509,6	
67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		7	746,4		5224,8		5224,8		5642,4
			шт.							417,6	
68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	746,4		1492,8		1492,8		1612,8
			шт.							120	
69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		3	14989,2		44967,6		44967,6		48565,2
			шт.							3597,6	
70	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		3	129,6		388,8		388,8		420
			шт.							31,2	
71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6436,332	149,856	6436,8	150	2067,6	3082,8	10281,6
			шкаф		4219,236	62,184	4219,2	62,4		762	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10059,6		10059,6		10059,6	805,2	10864,8
73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7127,112 3708	150,648 45,72	7126,8 3708	150 45,6	3268,8	2702,4 786	10615,2
74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2436		2436		2436	194,4	2630,4
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3827,46 1854	36,852	42102 20394	405,6	21302,4	14683,2 4543,2	61328,4
76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6368,4		19105,2		19105,2	1528,8	20634
77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4750,8		33255,6		33255,6	2660,4	35916
78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	746,4		746,4		746,4	60	806,4
79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	14989,2		44967,6		44967,6	3597,6	48565,2
80	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	129,6		388,8		388,8	31,2	420
81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1839,804 1700,676	106,836 45,72	1839,6 1700,4	106,8 45,6	32,4	1257,6 247,2	3344,4
82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	26743,2		26743,2		26743,2	2139,6	28882,8
83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2195,376 1954,8	218,976 91,44	6585,6 5864,4	657,6 274,8	64,8	4419,6 880,8	11886
84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	15470,4		46411,2		46411,2	3712,8	50124
85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9906,912 5374,8	143,688 45,72	29720,4 16124,4	430,8 136,8	13165,2	11708,4 3314,4	44743,2
86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	13311		26622		26622	2130	28752
87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	13311		13310,4		13310,4	1064,4	14374,8
88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	35533,152 24476,4	8546,88 3657,6	35533,2 24476,4	8546,4 3657,6	2510,4	20256 4462,8	60252
89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	284694		284694		284694		284694
		Отпускная цена			284694		284694				
		Сметная стоимость оборудования					***284694***				
		Итого по разделу: 17. Электрооборудование									1339374
		Раздел: 18. Светотехническое оборудование									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	1994,328	20,472	97722	1003,2	11751,6	61498,8	171958,8
					1734,036	9,144	84967,2	447,6		12738	
91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	3099,6		151880,4		151880,4		164030,4
										12150	
92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	2881,98	273,3	233440,8	22137,6	19425,6	145270,8	409008
					2368,86	122,076	191877,6	9888		30296,4	
93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	17934,84		1022286		1022286		1104068,4
										81782,4	
94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	6410,88		153861,6		153861,6		166170
										12308,4	
95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	767,76	5,112	26871,6	178,8	2875,2	17206,8	47605,2
					680,508	2,28	23817,6	79,2		3526,8	
96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	1993,32		49833,6		49833,6		53820
										3986,4	
97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2270,52		2270,4		2270,4		2451,6
										181,2	
98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2764,44		16586,4		16586,4		17913,6
										1327,2	
99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1212,12		3636		3636		3926,4
										290,4	
100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	974,352	21,696	7795,2	174	62,4	5494,8	14353,2
					944,796	9,144	7558,8	73,2		1063,2	
101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	796,32		6370,8		6370,8		6880,8
										510	
102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5639,76		5640		5640		6091,2
										451,2	
103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	469,98		35248,8		35248,8		38068,8
										2820	
104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	284,76		16515,6		16515,6		17836,8
										1321,2	
105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W	шт.	31	842,94		26131,2		26131,2		28221,6
										2090,4	
106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	854,28		5125,2		5125,2		5535,6
										410,4	
107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220		133	40,8		5426,4		5426,4		5860,8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт							434,4	
		Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование									**2263801,2**
		Раздел: 19. Электротехническое оборудование									
108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		47	311,556	0,264	14643,6	12	1908	9164,4	25712,4
			шт.		270,684	0,132	12722,4	6		1904,4	
109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		125	254,988	0,264	31873,2	32,4	1450,8	21890,4	58064,4
			шт.		243,12	0,108	30390	13,2		4300,8	
110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		34	414		14076		14076		15201,6
			шт.							1125,6	
111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		55	441,6		24288		24288		26230,8
			шт.							1942,8	
112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором		7	446,4		3124,8		3124,8		3374,4
			шт.							249,6	
113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	370,8		1112,4		1112,4		1201,2
			шт.							88,8	
114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		63	571,2		35985,6		35985,6		38864,4
			шт.							2878,8	
115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48		52	37,2		1934,4		1934,4		2089,2
			шт.							154,8	
116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192		264	1660,8		438451,2		438451,2		473527,2
			шт.							35076	
		Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									**644265,6**
		Раздел: 20. Кабели и провода									
117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2841	437,304	195,024	1242380,4	554062,8	153414	518294,4	1901528,4
			м кабеля		188,28	65,1	534903,6	184948,8		140853,6	
118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,824	264715,2		218125,2		218125,2		235575,6
			км							17450,4	
119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,23	410026,8		94305,6		94305,6		101850
			км							7544,4	
120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,414	320761,2		453556,8		453556,8		489841,2
			км							36284,4	
121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,217	623559,6		135312		135312		146137,2
			км							10825,2	
122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,043	639516		27499,2		27499,2		29698,8
			км							2199,6	
123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,089	969730,8		86306,4		86306,4		93211,2
			км							6904,8	
124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	2307225,6		11535,6		11535,6		12458,4
			км							922,8	
125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,019	483524,4		9187,2		9187,2		9921,6
			км							734,4	
126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		1810	405,876	3,384	734635,2	6124,8	28496,4	504198	1337940

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		386,748	0,144	700014	260,4		99106,8	
127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1238	32,4		40111,2		40111,2	3208,8	43320
128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	248	38,4		9523,2		9523,2	762	10285,2
129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	324	54		17496		17496	1399,2	18895,2
		Итого по разделу: 20. Кабели и провода									4430662,8
		ИТОГО:					49703509,2	2563540,8	27177502,8	13864414,8	68287491,6
							15669567,6	894838,8	4292899,2	4719567,6	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, всего							4292899,2		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Непредвиденные работы и затраты			2%		1406293,2				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									73281769,2
		Итого в текущих ценах									78732136,8
		НДС			12%		9369133,2				
		Итого с НДС									97221014,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыозексервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбергенов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Амандосов А.С.

Принял (Заказчик)

ТОО "МОНОЛИТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектурсунов У.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Оразбаев Е.О.