Заказчик : **ТОО "МОНОЛИТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыозексервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №4)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5 (пяти) 80-квартирных жилых домов в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район, 18-микрорайон. Без наружных инженерных сетей и благоустройства (жилой дом №4)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2022** **(месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 14. Стены /АС-21/									
1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Кладка при высоте этажа до 4 м		241,87	46047,3875	3824,625	11137481,25	925062,5	7925971,25	2362858,75	14580367,5
			м3 кладки		9453,2125	1051,225	2286448,75	254260		1080027,5	
2	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		250,8	7476,8125	351,55	1875185	88168,75	1049538,75	707947,5	2789782,5
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		2940,5	94,725	737477,5	23757,5		206650	
3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,1071	510413,75		54665		54665		59038,75
			т							4373,75	
4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,259	1245017,313	10273,9625	322460	2661,25	296436,25	28185	378696,25
			т стальных элементов		90203,75	2020,0875	23362,5	523,75		28051,25	
5	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,736	58370,4375	5876,575	42961,25	4326,25	22497,5	15572,5	63216,25
			м3		21926,125	1323,925	16137,5	975		4682,5	
6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,00675	503156,25		3396,25		3396,25		3667,5
			т							271,25	
7	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,06397	498702,5		31902,5		31902,5		34455
			т							2552,5	
8	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		4,73	40979,1	6942,1125	193831,25	32836,25	105711,25	57180	271092,5
			м3		11687,8125	1596,7	55283,75	7552,5		20081,25	
9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,538272	498702,5		268437,5		268437,5		289912,5
			т							21475	
10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014		0,039312	503156,25		19780		19780		21362,5
			т							1582,5	
		Итого по разделу: 14. Стены /АС-21/									18491591,25
		Раздел: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
11	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		15,78	144639,625	1969,15	2282413,75	31072,5	1707745	501331,25	3006445
			м3 древесины в конструкции		34448,375	851,6625	543595	13438,75		222700	
12	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		15,78	11254,1	81,4375	177590	1285	155703,75	19073,75	212396,25
			м3 древесины в конструкции		1305,525	37,5375	20601,25	592,5		15732,5	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	E11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	886,25	4513,075 2862,1125	134,2125 40,675	3999712,5 2536547,5	118946,25 36048,75	1344220	2366787,5 509320	6875820
14	C1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	980,1925	2708,75		2655096,25		2655096,25	212407,5	2867503,75
15	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	491,25	392,625 49,475	3,775 1,7375	192877,5 24305	1855 853,75	166717,5	22642,5 17241,25	232761,25
16	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,46	6591,0125 1595,3	18,825 5,3	1169641,25 283102,5	3340 940	883198,75	261318,75 114476,25	1545436,25
17	E11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103	4007,325 456,2625	15,75 5,325	412755 46995	1622,5 548,75	364137,5	43740 36520	493015
18	E12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	38	3926,0625 871,575	594,75 290,2625	149190 33120	22600 11030	93470	31787,5 14478,75	195456,25
19	C1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	208	1006,25		209300		209300	16743,75	226043,75
20	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	815	970,275 333,825	141,8125 38,05	790773,75 272067,5	115577,5 31011,25	403130	278832,5 85568,75	1155175
21	E11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	815	1292,9125 778,3	68,9375 17,9625	1053723,75 634315	56185 14640	363225	597037,5 132061,25	1782822,5
22	C1261-105-0125	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	83,945	15296,25		1284043,75		1284043,75	102723,75	1386767,5
23	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	815	466,25 118,4125	16,5875 4,5375	379993,75 96506,25	13518,75 3697,5	269968,75	92187,5 37775	509956,25
		Итого по разделу: 15. КРОВЛЯ /АС-16,17/									20489598,75
		Раздел: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									
24	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	468,67	1124,375 778,225	6,65 2,25	526961,25 364731,25	3117,5 1055	159113,75	292628,75 65567,5	885157,5
25	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	398,97	1126,8875 867,3	7,0625 3,4625	449593,75 346026,25	2817,5 1381,25	100750	277926,25 58201,25	785721,25
26	E11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	69,7	76,9125 66,275	1,1125 0,5625	5361,25 4618,75	77,5 38,75	663,75	3726,25 727,5	9815
27	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	199,96	4323,75 1794,45	19,65 8,1	864577,5 358818,75	3930 1620	501830	324393,75 95117,5	1284088,75
28	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1425,1	1721,75 1171,625	110,35 87,3125	2453666,25 1669682,5	157260 124428,75	626723,75	1435290 311116,25	4200072,5
29	E11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1425,1	76,9125 66,275	1,1125 0,5625	109607,5 94448,75	1585 801,25	13573,75	76200 14865	200672,5
30	E11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	754,21	2123,9875 1405,075	117,275 90,925	1601932,5 1059721,25	88450 68576,25	453761,25	902638,75 200366,25	2704937,5
31	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	594,03	841,6625 495,5125	6,65 2,25	499972,5 294348,75	3950 1336,25	201673,75	236548,75 58921,25	795442,5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		561,54	872,4625	6,65	489922,5	3733,75	98557,5	311576,25	865618,75
			м2 окрашиваемой поверхности		690,3	3,275	387631,25	1838,75		64120	
33	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		182,75	6306,6625	28,7375	1152542,5	5251,25	476598,75	538641,25	1826478,75
			м2 поверхностиоблицовки		3670	14,275	670692,5	2608,75		135295	
34	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		32,49	1956,575	4,7375	63568,75	153,75	36007,5	21986,25	92400
			м2 окрашиваемой поверхности		843,575	2,325	27407,5	75		6845	
		Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка /АС-12,13/									13650405
		Раздел: 17. Электрооборудование									
35	Ц13-080303-0410 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	8725,3625	162,025	8725	162,5	4491,25	2966,25	12626,25
			шт.		4072,5	47,625	4072,5	47,5		935	
36	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54		1	25148,75		25148,75		25148,75		27161,25
			шт.							2012,5	
37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	21895,9	1335,2125	21896,25	1335	16488,75	3275	27185
			шт.		4072,5	476,25	4072,5	476,25		2013,75	
38	С1247-201-0429	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24з0-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	14875		14875		14875		16065
			шт.							1190	
39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		6	7424,075	156,925	44545	942,5	20427,5	16891,25	66351,25
			шт.		3862,5	47,625	23175	286,25		4915	
40	С1247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010		1	3492,5		3492,5		3492,5		3772,5
			шт.							280	
41	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		3	2537,5		7612,5		7612,5		8221,25
			шт.							608,75	
42	С1247-204-0661	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	2537,5		5075		5075		5481,25
			шт.							406,25	
43	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	3986,9375	38,3875	3987,5	38,75	2017,5	1390	5807,5
			шт.		1931,25		1931,25			430	
44	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	777,5		777,5		777,5		840
			шт.							62,5	
45	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		2	15613,75		31227,5		31227,5		33726,25
			шт.							2498,75	
46	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	135		270		270		291,25
			шт.							21,25	
47	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7801,125	156,1	7801,25	156,25	2682,5	3620	12335
			шкаф		4962,1875	64,775	4962,5	65		913,75	
48	С1247-201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7225		7225		7225		7802,5
			шт.							577,5	
49	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		13	3986,9375	38,3875	51830	498,75	26225	18076,25	75498,75
			шт.		1931,25		25106,25			5592,5	
50	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2456,25		2456,25		2456,25		2652,5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							196,25	
51	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		12	777,5		9330		9330		10076,25
			шт.							746,25	
52	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		2	15613,75		31227,5		31227,5		33726,25
			шт.							2498,75	
53	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		2	135		270		270		291,25
			шт.							21,25	
54	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6704,5125	156,1	6705	156,25	2153,75	3211,25	10710
			шкаф		4395,0375	64,775	4395	65		793,75	
55	С1247-201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6499,5		6500		6500		7020
			шт.							520	
56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3986,9375	38,3875	19935	192,5	10086,25	6952,5	29038,75
			шт.		1931,25		9656,25			2151,25	
57	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2456,25		2456,25		2456,25		2652,5
			шт.							196,25	
58	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	777,5		3110		3110		3358,75
			шт.							248,75	
59	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		1	15613,75		15613,75		15613,75		16862,5
			шт.							1248,75	
60	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		1	135		135		135		146,25
			шт.							11,25	
61	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	7801,125	156,1	7801,25	156,25	2682,5	3620	12335
			шкаф		4962,1875	64,775	4962,5	65		913,75	
62	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	10478,75		10478,75		10478,75		11317,5
			шт.							838,75	
63	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7424,075	156,925	7423,75	156,25	3405	2815	11057,5
			шт.		3862,5	47,625	3862,5	47,5		818,75	
64	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		1	2537,5		2537,5		2537,5		2740
			шт.							202,5	
65	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		17	3986,9375	38,3875	67777,5	652,5	34293,75	23638,75	98730
			шт.		1931,25		32831,25			7313,75	
66	С1247-204-0659	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		8	2456,25		19650		19650		21222,5
			шт.							1572,5	
67	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		7	777,5		5442,5		5442,5		5877,5
			шт.							435	
68	С1247-204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	777,5		1555		1555		1680
			шт.							125	
69	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78		3	15613,75		46841,25		46841,25		50588,75
			шт.							3747,5	
70	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98		3	135		405		405		437,5
			шт.							32,5	
71	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	6704,5125	156,1	6705	156,25	2153,75	3211,25	10710
			шкаф		4395,0375	64,775	4395	65		793,75	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	С1247-201-0213	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10478,75		10478,75		10478,75	838,75	11317,5
73	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7424,075 3862,5	156,925 47,625	7423,75 3862,5	156,25 47,5	3405	2815 818,75	11057,5
74	С1247-204-0660	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2537,5		2537,5		2537,5	202,5	2740
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3986,9375 1931,25	38,3875	43856,25 21243,75	422,5	22190	15295 4732,5	63883,75
76	С1247-204-2817	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6633,75		19901,25		19901,25	1592,5	21493,75
77	С1247-204-2814	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4948,75		34641,25		34641,25	2771,25	37412,5
78	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	777,5		777,5		777,5	62,5	840
79	С1247-215-0205 #прим.	Шина N+PE и соединительная ГОСТ 434-78	шт.	3	15613,75		46841,25		46841,25	3747,5	50588,75
80	С1261-404-0538 #прим.	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	135		405		405	32,5	437,5
81	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1916,4625 1771,5375	111,2875 47,625	1916,25 1771,25	111,25 47,5	33,75	1310 257,5	3483,75
82	С1247-301-0225	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	27857,5		27857,5		27857,5	2228,75	30086,25
83	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2286,85 2036,25	228,1 95,25	6860 6108,75	685 286,25	67,5	4603,75 917,5	12381,25
84	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	16115		48345		48345	3867,5	52212,5
85	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	10319,7 5598,75	149,675 47,625	30958,75 16796,25	448,75 142,5	13713,75	12196,25 3452,5	46607,5
86	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 3А, 380В	шт	2	13865,625		27731,25		27731,25	2218,75	29950
87	ТОО "Электрокомплект"	Пускатель магнитный ПМЛ 122002 1,5А, 380В	шт	1	13865,625		13865		13865	1108,75	14973,75
88	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37013,7 25496,25	8903 3810	37013,75 25496,25	8902,5 3810	2615	21100 4648,75	62762,5
89	515-301-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	296556,25		296556,25		296556,25		296556,25
		Отпускная цена			296556,25		296556,25				
		Сметная стоимость оборудования					***296556,25***				
		Итого по разделу: 17. Электрооборудование									1395181,25
		Раздел: 18. Светотехническое оборудование									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	Е11-210401-0508 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	49	2077,425	21,325	101793,75	1045	12241,25	64061,25	179123,75
					1806,2875	9,525	88507,5	466,25		13268,75	
91	С1247-101-0115	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	49	3228,75		158208,75		158208,75		170865
										12656,25	
92	Е11-210401-0509 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	81	3002,0625	284,6875	243167,5	23060	20235	151323,75	426050
					2467,5625	127,1625	199872,5	10300		31558,75	
93	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х54-009 SPORT	шт.	57	18682,125		1064881,25		1064881,25		1150071,25
										85190	
94	ТОО "Электрокомплект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	6678		160272,5		160272,5		173093,75
										12821,25	
95	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	35	799,75	5,325	27991,25	186,25	2995	17923,75	49588,75
					708,8625	2,375	24810	82,5		3673,75	
96	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	шт.	25	2076,375		51910		51910		56062,5
										4152,5	
97	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2365,125		2365		2365		2553,75
										188,75	
98	ТОО "Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	2879,625		17277,5		17277,5		18660
										1382,5	
99	ТОО "Электрокомплект"	Светильники, тип НБО18-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1262,625		3787,5		3787,5		4090
										302,5	
100	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	8	1014,95	22,6	8120	181,25	65	5723,75	14951,25
					984,1625	9,525	7873,75	76,25		1107,5	
101	ТОО "Электрокомплект"	Световой указатель модели LUNA 2211-4	шт.	8	829,5		6636,25		6636,25		7167,5
										531,25	
102	ТОО "Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5874,75		5875		5875		6345
										470	
103	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-54	шт.	75	489,5625		36717,5		36717,5		39655
										2937,5	
104	ТОО "Электрокомплект"	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91=ЛБ-36	шт.	58	296,625		17203,75		17203,75		18580
										1376,25	
105	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27=OSRAM 15W	шт.	31	878,0625		27220		27220		29397,5
										2177,5	
106	ТОО "Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27=OSRAM 23W	шт.	6	889,875		5338,75		5338,75		5766,25
										427,5	
107	С1261-404-0618 #прим.	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220		133	42,5		5652,5		5652,5		6105

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт							452,5	
		Итого по разделу: 18. Светотехническое оборудование									2358126,25
		Раздел: 19. Электротехническое оборудование									
108	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		47	324,5375	0,275	15253,75	12,5	1987,5	9546,25	26783,75
			шт.		281,9625	0,1375	13252,5	6,25		1983,75	
109	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		125	265,6125	0,275	33201,25	33,75	1511,25	22802,5	60483,75
			шт.		253,25	0,1125	31656,25	13,75		4480	
110	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		34	431,25		14662,5		14662,5		15835
			шт.							1172,5	
111	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		55	460		25300		25300		27323,75
			шт.							2023,75	
112	С1247-212-0108	Выключатель для непосредственного управления вентилятором		7	465		3255		3255		3515
			шт.							260	
113	С1247-214-0101	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		3	386,25		1158,75		1158,75		1251,25
			шт.							92,5	
114	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		63	595		37485		37485		40483,75
			шт.							2998,75	
115	С1247-202-0602	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48		52	38,75		2015		2015		2176,25
			шт.							161,25	
116	С1247-202-0106	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У192		264	1730		456720		456720		493257,5
			шт.							36537,5	
		Итого по разделу: 19. Электротехническое оборудование									671110
		Раздел: 20. Кабели и провода									
117	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2841	455,525	203,15	1294146,25	577148,75	159806,25	539890	1980758,75
			м кабеля		196,125	67,8125	557191,25	192655		146722,5	
118	С1243-105-0501	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,824	275745		227213,75		227213,75		245391,25
			км							18177,5	
119	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,23	427111,25		98235		98235		106093,75
			км							7858,75	
120	С1243-105-0701	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,414	334126,25		472455		472455		510251,25
			км							37796,25	
121	С1243-105-0902	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,217	649541,25		140950		140950		152226,25
			км							11276,25	
122	С1243-105-0504	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,043	666162,5		28645		28645		30936,25
			км							2291,25	
123	С1243-105-0903	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,089	1010136,25		89902,5		89902,5		97095
			км							7192,5	
124	С1243-105-0905	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,005	2403360		12016,25		12016,25		12977,5
			км							961,25	
125	С1243-201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,019	503671,25		9570		9570		10335
			км							765	
126	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		1810	422,7875	3,525	765245	6380	29683,75	525206,25	1393687,5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м		402,8625	0,15	729181,25	271,25		103236,25	
127	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		1238	33,75		41782,5		41782,5		45125
			м							3342,5	
128	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		248	40		9920		9920		10713,75
			м							793,75	
129	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		324	56,25		18225		18225		19682,5
			м							1457,5	
		Итого по разделу: 20. Кабели и провода									4615273,75
		ИТОГО:					51774488,75	2670355	28309898,75	14442098,75	71132803,75
							16322466,25	932123,75	4471770	4916216,25	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							4471770		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Непредвиденные работы и затраты			0,025		1464888,75				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									76335176,25
		Итого в текущих ценах									82012642,5
		НДС			0,15		9759513,75				
		Итого с НДС									101 271 890,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыозексервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбергенов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор
Амандосов А.С.

Принял (Заказчик)

ТОО "МОНОЛИТ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бектурсунов У.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Оразбаев Е.О.