Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "НұрТұрсын"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Баспана Құрылыс-2020"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с.Аныраxай Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№6** от **02.10.2023г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023г. (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: Стены									
1	18	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		7,6	25853,5	1649,09	196487	12533	128883	54139	270675
				м3 кладки		7246,13	413,55	55071	3143		20050	
2	20	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,288	296003		85249		85249		92069
				т							6820	
3	21	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		10,542	44289.25	6676,28	466897	70382	249303	148436	664560
				м3		13964,4	1508,59	147213	15904		49227	
4	22	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		4,063	44905.62	5889,67	182452	23930	91474	66324	268678
				м3		16502,01	1436,37	67048	5836		19902	
5	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,54456	264048		407838		407838		440465
				т							32627	
6	24	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,51888	267997		139058		139058		150183
				т							11125	
7	25	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,08948	736520,99	1443,99	65904	129	58685	6503	78200
				т		79228	630,51	7089	56		5793	
8	26	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий		0,08948	108313		9692		9692		10467
				т							775	
9	27	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,47	53817,75	6479,56	25294	3045	13660	8429	36421
				м3		18273,6	1434,71	8589	674		2698	
10	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0701	264048		18510		18510		19991
				т							1481	
11	29	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0147	267997		3940		3940		4255
				т							315	
12	30	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		0,76	44905,62	5889,67	34128	4477	17111	12406	50257
				м3		16502,01	1436,37	12542	1092		3723	
13	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,14752	264048		38952		38952		42068
				т							3116	
14	32	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0344	267997		9219		9219		9957
				т							738	
15	33	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00672	736520,99	1443,99	4949	9	4407	488	5872
				т		79228	630,51	532	4		435	
16	34	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий		0,00672	108313		728		728		786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							58	
17	35	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники.Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		10,026	29243,35	4838,55	293194	48511	179216	69832	392068
				м3		6529,65	1124,31	65466	11272		29042	
18	36	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,089632	267997		24021		24021		25943
				т							1922	
19	37	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,8468	250492		212117		212117		229086
				т							16969	
			Итого по разделу: Стены									2792001
			Раздел: Перегородки									
20	41	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		68,04	4431,81	121,61	301541	8274	141574	143039	480146
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2229,46	31,06	151693	2113		35567	
21	42	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из армагурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02721	296003		8054		8054		8699
				т							644	
22	43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,17244	772068,5	7371,12	133136	1271	120076	14222	159146
			т стальных элементов			68362,7	1530,58	11789	264		11789	
23	44	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,000682	383082,73	2469,73	261	2	0	237	538
				т		380613	1080,57	260	1		40	
24	45	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		126	30		3780		3780		4082
				шт.							302	
25	46	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		51,6	260,86	3,15	13460	163	8836	5356	20321
				м шва		86,47	1,49	4462	77		1505	
			Итого по разделу: Перегородки									672932
			ИТОГО:					2678859	172726	1974383	529411	3464933
								531752	40436		256663	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		100483				
			Итого с временными									3565416
			Зимние удорожания			0,9 %		32089				
			Итого с зимними удорожаниями									3597505
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71950				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3669455
			Локальная смета №04-01-01 Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 63 кВа									
			Раздел: Дизель генератор									
1	13	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	Дизель генератор напряжением до 10 кВ мощностью 40 кВа/50 кВт		1	89481,34	43915,9	89481	43916	5443	41032	140954
				шт		40122	16867,12	40122	16867		10441	
2	14	Прайс лист ИП Нигай К.А. г.Нур-Султан	Дизель генератор в защитном кожухе 40 кВа/50 кВт, тип WS55-RX-H		1	1793679,64		1793680				1793680
				шт						1793680		
			Отпускная цена			1793680		1793680				
			Сметная стоимость оборудования					*1793680*				
3	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,001	165414,24	0	165	0	3	124	312
			канало-километр трубопровода			162526	0	163	0		23	
	15.1		Нет наименования ресурса		0,0001							
4	16	С1241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		1	1304		1304		1304		1408
				м							104	
5	17	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,2	6238,42	1811,92	1248	362	691	334	1709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		969,85	825,72	194	165		127	
			Итого по разделу: Дизель генератор									1938063
			ИТОГО:					1885878	44278	7441	41490	1938063
								40479	17032	1793680	10695	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1793680		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		4187				
			Итого с временными									1942250
			Зимние удорожания			0,9 %		1337				
			Итого с зимними удорожаниями									1943587
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2998				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1946585
			Локальная смета №06-05-01 РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 100 М3 2 шт									
			Раздел: Резервуар									
1	1	Е11-010101-0417 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		206	625,76	625,76	128907	128907	0	14865	155273
				м3 грунта		0	100,22	0	20646		11502	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6	3574,18	0	21445	0	0	15441	39837
				м3 грунта		3574,18	0	21445	0		2951	
3	3	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		212	61,2	61,2	12975	12975	0	3690	17997
				м3 грунта		0	24,17	0	5124		1333	
4	4	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		137	42,39	42,39	5808	5808	0	1651	8055
				м3 грунта		0	16,74	0	2294		597	
5	5	Е11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		137	18,36	18,36	2516	2515	0	715	3489
				м3 грунта		0	7,25	0	993		259	
6	6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		137	207,3	94,94	28400	13007	0	15664	47589
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	15394	6363		3525	
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3	1380,61	0	4142	0	0	2982	7694
				м3 грунта		1380,61	0	4142	0		570	
8	8	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		201	320,18	309,25	64356	62160	75	10330	80661
				м3 грунта		10,56	60,82	2123	12225		5975	
9	9	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		1055,25	45		47486				51285
				т·км							3799	
10	10	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м для обсыпка резервуара		273	61,2	61,2	16708	16708	0	4751	23175
				м3 грунта		0	24,17	0	6599		1717	
11	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		236,5	207,3	94,94	49027	22453	0	27041	82153
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	26573	10983		6086	
12	12	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 обсыпки резервуара		1	1380,61	0	1381	0	0	994	2565
				м3 грунта		1380,61	0	1381	0		190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обсыпка резервуара		72	61,2	61,2	4407	4406	0	1253	6112
				м3 грунта		0	24,17	0	1740		453	
14	14	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 обсыпки резервуара		72	1380,61	0	99404	0	0	71571	184653
				м3 грунта		1380,61	0	99404	0		13678	
15	15	Е11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 планировка обсыпки		124	202,77	0	25144	0	0	18104	46707
				м2 спланированной площади		202,77	0	25144	0		3460	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,42	19378,74	1136,42	85654	5023	74420	6736	99781
				м3		1405,35	269,41	6212	1191		7391	
17	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		41,2	35103,91	3274,69	1446281	134917	925407	397415	1991191
				м3		9367,89	1232,09	385957	50762		147496	
18	18	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,11595	267997		31075		31075		33561
				т							2486	
19	19	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		2,7319	250492		684319		684319		739065
				т							54746	
20	20	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0542	684612,99	1443,99	37106	78	35547	1379	41564
				т		27320	630,51	1481	34		3079	
21	21	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		4	6570,9	1534,32	26284	6137	8891	15344	44957
				шт. сборных конструкций		2813,96	436,76	11256	1747		3330	
22	22	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		3,8	72217		274425		274425		296379
				м3							21954	
23	23	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,86	38985,97	4893,24	33528	4208	19798	9510	46481
				м3		11071,5	1079,88	9522	929		3443	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0906	277977		25185		25185		27200
				т							2015	
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,115888	275482		31925		31925		34479
				т							2554	
26	26	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение бетоном(усиление плит)		0,6	95641,68	1396,2	57385	838	38503	15464	78677
				м3		30073,42	609,28	18044	366		5828	
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,06364	22108,03	1411,99	1407	90	19	1207	2823
				т		20408,04	424,6	1299	27		209	
28	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06364	275482		17532		17532		18934
				т							1403	
29	29	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов		31,2	357,82	30,79	11164	961	3427	7996	20693
				м шва		217,19	0	6777	0		1533	
30	30	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники ТМ90-02. диаметром 100-250 мм. Установка		0,0208	1441954,94	527328,76	29993	10968	7467	14880	48463
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	11558	3472		3590	
31	31	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН 124-2 10шт. МН 118-6 7 шт)		0,0852	736520,99	1443,99	62752	123	55879	6192	74459
				т		79228	630,51	6750	54		5516	
32	32	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм Хамаст под плитой днища		41,58	1429,88	260,11	59455	10816	11	40683	108148

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		1169,5	69	48628	2869		8011	
33	33	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,00832	96193,47	7682,49	801	64	680	70	940
				т		6803,94	3869,39	57	32		70	
34	34	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		41,58	746,11	31,52	31024	1311	13871	15510	50256
				м2 стяжки		381,01	15,8	15843	657		3723	
35	35	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		41,58	1118,15	65,51	46493	2724	41484	3374	53856
				м2 стяжки		54,96	31,35	2285	1304		3990	
36	36	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону перекрытия		42	725,28	111,48	30462	4683	15156	10889	44659
				м2 стяжки		252,96	28,83	10625	1211		3308	
37	37	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		42	724,37	57,72	30424	2424	26618	1874	34882
				м2 стяжки		32,9	15,6	1382	655		2584	
38	38	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		42	640,08	56,38	26884	2368	14798	9492	39286
				м2 утепляемого покрытия		231,38	14,27	9718	600		2910	
39	39	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		2,1	26457		55560		55560		60005
				м3							4445	
40	40	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по сетке перекрытия		42	725,28	111,48	30462	4683	15156	10889	44659
				м2 стяжки		252,96	28,83	10625	1211		3308	
41	41	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		42	103,49	8,25	4347	347	3803	268	4984
				м2 стяжки		4,7	2,23	198	94		369	
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,103	16836,2	1527,64	1734	157	3	1495	3487
				т		15277,2	666,6	1574	69		259	
43	43	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм		42	553		23226		23226		25084
				м2							1858	
44	44	Е11-410101-0104	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ МАСТИКОЙ АСФАЛЬТОВОЙ В ТРИ СЛОЯ ПО 5 ММ/ХАМАСТ/ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ,ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА,В Т.Ч.СБОКУ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕКРЫТИЯ/		155,68	1601,21	370,86	249277	57736	42	163400	445690
				м2		1230,08	98,51	191499	15336		33014	
45	45	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,03114	96193,47	7682,49	2996	239	2545	263	3519
				т		6803,94	3869,39	212	121		261	
46	46	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРИМЕТРУ		18,84	3345,5	95,81	63029	1806	42185	13686	82852
				м2		1010,6	42,16	19040	795		6137	
47	47	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя по плите днища		18,84	1676,99	87,26	31595	1644	15757	13584	48792
				м2 изолируемой поверхности		753,38	13,62	14194	257		3614	
48	48	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		18,84	1036,06	43,5	19520	820	10136	8188	29924
				м2 изолируемой поверхности		454,56	7,76	8564	146		2217	
49	49	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание		84,26	1294,16	0	109046	0	1682	74495	198225
				м2		1281,32	0	107964	0		14684	
50	50	Е11-130601-0208 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 К=1,1	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПРОТРАВЛИВАНИЕ. РАБОТЫ ПОМ2 ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ/НИЗ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ+ПО ПЛИТЕ ДНИЩА/. ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,1; К ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1; К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ - 1,1		84,26	1423,57	0	119950	0	1190	81945	218046
				м2		1409,45	0	118761	0		16152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)Работа по защите потолочных поверхностей от коррозии		42,58	2825,15	49,48	120295	2107	97941	15202	146337
				м2		475,5	41,93	20247	1786		10840	
52	52	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		155,58	2825,15	49,48	439537	7698	357861	55546	534690
				м2		475,5	41,93	73979	6524		39607	
53	53	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,0805	81074,57	27256,49	6527	2195	985	2830	10105
				т конструкций		41587,1	9358,53	3348	754		749	
54	54	С1222-506-0401	Лестница-стремянка Лм-4		0,0805	617091		49676		49676		53650
				т							3974	
55	55	Е11-130301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз		2,42	335,57	2,99	812	7	713	65	947
				м2		38,04	0,45	92	1		70	
56	56	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724		2,42	197,44	1,9	478	5	428	32	550
				м2		18,58	0,3	45	1		41	
57	57	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		2,42	1369,22	7,61	3314	19	3110	130	3719
				м2		76,48	1,19	185	3		276	
58	58	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		0,05	9188,06	4666,77	460	233	22	349	873
				м3 сборных железобетонных конструкций		4095,27	1822,2	205	91		65	
59	59	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		1	3664		3664		3664		3957
				шт.							293	
60	60	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0198	927760,99	1443,99	18370	29	12986	4885	25115
				т		270468	630,51	5356	13		1861	
61	61	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы хомуты скобы		0,008483	772068,5	7371,12	6550	63	5907	700	7829
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	580	13		580	
62	62	Е11-130301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз		0,48	335,57	2,99	161	1	142	13	188
				м2		38,04	0,45	19	0		14	
63	63	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724		9,6962	197,44	1,9	1915	19	1716	127	2205
				м2		18,58	0,3	180	3		164	
64	64	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		9,06	1369,22	7,61	12405	69	11644	486	13922
				м2		76,48	1,19	693	11		1032	
65	65	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления		2,12	7319,49	69,51	15518	148	14461	964	17800
				м2 щитов		428,64	30,32	909	65		1319	
66	66	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепежные элементы уголок лист круг		0,0466	772068,5	7371,12	35979	344	32449	3844	43008
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	3186	72		3186	
67	67	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		0,0504	1369,22	7,61	69	1	65	3	77
				м2		76,48	1,19	4	0		6	
68	68	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны		1,2	3618,12	7,12	4342	9	3331	906	5667
				м2		835,21	3,12	1003	4		420	
69	69	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,42	356123		149572		149572		161537
				т							11966	
70	70	Е11-130301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз		0,18	335,57	2,99	61	1	53	5	71
				м2		38,04	0,45	7	0		5	
71	71	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724		0,18	197,44	1,9	36	1	32	3	41
				м2		18,58	0,3	4	0		3	
72	72	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		0,18	1369,22	7,61	247	1	232	10	277

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		76,48	1,19	14	0		21	
			Итого по разделу: Резервуар									6885793
			Раздел: Отводящий трубопровод									
73	73	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная обойма. Устройство отводящего трубопровода		2,3	23863,02	1392,69	54885	3203	43451	8199	68130
				м3		3578,58	338,47	8231	779		5047	
74	74	ЦЗ-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		5	2919,31	1345,78	14597	6729	66	5951	22191
				м трубопровода		1560,3	390,63	7802	1953		1644	
75	75	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		5	2679		13395		13395		14467
				м							1072	
76	76	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	1336301,74	109535,24	13363	1096	10311	2150	16754
				км трубопровода		195704	21438,04	1957	215		1241	
77	77	С1261-301-0840	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001		1	9962		9962		9962		10759
				шт.							797	
78	78	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз		3,6	265,98	2,68	958	10	812	95	1137
				м2		37,87	0,3	137	1		84	
79	79	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		2,52	860,48	7,61	2169	19	1957	135	2488
				м2		76,48	1,19	193	3		185	
80	80	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720		3,6	342,3	1,9	1233	7	1157	48	1383
				м2		19,12	0,3	69	1		103	
			Итого по разделу: Отводящий трубопровод									137309
			Раздел: Поплавковый запорный клапан									
81	81	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		0,0037	701954,14	254921,8	2597	944	79	1857	4810
				км трубопровода		425646	81203,82	1575	301		357	
82	82	С1241-201-0820	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,737	8172		30539		30539		32982
				м							2443	
83	83	С123-041007-0101	Клапан поплавковыйГОСТ 5761-2005		1	600734,83		600735		600735		648794
				шт.							48059	
84	84	С1241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		100	147		14700		14700		15876
				м							1176	
85	85	С1242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100		1	48843		48843		48843		52751
				шт.							3908	
86	86	Е11-220901-0202	Затворы стальные диаметром 100 мм. Установка		2	3265,15	157,7	6531	316	568	5738	13250
				задвижка или клапан		2823,73	74,3	5648	149		982	
87	87	С1242-106-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100		2	29207		58414		58414		63087
				шт.							4673	
88	88	С1245-405-0612	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		2	64411		128822		128822		139128
				шт.							10306	
			Итого по разделу: Поплавковый запорный клапан									970677
			ИТОГО:					6176112	549357	4227998	1225553	7993798

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1351283	163633		592151	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		231820				
			Итого с временными									8225597
			Зимние удорожания			0,9 %		74030				
			Итого с зимними удорожаниями									8299627
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		165993				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8465620
			Локальная смета №06-06-01 УСТРОЙСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С ТРУБЧАТЫМ КОЛОДЦЕМ									
			Раздел: Насосная станция									
1	1	Е11-010102-0417 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		62	604,68	604,68	37490	37490	0	4323	45158
				м3 грунта		0	96,85	0	6005		3345	
2	2	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2	3574,18	0	7148	0	0	5147	13279
				м3 грунта		3574,18	0	7148	0		984	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1	1380,61	0	1381	0	0	994	2565
				м3 грунта		1380,61	0	1381	0		190	
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		47	21,68	21,68	1019	1019	0	311	1436
				м3 грунта		0	9,19	0	432		106	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		47	207,3	94,94	9743	4462	0	5374	16326
				м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	5281	2183		1209	
6	6	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обсыпка резервуара		15	61,2	61,2	918	918	0	261	1273
				м3 грунта		0	24,17	0	363		94	
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 обсыпки резервуара		15	1380,61	0	20709	0	0	14911	38470
				м3 грунта		1380,61	0	20709	0		2850	
8	8	Е11-010101-0417 Изм. и доп. вып. 20	Подача грунта на перекрытие резервуара		15	521,46	521,46	7822	7822	0	902	9422
				м3 грунта		0	83,52	0	1253		698	
9	9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		15	1380,61	0	20709	0	0	14911	38470
				м3 грунта		1380,61	0	20709	0		2850	
10	10	Е11-010203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 планировка обсыпки		15	202,77	0	3042	0	0	2190	5651
				м2 спланированной площади		202,77	0	3042	0		419	
11	11	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		3,8	250,29	34,46	951	131	509	339	1393
				м2 площади уплотнения		81,79	13,08	311	50		103	
12	12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,4	811,55	32,22	2759	110	1341	1280	4362
				м2 стяжки		384,84	15,8	1308	54		323	
13	13	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,4	108,59	5,46	-369	-19	-334	-24	-424
				м2 стяжки		4,76	2,61	-16	-9		-31	
14	14	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		3,4	754,61	43,93	2566	149	975	1374	4255
				м2 изолируемой поверхности		424,03	5,95	1442	20		315	
15	15	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		3,4	561,96	45,61	1911	155	783	936	3075
				м2 изолируемой поверхности		286,18	6,65	973	23		228	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,34	19088,04	1136,42	6490	387	5626	518	7569
				м3		1405,35	269,41	478	92		561	
17	17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,4	811,55	32,22	2759	110	1341	1280	4362
				м2 стяжки		384,84	15,8	1308	54		323	
18	18	Е11-060101-0101	Подбетонка. Устройство		0,6	19088,04	1136,42	11453	682	9928	914	13356
				м3		1405,35	269,41	843	162		989	
19	19	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		1,61	9188,06	4666,77	14793	7514	686	11242	28118
				м3 сборных железобетонных конструкций		4095,27	1822,2	6593	2934		2083	
20	20	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	25245,96		50492		50492		54531
				шт.							4039	
21	21	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	16689,24		16689		16689		18024
				шт.							1335	
22	22	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2024,04		4048		4048		4372
				шт.							324	
23	23	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	64843,78	220,78	64844	221	62961	1749	71920
				шт.		1662,39	104,02	1662	104		5327	
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0141	927760,99	1443,99	13081	20	9247	3478	17884
				т		270468	630,51	3814	9		1325	
25	25	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,0805	81074,57	27256,49	6527	2194	985	2830	10106
				т конструкций		41587,1	9358,53	3348	753		749	
26	26	С1222-506-0401	Лестница-стремянка Лм-1		0,0805	617091		49676		49676		53650
				т							3974	
27	27	Е11-130301-0407	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз		2,42	335,57	2,99	812	7	713	64	946
				м2		38,04	0,45	92	1		70	
28	28	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724		2,42	197,44	1,9	478	5	428	32	551
				м2		18,58	0,3	45	1		41	
29	29	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		2,42	1369,22	7,61	3314	19	3110	130	3719
				м2		76,48	1,19	185	3		275	
30	30	Е11-061301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство		4	27511,74	1188,44	110047	4754	84475	20530	141023
				м3		5204,46	435,65	20818	1743		10446	
31	31	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия колодца. Устройство		0,8	35304,73	2577,42	28244	2062	17918	7981	39123
				м3		10329,66	633,57	8264	507		2898	
32	32	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,015	267997		4020		4020		4342
				т							322	
33	33	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,128	250492		32063		32063		34628
				т							2565	
34	34	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		1	3220,71	0	3221	0	762	2410	6081
				сальник		2458,8	0	2459	0		450	
35	35	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм		1	7870,38	0	7870	0	3759	4029	12851
				сальник		4111,66	0	4112	0		952	
36	36	С1241-102-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	2020		404		404		436
				м							32	
37	37	С1241-102-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,3	11197		3359		3359		3628
				м							269	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		48,35	368,87	20,27	17835	980	1848	14089	34478
				м2 поверхности		310,37	2,97	15006	144		2554	
39	39	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0025	114281,46	1192,12	286	3	215	62	376
				м3 древесины в конструкции		27022,5	534,96	68	1		28	
40	40	Е11-070701-0201	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство		1	10462,43	324,51	10462	325	9470	953	12328
				м2 покрытия		668,32	139,6	668	140		913	
41	41	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,223	21238,68	7,68	4736	2	3803	875	6060
				м3 подстилающего слоя		4176,06	0	931	0		449	
42	42	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		2,23	1446,1	3,21	3225	8	2763	494	4016
				м2 покрытия		203,76	1,17	454	3		297	
43	43	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления		0,642	7319,49	69,51	4699	44	4379	292	5390
				м2 щитов		428,64	30,32	275	19		399	
44	44	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Крышка. Окраска простая масляными составами по дереву		0,642	511,34	1,82	328	2	115	170	538
				м2 окрашиваемой поверхности		329,72	0,87	212	1		40	
			Итого по разделу: Насосная станция									779117
			Раздел: Вентиляция									
45	45	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,7	5765,55	58,17	4036	41	2532	1451	5926
				м2 поверхности воздуховодов		2090,78	23,76	1464	17		439	
46	46	Е11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		1	1923,34	50,41	1923	51	379	1479	3674
				заслонка		1493,65	15,6	1494	16		272	
47	47	С1246-302-0504	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм		1	5197		5197		5197		5613
				шт.							416	
48	48	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка		1	11855,5	83,72	11856	84	7670	4035	17162
				дефлектор		4101,47	15,6	4101	16		1271	
49	49	С1261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки		0,05	1737		87		87		94
				м2							7	
50	50	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,004	3640011,45	95226,08	14560	381	12527	1760	17626
				км трубопровода		413127	31413,6	1653	126		1306	
51	51	С1246-101-0526	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x200		1	1238		1238		1238		1337
				шт.							99	
			Итого по разделу: Вентиляция									51432
			Раздел: Оборудование насосной установки									
52	52	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка		1	31489,66	983,49	31490	984	6750	23646	59547
				насос		23756,44	371,73	23756	372		4411	
53	53	511-102-0102 РСНБ РК 2015	Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 7/S-F, Q 3,0 м3/ч, Н 60 м вод. ст., типа Speroni		2	184038		368076				368076
				шт.						368076		
			Отпускная цена			184038		368076				
			Сметная стоимость оборудования					*368076*				
54	54	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2547,41	0	2547	0	2198	343	3121
				комплект		349,87	0	350	0		231	
55	55	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	640,07	31,54	640	32	19	593	1332
				счетчик (водомер)		589,99	14,86	590	15		99	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	С1244-301-0405	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ 5/20Ч		1	6224		6224		6224		6722
				шт.							498	
57	57	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	2464,59	63,08	2465	63	189	2220	5060
				шт.		2212,92	29,72	2213	30		375	
58	58	С1245-405-0101	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм		1	58169		58169		58169		62823
				комплект							4654	
59	59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2413,17	130,98	2413	131	274	1997	4763
				шт.		2008,02	29,72	2008	30		353	
60	60	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79		1	12312		12312		12312		13297
				шт.							985	
61	61	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1406		2812		2812		3037
				шт.							225	
62	62	С1242-304-0606	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91		2	5792		11584		11584		12511
				шт.							927	
63	63	С1242-303-0301	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		1	13223		13223		13223		14281
				шт.							1058	
64	64	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	347		694		694		750
				шт.							56	
65	65	С1241-113-0106	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	768		1536		1536		1659
				шт.							123	
66	66	С1241-114-0107	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	362		724		724		782
				шт.							58	
67	67	С1241-116-0404	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 33259-2015		2	946		1892		1892		2043
				шт.							151	
68	68	С1241-116-0406	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 33259-2015		2	1761		3522		3522		3804
				шт.							282	
69	69	С1241-116-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015		5	2325		11625		11625		12555
				шт.							930	
70	70	Е11-160701-0101 Изм. в доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		1	33155,57	128,36	33156	129	31690	1354	37271
				кран		1337,4	44,58	1337	45		2761	
71	71	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Герметизированный оголовок. Установка		0,0309	1441954,94	527328,76	44556	16294	11092	22105	71994
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	17170	5158		5333	
			Итого по разделу: Оборудование насосной установки									685428
			Раздел: БУРОВЫЕ РАБОТЫ									
72	72	Е11-040101-3601	Скважины глубиной до 20 м. Бурение перфораторное. Грунты 4 группы		20	2532,89	1963,78	50658	39276	2882	13297	69071
				м бурения		425	357,18	8500	7144		5116	
73	73	Е11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками		3	1195,05	744,95	3585	2234	98	1603	5603

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м труб		417,31	211,45	1252	634		415	
74	74	С1261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В		1	39814		39814		39814		42999
				шт.							3185	
75	75	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия		4	17869,62	0	71478	0	14752	48217	129271
				м3		14181,6	0	56726	0		9576	
76	76	Е11-040401-0302	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка		4,2	17673,06	0	74227	0	14664	50628	134843
				м3		14181,6	0	59563	0		9988	
77	77	Е11-040201-0319	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением . Группы 1 группы по устойчивости		20	2548,38	1486,02	50968	29720	532	28060	85350
				м закрепленной скважины		1035,74	614,82	20715	12296		6322	
78	78	С1241-110-0104	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм		20	19902		398040		398040		429883
				м							31843	
79	79	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм		18,2	2020		36764		36764		39705
				м							2941	
80	80	Е11-040501-0204 Изм. и доп. вып. 3	Скважины. Откачка воды насосом		0,125	126742,8	64330,8	15843	8042	0	8677	26482
				сутки откачки		62412	19252,4	7802	2407		1962	
81	81	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82		0,1	121		12		12		13
				м3							1	
			Итого по разделу: БУРОВЫЕ РАБОТЫ									963220
			ИТОГО:					1984000	169039	1102274	338816	2714899
								344617	45351	368076	156381	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							522874		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		63569				
			Итого с временными									2778468
			Зимние удорожания			0,9 %		20300				
			Итого с зимними удорожаниями									2798791
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		45518				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2844309
			Локальная смета №07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
			Раздел: Покрытие									
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		24,633	6373,86	1086,02	157007	26752	126350	11045	181496
				м3 материала основания в плотном теле		158,54	256,62	3905	6321		13444	
2	2	Е11-270403-0502 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство		246,33	2051,66	247,29	505385	60915	433285	30065	578286
				м2 основания		45,41	67,6	11186	16652		42836	
3	3	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502		246,33	484,08	136,53	119244	33632	83863	12682	142479
				м2 основания		7,1	40,57	1749	9994		10554	
4	4	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		246,33	1614,02	198,1	397581	48798	342615	13847	444343
				м2 покрытия		25,04	27,01	6168	6654		32914	
5	5	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		246,33	349,3	0,04	86043	10	84949	1170	94191
				м2 покрытия		4,4	0	1084	0		6977	
6	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		76	1921,03	33,05	145998	2512	78661	71122	234490
				м бортового камня		852,96	13,54	64825	1029		17370	
7	7	С1255-101-0101	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		3,41775	43830		149800		149800		161784
				м3							11984	
8	8	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		6,67674	6373,86	1086,02	42557	7251	34247	2994	49194

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		158,54	256,62	1058	1713		3644	
9	9	Е11-270701-0302	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		167	477,31	41,28	79711	6894	219	81503	174111
				м2		434,72	17,17	72598	2868		12897	
10	10	С1255-102-0103	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017		167	1570		262190		262190		283165
				м2							20975	
11	11	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий		90	1921,03	33,05	172893	2975	93152	84224	277686
				м		852,96	13,54	76767	1218		20569	
12	12	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,4448	43830		63326		63326		68391
				м3							5066	
13	13	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		0,1575	6373,86	1086,02	1004	171	808	71	1161
				м3		158,54	256,62	25	40		86	
14	14	Е11-270601-0401 К=2,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 50 см. Устройство		1,5	10481,26	154,46	15722	232	15363	193	17188
				м2 покрытия		84,93	33,95	127	51		1273	
15	15	Е11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2		2,2575	22581,95	8248,8	50979	18622	7502	38285	96405
				м3		11009,96	3362	24855	7590		7141	
16	16	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		2,2575	65425		147697		147697		159513
				м3							11816	
17	17	Е11-220101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,003	1203067,54	352849,23	3609	1059	302	2550	6652
				км трубопровода		749749	108887,72	2249	327		493	
18	18	С1241-701-0207	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ		3	8658		25974		25974		28052
				м							2078	
			Итого по разделу: Покрытие									2998587
			ИТОГО:					2426720	209822	1950303	349751	2998587
								266596	54456		222117	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		86959				
			Итого с временными									3085545
			Зимние удорожания			0,9 %		27770				
			Итого с зимними удорожаниями									3113315
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62266				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3175581
			Итого по АКТУ									20101550
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,95			0,95						19096472
			НДС			12 %		2291577				
			Итого с НДС									21388049

Сдал Субодрядчик

ТОО "Баспана Құрылыс-2020"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Турыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Генподрядчик

ТОО "НұрТұрсын"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Турсынмуратов Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)