Приказ Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 04 2020 г.

Заказчик Филиал акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Акмолинские межсистемные электрические сети», 010000, г. Нұр-Сұлтан, район Байқоңыр, жилой массив Өндіріс, ул. Үшқоңыр здание 3/2, БИН 971 241 005 363

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «23» 04 2020 года товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауэнергомонтажналадка» в лице Директора ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка» Кудинова Евгения Анатольевича, Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 7, здание 69/1.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «23» 04 2020г. товарищество с ограниченной ответственностью «АЗИЯ-Серт», эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности по виду: технический надзор – Умбетов Арман Биржанович, аттестат эксперта: № KZVJE00029039 от 25.07.2017; Ташипов Рустем Маратович, № KZ90VJE00039490 от 15.09.2017.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «23» 04 2020 года товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗСПЕЦРЕМОНТ», директор ТОО «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» – Залиев Феликс Маликович с правом осуществления этой деятельности по виду – авторский надзор, аттестат №KZ30VJE00039427 от 10.07.2018 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на ПС-220кВ «АГПП» филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС».

наименование объекта и вид строительства (**реконструкция,** модернизация)

по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, ПС-220кВ "АГПП"

(область, район, населенный пункт)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: от 17.04.2000г. № 61, **постановления** акимата г.Атбасар

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий: _____

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 15.05.2019 г. KZ51REA00129737_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗСПЕЦРЕМОНТ», рабочий проект (шифр) №КзСР-368-Д-2017-АПС2, №КзСР-368-Д-2017-СОП2 «Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на ПС-220кВ «АГПП» филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» г. Астана, приказом Председателя Правления от 17.10.2018 года №172_____

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июня 2019 года_____;

месяц, год

окончание работ февраль 2020 года_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6

фактически, месяц: 9

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный СИГНАЛ-20М	шт	1	1	1	1
Программное обеспечение ОРИОН исп.0,4	компл	1	1	1	1
Персональный компьютер для АРМ Core I 5. 4 Gb RAM. Win 10	компл	1	1	1	1
Преобразователь интерфейсов RS485-RS232 С2000-Ethernet	шт	1	1	1	1
Резервный источник питания на 12В РИП-12-2/7М1	шт	3	3	3	3
Извещатель пожарный тепловой ИП-101-А1	шт	4	4	4	4

Извещатель пожарный комбинированный ИП-212/101-4А1R	шт	66	66	66	66
Извещатель пожарный ручной ИП513-10	шт	5	5	5	5
Световое табло "Выход" Молния-12	шт	4	4	8	8
Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12К	шт	8	8	8	8
шкаф распределительный ШРН-30/2	шт	5	5	5	5
Усилитель мощности Соната-К-120У	шт	3	3	3	3
Центральное устройство оповещения Соната-ПУ	шт	1	1	1	1
Устройство оповещения с микрофоном Соната-К-120М	шт	2	2	2	2
Громкоговоритель рупорный 30 Вт/100В SHS-30T	шт	6	6	6	6
Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-103W	шт	6	6	6	6
Коммутационный шкаф ESTAP 19" 600x600 8U ECO8U66	шт	1	1	1	1
Щит распределительный 300x400	шт	1	1	1	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект разработан на основании нормативных документов, действующих на территории РК.

Конструктивные решения здания и инженерных сетей: Целью данного объекта и основой технического решения проекта является реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на ПС-220кВ «АГПП» филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС», являющихся основой для обеспечения пожарной безопасности.

В рамках данного проекта произведена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на ПС-220кВ «АГПП» филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС» с целью улучшения качества и повышения долговечности устройств пожарной безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Нет

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) в ценах 2018-2019 годов, всего- 118,626 млн. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **79,244 млн. тенге**;

оборудования, инструмента и инвентаря **17,985 млн.тенге**;

прочие **21,397 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 589 164,964 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **79,244 тысяч тенге;**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **407 522,329 тысяч тенге;**

стоимость прочие расходы **58 748,415 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: объект «Реконструкция автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на ПС-220кВ «АГПП» филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС»

принять в эксплуатацию.

Заказчик Алшынбеков Жанабай Жумадилович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ташипова Жанар Асылбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Залиев Феликс Маликович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кудинов Евгений Анатольевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы «24» сәуір
№234 бұйрығымен
бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «29» 04

Тапсырыс беруші «Электр тораптарды басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік қоғамының «Ақмола жүйеаралық электр тораптары» филиалы, Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ., Байқоңыр ауданы, Өндіріс тұрғын ауданы, Үшқоңыр көш. 3/2 ғимараты, БИН 971 241 005 363

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

негізінде:

Сәйкестік туралы декларация 2020 жылғы 23.04. «Мангистауэнергомонтажналадка» ЖШС, Директоры Кудинов Евгений Анатольевич, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 7 Өндірістік аймақ, 69/1 ғимараты

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2020 жылғы 23.04 «АЗИЯ-СЕРТ» ЖШС, сараптамалық жұмыстар және инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыру құқығы бар сарапшы қызмет көрсету түрі: - техникалық қадағалаушы Умбетов Арман Биржанович, сарапшы аттестаты № KZVJE00029039 25 шілде 2017 жыл; Ташипов Рустем Маратович, № KZ90VJE00039490 15 қыркүйек 2017 жыл

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2020 жылғы 23.04. «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» ЖШС. Директоры Залиев Феликс Маликович, құқылы қызмет көрсету түрі: авторлық қадағалау, аттестаты №KZ30VJE00039427, 10 шілде 2018 жыл

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдау үшін берілген дайындығын тексеру: «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭС» филиалы «220кВ «АГПП» ҚС-да адамдарды өрттен хабарлау жүйесі және автоматтандырылған өрт дабыл қаққышты қайта жаңғырту.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

мекенжайы бойынша: Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, «220кВ «АГПП» ҚС .

облысы, қаласы, ауданы, елді мекені

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. **Объектінің құрылысы төмендегі негізінде жүргізілген:**

а) **жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы:** Атбасар қаласы Әкімдігінің «17» сәуір 2000 жыл № 61 шешімі

(шешім шығарған органның атауы)

б) **қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны**: «Ақмола облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, KZ51REA00129737, 15 мамыр 2019 жыл

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **жоба (жобалық-сметалық құжаттама)** «КАЗСПЕЦРЕМОНТ» ЖШС, жұмыс жобасы (шифры) №КзСР-368-Д-2017-АПС2, №КзСР-368-Д-2017-СОП2 «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭС» филиалы «220кВ «АГПП» ҚС-да адамдарды өрттен хабарлау жүйесі және автоматтандырылған өрт дабыл қаққышты қайта жаңғырту

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Электр тораптарды басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» Акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының 17 қазан 2018 жылы . № 172 бұйрығымен **бекітілген**

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. **Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:**

жұмыстардың басталуы маусым 2019 жыл ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ақпан 2020жыл ;

айы, жылы

құрылысты ұйымдастыру нормасы немесе жобасы бойынша, құрылыстың ұзақтығымен: 6 (алты) ай;

нақты, 9 (тоғыз) ай.

3. **Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты, барлық объектілер бойынша**

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен, тұрғын үйлерден басқа) толтырылады:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сигнал-20М күзет пен өртті бақылау және басқару құрылғысы	дана	1	1	1	1
Орион 04 орынд. Бағдарламалық жасақтамасы	жинақ	1	1	1	1
Дербес компьютер АЖС Core I 5. 4 Gb RAM. Win 10	жинақ	1	1	1	1
RS485-RS232 С2000-Ethernet Интерфейс түрлендіргіші	дана	1	1	1	1
Резервтелген қуат көзі РИП-12-2/7М1	дана	3	3	3	3
Жылу өрт хабарлағыш ИП-101-А1	дана	4	4	4	4
Аралас өрт хабарлағыш ИП-212/101-4А1R	дана	66	66	66	66
Қолмен өрт хабарлағыш ИП513-10	дана	5	5	5	5
Жарықты көрсеткіш тақта "Выход" Молния-12	дана	4	4	8	8
Жарық-дыбысты аралас хабарлағыш Маяк-12К	дана	8	8	8	8
Үлестіргіш шкаф ШРН-30/2	дана	5	5	5	5
Қуат күшейткіш Соната-К-120У	дана	3	3	3	3
Орталық ескерту құрылғысы Соната-ПУ	дана	1	1	1	1
Микрофонмен ескерту құрылғысы Соната-К-120М	дана	2	2	2	2
Рупорлы дауыстағыш 30 Вт/100В SHS-30T	дана	6	6	6	6
Қабырғалық дауыстағыш 3 Вт SWS-103W	дана	6	6	6	6
Коммутациялық шкаф ESTAP 19" 600x600 8U ECO8U66	дана	1	1	1	1
Бөліп таратқыш қалқан	дана	1	1	1	1

300х400					

4. **Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі мәліметтермен сипатталады:** Жоба ҚР-дағы қолданыстағы нормативтік құжаттар негізінде жасалды.

Ғимараттар мен инженерлік желілердің конструктивтік шешімдері:

объектінің мақсаты және жобаның техникалық шешімінің негізі болып өртсөндіру негзге алатын «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭС» филиалы «220кВ «АГПП» ҚС-да адамдарды өрттен хабарлау жүйесі және автоматтандырылған өрт дабыл қаққышты қайта жаңғырту болып табылады.

Осы жоба аясында «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭС» филиалы «220кВ «АГПП» ҚС-да адамдарды өрттен хабарлау жүйесі және автоматтандырылған өрт дабыл қаққышты қайта жаңғырту мақсатында өрт қауіпсіздігі құралдарының сапасы мен ұзақ мерзімділігін арттыру қарастырылды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. **Объектіде жобада қарастырылған жабдықтар жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған;**

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған:

Жоқ

7. **Бекітілген жобаның (жобалық-сметалық құжаттама) сметалық құны 2018-2019 жж. бағамен, барлығы – 118,626 млн.теңге, оның ішінде:**

құрылыс-монтаж жұмыстары: - **79,244 млн.теңге;**

жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммалдар: **17,985 млн.теңге;**

тағы басқа **21, 397 млн.теңге.**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 18 540 000,00 теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары құны 4 082 949,49 теңге,

жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммалдар құны 12 088 800,00 теңге;

басқада шығындар құны - 2 368 250,51 теңге;

9. **Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.**

Шешімі: «KEGOC» АҚ «Ақмола ЖЭС» филиалы «220кВ «АГПП» ҚС-да адамдарды өрттен хабарлау жүйесі және автоматтандырылған өрт дабыл қаққышты қайта жаңғырту объектісін
пайдалануға қабылдау.

Тапсырыс беруші Алшынбеков Жанабай Жұмаділұлы
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау Ташиипова Жанар Асылбековна
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Залиев Феликс Маликович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Кудинов Евгений Анатольевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.