Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА-NS-КУРЫЛЫС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Укрепление надземной части 22-х домов (№/160,1/161,1/165,1/167,1/168,1/180,1/130,1/131,1/133,1/135,1/136,1/150,1/151,1/155,1/172,1/173,1/174,1/156,1/153,1/148,1/158,1/171),расположенные по адресу: г.Алматы,Алатауского района,микрорайон Зердели**

(наименование, адрес)

Объект : **г.Алматы,Алатауского района,микрорайон Зердели**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **20.09.2022 года**

Акт выполненных работ

за **июнь 2023** (месяц, год) на **2-1 Ремонтные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. д.1/130										
1	1	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,2176	822,22 792,71	0 0	1823 1758	0 0	65	1266 247	3336	
2	2	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	4,28736	3958,74 3159,32	6,76 3,27	16972 13545	29 14	3398	9763 2139	28874	
3	3	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,857472	10936,44 479,68	14,51 6,21	9378 411	12 5	8954	300 774	10452	
4	4	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	7,392	598,29 598,29	0 0	4423 4423	0 0	0	3052 598	8072	
5	5	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	7,392	478,01 478,01	0 0	3534 3534	0 0	0	3286 546	7365	
6	6	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	7,392	1445,21 1332,58	108,81 43,93	10683 9850	804 325	28	9565 1620	21868	
7	7	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	7,392	135,24 123,18	12,06 0	1000 911	89 0	0	628 130	1758	
8	8	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	7,392	1812,47 1812,47	0 0	13398 13398	0 0	0	9244 1811	24454	
9	9	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	2,9568	5356		15837		15837	1267	17104	
10	10	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	7,392	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	271693 189459	41860 4226	40375	162696 34751	469141	
11	11	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	7,392	22680		167651		167651	13412	181063	
12	12	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	14,784	9430		139413		139413	11153	150566	
13	13	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	2,9568	598,29 598,29	0 0	1769 1769	0 0	0	1221 239	3229	
14	14	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		2,9568	478,01	0	1413	0	0	1314	2946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ стен (без вычета проемов)			478,01	0	1413	0		218		
15	15	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		2,9568	1445,21	108,81	4273	322	11	3826	8747	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	3940	130		648		
16	16	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		2,9568	135,24	12,06	400	36	0	251	703	
				$м^2$		123,18	0	364	0		52		
17	17	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		2,9568	1812,47	0	5359	0	0	3698	9781	
				$м^2$		1812,47	0	5359	0		725		
18	18	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,18272	5356		6335		6335		6841	
				кг							507		
19	19	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		2,9568	36755,06	5662,81	108677	16744	16150	65078	187656	
				$м^2$		25630,34	571,75	75784	1691		13901		
20	20	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		2,9568	22680		67060		67060		72425	
				$м^2$							5365		
21	21	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		5,9136	9430		55765		55765		60226	
				кг							4461		
22	22	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		2,9568	7544,3	146,46	22307	433	17458	3319	27677	
				$м^2$		1493,65	65,58	4416	194		2050		
			Итого по разделу: 1. д.1/130									1304284	
			Раздел: 2. д.1/131										
23	23	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		4,4352	822,22	0	3647	0	131	2531	6672	
				м трещин		792,71	0	3516	0		494		
24	24	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков		12,5664	3958,74	6,76	49747	85	9961	28614	84630	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	39701	41		6269		
25	25	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		2,51328	10936,44	14,51	27486	37	26244	879	30635	
				м		479,68	6,21	1206	16		2269		
26	26	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		3,696	598,29	0	2211	0	0	1526	4036	
				$м^2$		598,29	0	2211	0		299		
27	27	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		3,696	478,01	0	1767	0	0	1643	3683	
			$м^2$ стен (без вычета проемов)			478,01	0	1767	0		273		
28	28	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		3,696	1445,21	108,81	5341	402	14	4782	10934	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	4925	162		810		
29	29	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		3,696	135,24	12,06	500	45	0	314	879	
				$м^2$		123,18	0	455	0		65		
30	30	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		3,696	1812,47	0	6699	0	0	4622	12227	
				$м^2$		1812,47	0	6699	0		906		
31	31	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,4784	5356		7918		7918		8552	
				кг							633		
32	32	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		3,696	36755,06	5662,81	135847	20930	20187	81348	234570	
				$м^2$		25630,34	571,75	94730	2113		17376		
33	33	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		3,696	22680		83825		83825		90531	
				$м^2$							6706		
34	34	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		7,392	9430		69707		69707		75283	
				кг							5577		
35	35	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		6,94848	598,29	0	4157	0	0	2869	7588	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		598,29	0	4157	0		562		
36	36	E11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		6,94848	478,01	0	3321	0	0	3089	6923	
			$м^2$ стен (без вычета проемов)			478,01	0	3321	0		513		
37	37	E11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		6,94848	1445,21	108,81	10042	756	27	8991	20555	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	9259	305		1523		
38	38	E11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		6,94848	135,24	12,06	940	84	0	591	1653	
				$м^2$		123,18	0	856	0		122		
39	39	E11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		6,94848	1812,47	0	12594	0	0	8690	22986	
				$м^2$		1812,47	0	12594	0		1703		
40	40	C1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,779392	5356		14886		14886		16077	
				кг							1191		
41	41	E11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		6,94848	36755,06	5662,81	255392	39348	37952	152934	440992	
				$м^2$		25630,34	571,75	178092	3973		32666		
42	42	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		6,94848	22680		157592		157592		170199	
				$м^2$							12607		
43	43	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		13,89696	9430		131048		131048		141532	
				кг							10484		
44	44	E12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		5,9136	7544,3	146,46	44614	866	34915	6639	55353	
				$м^2$		1493,65	65,58	8833	388		4100		
			Итого по разделу: 2. л.1/131									1446490	
			Раздел: 3. л.1/133										
45	45	E12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		2,51328	822,22	0	2067	0	74	1434	3781	
				м трещин		792,71	0	1992	0		280		
46	46	E12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		3,696	3958,74	6,76	14632	25	2930	8416	24892	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	11677	12		1844		
47	47	E12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		0,7392	10936,44	14,51	8084	11	7719	259	9010	
				м		479,68	6,21	355	5		667		
48	48	E11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		9,6096	598,29	0	5749	0	0	3967	10494	
				$м^2$		598,29	0	5749	0		777		
49	49	E11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		9,6096	478,01	0	4594	0	0	4272	9575	
			$м^2$ стен (без вычета проемов)			478,01	0	4594	0		709		
50	50	E11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		9,6096	1445,21	108,81	13888	1046	37	12434	28428	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	12806	422		2106		
51	51	E11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		9,6096	135,24	12,06	1300	116	0	817	2286	
				$м^2$		123,18	0	1184	0		169		
52	52	E11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		9,6096	1812,47	0	17417	0	0	12018	31790	
				$м^2$		1812,47	0	17417	0		2355		
53	53	C1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,84384	5356		20588		20588		22235	
				кг							1647		
54	54	E11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		9,6096	36755,06	5662,81	353201	54417	52487	211505	609883	
				$м^2$		25630,34	571,75	246297	5494		45177		
55	55	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		9,6096	22680		217946		217946		235381	
				$м^2$							17436		
56	56	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		19,2192	9430		181237		181237		195736	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							14499		
57	57	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		4,13952	598,29	0	2477	0	0	1709	4520	
				м²		598,29	0	2477	0		335		
58	58	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		4,13952	478,01	0	1979	0	0	1840	4124	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	1979	0		305		
59	59	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		4,13952	1445,21	108,81	5982	450	16	5356	12246	
				м² покрытия		1332,58	43,93	5516	182		907		
60	60	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		4,13952	135,24	12,06	560	50	0	352	985	
				м²		123,18	0	510	0		73		
61	61	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		4,13952	1812,47	0	7503	0	0	5177	13694	
				м²		1812,47	0	7503	0		1014		
62	62	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,655808	5356		8868		8868		9578	
				кг							709		
63	63	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		4,13952	36755,06	5662,81	152148	23441	22610	91110	262719	
				м²		25630,34	571,75	106097	2367		19461		
64	64	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		4,13952	22680		93884		93884		101395	
				м²							7511		
65	65	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		8,27904	9430		78071		78071		84317	
				кг							6246		
66	66	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		8,8704	7544,3	146,46	66921	1299	52372	9958	83030	
				м²		1493,65	65,58	13249	582		6150		
			Итого по разделу: 3. д.1/133									1760098	
			Раздел: 4. д.1/135										
67	67	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		3,99168	822,22	0	3282	0	118	2278	6005	
				м трещин		792,71	0	3164	0		445		
68	68	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		6,35712	3958,74	6,76	25166	43	5039	14476	42813	
				м² стенки		3159,32	3,27	20084	21		3171		
69	69	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,271424	10936,44	14,51	13905	18	13276	445	15498	
				м		479,68	6,21	610	8		1148		
70	70	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		3,25248	598,29	0	1946	0	0	1343	3552	
				м²		598,29	0	1946	0		263		
71	71	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		3,25248	478,01	0	1555	0	0	1446	3241	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	1555	0		240		
72	72	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		3,25248	1445,21	108,81	4701	354	12	4208	9622	
				м² покрытия		1332,58	43,93	4334	143		713		
73	73	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		3,25248	135,24	12,06	440	39	0	276	774	
				м²		123,18	0	401	0		57		
74	74	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		3,25248	1812,47	0	5895	0	0	4068	10759	
				м²		1812,47	0	5895	0		797		
75	75	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,300992	5356		6968		6968		7526	
				кг							558		
76	76	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		3,25248	36755,06	5662,81	119545	18418	17765	71586	206422	
				м²		25630,34	571,75	83362	1860		15290		
77	77	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		3,25248	22680		73766		73766		79668	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
78	78	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500								5901		
				кг	6,50496	9430		61342		61342		66249	
79	79	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности								4907		
					6,94848	598,29	0	4157	0	0	2869	7588	
				$м^2$		598,29	0	4157	0		562		
80	80	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов										
					6,94848	478,01	0	3321	0	0	3089	6923	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	3321	0		513		
81	81	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка										
					6,94848	1445,21	108,81	10042	756	27	8991	20555	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	9259	305		1523		
82	82	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание										
					6,94848	135,24	12,06	940	84	0	591	1653	
				$м^2$		123,18	0	856	0		122		
83	83	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой										
					6,94848	1812,47	0	12594	0	0	8690	22986	
				$м^2$		1812,47	0	12594	0		1703		
84	84	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,779392	5356		14886		14886		16077	
				кг							1191		
85	85	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком										
					6,94848	36755,06	5662,81	255392	39348	37952	152934	440992	
				$м^2$		25630,34	571,75	178092	3973		32666		
86	86	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB										
					6,94848	22680		157592		157592		170199	
				$м^2$							12607		
87	87	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500										
					13,89696	9430		131048		131048		141532	
				кг							10484		
88	88	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест										
					8,8704	7544,3	146,46	66921	1299	52372	9958	83030	
				$м^2$		1493,65	65,58	13249	582		6150		
			Итого по разделу: 4. д.1/135									1363665	
			Раздел: 5. д.1/139										
89	89	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором										
					2,2176	822,22	0	1823	0	65	1266	3336	
				м трещин		792,71	0	1758	0		247		
90	90	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков										
					8,8704	3958,74	6,76	35116	60	7031	20198	59739	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	28024	29		4425		
91	91	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами										
					1,77408	10936,44	14,51	19402	26	18525	621	21625	
				м		479,68	6,21	851	11		1602		
92	92	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности										
					3,696	598,29	0	2211	0	0	1526	4036	
				$м^2$		598,29	0	2211	0		299		
93	93	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов										
					3,696	478,01	0	1767	0	0	1643	3683	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	1767	0		273		
94	94	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка										
					3,696	1445,21	108,81	5341	402	14	4782	10934	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	4925	162		810		
95	95	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание										
					3,696	135,24	12,06	500	45	0	314	879	
				$м^2$		123,18	0	455	0		65		
96	96	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой										
					3,696	1812,47	0	6699	0	0	4622	12227	
				$м^2$		1812,47	0	6699	0		906		
97	97	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,4784	5356		7918		7918		8552	
				кг							633		
98	98	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком										
					3,696	36755,06	5662,81	135847	20930	20187	81348	234570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		25630,34	571,75	94730	2113		17376		
99	99	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		3,696	22680		83825		83825		90531	
				$м^2$							6706		
100	100	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		7,392	9430		69707		69707		75283	
				кг							5577		
101	101	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		2,9568	598,29	0	1769	0	0	1221	3229	
				$м^2$		598,29	0	1769	0		239		
102	102	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		2,9568	478,01	0	1413	0	0	1314	2946	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	1413	0		218		
103	103	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		2,9568	1445,21	108,81	4273	322	11	3826	8747	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	3940	130		648		
104	104	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		2,9568	135,24	12,06	400	36	0	251	703	
				$м^2$		123,18	0	364	0		52		
105	105	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		2,9568	1812,47	0	5359	0	0	3698	9781	
				$м^2$		1812,47	0	5359	0		725		
106	106	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,18272	5356		6335		6335		6841	
				кг							507		
107	107	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		2,9568	36755,06	5662,81	108677	16744	16150	65078	187656	
				$м^2$		25630,34	571,75	75784	1691		13901		
108	108	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		2,9568	22680		67060		67060		72425	
				$м^2$							5365		
109	109	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		5,9136	9430		55765		55765		60226	
				кг							4461		
110	110	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		2,2176	7544,3	146,46	16730	325	13093	2490	20757	
				$м^2$		1493,65	65,58	3312	145		1538		
			Итого по разделу: 5. д.1/139									898706	
			Раздел: 6. д.1/141										
111	111	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		2,66112	822,22	0	2188	0	79	1519	4004	
				м трещин		792,71	0	2110	0		297		
112	112	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		7,392	3958,74	6,76	29263	50	5859	16832	49783	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	23354	24		3688		
113	113	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,331496	10936,44	14,51	14562	19	13904	466	16230	
				м		479,68	6,21	639	8		1202		
114	114	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		5,9136	598,29	0	3538	0	0	2441	6458	
				$м^2$		598,29	0	3538	0		478		
115	115	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		5,9136	478,01	0	2827	0	0	2629	5892	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	2827	0		436		
116	116	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		5,9136	1445,21	108,81	8546	643	23	7652	17494	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	7880	260		1296		
117	117	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		5,9136	135,24	12,06	800	71	0	503	1407	
				$м^2$		123,18	0	728	0		104		
118	118	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		5,9136	1812,47	0	10718	0	0	7396	19563	
				$м^2$		1812,47	0	10718	0		1449		
119	119	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		2,36544	5356		12669		12669		13683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							1014		
120	120	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		5,9136	36755,06	5662,81	217355	33488	32299	130157	375313	
				м²		25630,34	571,75	151568	3381		27801		
121	121	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		5,9136	22680		134120		134120		144850	
				м²							10730		
122	122	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		11,8272	9430		111530		111530		120453	
				кг							8922		
123	123	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		2,9568	598,29	0	1769	0	0	1221	3229	
				м²		598,29	0	1769	0		239		
124	124	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		2,9568	478,01	0	1413	0	0	1314	2946	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	1413	0		218		
125	125	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		2,9568	1445,21	108,81	4273	322	11	3826	8747	
				м² покрытия		1332,58	43,93	3940	130		648		
126	126	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		2,9568	135,24	12,06	400	36	0	251	703	
				м²		123,18	0	364	0		52		
127	127	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		2,9568	1812,47	0	5359	0	0	3698	9781	
				м²		1812,47	0	5359	0		725		
128	128	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,18272	5356		6335		6335		6841	
				кг							507		
129	129	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		2,9568	36755,06	5662,81	108677	16744	16150	65078	187656	
				м²		25630,34	571,75	75784	1691		13901		
130	130	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		2,9568	22680		67060		67060		72425	
				м²							5365		
131	131	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		5,9136	9430		55765		55765		60226	
				кг							4461		
132	132	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		5,9136	7544,3	146,46	44614	866	34915	6639	55353	
				м²		1493,65	65,58	8833	388		4100		
			Итого по разделу: 6. д.1/141									1183037	
			Раздел: 7. д.1/142										
133	133	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		2,2176	822,22	0	1823	0	65	1266	3336	
				м трещин		792,71	0	1758	0		247		
134	134	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков		3,696	3958,74	6,76	14632	25	2930	8416	24892	
				м² стенки		3159,32	3,27	11677	12		1844		
135	135	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		0,616	10936,44	14,51	6737	9	6432	216	7509	
				м		479,68	6,21	296	4		556		
136	136	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		2,9568	598,29	0	1769	0	0	1221	3229	
				м²		598,29	0	1769	0		239		
137	137	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		2,9568	478,01	0	1413	0	0	1314	2946	
				м² стен (без вычета проемов)		478,01	0	1413	0		218		
138	138	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		2,9568	1445,21	108,81	4273	322	11	3826	8747	
				м² покрытия		1332,58	43,93	3940	130		648		
139	139	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		2,9568	135,24	12,06	400	36	0	251	703	
				м²		123,18	0	364	0		52		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	140	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	2,9568	1812,47 1812,47	0 0	5359 5359	0 0	0	3698 725	9781	
141	141	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,18272	5356		6335		6335	507	6841	
142	142	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	2,9568	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	108677 75784	16744 1691	16150	65078 13901	187656	
143	143	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	2,9568	22680		67060		67060	5365	72425	
144	144	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	5,9136	9430		55765		55765	4461	60226	
145	145	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	4,4352	7544,3 1493,65	146,46 65,58	33460 6625	649 291	26186	4979 3075	41515	
			Итого по разделу: 7. д.1/142									429805	
			Раздел: 8. д.1/144										
146	146	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	5,1744	822,22 792,71	0 0	4255 4102	0 0	153	2953 577	7784	
147	147	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	8,8704	3958,74 3159,32	6,76 3,27	35116 28024	60 29	7031	20198 4425	59739	
148	148	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,361326	10936,44 479,68	14,51 6,21	14888 653	20 8	14215	476 1229	16593	
149	149	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	15,5232	598,29 598,29	0 0	9287 9287	0 0	0	6408 1256	16951	
150	150	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	15,5232	478,01 478,01	0 0	7420 7420	0 0	0	6901 1146	15467	
151	151	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	15,5232	1445,21 1332,58	108,81 43,93	22434 20686	1689 682	59	20086 3402	45922	
152	152	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	15,5232	135,24 123,18	12,06 0	2099 1912	187 0	0	1319 274	3692	
153	153	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	15,5232	1812,47 1812,47	0 0	28135 28135	0 0	0	19413 3804	51353	
154	154	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	6,20928	5356		33257		33257	2661	35917	
155	155	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	15,5232	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	570556 397865	87905 8875	84786	341662 72978	985196	
156	156	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	15,5232	22680		352066		352066	28165	380231	
157	157	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	31,0464	9430		292768		292768	23421	316189	
158	158	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	5,1744	598,29 598,29	0 0	3096 3096	0 0	0	2136 419	5650	
159	159	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	5,1744	478,01 478,01	0 0	2473 2473	0 0	0	2300 382	5155	
160	160	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	5,1744	1445,21 1332,58	108,81 43,93	7478 6895	563 227	20	6695 1134	15307	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	161	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	5,1744	135,24 123,18	12,06 0	700 637	62 0	0	440 91	1231	
162	162	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	5,1744	1812,47 1812,47	0 0	9378 9378	0 0	0	6471 1268	17118	
163	163	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	2,06976	5356		11086		11086	887	11973	
164	164	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	5,1744	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	190185 132622	29302 2958	28262	113887 24326	328399	
165	165	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	5,1744	22680		117355		117355	9388	126744	
166	166	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	10,3488	9430		97589		97589	7807	105396	
167	167	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	5,9136	7544,3 1493,65	146,46 65,58	44614 8833	866 388	34915	6639 4100	55353	
			Итого по разделу: 8. д.1/144									2607361	
			Раздел: 9. д.1/150										
168	168	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	3,40032	822,22 792,71	0 0	2796 2695	0 0	100	1941 379	5115	
169	169	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	5,02656	3958,74 3159,32	6,76 3,27	19899 15881	34 16	3984	11446 2508	33852	
170	170	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,771418	10936,44 479,68	14,51 6,21	8437 370	11 5	8055	270 696	9403	
171	171	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	10,79232	598,29 598,29	0 0	6457 6457	0 0	0	4455 873	11785	
172	172	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	10,79232	478,01 478,01	0 0	5159 5159	0 0	0	4798 796	10753	
173	173	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	10,79232	1445,21 1332,58	108,81 43,93	15597 14382	1174 474	41	13964 2365	31926	
174	174	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	10,79232	135,24 123,18	12,06 0	1460 1329	130 0	0	917 190	2567	
175	175	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	10,79232	1812,47 1812,47	0 0	19561 19561	0 0	0	13497 2645	35702	
176	176	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	4,316928	5356		23121		23121	1850	24971	
177	177	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	10,79232	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	396672 276611	61115 6171	58947	237536 50737	684945	
178	178	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	10,79232	22680		244770		244770	19582	264351	
179	179	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	21,58464	9430		203543		203543	16283	219827	
180	180	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	4,58304	598,29 598,29	0 0	2742 2742	0 0	0	1892 371	5005	
181	181	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	4,58304	478,01 478,01	0 0	2191 2191	0 0	0	2037 338	4566	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	182	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	4,58304	1445,21 1332,58	108,81 43,93	6624 6107	499 201	17	5930 1004	13558	
183	183	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	4,58304	135,24 123,18	12,06 0	620 565	55 0	0	390 81	1090	
184	184	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	4,58304	1812,47 1812,47	0 0	8307 8307	0 0	0	5732 1123	15161	
185	185	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,833216	5356		9819		9819	785	10604	
186	186	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	4,58304	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	168450 117465	25953 2620	25032	100872 21546	290867	
187	187	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	4,58304	22680		103943		103943	8315	112259	
188	188	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	9,16608	9430		86436		86436	6915	93351	
			Итого по разделу: 9. д.1/150									1881658	
			Раздел: 10. д.1/151										
189	189	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,306304	822,22 792,71	0 0	1896 1828	0 0	68	1316 257	3470	
190	190	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	13,3056	3958,74 3159,32	6,76 3,27	52673 42037	90 43	10547	30298 6638	89609	
191	191	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	2,041989	10936,44 479,68	14,51 6,21	22332 979	30 13	21323	714 1844	24890	
192	192	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	10,3488	598,29 598,29	0 0	6192 6192	0 0	0	4272 837	11301	
193	193	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	10,3488	478,01 478,01	0 0	4947 4947	0 0	0	4601 764	10311	
194	194	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	10,3488	1445,21 1332,58	108,81 43,93	14956 13791	1126 455	39	13390 2268	30614	
195	195	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	10,3488	135,24 123,18	12,06 0	1400 1275	125 0	0	880 182	2461	
196	196	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	10,3488	1812,47 1812,47	0 0	18757 18757	0 0	0	12942 2536	34235	
197	197	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	4,13952	5356		22171		22171	1774	23945	
198	198	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	10,3488	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	380371 265243	58603 5917	56524	227775 48652	656797	
199	199	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	10,3488	22680		234711		234711	18777	253488	
200	200	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	20,6976	9430		195178		195178	15614	210793	
201	201	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	6,20928	7544,3 1493,65	146,46 65,58	46845 9274	909 407	36661	6971 4305	58121	
			Итого по разделу: 10. д.1/151									1410035	
			Раздел: 11. д.1/155										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	202	E12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,66112	822,22 792,71	0 0	2188 2110	0 0	79	1519 297	4004	
203	203	E12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	5,9136	3958,74 3159,32	6,76 3,27	23410 18683	40 19	4687	13466 2950	39826	
204	204	E12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,9075506	10936,44 479,68	14,51 6,21	9925 435	13 6	9477	318 819	11062	
205	205	E11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	4,13952	598,29 598,29	0 0	2477 2477	0 0	0	1709 335	4520	
206	206	E11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	4,13952	478,01 478,01	0 0	1979 1979	0 0	0	1840 305	4124	
207	207	E11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	4,13952	1445,21 1332,58	108,81 43,93	5982 5516	450 182	16	5356 907	12246	
208	208	E11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	4,13952	135,24 123,18	12,06 0	560 510	50 0	0	352 73	985	
209	209	E11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	4,13952	1812,47 1812,47	0 0	7503 7503	0 0	0	5177 1014	13694	
210	210	C1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,655808	5356		8868		8868	709	9578	
211	211	E11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	4,13952	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	152148 106097	23441 2367	22610	91110 19461	262719	
212	212	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	4,13952	22680		93884		93884	7511	101395	
213	213	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	8,27904	9430		78071		78071	6246	84317	
214	214	E12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	4,4352	7544,3 1493,65	146,46 65,58	33460 6625	649 291	26186	4979 3075	41515	
			Итого по разделу: 11. д.1/155									589985	
			Раздел: 12. д.1/160										
215	215	E12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,2176	822,22 792,71	0 0	1823 1758	0 0	65	1266 247	3336	
216	216	E12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	3,696	3958,74 3159,32	6,76 3,27	14632 11677	25 12	2930	8416 1844	24892	
217	217	E12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,5672191	10936,44 479,68	14,51 6,21	6203 272	8 4	5923	198 512	6914	
218	218	E11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	5,1744	598,29 598,29	0 0	3096 3096	0 0	0	2136 419	5650	
219	219	E11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	5,1744	478,01 478,01	0 0	2473 2473	0 0	0	2300 382	5155	
220	220	E11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	5,1744	1445,21 1332,58	108,81 43,93	7478 6895	563 227	20	6695 1134	15307	
221	221	E11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	5,1744	135,24 123,18	12,06 0	700 637	62 0	0	440 91	1231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	222	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	5,1744	1812,47 1812,47	0 0	9378 9378	0 0	0	6471 1268	17118	
223	223	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	2,06976	5356		11086		11086	887	11973	
224	224	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	5,1744	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	190185 132622	29302 2958	28262	113887 24326	328399	
225	225	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	5,1744	22680		117355		117355	9388	126744	
226	226	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	10,3488	9430		97589		97589	7807	105396	
227	227	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	4,58304	598,29 598,29	0 0	2742 2742	0 0	0	1892 371	5005	
228	228	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	4,58304	478,01 478,01	0 0	2191 2191	0 0	0	2037 338	4566	
229	229	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	4,58304	1445,21 1332,58	108,81 43,93	6624 6107	499 201	17	5930 1004	13558	
230	230	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	4,58304	135,24 123,18	12,06 0	620 565	55 0	0	390 81	1090	
231	231	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	4,58304	1812,47 1812,47	0 0	8307 8307	0 0	0	5732 1123	15161	
232	232	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,833216	5356		9819		9819	785	10604	
233	233	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	4,58304	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	168450 117465	25953 2620	25032	100872 21546	290867	
234	234	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	4,58304	22680		103943		103943	8315	112259	
235	235	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	9,16608	9430		86436		86436	6915	93351	
236	236	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	2,2176	7544,3 1493,65	146,46 65,58	16730 3312	325 145	13093	2490 1538	20757	
			Итого по разделу: 12. д.1/160									1219333	
			Раздел: 13. д.1/161										
237	237	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,2176	822,22 792,71	0 0	1823 1758	0 0	65	1266 247	3336	
238	238	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	5,02656	3958,74 3159,32	6,76 3,27	19899 15881	34 16	3984	11446 2508	33852	
239	239	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,771418	10936,44 479,68	14,51 6,21	8437 370	11 5	8055	270 696	9403	
240	240	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	10,79232	598,29 598,29	0 0	6457 6457	0 0	0	4455 873	11785	
241	241	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	10,79232	478,01 478,01	0 0	5159 5159	0 0	0	4798 796	10753	
242	242	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	10,79232	1445,21 1332,58	108,81 43,93	15597 14382	1174 474	41	13964 2365	31926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	243	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	10,79232	135,24 123,18	12,06 0	1460 1329	130 0	0	917 190	2567	
244	244	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	10,79232	1812,47 1812,47	0 0	19561 19561	0 0	0	13497 2645	35702	
245	245	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	4,316928	5356		23121		23121	1850	24971	
246	246	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	10,79232	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	396672 276611	61115 6171	58947	237536 50737	684945	
247	247	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	10,79232	22680		244770		244770	19582	264351	
248	248	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	21,58464	9430		203543		203543	16283	219827	
249	249	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	8,8704	598,29 598,29	0 0	5307 5307	0 0	0	3662 717	9686	
250	250	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	8,8704	478,01 478,01	0 0	4240 4240	0 0	0	3943 655	8838	
251	251	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	8,8704	1445,21 1332,58	108,81 43,93	12820 11821	965 390	34	11478 1944	26241	
252	252	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	8,8704	135,24 123,18	12,06 0	1200 1093	107 0	0	754 156	2110	
253	253	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	8,8704	1812,47 1812,47	0 0	16077 16077	0 0	0	11093 2174	29344	
254	254	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	3,54816	5356		19004		19004	1520	20524	
255	255	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	8,8704	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	326032 227351	50231 5072	48449	195235 41701	562969	
256	256	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	8,8704	22680		201181		201181	16094	217275	
257	257	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	17,7408	9430		167296		167296	13384	180679	
258	258	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	4,4352	7544,3 1493,65	146,46 65,58	33460 6625	649 291	26186	4979 3075	41515	
			Итого по разделу: 13. д.1/161									2432599	
			Раздел: 14. д.1/165										
259	259	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	3,25248	822,22 792,71	0 0	2674 2578	0 0	96	1856 363	4893	
260	260	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	8,8704	3958,74 3159,32	6,76 3,27	35116 28024	60 29	7031	20198 4425	59739	
261	261	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,361326	10936,44 479,68	14,51 6,21	14888 653	20 8	14215	476 1229	16593	
262	262	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	5,9136	598,29 598,29	0 0	3538 3538	0 0	0	2441 478	6458	
263	263	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	5,9136	478,01 478,01	0 0	2827 2827	0 0	0	2629 436	5892	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	264	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	5,9136	1445,21	108,81	8546	643	23	7652	17494	
						1332,58	43,93	7880	260		1296		
265	265	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	5,9136	135,24	12,06	800	71	0	503	1407	
						123,18	0	728	0		104		
266	266	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	5,9136	1812,47	0	10718	0	0	7396	19563	
						1812,47	0	10718	0		1449		
267	267	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	2,36544	5356		12669		12669		13683	
											1014		
268	268	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	5,9136	36755,06	5662,81	217355	33488	32299	130157	375313	
						25630,34	571,75	151568	3381		27801		
269	269	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	5,9136	22680		134120		134120		144850	
											10730		
270	270	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	11,8272	9430		111530		111530		120453	
											8922		
271	271	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	м²	2,9568	7544,3	146,46	22307	433	17458	3319	27677	
						1493,65	65,58	4416	194		2050		
			Итого по разделу: 14. д.1/165									814015	
			Раздел: 15. д.1/167										
272	272	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	1,03488	822,22	0	851	0	31	591	1557	
						792,71	0	820	0		115		
273	273	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	м² стенки	9,6096	3958,74	6,76	38042	65	7617	21882	64717	
						3159,32	3,27	30360	31		4794		
274	274	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,4747698	10936,44	14,51	16129	21	15400	516	17976	
						479,68	6,21	707	9		1332		
275	275	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	2,2176	598,29	0	1327	0	0	915	2421	
						598,29	0	1327	0		179		
276	276	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	2,2176	478,01	0	1060	0	0	986	2209	
						478,01	0	1060	0		164		
277	277	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	м² покрытия	2,2176	1445,21	108,81	3205	241	8	2869	6560	
						1332,58	43,93	2955	97		486		
278	278	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	м²	2,2176	135,24	12,06	300	27	0	188	527	
						123,18	0	273	0		39		
279	279	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	м²	2,2176	1812,47	0	4019	0	0	2773	7336	
						1812,47	0	4019	0		543		
280	280	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	0,88704	5356		4751		4751		5131	
											380		
281	281	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	м²	2,2176	36755,06	5662,81	81508	12558	12112	48809	140742	
						25630,34	571,75	56838	1268		10425		
282	282	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	м²	2,2176	22680		50295		50295		54319	
											4024		
283	283	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	4,4352	9430		41824		41824		45170	
											3346		
284	284	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	м²	9,90528	598,29	0	5926	0	0	4089	10817	
						598,29	0	5926	0		801		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	285	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		9,90528	478,01	0	4735	0	0	4403	9869	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	4735	0		731		
286	286	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		9,90528	1445,21	108,81	14315	1078	38	12817	29302	
				м² покрытия		1332,58	43,93	13200	435		2171		
287	287	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		9,90528	135,24	12,06	1340	119	0	842	2356	
				м²		123,18	0	1220	0		175		
288	288	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		9,90528	1812,47	0	17953	0	0	12388	32768	
				м²		1812,47	0	17953	0		2427		
289	289	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,962112	5356		21221		21221		22919	
				кг							1698		
290	290	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		9,90528	36755,06	5662,81	364069	56092	54102	218013	628649	
				м²		25630,34	571,75	253876	5663		46567		
291	291	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		9,90528	22680		224652		224652		242624	
				м²							17972		
292	292	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		19,81056	9430		186814		186814		201759	
				кг							14945		
293	293	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		22,176	7544,3	146,46	167302	3248	130931	24896	207574	
				м²		1493,65	65,58	33123	1454		15376		
			Итого по разделу: 15. д.1/167									1737303	
			Раздел: 16. д.1/168										
294	294	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		1,77408	822,22	0	1459	0	52	1013	2669	
				м трещин		792,71	0	1406	0		198		
295	295	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков		5,47008	3958,74	6,76	21655	37	4336	12456	36839	
				м² стенки		3159,32	3,27	17282	18		2729		
296	296	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		0,8394844	10936,44	14,51	9181	12	8766	294	10233	
				м		479,68	6,21	403	5		758		
297	297	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности		8,1312	598,29	0	4865	0	0	3357	8879	
				м²		598,29	0	4865	0		658		
298	298	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов		8,1312	478,01	0	3887	0	0	3615	8102	
			м² стен (без вычета проемов)			478,01	0	3887	0		600		
299	299	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		8,1312	1445,21	108,81	11751	885	31	10521	24054	
				м² покрытия		1332,58	43,93	10835	357		1782		
300	300	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание		8,1312	135,24	12,06	1100	98	0	691	1934	
				м²		123,18	0	1002	0		143		
301	301	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		8,1312	1812,47	0	14738	0	0	10169	26899	
				м²		1812,47	0	14738	0		1993		
302	302	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		3,25248	5356		17420		17420		18814	
				кг							1394		
303	303	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		8,1312	36755,06	5662,81	298863	46045	44412	178966	516055	
				м²		25630,34	571,75	208405	4649		38226		
304	304	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		8,1312	22680		184416		184416		199169	
				м²							14753		
305	305	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		16,2624	9430		153354		153354		165623	
				кг							12268		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
306	306	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	2,66112	598,29 598,29	0 0	1592 1592	0 0	0	1099 215	2906	
307	307	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	2,66112	478,01 478,01	0 0	1272 1272	0 0	0	1183 196	2651	
308	308	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	2,66112	1445,21 1332,58	108,81 43,93	3846 3546	290 117	10	3443 583	7872	
309	309	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	2,66112	135,24 123,18	12,06 0	360 328	32 0	0	226 47	633	
310	310	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	2,66112	1812,47 1812,47	0 0	4823 4823	0 0	0	3328 652	8803	
311	311	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,064448	5356		5701		5701	456	6157	
312	312	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	2,66112	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	97810 68205	15069 1522	14535	58571 12510	168891	
313	313	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	2,66112	22680		60354		60354	4828	65183	
314	314	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	5,32224	9430		50189		50189	4015	54204	
315	315	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	2,9568	7544,3 1493,65	146,46 65,58	22307 4416	433 194	17458	3319 2050	27677	
			Итого по разделу: 16. л.1/168									1364247	
			Раздел: 17. л.1/170										
316	316	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	3,25248	822,22 792,71	0 0	2674 2578	0 0	96	1856 363	4893	
317	317	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	3,84384	3958,74 3159,32	6,76 3,27	15217 12144	26 13	3047	8753 1917	25887	
318	318	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,5899079	10936,44 479,68	14,51 6,21	6451 283	9 4	6160	206 533	7190	
319	319	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	8,8704	598,29 598,29	0 0	5307 5307	0 0	0	3662 717	9686	
320	320	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	8,8704	478,01 478,01	0 0	4240 4240	0 0	0	3943 655	8838	
321	321	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	8,8704	1445,21 1332,58	108,81 43,93	12820 11821	965 390	34	11478 1944	26241	
322	322	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	8,8704	135,24 123,18	12,06 0	1200 1093	107 0	0	754 156	2110	
323	323	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	8,8704	1812,47 1812,47	0 0	16077 16077	0 0	0	11093 2174	29344	
324	324	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	3,54816	5356		19004		19004	1520	20524	
325	325	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	8,8704	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	326032 227351	50231 5072	48449	195235 41701	562969	
326	326	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	8,8704	22680		201181		201181	16094	217275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
327	327	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	17,7408	9430		167296		167296		180679	
											13384		
328	328	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	4,73088	598,29	0	2830	0	0	1953	5166	
						598,29	0	2830	0		383		
329	329	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	4,73088	478,01	0	2261	0	0	2103	4714	
						478,01	0	2261	0		349		
330	330	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	4,73088	1445,21	108,81	6837	515	18	6121	13995	
						1332,58	43,93	6304	208		1037		
331	331	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	4,73088	135,24	12,06	640	57	0	402	1125	
						123,18	0	583	0		83		
332	332	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	4,73088	1812,47	0	8575	0	0	5916	15650	
						1812,47	0	8575	0		1159		
333	333	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,892352	5356		10135		10135		10946	
											811		
334	334	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	4,73088	36755,06	5662,81	173884	26790	25840	104125	300250	
						25630,34	571,75	121254	2705		22241		
335	335	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	4,73088	22680		107296		107296		115880	
											8584		
336	336	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	9,46176	9430		89224		89224		96362	
											7138		
337	337	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	36,96	7544,3	146,46	278837	5413	218219	41493	345957	
						1493,65	65,58	55205	2424		25627		
			Итого по разделу: 17. д.1/170									2005682	
			Раздел: 18. д.1/172										
338	338	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	2,2176	822,22	0	1823	0	65	1266	3336	
						792,71	0	1758	0		247		
339	339	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	4,4352	3958,74	6,76	17558	30	3516	10099	29870	
						3159,32	3,27	14012	14		2213		
340	340	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,680663	10936,44	14,51	7444	10	7108	238	8297	
						479,68	6,21	326	4		615		
341	341	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	9,46176	598,29	0	5661	0	0	3906	10332	
						598,29	0	5661	0		765		
342	342	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	9,46176	478,01	0	4523	0	0	4206	9427	
						478,01	0	4523	0		698		
343	343	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	9,46176	1445,21	108,81	13674	1030	36	12243	27990	
						1332,58	43,93	12609	416		2073		
344	344	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	9,46176	135,24	12,06	1280	114	0	804	2250	
						123,18	0	1166	0		167		
345	345	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	9,46176	1812,47	0	17149	0	0	11833	31301	
						1812,47	0	17149	0		2319		
346	346	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	3,784704	5356		20271		20271		21893	
											1622		
347	347	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	9,46176	36755,06	5662,81	347768	53580	51679	208251	600500	
						25630,34	571,75	242508	5410		44482		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
348	348	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	9,46176	22680		214593		214593		231760	
											17167		
349	349	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	18,92352	9430		178449		178449		192725	
											14276		
350	350	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	5,9136	598,29	0	3538	0	0	2441	6458	
						598,29	0	3538	0		478		
351	351	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	5,9136	478,01	0	2827	0	0	2629	5892	
						478,01	0	2827	0		436		
352	352	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	5,9136	1445,21	108,81	8546	643	23	7652	17494	
						1332,58	43,93	7880	260		1296		
353	353	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	5,9136	135,24	12,06	800	71	0	503	1407	
						123,18	0	728	0		104		
354	354	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	5,9136	1812,47	0	10718	0	0	7396	19563	
						1812,47	0	10718	0		1449		
355	355	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	2,36544	5356		12669		12669		13683	
											1014		
356	356	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	5,9136	36755,06	5662,81	217355	33488	32299	130157	375313	
						25630,34	571,75	151568	3381		27801		
357	357	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	5,9136	22680		134120		134120		144850	
											10730		
358	358	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	11,8272	9430		111530		111530		120453	
											8922		
			Итого по разделу: 18. д.1/172									1874794	
			Раздел: 19. д.1/173										
359	359	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	4,4352	822,22	0	3647	0	131	2531	6672	
						792,71	0	3516	0		494		
360	360	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	11,088	3958,74	6,76	43895	75	8789	25248	74674	
						3159,32	3,27	35031	36		5531		
361	361	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,7016575	10936,44	14,51	18610	25	17769	595	20742	
						479,68	6,21	816	10		1536		
362	362	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	13,3056	598,29	0	7961	0	0	5493	14530	
						598,29	0	7961	0		1076		
363	363	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	13,3056	478,01	0	6360	0	0	5915	13257	
						478,01	0	6360	0		982		
364	364	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	13,3056	1445,21	108,81	19229	1448	51	17216	39362	
						1332,58	43,93	17731	585		2916		
365	365	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	13,3056	135,24	12,06	1800	160	0	1131	3165	
						123,18	0	1639	0		234		
366	366	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	13,3056	1812,47	0	24116	0	0	16640	44017	
						1812,47	0	24116	0		3261		
367	367	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	5,32224	5356		28506		28506		30786	
											2280		
368	368	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	13,3056	36755,06	5662,81	489048	75347	72674	292853	844453	
						25630,34	571,75	341027	7608		62552		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	369	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	13,3056	22680		301771		301771	24142	325913	
370	370	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	26,6112	9430		250944		250944	20075	271019	
371	371	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	3,99168	598,29 598,29	0 0	2388 2388	0 0	0	1648 323	4359	
372	372	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	3,99168	478,01 478,01	0 0	1908 1908	0 0	0	1775 295	3977	
373	373	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	3,99168	1445,21 1332,58	108,81 43,93	5769 5319	434 175	15	5165 875	11809	
374	374	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	3,99168	135,24 123,18	12,06 0	540 492	48 0	0	339 70	949	
375	375	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	3,99168	1812,47 1812,47	0 0	7235 7235	0 0	0	4992 978	13205	
376	376	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,596672	5356		8552		8552	684	9236	
377	377	Е11-460101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	3,99168	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	146714 102308	22604 2282	21802	87856 18766	253336	
378	378	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	3,99168	22680		90531		90531	7243	97774	
379	379	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	7,98336	9430		75283		75283	6023	81306	
380	380	Е12-080101-0801 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	2,2176	7544,3 1493,65	146,46 65,58	16730 3312	325 145	13093	2490 1538	20757	
			Итого по разделу: 19. д.1/173									2185297	
			Раздел: 20. д.1/174										
381	381	Е12-030101-1401 Кзтр и Кзм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	3,696	822,22 792,71	0 0	3039 2930	0 0	109	2110 412	5560	
382	382	Е12-020101-1201 Кзтр и Кзм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	5,32224	3958,74 3159,32	6,76 3,27	21069 16815	36 17	4219	12119 2655	35844	
383	383	Е12-040101-1803 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	0,8167956	10936,44 479,68	14,51 6,21	8933 392	12 5	8529	286 737	9956	
384	384	Е11-130601-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	7,392	598,29 598,29	0 0	4423 4423	0 0	0	3052 598	8072	
385	385	Е11-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	7,392	478,01 478,01	0 0	3534 3534	0 0	0	3286 546	7365	
386	386	Е11-110101-1507 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	7,392	1445,21 1332,58	108,81 43,93	10683 9850	804 325	28	9565 1620	21868	
387	387	Е11-130601-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	7,392	135,24 123,18	12,06 0	1000 911	89 0	0	628 130	1758	
388	388	Е11-130601-0208 Кзтр и Кзм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	7,392	1812,47 1812,47	0 0	13398 13398	0 0	0	9244 1811	24454	
389	389	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	2,9568	5356		15837		15837	1267	17104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
390	390	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	7,392	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	271693 189459	41860 4226	40375	162696 34751	469141	
391	391	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	7,392	22680		167651		167651	13412	181063	
392	392	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	14,784	9430		139413		139413	11153	150566	
393	393	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	2,9568	598,29 598,29	0 0	1769 1769	0 0	0	1221 239	3229	
394	394	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	2,9568	478,01 478,01	0 0	1413 1413	0 0	0	1314 218	2946	
395	395	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	2,9568	1445,21 1332,58	108,81 43,93	4273 3940	322 130	11	3826 648	8747	
396	396	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	2,9568	135,24 123,18	12,06 0	400 364	36 0	0	251 52	703	
397	397	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой	$м^2$	2,9568	1812,47 1812,47	0 0	5359 5359	0 0	0	3698 725	9781	
398	398	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная	кг	1,18272	5356		6335		6335	507	6841	
399	399	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком	$м^2$	2,9568	36755,06 25630,34	5662,81 571,75	108677 75784	16744 1691	16150	65078 13901	187656	
400	400	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB	$м^2$	2,9568	22680		67060		67060	5365	72425	
401	401	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500	кг	5,9136	9430		55765		55765	4461	60226	
402	402	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест	$м^2$	8,8704	7544,3 1493,65	146,46 65,58	66921 13249	1299 582	52372	9958 6150	83030	
			Итого по разделу: 20. д.1/174									1368334	
			Раздел: 21. л.1/177										
403	403	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором	м трещин	4,4352	822,22 792,71	0 0	3647 3516	0 0	131	2531 494	6672	
404	404	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков	$м^2$ стенки	11,088	3958,74 3159,32	6,76 3,27	43895 35031	75 36	8789	25248 5531	74674	
405	405	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	1,7016575	10936,44 479,68	14,51 6,21	18610 816	25 10	17769	595 1536	20742	
406	406	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности	$м^2$	13,3056	598,29 598,29	0 0	7961 7961	0 0	0	5493 1076	14530	
407	407	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	13,3056	478,01 478,01	0 0	6360 6360	0 0	0	5915 982	13257	
408	408	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка	$м^2$ покрытия	13,3056	1445,21 1332,58	108,81 43,93	19229 17731	1448 585	51	17216 2916	39362	
409	409	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание	$м^2$	13,3056	135,24 123,18	12,06 0	1800 1639	160 0	0	1131 234	3165	
410	410	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		13,3056	1812,47	0	24116	0	0	16640	44017	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1812,47	0	24116	0		3261		
411	411	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		5,32224	5356		28506		28506		30786	
				кг							2280		
412	412	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		13,3056	36755,06	5662,81	489048	75347	72674	292853	844453	
				$м^2$		25630,34	571,75	341027	7608		62552		
413	413	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		13,3056	22680		301771		301771		325913	
				$м^2$							24142		
414	414	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		26,6112	9430		250944		250944		271019	
				кг							20075		
415	415	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		3,99168	598,29	0	2388	0	0	1648	4359	
				$м^2$		598,29	0	2388	0		323		
416	416	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		3,99168	478,01	0	1908	0	0	1775	3977	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	1908	0		295		
417	417	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		3,99168	1445,21	108,81	5769	434	15	5165	11809	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	5319	175		875		
418	418	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		3,99168	135,24	12,06	540	48	0	339	949	
				$м^2$		123,18	0	492	0		70		
419	419	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		3,99168	1812,47	0	7235	0	0	4992	13205	
				$м^2$		1812,47	0	7235	0		978		
420	420	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,596672	5356		8552		8552		9236	
				кг							684		
421	421	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		3,99168	36755,06	5662,81	146714	22604	21802	87856	253336	
				$м^2$		25630,34	571,75	102308	2282		18766		
422	422	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		3,99168	22680		90531		90531		97774	
				$м^2$							7243		
423	423	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		7,98336	9430		75283		75283		81306	
				кг							6023		
424	424	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		88,704	7544,3	146,46	669210	12992	523725	99584	830297	
				$м^2$		1493,65	65,58	132493	5817		61504		
			Итого по разделу: 21. д.1/177									2994837	
			Раздел: 22. д.1/178										
425	425	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		4,4352	822,22	0	3647	0	131	2531	6672	
				м трещин		792,71	0	3516	0		494		
426	426	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		11,088	3958,74	6,76	43895	75	8789	25248	74674	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	35031	36		5531		
427	427	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,7016575	10936,44	14,51	18610	25	17769	595	20742	
				м		479,68	6,21	816	10		1536		
428	428	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		13,3056	598,29	0	7961	0	0	5493	14530	
				$м^2$		598,29	0	7961	0		1076		
429	429	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		13,3056	478,01	0	6360	0	0	5915	13257	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	6360	0		982		
430	430	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		13,3056	1445,21	108,81	19229	1448	51	17216	39362	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	17731	585		2916		
431	431	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		13,3056	135,24	12,06	1800	160	0	1131	3165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		123,18	0	1639	0		234		
432	432	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		13,3056	1812,47	0	24116	0	0	16640	44017	
				$м^2$		1812,47	0	24116	0		3261		
433	433	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		5,32224	5356		28506		28506		30786	
				кг							2280		
434	434	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		13,3056	36755,06	5662,81	489048	75347	72674	292853	844453	
				$м^2$		25630,34	571,75	341027	7608		62552		
435	435	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		13,3056	22680		301771		301771		325913	
				$м^2$							24142		
436	436	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		26,6112	9430		250944		250944		271019	
				кг							20075		
437	437	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		4,73088	598,29	0	2830	0	0	1953	5166	
				$м^2$		598,29	0	2830	0		383		
438	438	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		4,73088	478,01	0	2261	0	0	2103	4714	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	2261	0		349		
439	439	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		4,73088	1445,21	108,81	6837	515	18	6121	13995	
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	6304	208		1037		
440	440	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		4,73088	135,24	12,06	640	57	0	402	1125	
				$м^2$		123,18	0	583	0		83		
441	441	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		4,73088	1812,47	0	8575	0	0	5916	15650	
				$м^2$		1812,47	0	8575	0		1159		
442	442	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,892352	5356		10135		10135		10946	
				кг							811		
443	443	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		4,73088	36755,06	5662,81	173884	26790	25840	104125	300250	
				$м^2$		25630,34	571,75	121254	2705		22241		
444	444	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		4,73088	22680		107296		107296		115880	
				$м^2$							8584		
445	445	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		9,46176	9430		89224		89224		96362	
				кг							7138		
446	446	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		70,9632	7544,3	146,46	535368	10393	418980	79667	664238	
				$м^2$		1493,65	65,58	105994	4654		49203		
			Итого по разделу: 22. д.1/178									2916915	
			Раздел: 23. д.1/180										
447	447	Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Стены кирпичные.Заделка трещин цементным раствором		4,4352	822,22	0	3647	0	131	2531	6672	
				м трещин		792,71	0	3516	0		494		
448	448	Е12-020101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Ремонт дефектных участков		8,42688	3958,74	6,76	33360	57	6680	19188	56752	
				$м^2$ стенки		3159,32	3,27	26623	27		4204		
449	449	Е12-040101-1803 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки.Заделка трещин,швов,стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами		1,2932597	10936,44	14,51	14144	19	13505	452	15764	
				м		479,68	6,21	620	8		1168		
450	450	Е11-130601-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Очистка поверхности		4,58304	598,29	0	2742	0	0	1892	5005	
				$м^2$		598,29	0	2742	0		371		
451	451	Е11-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Расшивка швов		4,58304	478,01	0	2191	0	0	2037	4566	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		478,01	0	2191	0		338		
452	452	Е11-110101-1507 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Шлифовка		4,58304	1445,21	108,81	6624	499	17	5930	13558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		1332,58	43,93	6107	201		1004		
453	453	Е11-130601-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Обеспыливание		4,58304	135,24	12,06	620	55	0	390	1090	
				$м^2$		123,18	0	565	0		81		
454	454	Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Протравливание стен эпоксидной грунтовкой		4,58304	1812,47	0	8307	0	0	5732	15161	
				$м^2$		1812,47	0	8307	0		1123		
455	455	С1233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная		1,833216	5356		9819		9819		10604	
				кг							785		
456	456	Е11-460101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Усиление стен фиброармированным пластиком		4,58304	36755,06	5662,81	168450	25953	25032	100872	290867	
				$м^2$		25630,34	571,75	117465	2620		21546		
457	457	СПрайс	Двунаправленные карбоновые полотна для усиления конструкций MBrace FIB		4,58304	22680		103943		103943		112259	
				$м^2$							8315		
458	458	СПрайс	Клей для системы карбоновых полотен MasterBrace ADH 4500		9,16608	9430		86436		86436		93351	
				кг							6915		
459	459	Е12-080101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытие из профнастила.Ремонт отдельных мест		2,2176	7544,3	146,46	16730	325	13093	2490	20757	
				$м^2$		1493,65	65,58	3312	145		1538		
			Итого по разделу: 23. д.1/180									646406	
			ИТОГО:					26113188	1600034	15407684	7622812	36434454	
								9105458	185901		2698885		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		4372134					
			Итого с НДС									40 806 588,30	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА-NS-КУРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, м.п.)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи, м.п.)