Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района»

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Утверждена Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 02.05.2012г.

Капитальный ремонт котельной №2 (котельная ЖБК) в г.Атбасар, Акмолинской области.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		20	03.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт котельных г.Атбасар	65 976 083	43 070 458							5 168 455	**48 238 912**
Всего по объекту	**65 976 083**	**43 070 458**							5 168 455	**48 238 912**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района»

Руководитель _____ Калекенов А.К

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Директор _____ Ахметов Б.А.

"SANA-2015" Версия 21.Д от 31.01.22 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт котельной №2 (котельная ЖБК) в г.Атбасар, Акмолинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт котельных г.Атбасар, Акмолинской области (локальная смета 1-1-1)**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №4
от 17.08.2023
за август 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1

2	1118-0101-0210	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность. Установка (прим.) НР=98%	котел	3	252922,51	54643,27	758768	163930	115028	537839	1400336
					159936,6	23002	479810	69006	–	103729	
3	290-000-0000 (пл) прайс-лист Алтайтеплоэнергомаш	Котел водогрейный КВр-3 Мвт (2,58 Гкал/ч)	к-т	3	8750000		26250000		26250000		28350000
					-		-		–	2100000	
5	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, ДН-9. Монтаж оборудования НР=61%	шт	5	53206,94	5815,31	266035	29077	5958	147551	446673
					46200	2177,42	231000	10887	–	33087	
6	290-000-0000 (пл) прайс-лист Алтайтеплоэнергомаш	Дымосос ДН-10-1500	к-т	4	1428571		5714284		5714284		6171427
					-		-		–	457143	
8	1307-0302-0101	Дымосос одностороннего всасывания, ДН-6,3. Монтаж оборудования НР=61%	шт	5	53206,94	5815,31	266035	29077	5958	147551	446673
					46200	2177,42	231000	10887	–	33087	
11	1120-2201-0101	Циклон, масса до 0,3 т. Установка золоуловителя ЗУ-3.0 НР=98%	циклон	5	13246,55	6420,42	66233	32102	1606	44814	119931
					6504,96	2640,85	32525	13204	–	8884	

13	1120-0101-0119	Газоходы из листовой стали, толщиной 4 мм, сечением 1500 мм. Прокладка (прим.) НР=98%	м2	108	1306,98	44,88	141154	4847	17768	117752	279620
					1097,58	14,97	118539	1617	–	20712	
14	290-000-0000 (пл) прайс-лист	Газоход сечением 1500 мм из листовой стали толщ 4мм	м2	108	15625		1687500		1687500		1822500
					-		-		–	135000	
16	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,75 т. Установка НР=98%	насос	2	73856,71	3937,79	147713	7876	30780	110048	278383
					54529	1618,05	109058	3236	–	20621	
17	511-207-0117 об	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 315,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин	шт	2	1616500		3233000		3233000	–	3233000
					-		-		–	–	
18	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР=98%	бак	1	47148,85	1121,43	47149	1121	31826	14313	66379
					14201,46	403,9	14201	404	–	4917	

Раздел 2 Завальная яма

19	1109-0701-0104	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69%	т конструкции	5,3959	213658,24	38083,45	1152878	205494	30324	688292	1988464
					169955	14912,1	917060	80464	–	147294	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	132	112,59	2,95	14862	389	6303	5670	22174
					61,89	0,36	8169	48	–	1643	
27	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР=69%	м2	132	120,75	2,95	15939	389	7103	5861	23544
					63,99	0,36	8447	48	–	1744	
28	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	78	868,45	202,13	67739	15766	12238	31086	106731
					509,42	68,17	39735	5317	–	7906	

Раздел 3 Пожарная сигнализация

30	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном испонении. Монтаж оборудования НР=61%	шт	24	3764,21	2,4	90341	58	1579	54109	156007

				3696		88704		–	11556	
31	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт	24	2426		58224		58224	–	62882
					-		-		–	4658	
32	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой, электро-контакный, магнитоконтакный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт	8	1890,67	0,9	15125	7	334	9018	26075
					1848		14784		–	1931	
33	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт	8	332		2656		2656	–	2868
					-		-		–	212	
34	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализация колличество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР-72%	шт	1	2323,15	426,36	2323	426	49	1460	4086
					1848	179,48	1848	179	–	303	
35	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт	1	1531		1531		1531	–	1653
					-		-		–	122	

36	1310-0701-0108	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР=61%								
			шт	1	16654,5	1,95	16655	2	157	10063	28855
					16496		16496		–	2137	
37	248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4П	шт	1	20263		20263		20263	–	21884
					-		-		–	1621	
38	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт	1	10100,53	1,95	10101	2	144	6073	17468
					9955		9955		–	1294	
39	248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт	1	10789		10789		10789	–	11652
					-		-		–	863	
40	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт	1	4041,25		4041		345	2661	7238
					3696		3696		–	536	
41	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	280	314,58	2,5	88082	700	4413	59768	159679
					296,32	0,15	82970	42	–	11828	
42	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 10 мм	м	280	121		33880		33880	–	36590
					-		-		–	2710	
43	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР=72%	м	280	65,93	1,06	18460	297	3136	10909	31719

				53,67	0,44	15028	123	–	2350	
44	243-305-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,28	42441		11883	11883	–	12834
					-		-	–	951	

Итого по смете	**45 337 324**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**45 337 324**
в текущих :1 прогнозных ценах на 2022 год - 100 %, Иинф=1	**45 337 324**
НДС (12 %)	5 440 479
Итого	**50 777 803**
Всего со скидкой	**48 238 912**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "СК-Ретма" **БИН 070340016900**

ФИО Ахметов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Астана ДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шагиров И.Б.

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района»

ФИО Калекенов А.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)