КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к одному 81 квартирному и к двум 54- х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО Электроснабжение
Договор № 138 от 24.07.2020 г.

СПРАВКА № 2 за декабрь месяц 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невх одящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобрете ние материало в	другие дополнител ьные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	52 277 099,53	19 255 267,44							2 310 632,09	21 565 899,53

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель_____Жакаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО "YERIKON & K"

_____Кондратюк А.М.

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____Коваленко В.Г.

Авторский надзор
ТОО ПИИ «Семстройпроект»

_____Куттыбаев Т.К.

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

Объект: Строительство инженерных сетей к одному 81 квартирному и к двум 54- х квартирным жилым домам в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО Электроснабжение

Договор № 138 от 24.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

За декабрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	На Общестроительные работы										
	Раздел 5 Кровля										
48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. (5мм)Устройство НР = 92 %									
			м2 стяжки	50,2	733,56	104,68	36825	5255	18920	12964	53772
					251,99	28,71	12650	1441	–	3983	
49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %									
			м2 стяжки	50,2	115,92	7,76	5819	390	5195	318	6628
					4,67	2,22	234	111	–	491	
50	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов(трехслойные). Устройство НР-92%									
			м2 кровли	50,2	384,85	15,17	19320	761	10561	7620	29095
					159,33	5,66	7998	284	–	2155	

51	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять НР = 92 %								
			м2 кровли	50,2	263,59	14,38	13232	722	5268	6912	21756
					144,26	5,4	7242	271	–	1612	
52	2110-0403-0303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97								
			м2	173,19	339		58711		58711	–	63408
					–		–		–	4697	
53	2110-0403-0402	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97								
			м2	57,73	396		22861		22861	–	24690
					–		–		–	1829	
54	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %								
			м примыканий	20,16	2383,72	28,4	48056	572	36006	10702	63458
					569,36	7,64	11478	154	–	4701	
		Итого по разделу 5					**262 807**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 602				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 700				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 262				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					157 522				
		Накладные расходы, тенге					38 516				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 466				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					19 468				

Техрешение №2

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

Раздел 6 Проемы

55* 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 3 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	5,89	3953,14	48,25	23284	284	8733	9929	35870
				2422,21	20,81	14267	123	–	2657	
56* 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,89	30663,7		180609		180609		195058
									14449	
60* 1107-0111-0205	Ворота. Устройство НР = 72 %	шт.	2	28815	6670	57630	13340	20000	21017	84939
				12145	2450	24290	4900	–	6292	
61* 2109-0403-0405	Ворота металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	86349,9		172699,8		172700	–	186516
				–		–		–	13816	
68* 1115-0403-0105	Двери,ворота. Окраска масляными составами по огрунтованной поверхности НР =80 %	м2 окрашиваемой поверхности	31	1080,05	2,67	33482	83	20117	10671	47685
				428,44	1,86	13282	58	–	3532	
58 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт	2	1678		3356		3356	–	3624
				–		–		–	268	
59 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	4	463		1852		1852	–	2000
				–		–		–	148	
62 1109-0403-0301	Каркасы ворот из уголков Монтаж НР-69% СП-8%	т конструкции	0,166	160088,89	75476,69	26575	12529	3284	9173	38608
				64832,4	15253,07	10762	2532	–	2860	
63 2106-0405-0501	Каркасы ворот из уголков СП-8%	т	0,166	760880		126306		126306	–	136411

				–		–		–	10104	
64 1106-0301-0407	Шпингалеты,петли Установка НР = 91 %	т	0,0932	925645,56	1384,56	86270	129	61026	22908	117913
				269478	628,05	25115	59	–	8734	
65 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анекерных изделий и выпусков арматуры СП-8%	т	0,0932	108311		10095		10095	–	10902
				–		–		–	808	
66 1110-0106-00201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий (Щит Щ-1).Установка блоков с переплетами спаренными НР-90% СП-8%	м2	1,31	3009,37	485,76	3942	636	436	2752	7229
				2191,04	142,75	2870	187	–	536	
67 2109-00101-6801	прим.Щит Щ-1 СП-8%	м2	1,31	26968		35328		35328	–	38154
				–		–		–	2826	
69 1109-0601-0102	Жалюзийные решетки Монтаж.Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам.применен коэффициент к затратам труда -1,1 НР-69% СП-8%	т конструкции	0,3738	70075,18	2450,72	26194	916	1538	16519	46130
				63511,14	535	23740	200	–	3417	
70 2106-0405-0701	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных,холодногнутых профилей и труб (Ж1,Ж2,Ж6,Ж8) СП-8%	т	0,3738	763010		285213		285213	–	308030
				–		–		–	22817	
71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-113 за 2 раза НР-69%,СП-8%	м2	20,06	87,94	1,73	1764	35	1147	405	2343
				28,99	0,3	582	6	–	174	

72	2113-0208-0407	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 41 мм СП-8%	1000 шт.	0,066	4039		267		267	–	288
					–		–		–	21	
73	2113-0208-0409	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 51 мм СП-8%	1000 шт.	0,06	4660		280		280	–	302
					–		–		–	22	
74	2113-0208-0410	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 57 мм СП-8%	1000 шт.	0,096	5531		531		531	–	573
					–		–		–	42	
75	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП-8%	пара	2	4008		8016		8016	–	8657
					–		–		–	641	
		Итого по разделу 6					**1 271 231**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					89 392				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 449				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 370				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					993 551				
		Накладные расходы, тенге					75 674				
		- в т.ч. зарплата, тенге					6 811				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					94 163				

Раздел 7 Полы

76	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % СП-8%	м2 площади уплотнения	40,04	249,18	33,08	9977	1325	5388	3558	14618
					81,52	13,02	3264	521	–	1083	
77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,004	21521,45	1114,76	86172	4463	76104	6079	99631
					1399,95	268,32	5605	1074	–	7380	
78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,04	914,75	30,35	36627	1215	20060	15023	55781
					383,41	15,74	15352	630	–	4132	

79 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	76,5	194,31	1,15	14864	88	3001	11111	28053
				153,92	0,59	11775	45	–	2078	
	Итого по разделу 7					**198 083**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 996				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 091				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 271				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 553				
	Накладные расходы, тенге					35 771				
	- в т.ч. зарплата, тенге					3 219				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 673				
Раздел 8 Внутренняя отделка										
80 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	40,02	98,86	2,52	3956	101	762	2518	6992
				77,28	1,36	3093	55	–	518	
81 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,2	630,31	5,73	103496	940	24305	63008	179824
				476,56	3,1	78251	509	–	13320	
82 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	3636,66	47,17	29093	377	8539	16305	49030
				2522,11	25,52	20177	204	–	3632	
83 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	212,22	114,4	0,8	24277	171	1907	17831	45477
				104,6	0,42	22199	89	–	3369	
	Итого по разделу 8					**281 323**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 720				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				856				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 513				
		Накладные расходы, тенге				99 662				
		- в т.ч. зарплата, тенге				8 969				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 839				

Раздел 9 Наружная отделка

84	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,55	1404,05	33,44	12005	286	3987	6389	19865
					904,28	29,74	7732	254	–	1471	
		Итого по разделу 9					**19 865**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 732				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					254				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 987				
		Накладные расходы, тенге					6 389				
		- в т.ч. зарплата, тенге					575				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 471				
		Итого по смете					**2 035 309**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					296 442				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 013				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 295 122				
		Накладные расходы, тенге					256 012				
		- в т.ч. зарплата, тенге					23 041				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					150 614				

Локальная смета № 2-1-2

На Отопление

1	1308-0305-1202	Электропечь Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3163,32	87,32	18980	524	–	13444	35017
					3076	35,95	18456	216	–	2594	
2	5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "Электропромснаб"	Электрообгреватель ПЭТ-4 220 В	шт	6	7071,43		42429		–	–	42429

				–	–	42429	–	
	Итого по смете				**77 446**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 456			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				524			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				216			
	- оборудование, тенге				42 429			
	Накладные расходы, тенге				13 444			
	- в т.ч. зарплата, тенге				1 210			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 594			

Локальная смета № 2-1-3

На Электрооборудование,электроосвещение

Раздел 1 Силовые трансформаторы

2	5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85						
			шт.	2	2234070	4468140	–	–	4468140
					–	–	4468140	–	
	Комплектные распределительные устройства 10кВ,Щит 0,4 кВ								
	Шкаф счетчиков								
9	2307-0506-0129	Шкафы учета электроэнергии марки ЩУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками,PLC-модемом (АСКУЭ),колодкой соединительной и автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380В,в виде оборудования для сбора данных						
			шт.	2	120492	240984	240984	–	260263
					–	–	–	19279	
19	2307-0201-0938	Примен Щиток осветительный групповой с пакетным выключателем в групповых линиях на ток 10 А Степень защиты 1 Р54(ЯОУ-8501УЗ)	шт.	1	27660	27660	27660	–	29873

				–	–	–	2213	
21	5108-0401-0112 (об)	Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А ГОСТ 30011.1-2012						
			шт.	1	97589	97589	–	–	97589
					–	–	97589	–	
	Аппаратура низкого напряжения для освещения и отопления								
23	2307-0206-0128	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК							
			шт.	1	8405	8405	8405	–	9077
					–	–	–	672	
25	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93							
			шт.	1	12838	12838	12838	–	13865
					–	–	–	1027	
27	2307-0207-0211	Предохранители трехфазный,25А с ПВДП-25УЗ вставками							
			шт.	2	1237	2474	2474	–	2672
					–	–	–	198	
29	2304-1001-0802	Датчик температуры камерный ДТКБ-48							
			шт.	1	6587	6587	6587	–	7114
					–	–	–	527	
	Осветительные приборы и лампы								
31	2307-0101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82							
			шт.	4	2319	9276	9176	–	10018
					–	–	–	742	
33	2307-0101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82							
			шт.	9	1451	13059	13059	–	14104
					–	–	–	1045	

34	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476	4476	4476	–	4834
					–	–	–	358	
35	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27 СП-8%	шт.	13	673	8749	8749	–	9449
					–	–	–	700	
36	2307-0104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	1	673	673	673	–	727
					–	–	–	54	
	Кабельные изделия и провода								
38	2306-0131-0203	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	61640	629	629	–	679
					–	–	–	50	
39	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	61759	3465	3465	–	3742
					–	–	–	277	
40	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02142	43145	924	924	–	998
					–	–	–	74	
41	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	91881	3280	3280	–	3543
					–	–	–	262	
42	2306-0131-1102	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05406	169747	9177	9177	–	9911
					–	–	–	734	
43	2306-0202-0404	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01428	196489	2806	2806	–	3030
					–	–	–	224	

44	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	90982		928		928	–	1002
					–		–		–	74	
	Электроустановочные изделия										
47	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	4	474		1896		1896	–	2048
					–		–		–	152	
49	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	8	235		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
50	2307-0202-0702	Коробки ответвительные для скрытой установки всиловой и осветительной сети У195 Сп-8%	шт.	12	73		876		876	–	946
					–		–		–	70	
	Металлоконструкции										
52	2307-0202-0108	Кронштейн для подвешования светильников К116	шт.	4	3939		15756		15756	–	17016
					–		–		–	1260	
	Заземление и молнезащита										
55	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2(Б-25х4). Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
			м	20	540,17	21,15	10803	423	5794	3400	15340
					229,28	6,83	4586	137	–	1136	
56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	19,6	1843,38	–	36130	–	–	26014	67116
					1843,38	–	36130	–	–	4972	

57 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19,6	961,31	–	18842	–	–	13566	35000
				961,31	–	18842	–	–	2593	
58 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	701,22	23,34	49085	1634	33408	10510	64363
				200,62	7,91	14043	554	–	4768	
59 2307-0202-0101	Гильза металлическая диаметром 60мм	шт.	2	309		618		618	–	667
				–		–		–	49	
60 2307-0202-0107	Держатель шин заземления К188У22	шт.	12	2311		27732		27732	–	29951
				–		–		–	2219	
61 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	4985,52	187,07	59826	2245	42105	11733	77284
				1289,7	68,31	15476	820	–	5725	
62 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	396,65	14,4	7933	288	2773	3565	12418
				243,61	3,95	4872	79	–	920	
63 1308-0103-3603	Металлические конструкции (уголок 40х40х2,5,болты М10х40 ЭМК 2). Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,00392	713581,58	16991,24	2797	67	2428	235	3275
				76960	6255,3	302	25	–	243	
64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,21168	83,92	1,73	18	–	12	4	24
				28,99	0,3	6	–	–	2	
Прочее										
68 2307-0202-0302	Профиль монтажный(уголок) перфорированный К237У2,L=500	шт.	2	1691		3382		3382	–	3653

74	2113-0407-0203	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	0,256	1163	298	298	322
					–	–	–	271
77	2404-0102-0401	Примен Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт.	2	4365	8730	8730	9428
					–	–	–	24
78	2404-0102-0225	Примен Индикатор напряжения от 110 до 500В ПИН-90-2МУ	шт.	1	1832	1832	1832	1979
					–	–	–	698
79	2404-0102-0401	Примен Клещи изолирующие	шт.	1	4365	4365	4365	4714
					–	–	–	147
80	2404-0103-0235	Примен Калоши резиновые диэлектрические	шт.	2	11961	23922	23922	25836
					–	–	–	349
81	2404-0102-0225	Примен Перчатки резиновые диэлетрические	шт.	2	1832	3664	3664	3957
					–	–	–	1914
82	2404-0101-1401	Примен Очки защитные	шт.	1	302	302	302	326
					–	–	–	293
83	2404-0102-0225	Примен Ковер резиновый диэлектрические	шт.	2	1832	3664	3664	3957
					–	–	–	24
					–	–	–	293

Итого по смете	**5 332 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 657
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	541 828
- оборудование, тенге	4 565 729
Накладные расходы, тенге	69 027
- в т.ч. зарплата, тенге	39 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 782

Локальная смета № 2-1-4

На Пожарную сигнализацию

Раздел 1 Пожаротушение

1	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9159,79	1,43	18320	3	209	11046	31715
					9054	–	18108	–	–	2349	
2	2308-0303-0314	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные моделиВЭРС-ПУ	шт.	2	69068		138136		138136	–	149187
					–		–		–	11051	
3	1308-0105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный,тип 7А/ч.Монтаж оборудования	шт.	3	6828,72	–	20486	–	2726	12787	35935
					5920	–	17760	–	–	2662	
4	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S12В,7А/ч	шт.	3	2218		6654		6654	–	7186
					–		–		–	532	
5	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7446,04	1,43	22338	4	134	13542	38751
					7400	–	22200	–	–	2870	
6	2308-0301-0908	Примен Передатчик радиокнальный стационарный однозонный RR-701TS	шт.	2	8081		16162		16162	–	17455
					–		–		–	1293	
7	2308-0301-0903	Примен Приемник для передачи RR-701R	шт.	1	28764		28764		28764	–	31065
					–		–		–	2301	
8	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19418,5	2064,48	19419	2064	1434	10109	31890
					15921	651,2	15921	651	–	2362	
9	2308-0505-0509	Примен Источники беперебойного питания ББП-20(металл)	шт.	1	9878		9878		9878	–	10668
					–		–		–	790	

10	1310-0701-00301	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования НР-61%	шт.	3	16727,02	1,75	50181	4	380	30376	87002
					16599	–	49797	–	–	6445	
11	2305-0303-0317	Примен.Модуль порошкового пожаротушения "Тунгус-4П"	шт.	3	31572		94716		94716	–	102293
					–		–		–	7577	
12	2305-1313-0303	Примен.Кронштейн для МПП "Тунгус"	шт.	3	4175		12525		12525	–	13527
					–		–		–	1002	
13	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	2993,52	1,76	23948	14	254	14445	41464
					2960	–	23680	–	–	3071	
14	2308-0302-0404	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-201	шт.	8	22253		178024		178024	–	192266
					–		–		–	14242	
15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2993,52	1,76	5987	4	63	3611	10366
					2960	–	5920	–	–	768	
16	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1349		2698		2698	–	2914
					–		–		–	216	
17	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1465,22	133,51	8791	801	423	5622	15567
					1261,16	40,26	7567	242	–	1153	
18	2308-0304-0304	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1915		3830		3830	–	4136

19	2308-0304-0305	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010			–		–		–	306	
			шт.	2	1915		3830		3830	–	4136
					–		–		–	306	
20	2308-0304-0120	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	2	995		1990		1990	–	2149
					–		–		–	159	
21	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	4	1505,23	0,66	6021	3	98	3611	10403
					1480	–	5920	–	–	771	
22	2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М									
			шт.	4	2352		9408		9408	–	10161
					–		–		–	753	
23	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	4	2993,52	1,76	11974	7	127	7222	20732
					2960	–	11840	–	–	1536	
24	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1928		7712		7712	–	8329
					–		–		–	617	
25	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %									
			м кабеля	206	614,2	72,26	126525	14885	19119	59283	200672
					449,13	22,64	92521	4665	–	14865	
26	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5									
			км	0,0927	23748		2201		2201	–	2378
					–		–		–	176	

27	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,11948	44128		5272		5272	–	5694
					–		–		–	422	
28	1308-0206-1001	Провод сечением до 6мм2 Прокладка по перфорированым профилямНР = 72 %	м	23	66,63	0,84	1532	19	195	955	2687
					57,32	0,36	1318	8	–	199	
29	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,023	64349		1480		1480	–	1598
					–		–		–	118	
30	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4535,46	1375,64	9071	2751	168	5261	15478
					3076	577,25	6152	1155	–	1147	
31	2307-0201-0106	Примен Бокс металлический 260х210х80	шт.	2	6106		12212		12212	–	13189
					–		–		–	977	
32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	257,52	2,18	2575	22	178	1711	4629
					237,51	0,12	2375	1	–	343	
33	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	10	45		450		450	–	486
					–		–		–	36	
34	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	154		1232		1232	–	1331
					–		–		–	99	

35	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	40	768,93	46,54	30757	1862	12272	12196	46390
					415,57	7,91	16623	316	–	3436	
36	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	40	127		5080		5080	–	5486
					–		–		–	406	
		Итого по разделу 1					**1 179 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					297 702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 443				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 038				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					580 034				
		Накладные расходы, тенге					191 777				
		- в т.ч. зарплата, тенге					17 260				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 356				
		Раздел 2 Пожарная сигнализация									
37	1310-0701-0105	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	9159,79	1,43	9160	1	105	5523	15857
					9054	–	9054	–	–	1175	
38	2308-0303-0102	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	1	10104		10104		10104	–	10912
					–		–		–	808	
39	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный,типС1.,СК-1Монтаж оборудования	шт.	1	3244,99	–	3245	–	285	2131	5806
					2960	–	2960	–	–	430	
39	2308-0306-0205	Аккумулятор GP 12-1,2/12В,1,2 А/ч	шт.	1	1255		1255		1255	–	1355
					–		–		–	100	
41	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2993,52	1,76	5987	4	63	3611	10366
					2960	–	5920	–	–	768	

42	2308-0302-0305	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	2	2196		4392		4392	–	4743
					–		–		–	351	
43	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	7446,04	1,43	7446	1	45	4514	12917
					7400	–	7400	–	–	957	
44	2308-0301-0908	Примен Передатчик радиканальный стационнарный однозонный									
			шт.	1	8081		8081		8081	–	8727
					–		–		–	646	
45	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	3	2993,52	1,76	8981	5	96	5417	15549
					2960	–	8880	–	–	1152	
46	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1928		3856		3856	–	4164
					–		–		–	308	
47	2308-0304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	896		896		896	–	968
					–		–		–	72	
48	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	14	614,2	72,26	8599	1012	1299	4029	13638
					449,13	22,64	6288	317	–	1010	
49	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,00206	23748		49		49	–	53
					–		–		–	4	
50	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,01236	44128		545		545	–	589
					–		–		–	44	

51	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	768,93	46,54	9996	605	3989	3964	15077
					415,57	7,91	5402	103	–	1117	
52	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	13	127		1651		1651	–	1783
					–		–		–	132	
		Итого по разделу 2					**122 504**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					45 904				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 628				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					420				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 711				
		Накладные расходы, тенге					29 189				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 627				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 074				
		Итого по смете					**1 301 819**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					343 606				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 458				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					616 745				
		Накладные расходы, тенге					220 966				
		- в т.ч. зарплата, тенге					19 887				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					96 430				

Локальная смета № 2-1-5

На АСКУЭ

1	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	5204,49	2032,95	20819	8132	382	11337	34728
					3076	860,6	12304	3442	–	2572	

2	2307-0506-0129	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных								
			шт.	3	120492		361476		361476	–	390394
					–		–		–	28918	
3	2307-0506-0141	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки								
			шт.	1	444638		444638		444638	–	480209
					–		–		–	35571	
4	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	30	230,98	9,43	6929	283	627	4419	12256
					200,62	3,95	6019	119	–	908	
5	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,6	40		1224		1224	–	1322
					–		–		–	98	
6	1308-02062204	Кабельодножильный или многожильный в общей оплетке,суммапное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	177,79	6,76	7112	270	1110	4210	12227
					143,3	2,88	5732	115	–	906	
7	2306-0201-0404	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	930531		37966		37966	–	41003

8	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %			–		–		–	3037	
			м	6	66,63	0,84	400	5	51	249	701
					57,32	0,36	344	2	–	52	
9	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00612	199496		1221		1221	–	1319
					–		–		–	98	
10	5800-0000-0007 (пл) (об)	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate "	шт	189	4250		803250		–	–	803250
					–		–		803250	–	
11	5800-0000-0007 (пл) (об)	Программное обеспечение АСКУЭ "Emros Corporate " для трехфазных счетчиков	шт	18	5525		99450		–	–	99450
					–		–		99450	–	

Итого по смете	**1 876 859**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	848 695
- оборудование, тенге	902 700
Накладные расходы, тенге	20 215
- в т.ч. зарплата, тенге	1 820
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 160

Локальная смета № 2-2-1

На Сети ВЛ-10 кВ

1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	187,4	1843,38	–	345449	–	–	248724	641707
					1843,38	–	345449	–	–	47534	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	187,4	961,31	–	180149	–	–	129707	334645
					961,31	–	180149	–	–	24789	

3 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,026	163429,84	–	4249	–	44	3196	8041
				161728	–	4205	–	–	596	
4 1122-1401-0208	Трубы диаметром 100мм Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину 30 м НР =99 %	м продавливания	201	10291,9	7368,53	2068671	1481075	2210	1434493	3783418
				2912,37	4296,5	583386	863597	–	280253	
5 2301-0501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	227	1593		361611		361611	–	390540
				–		–		–	28929	
6 1308-0201-0907	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах.блоках и коробкахНР = 72 %	м кабеля	227	1703,82	977,88	386768	221979	10247	170824	602200
				680,8	364,38	154542	82714	–	44607	
7 1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1303	998,67	595,1	1301266	775414	63026	545617	1994634
				355,2	226,38	462826	294976	–	147751	
8 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	695	446,91	358,11	310603	248887	–	120710	465818
				88,8	152,43	61716	105937	–	34505	
9 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	628	258,93	214,53	162607	134724	–	61364	241889
				44,4	91,31	27883	57345	–	17918	
10 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,788	51471		297914		297914	–	321747
				–		–		–	23833	

11 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	20	382,83	2,53	7657	51	3020	3317	11852
				229,28	1,08	4586	22	–	878	
13 1308-0201-2508	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	49605,28	37709,38	198421	150838	223	75168	295476
				11840	14259,85	47360	57039	–	21887	
14 2306-1703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	14228		56912		56912	–	61465
				–		–		–	4553	
15 1308-0201-2709	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4 жильного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жил до 185мм2 Монтаж оборудования НР-72%	щт	7	19552,58	253,38	136868	1774	21134	82595	237020
				16280	107,85	113960	755	–	17557	
16 2306-1703-1009	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией до 10 кВ с болтовым соединением,со срывными головками типа 3СТП-10-150/240(Б) ГОСТ 13781.0-86 СП-8%	шт	7	29255		204785		204785	–	221168
				–		–		–	16383	

Итого по смете	**9 611 620**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 988 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 014 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 462 385
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 021 126
Накладные расходы, тенге	2 875 715

- в т.ч. зарплата, тенге	258 814
Сметная прибыль (8 %), тенге	711 973
Итого по акту	**20 233 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 765 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 087 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 485 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 323 516
- оборудование, тенге	5 510 858
Накладные расходы, тенге	3 455 379
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 090 553
Временные здания и сооружения (0,9 %)	132 502
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	252 535
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	245 500
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**302 150**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**21 166 020**
Итого со скидкой к=0,90972546751	19 255 267,44
НДС (12 %)	2 310 632,09
Итого к оплате	**21 565 899,53**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Технический надзор:
ТОО "YERIKON & K"

_____ ***Кондратюк А.М.***

Авторский надзор
ТОО ПИИ «Семстройпроект»

_____ ***Куттыбаев Т.К.***