Заказчик: ТОО "Кез и К"
Генподрядчик: ТОО "НКО"
Наименование объекта: Реконструкция водовода к производственному цеху завода (II очередь)

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018 года
Наружные сети водоснабжения В1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
2	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта до 20м) НР = 72 %	м3 грунта	24	55,79	55,79	1339	1339	–	299	1769
					–	17,29	–	415	–	131	
5	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	180	196,63	196,63	35393	35393	–	6267	44993
					–	48,36	–	8704	–	3333	
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (из местного грунта) НР = 99 %	м3 основания	18	1101,22	152,61	19822	2747	–	17660	40481
					948,61	42,39	17075	763	–	2999	

9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	168	34,03	34,03	5717	5717	–	1277	7554
					–	10,55	–	1773	–	560	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	168	142,67	65,99	23969	11087	–	13121	40057
					76,68	31,79	12882	5341	–	2967	
Раздел 2 Водопровод В1											
11	1122-0501-0111	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,06	1095416,67	385650	65725	23139	3497	45467	120087
					651483,33	113950	39089	6837	–	8895	
12	2301-0501-0817	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	16718		1003080		1003080		1083326
13	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1283,25	822,5	5133	3290	–	2735	8497
					460,75	230	1843	920	–	629	
14	2302-0302-8223	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	59664		119328		119328		128874
15	2302-0304-2523	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	102244		204488		204488		220847

16 1122-0901-0208

Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	870351	9685	870351	9685	1505	19724	893908
			16995	2928	16995	2928	842166	3833	

Итого	**2 590 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 681
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 331 898
- оборудование, тенге	842 166
Накладные расходы, тенге	106 550
Сметная прибыль (8 %), тенге	129 498
Всего	**2 590 393**
Временные здания и сооружения (3,7 %)	64 684
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	59 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 455**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 752 358**
Понижающий коэффициент К-0,949	2611987,74
НДС (12 %)	313 438,53
Итого	**2 925 426,27**

Заказчик:
Директор
ТОО "Кез и К"

Генподрядчик:
Директор
ТОО "НКО"